Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

С П Р А В К А 4(НАМ)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		372/11/21	08.11.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	387 000 000,00								
к оплате:	91 000 000,00		81 250 000,00					9 750 000,00	91 000 000,00

Итого к оплате: 91 000 000 (девяносто один миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства области Жетісу» **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Директор ТОО «TN stroy» **Кульчанов Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Стены и перегородки													
1	18	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	26,19	44 756,33	4 401,86	1 172 168	115 285	796 523	268 841,00	1 556 290,00	
						9 941,23	1 096,42	260 361	28 715	-	115 281,00		
2	21	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (толщ.25 см). Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	8,32	44 127,55	4 387,77	367 141	36 506	253 038	80 617,00	483 579,00	
						9 326,54	1 092,35	77 597	9 088	-	35 821,00		

3	27	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	262,91	7 603,29	403,86	1 998 981	106 179	1 089 002	771 603,00	2 992 231,00
						3 057,32	98,44	803 800	25 881	-	221 647,00	

Раздел 9 Переходная галерея. Расширение проема в кирпичной стене

4	97	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,23	207 596,31	1 150,80	47 747	265	39 087	7 648,00	59 827,00
						36 500,98	446,53	8 395	103	-	4 432,00	
5	98	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	24,00	341,33	16,69	8 192	401	949	5 085,00	14 339,00
						285,10	9,16	6 842	220	-	1 062,00	
6	99	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,44	141 521,00	-	62 269	-	62 269	-	67 251,00
						-	-	-	-	-	4 982,00	
7	100	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	24,00	6 390,98	30,28	153 384	727	127 645	23 279,00	190 796,00
						1 042,17	12,14	25 012	291	-	14 133,00	
8	101	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	1,80	4 267,87	21,20	7 682	38	4 658	2 756,00	11 273,00
						1 658,62	5,51	2 986	10	-	835,00	
9	102	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,	м2 покрытия	4,80	4 267,87	21,20	20 486	102	12 423	7 348,00	30 061,00

			парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6			1 658,62	5,51	7 961	26	-	2 227,00	
10	103	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,23	11 842,70	87,19	2 724	20	2 392	289,00	3 254,00
						1 357,11	39,02	312	9	-	241,00	
11	104	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	24,00	413,13	4,04	9 915	97	8 584	1 149,00	11 949,00
						51,43	1,81	1 234	43	-	885,00	
12	105	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных (Расширение проема в стене). Усиление стальными обоймами НР=84%	т	0,34	435 033,59	51 058,02	146 245	17 164	3 708	110 289,00	277 057,00
						372 945,08	17 618,29	125 373	5 923	-	20 523,00	
13	106	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,32	929 500,00	-	298 565	-	298 565	-	322 450,00
						-	-	-	-	-	23 885,00	
14	107	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	431 408,00	-	6 454	-	6 454	-	6 970,00
						-	-	-	-	-	516,00	

Раздел 10 Главный вход -1

10.1 Главный вход -1

15	117	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	5,73	968 090,00	-	5 550 342	-	5 550 342	-	5 994 369,00
						-	-	-	-	-	444 027,00	

Раздел 11 Входная группа -3

16	134	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,35	968 090,00	-	341 763	-	341 763	-	369 104,00	
						-	-	-	-	-	27 341,00		

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы АР. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Оконные блоки													
1	13	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-	1 м2	69,46	29 813,00	-	2 070 811	-	2 070 811	-	2 236 476,00	
						-	-	-	-	-	165 665,00		
Раздел 2 Наружная отделка													
2	35	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из	1 м3	21,80	58 760,00	-	1 280 850	-	1 280 850	-	1 383 318,00	

			базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 Коб =0,09			-	-	-	-	-	102 468,00	
3	36	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =0,1	1 м3	9,83	49 780,00	-	489 337	-	489 337	-	528 484,00
						-	-	-	-	-	39 147,00	
4	45	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =0,11	1 м3	6,51	49 780,00	-	324 167	-	324 167	-	350 100,00
						-	-	-	-	-	25 933,00	

Раздел 3 Деформационные швы (по всем блокам)

5	70	1107-0515-0102	Здания кирпичные. Устройство деформационных швов (АР 17,28) НР=118%	м шва	228,20	976,00	3,92	222 723	895	-	262 251,00	523 772,00
						972,08	1,83	221 829	418	-	38 798,00	
6	71	1126-0101-0504	Поверхности плоские. Изоляция плитами минераловатными НР=76%	м3	10,10	26 291,71	3 008,37	265 546	30 385	50 517	151 124,00	450 004,00
						18 281,70	1 406,19	184 645	14 203	-	33 334,00	
7	72	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,03	1 м3	10,40	22 818,00	-	237 376	-	237 376	-	256 366,00
						-	-	-	-	-	18 990,00	
8	73	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	159,70	5 290,03	3,05	844 818	487	579 449	243 901,00	1 175 817,00
						1 658,62	1,43	264 882	228	-	87 098,00	

9	74	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	1 кг	7,45							9 293,00
						1 155,00	-	8 605	-	8 605	-	
10	75	261-105-0192	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	1 м	235,40							43 473,00
						171,00	-	40 253	-	40 253	-	
						-	-	-	-	-	3 220,00	

Раздел 4 Чердачное перекрытие. Деталь прохождения канализационного стояка (на все блоки)

11	76	1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	372,10							220 455,00
						431,01	14,24	160 379	5 299	109 286	43 746,00	
						123,07	4,72	45 794	1 756	-	16 330,00	
12	77	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	372,10							817 257,00
						1 279,05	26,16	475 935	9 734	165 291	280 784,00	
						808,68	11,53	300 910	4 290	-	60 538,00	
13	78	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,03	1 м3	57,49							2 690 113,00
						43 327,00	-	2 490 845	-	2 490 845	-	
						-	-	-	-	-	199 268,00	
14	79	1112-0101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо Ютафол. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	372,10							162 988,00
						288,01	14,24	107 169	5 299	56 075	43 746,00	
						123,07	4,72	45 794	1 756	-	12 073,00	
15	80	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,48							22 283,00
						23 076,30	2 074,96	11 077	996	20	9 555,00	
						20 959,34	914,22	10 061	439	-	1 651,00	
16	81	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,48							293 970,00
						567 060,00	-	272 194	-	272 194	-	
						-	-	-	-	-	21 776,00	

17	82	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	36,90	1 162,75	37,32	42 905	1 377	30 243	10 597,00	57 782,00
						305,84	6,32	11 285	233	-	4 280,00	
18	83	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	372,10	1 277,18	145,54	475 239	54 155	291 983	132 308,00	656 151,00
						346,95	39,54	129 100	14 713	-	48 604,00	
19	84	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб =5	м2 стяжки	1 860,50	36,43	2,16	67 778	4 019	61 378	3 235,00	76 694,00
						1,28	0,61	2 381	1 135	-	5 681,00	
20	85	1107-0107-0103	Детали прохождения канализационного стояка. Установка НР=118% Коб =10	т стальных элементов	0,09	114 605,17	9 861,06	10 784	928	1 034	10 644,00	23 142,00
						93 753,83	2 099,10	8 822	198	-	1 714,00	
21	86	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Коб =10	1 т	0,09	1 012 960,00	-	95 320	-	95 320	-	102 946,00
						-	-	-	-	-	7 626,00	
22	87	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =10	м2 покрытия	6,50	5 308,18	21,20	34 503	138	23 584	9 952,00	48 011,00
						1 658,62	5,51	10 781	36	-	3 556,00	
23	88	1110-0102-0401	Бруски. Установка НР=90% Коб =10	м3 древесины в конструкции	0,02	200 568,93	1 632,48	3 009	24	2 428	510,00	3 800,00
						37 057,50	733,67	556	11	-	281,00	

Раздел 5 Кровля. Устройство вентшахт. Организованный наружный водосток

24	89	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней (стенки вентшахт). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	14,52	39 057,70	3 993,58	567 118	57 987	415 153	99 509,00	719 957,00
						6 472,35	896,70	93 979	13 020	-	53 330,00	
25	90	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,03	672 404,92	3 439,14	21 235	109	17 908	3 025,00	26 201,00
						101 905,78	1 100,50	3 218	35	-	1 941,00	
26	91	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки). Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,04	200 115,95	1 632,48	8 205	67	6 618	1 394,00	10 367,00
						37 057,50	733,67	1 519	30	-	768,00	
27	92	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	8,35	5 308,18	21,20	44 323	177	30 297	12 783,00	61 674,00
						1 658,62	5,51	13 849	46	-	4 568,00	

Раздел 6 Ограждение кровли

28	102	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1944182	1 018 274,00	-	197 971	-	197 971	-	213 808,00
						-	-	-	-	-	15 837,68	

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.2 2-й этаж

29	188	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	585,20	1 944,84	110,48	1 138 120	64 653	250 641	700 878,00	1 986 118,00
						1 406,06	91,03	822 826	53 271	-	147 120,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-02-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 7 Входные группы -2,4,5													
7.1 Входная группа -2													
1	87	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,65	968 090,00	-	625 030	-	625 030	-	675 032,00	
						-	-	-	-	-	50 002,00		
7.2 Входная группа -4													

2	101	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,38	968 090,00	-	371 444	-	371 444	-	401 159,00
						-	-	-	-	-	29 715,00	

7.3 Входная группа -5

3	119	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,35	968 090,00	-	341 763	-	341 763	-	369 104,00
						-	-	-	-	-	27 341,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-02-02. Общестроительные работы АР. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Оконные блоки													
1	13	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной	1 м2	1,76	35 465,00	-	62 418	-	62 418	-	67 411,00	
						-	-	-	-	-	4 993,00		

			фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка									
2	16	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	87,59	29 813,00	-	2 611 321	-	2 611 321	-	2 820 227,00
						-	-	-	-	-	208 906,00	
3	17	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	33,89	36 968,00	-	1 252 846	-	1 252 846	-	1 353 074,00
						-	-	-	-	-	100 228,00	
4	19	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,90	39 837,00	-	75 690	-	75 690	-	81 745,00
						-	-	-	-	-	6 055,00	

Раздел 2 Наружная отделка

5	34	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 Коб =0,09	1 м3	21,37	58 760,00	-	1 255 466	-	1 255 466	-	1 355 903,00
						-	-	-	-	-	100 437,00	
6	35	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =0,1	1 м3	8,68	49 780,00	-	432 090	-	432 090	-	466 657,00
						-	-	-	-	-	34 567,00	

Раздел 3 Чердачное перекрытие

7	59	1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	476,20	431,01	14,24	205 247	6 781	139 860	55 986,00	282 132,00
						123,07	4,72	58 606	2 248	-	20 899,00	
8	60	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	476,20	1 279,05	26,16	609 084	12 457	211 533	359 337,00	1 045 895,00
						808,68	11,53	385 093	5 491	-	77 474,00	
9	61	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,03	1 м3	73,57	43 327,00	-	3 187 693	-	3 187 693	-	3 442 708,00
						-	-	-	-	-	255 015,00	
10	62	1112-0101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо Ютафол. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	476,20	288,01	14,24	137 150	6 781	71 763	55 986,00	208 587,00
						123,07	4,72	58 606	2 248	-	15 451,00	
11	63	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,61	23 076,30	2 074,96	14 176	1 275	26	12 228,00	28 516,00
						20 959,34	914,22	12 875	562	-	2 112,00	

12	64	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,61	567 060,00	-	348 345	-	348 345	-	376 213,00
						-	-	-	-	-	27 868,00	
13	65	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	72,50	1 162,75	37,32	84 299	2 706	59 420	20 821,00	113 530,00
						305,84	6,32	22 173	458	-	8 410,00	
14	66	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	476,20	1 277,18	145,54	608 193	69 306	373 669	169 323,00	839 717,00
						346,95	39,54	165 218	18 829	-	62 201,00	
15	67	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб =5	м2 стяжки	2 381,00	36,43	2,16	86 740	5 143	78 549	4 140,00	98 150,00
						1,28	0,61	3 048	1 452	-	7 270,00	

Раздел 4 Кровля. Устройство вентшахт. Организованный наружный водосток

16	68	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней (стенки вентшахт). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	23,16	39 057,70	3 993,58	904 576	92 491	662 185	158 721,00	1 148 361,00
						6 472,35	896,70	149 900	20 768	-	85 064,00	
17	69	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,05	672 404,92	3 439,14	33 472	171	28 228	4 769,00	41 300,00
						101 905,78	1 100,50	5 073	55	-	3 059,00	
18	70	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки). Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,04	200 115,95	1 632,48	8 405	69	6 780	1 428,00	10 620,00
						37 057,50	733,67	1 556	31	-	787,00	

19	71	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	13,10	5 308,18	21,20	69 537	278	47 532	20 056,00	96 761,00
						1 658,62	5,51	21 728	72	-	7 168,00	

Раздел 5 Ограждение кровли

20	81	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,43	1 018 274,00	-	441 727	-	441 727	-	477 065,00
						-	-	-	-	-	35 338,00	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 1-й этаж

21	125	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	984,71	1 938,61	110,48	1 908 969	108 791	415 617	1 179 359,00	3 335 394,00
						1 406,06	91,03	1 384 561	89 638	-	247 066,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/5

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-03-02. Общестроительные работы АР. Блок 3,4

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Наружная отделка. Блоки 3,4,5													
1	25	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 Коб =0,09	1 м3	32,47	58 760,00	-	1 908 055	-	1 908 055	-	2 060 699,00	
						-	-	-	-	-	152 644,00		
2	26	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой	1 м3	11,24	49 780,00	-	559 527	-	559 527	-	604 289,00	

			минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =0,1			-	-	-	-	-	44 762,00	

Раздел 3 Чердачное перекрытие

3	50	1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	167,70	431,01	14,24	72 280	2 388	49 253	19 717,00	99 357,00
						123,07	4,72	20 639	792	-	7 360,00	
4	51	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	167,70	1 279,05	26,16	214 497	4 387	74 494	126 546,00	368 326,00
						808,68	11,53	135 616	1 934	-	27 283,00	
5	52	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,03	1 м3	25,91	43 327,00	-	1 122 587	-	1 122 587	-	1 212 394,00
						-	-	-	-	-	89 807,00	
6	53	1112-0101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо Ютафол. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	167,70	288,01	14,24	48 299	2 388	25 272	19 717,00	73 457,00
						123,07	4,72	20 639	792	-	5 441,00	
7	54	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,22	23 076,30	2 074,96	4 992	449	9	4 306,00	10 042,00
						20 959,34	914,22	4 534	198	-	744,00	
8	55	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,22	567 060,00	-	122 672	-	122 672	-	132 486,00
						-	-	-	-	-	9 814,00	
9	56	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	41,30	1 162,75	37,32	48 022	1 541	33 849	11 861,00	64 674,00
						305,84	6,32	12 631	261	-	4 791,00	

10	57	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	167,70	1 277,18	145,54	214 183	24 407	131 593	59 630,00	295 718,00
						346,95	39,54	58 184	6 631	-	21 905,00	
11	58	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб =5	м2 стяжки	838,50	36,43	2,16	30 547	1 811	27 662	1 457,00	34 564,00
						1,28	0,61	1 073	511	-	2 560,00	

Раздел 4 Кровля. Устройство вентшахт. Организованный наружный водосток

12	59	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней (стенки вентшахт). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	14,30	39 057,70	3 993,58	558 525	57 108	408 862	98 002,00	709 049,00
						6 472,35	896,70	92 555	12 823	-	52 522,00	
13	60	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,05	672 404,92	3 439,14	35 133	180	29 629	5 006,00	43 350,00
						101 905,78	1 100,50	5 325	58	-	3 211,00	
14	61	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки). Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,04	200 115,95	1 632,48	8 805	72	7 103	1 497,00	11 126,00
						37 057,50	733,67	1 631	32	-	824,00	
15	62	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	13,75	5 308,18	21,20	72 987	292	49 890	21 051,00	101 561,00
						1 658,62	5,51	22 806	76	-	7 523,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-04-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 5

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Металлоконструкции крыши. Блок 5													
4.1 Блок 5													
1	67	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69%	т конструкций	2,79197	56 102,35	7 061,49	156 636	19 715	18 744	87 113,00	263 249,00	
						42 327,36	2 891,97	118 177	8 074	-	19 500,00		
2	69	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для прогонов	т конструкций	2,05166							391 310,00	
						106 746,80	3 157,96	219 008	6 479	6 963	143 316,00		

			профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%			100 194,84	1 042,73	205 566	2 139	-	28 986,00	
3	71	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	3,56918	34 015,95	3 375,93	121 409	12 049	20 115	64 219,00	200 478,00
						25 004,38	1 071,85	89 245	3 826	-	14 850,00	
4	73	1109-0601-0102	Стойки для крепления сэндвич-панелей. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,18656	88 719,53	3 637,06	16 552	679	1 038	10 331,00	29 034,00
						79 518,24	736,61	14 835	137	-	2 151,00	

Раздел 5 Входная группа -8. Блок 5

5.1 Входная группа -8

5	86	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,34	968 090,00	-	329 047	-	329 047	-	355 371,00
						-	-	-	-	-	26 324,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/7

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-04-02. Общестроительные работы АР. Блок 5

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в сме-те	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Чердачное перекрытие. Блок 4													
1	18	1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	96,10	431,01	14,24	41 420	1 368	28 225	11 299,00	56 937,00	
						123,07	4,72	11 827	454	-	4 218,00		
2	19	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	96,10	1 279,05	26,16	122 917	2 514	42 689	72 516,00	211 068,00	
						808,68	11,53	77 714	1 108	-	15 635,00		
3	20	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой	1 м3	14,85	43 327,00	-	643 295	-	643 295	-	694 759,00	

			базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,03			-	-	-	-	-	51 464,00	
4	21	1112-0101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо Ютафол. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	96,10	288,01	14,24	27 678	1 368	14 482	11 299,00	42 095,00
						123,07	4,72	11 827	454	-	3 118,00	
5	22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,12	23 076,30	2 074,96	2 861	257	5	2 467,00	5 754,00
						20 959,34	914,22	2 598	113	-	426,00	
6	23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,12	567 060,00	-	70 298	-	70 298	-	75 922,00
						-	-	-	-	-	5 624,00	
7	24	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	28,60	1 162,75	37,32	33 255	1 067	23 440	8 214,00	44 786,00
						305,84	6,32	8 747	181	-	3 317,00	
8	25	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	96,10	1 277,18	145,54	122 737	13 986	75 409	34 171,00	169 461,00
						346,95	39,54	33 342	3 800	-	12 553,00	
9	26	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб =5	м2 стяжки	480,50	36,43	2,16	17 505	1 038	15 852	835,00	19 807,00
						1,28	0,61	615	293	-	1 467,00	

Раздел 3 Спортзал (Блок 5). Раскладка сэндвич-панелей

10	28	222-502-0307	Панели металлические трехслойные	1 м2	281,30							6 699 671,00
						22 053,00	-	6 203 399	-	6 203 399	-	

			кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм Коб =1,05			-	-	-	-	-	496 272,00	
11	30	222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	1 м2	87,20	20 375,00	-	1 776 700	-	1 776 700	-	1 918 836,00
						-	-	-	-	-	142 136,00	
12	33	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	1 комплект	1,00	379 071,00	-	379 071	-	379 071	-	409 397,00
						-	-	-	-	-	30 326,00	
13	34	261-107-0654	Комплект крепежных деталей	1 комплект	1,00	208 490,00	-	208 490	-	208 490	-	225 169,00
						-	-	-	-	-	16 679,00	

Раздел 7 Внутренняя отделка

14	57	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	703,10	1 944,84	110,48	1 367 417	77 678	301 138	842 083,00	2 386 260,00
						1 406,06	91,03	988 601	64 003	-	176 760,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/8
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года
Локальная смета 06-01-02. Наружная канализация

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы при прокладке трубопроводов													
1	3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	155,52	291,51	291,51	45 336	45 336	-	8 118,00	57 730,00	
						-	72,50	-	11 275	-	4 276,00		
2	5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	4,81	7 289,74	-	35 064	-	-	25 246,00	65 135,00	
						7 289,74	-	35 064	-	-	4 825,00		

3	6	1101-0205-0503	Засыпка труб мягким местным грунтом вручную. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	8,10	1 893,55	-	15 338	-	-	11 043,00	28 491,00
						1 893,55	-	15 338	-	-	2 110,00	
4	7	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	140,72	42,60	42,60	5 995	5 995	-	1 277,00	7 854,00
						-	12,61	-	1 774	-	582,00	
5	8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	7,41	1 893,55	-	14 031	-	-	10 102,00	26 064,00
						1 893,55	-	14 031	-	-	1 931,00	
6	9	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	140,72	293,92	139,83	41 360	19 677	-	22 065,00	68 499,00
						154,09	63,69	21 684	8 962	-	5 074,00	
7	10	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	4,10	76,24	76,24	313	313	-	67,00	410,00
						-	22,57	-	93	-	30,00	

Раздел 2 Трубопроводы

8	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	3,00	11 767,28	218,26	35 302	655	29 858	4 953,00	43 475,00
						1 596,22	71,33	4 789	214	-	3 220,00	
9	3	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	49,90	200,58	25,97	10 009	1 296	2 120	7 065,00	18 440,00
						132,13	10,89	6 593	543	-	1 366,00	
10	4	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со	1 м	50,40	3 020,00	-	152 205	-	152 205	-	164 381,00

			структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011 Коб =1,01			-	-	-	-	-	12 176,00	
11	5	1122-0201-0203	Трубы чугунные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами НР=99%	км трубопровода	0,02	556 649,98	24 421,14	10 020	440	204	9 443,00	21 020,00
						520 916,40	9 002,57	9 376	162	-	1 557,00	
12	6	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	18,00	14 412,00	-	259 416	-	259 416	-	280 169,00
						-	-	-	-	-	20 753,00	
13	7	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,01	725 073,15	122 010,49	4 350	732	211	3 661,00	8 652,00
						567 842,40	48 549,90	3 407	291	-	641,00	
14	8	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм Коб =1,004	1 м	6,02	2 431,00	-	14 644	-	14 644	-	15 816,00
						-	-	-	-	-	1 172,00	

Раздел 3 Устройство колодцев Д=1,5м (5 шт) и Д=1,5м (охлаждающий колодец)

15	3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	8,41	291,51	291,51	2 452	2 452	-	439,00	3 122,00
						-	72,50	-	610	-	231,00	
16	5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	0,15	7 289,74	-	1 093	-	-	787,00	2 030,00

			траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;			7 289,74	-	1 093	-	-	150,00	
17	6	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	6,52	42,60	42,60	278	278	-	59,00	364,00
						-	12,61	-	82	-	27,00	
18	7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	0,34	1 893,55	-	644	-	-	464,00	1 197,00
						1 893,55	-	644	-	-	89,00	
19	8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	6,52	293,92	139,83	1 916	912	-	1 022,00	3 173,00
						154,09	63,69	1 005	415	-	235,00	
20	9	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1,70	76,24	76,24	130	130	-	27,00	170,00
						-	22,57	-	38	-	13,00	
21	10	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99% Коб =5	м3 конструкций колодца	5,10	53 693,78	10 351,07	273 838	52 790	128 781	113 857,00	418 711,00
						18 091,54	4 458,80	92 267	22 740	-	31 016,00	
22	11	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича (горловина колодца). Кладка НР=93%	м3 кладки	0,23	41 413,61	-	9 442	-	7 245	2 044,00	12 405,00
						9 639,00	-	2 198	-	-	919,00	
23	12	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =5	1 шт.	5,00	38 384,00	-	191 920	-	191 920	-	207 274,00
						-	-	-	-	-	15 354,00	
24	13	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-	1 шт.	5,00	29 083,00	-	145 415	-	145 415	-	157 048,00

			9 Коб =5			-	-	-	-	-	11 633,00	
25	14	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 Коб =5	1 шт.	5,00	44 693,00	-	223 465	-	223 465	-	241 342,00
						-	-	-	-	-	17 877,00	
26	15	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =5	1 шт.	5,00	3 459,00	-	17 295	-	17 295	-	18 679,00
						-	-	-	-	-	1 384,00	
27	16	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,59	33 094,00	-	218 089	-	218 089	-	235 536,00
						-	-	-	-	-	17 447,00	
28	17	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) Коб =5	1 комплект	5,00	25 559,00	-	127 795	-	127 795	-	138 019,00
						-	-	-	-	-	10 224,00	
29	18	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Коб =5	1 т	0,05	994 397,00	-	48 228	-	48 228	-	52 086,00
						-	-	-	-	-	3 858,00	
30	19	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Коб =5	1 т	0,13	929 500,00	-	120 649	-	120 649	-	130 301,00
						-	-	-	-	-	9 652,00	
31	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =5	м2 поверхности	31,00	1 208,66	28,22	37 468	875	23 406	12 382,00	53 838,00
						425,41	4,08	13 188	126	-	3 988,00	
32	21	1106-0101-0101	Отмостка горловины колодца бетонная. Устройство НР=91% Коб =5	м3	2,75	37 983,01	17,59	104 453	48	99 104	4 830,00	118 026,00
						1 927,48	2,65	5 301	7	-	8 743,00	
33	22	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м (охлаждающий колодец). Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	1,29	53 693,78	10 351,07	68 997	13 301	32 448	28 688,00	105 500,00
						18 091,54	4 458,80	23 248	5 730	-	7 815,00	

34	23	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича (горловина колодца). Кладка НР=93%	м3 кладки	0,02	41 413,61	-	745	-	572	162,00	980,00
						9 639,00	-	174	-	-	73,00	
35	24	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1,00	38 384,00	-	38 384	-	38 384	-	41 455,00
						-	-	-	-	-	3 071,00	
36	25	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1,00	19 940,00	-	19 940	-	19 940	-	21 535,00
						-	-	-	-	-	1 595,00	
37	26	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1,00	29 083,00	-	29 083	-	29 083	-	31 410,00
						-	-	-	-	-	2 327,00	
38	27	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1,00	44 693,00	-	44 693	-	44 693	-	48 268,00
						-	-	-	-	-	3 575,00	
39	28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1,00	3 459,00	-	3 459	-	3 459	-	3 736,00
						-	-	-	-	-	277,00	
40	29	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,70	33 094,00	-	56 260	-	56 260	-	60 761,00
						-	-	-	-	-	4 501,00	
41	30	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1,00	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604,00
						-	-	-	-	-	2 045,00	
42	31	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,01	994 397,00	-	9 646	-	9 646	-	10 418,00
						-	-	-	-	-	772,00	
43	32	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,04	929 500,00	-	35 340	-	35 340	-	38 167,00
						-	-	-	-	-	2 827,00	
44	33	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	9,30	1 208,66	28,22	11 241	262	7 022	3 714,00	16 151,00
						425,41	4,08	3 956	38	-	1 196,00	
45	34	1106-0101-0101	Отмостка горловины колодца бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,55	37 983,01	17,59	20 891	10	19 821	966,00	23 606,00
						1 927,48	2,65	1 060	1	-	1 749,00	

Раздел 4 Колодец- масло-жироуловитель Д=1,5 м (1 шт)

46	3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,10	291,51	291,51	4 985	4 985	-	893,00	6 348,00
						-	72,50	-	1 240	-	470,00	
47	4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	0,30	7 289,74	-	2 187	-	-	1 575,00	4 063,00
						7 289,74	-	2 187	-	-	301,00	
48	5	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	13,10	42,60	42,60	558	558	-	119,00	731,00
						-	12,61	-	165	-	54,00	
49	6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	0,70	1 893,55	-	1 325	-	-	954,00	2 461,00
						1 893,55	-	1 325	-	-	182,00	
50	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	13,10	293,92	139,83	3 850	1 832	-	2 054,00	6 376,00
						154,09	63,69	2 019	834	-	472,00	
51	8	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	3,60	76,24	76,24	274	274	-	58,00	359,00
						-	22,57	-	81	-	27,00	
52	9	1123-0601-0106	Колодцы канализационные	м3 конструкций	3,42	68 435,32	10 881,43	234 049	37 214	125 317	86 574,00	346 273,00

			круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	колодца		20 911,61	4 657,97	71 518	15 930	-	25 650,00	
53	10	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича (горловина колодца). Кладка НР=93%	м3 кладки	0,04	41 413,61	-	1 449	-	1 112	313,00	1 903,00
						9 639,00	-	337	-	-	141,00	
54	11	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,40	33 998,00	-	81 595	-	81 595	-	88 123,00
						-	-	-	-	-	6 528,00	
55	12	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1,00	3 459,00	-	3 459	-	3 459	-	3 736,00
						-	-	-	-	-	277,00	
56	13	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1,00	44 693,00	-	44 693	-	44 693	-	48 268,00
						-	-	-	-	-	3 575,00	
57	14	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1,00	29 083,00	-	29 083	-	29 083	-	31 410,00
						-	-	-	-	-	2 327,00	
58	15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1,00	38 384,00	-	38 384	-	38 384	-	41 455,00
						-	-	-	-	-	3 071,00	
59	16	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1,00	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604,00
						-	-	-	-	-	2 045,00	
60	17	1106-0301-0406	Анкер. Установка НР=91%	т	0,00	1 156 904,70	25 899,41	324	7	292	25,00	377,00
						86 613,30	10 455,27	24	3	-	28,00	
61	18	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	4,27	457,00	-	1 950	-	1 950	-	2 106,00
						-	-	-	-	-	156,00	
62	19	1107-0107-0101	Соединительные элементы. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,03	824 075,24	17 498,28	21 393	454	11 249	11 501,00	35 526,00
						373 258,80	2 180,62	9 690	57	-	2 632,00	
63	20	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01							3 385,00
						449 005,83	4 577,96	2 694	27	2 236	440,00	
						71 839,44	2 139,86	431	13	-	251,00	

64	21	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01	385 267,19	20 210,19	3 853	202	3 093	623,00	4 834,00
						55 799,28	7 089,76	558	71	-	358,00	
65	22	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,04	8 911,87	96,14	9 268	100	7 265	1 751,00	11 901,00
						1 830,12	41,28	1 903	43	-	882,00	
66	23	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,10	2 074,34	93,33	12 653	569	3 767	7 027,00	21 254,00
						1 363,52	76,57	8 317	467	-	1 574,00	
67	24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	7,10	1 228,13	35,52	8 720	252	4 858	3 532,00	13 232,00
						508,34	20,87	3 609	148	-	980,00	
68	25	1106-0101-0101	Отмостка горловины колодца бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,55	37 983,01	17,59	20 891	10	19 821	966,00	23 606,00
						1 927,48	2,65	1 060	1	-	1 749,00	

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Цена региона Алматинская область Панфиловский район

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 4/9

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 06-01-04. Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	194,20	291,51	291,51	56 611	56 611	-	10 138,00	72 089,00	
						-	72,50	-	14 080	-	5 340,00		
2	4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	7,00	7 289,74	-	51 028	-	-	36 740,00	94 789,00	
						7 289,74	-	51 028	-	-	7 021,00		
3	5	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	102,20	42,60	42,60	4 354	4 354	-	928,00	5 705,00	

			Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%			-	12,61	-	1 289	-	423,00	
4	6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	5,40	1 893,55	-	10 225	-	-	7 362,00	18 994,00
						1 893,55	-	10 225	-	-	1 407,00	
5	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	102,20	293,92	139,83	30 039	14 291	-	16 025,00	49 749,00
						154,09	63,69	15 748	6 509	-	3 685,00	
6	9	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	93,60	338,34	338,34	31 669	31 669	-	5 671,00	40 327,00
						-	84,15	-	7 876	-	2 987,00	
7	10	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	3 650,40	27,00	-	98 561	-	-	-	106 446,00
						-	-	-	-	-	7 885,00	

Раздел 2 Монолитный участок УМ-1 (78,9 п.м.). Монолитный участок УМ-2 (4,0 п.м.)

8	1	1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	6,96	11 767,28	218,26	81 900	1 519	69 271	11 490,00	100 861,00
						1 596,22	71,33	11 110	496	-	7 471,00	
9	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (бетон кл.В7,5). Устройство НР=91%	м3	11,41	39 616,75	1 651,33	451 869	18 835	411 049	23 841,00	513 767,00
						1 927,48	369,48	21 985	4 214	-	38 057,00	
10	3	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при	м3	23,67	72 928,74	7 538,19	1 726 223	178 429	964 453	596 028,00	2 508 031,00

			сооружении при толщине до 150 мм (Монолитный участок МУ1, бетон кл.В15). Устройство НР=91% Коб =78,9			24 644,77	3 026,37	583 342	71 634	-	185 780,00	
11	4	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =78,9	1 т	2,82	331 233,00	-	935 346	-	935 346	-	1 010 174,00
						-	-	-	-	-	74 828,00	
12	5	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты (Плиты покрытия, опорные подушки). Устройство НР=118%	м3 сборных конструкций	9,08	18 789,18	3 793,48	170 681	34 460	78 526	82 377,00	273 303,00
						6 351,24	1 333,76	57 695	12 116	-	20 245,00	
13	6	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	8,86	132 406,00	-	1 173 117	-	1 173 117	-	1 266 966,00
						-	-	-	-	-	93 849,00	
14	7	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	56,00	1 240,00	-	69 440	-	69 440	-	74 995,00
						-	-	-	-	-	5 555,00	
15	8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =78,9	м2 стяжки	91,52	1 204,79	35,52	110 267	3 251	60 491	45 529,00	168 260,00
						508,34	20,87	46 525	1 910	-	12 464,00	
16	9	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94% Коб =78,9	м2 изолируемой поверхности	91,52	2 369,97	114,15	216 909	10 447	115 389	87 157,00	328 391,00
						995,07	17,99	91 073	1 647	-	24 325,00	
17	10	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными	м2 изолируемо	91,52	1 453,13	56,55	132 996	5 176	72 870	52 536,00	200 375,00

			материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% Коб =78,9	й поверхности		600,39	10,26	54 950	939	-	14 843,00	
18	11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =78,9	м2 стяжки	91,52	1 204,79	35,52	110 267	3 251	60 491	45 529,00	168 260,00
						508,34	20,87	46 525	1 910	-	12 464,00	
19	12	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (Монолитный участок МУ2, бетон кл.В15). Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,44	72 928,74	7 538,19	32 089	3 317	17 928	11 080,00	46 623,00
						24 644,77	3 026,37	10 844	1 332	-	3 454,00	
20	13	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =4	1 т	0,04	331 233,00	-	14 495	-	14 495	-	15 655,00
						-	-	-	-	-	1 160,00	
21	14	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты (Плиты покрытия, опорные подушки). Устройство НР=118%	м3 сборных конструкций	0,15	18 789,18	3 793,48	2 856	577	1 314	1 378,00	4 573,00
						6 351,24	1 333,76	965	203	-	339,00	
22	15	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,12	132 406,00	-	15 889	-	15 889	-	17 160,00
						-	-	-	-	-	1 271,00	
23	16	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	8,00	1 240,00	-	9 920	-	9 920	-	10 714,00
						-	-	-	-	-	794,00	
24	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =4	м2 стяжки	2,40	1 204,79	35,52	2 891	85	1 586	1 194,00	4 412,00
						508,34	20,87	1 220	50	-	327,00	

25	18	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94% Коб =4	м2 изолируемой поверхности	2,40	2 369,97	114,15	5 688	274	3 026	2 285,00	8 611,00
						995,07	17,99	2 388	43	-	638,00	
26	19	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% Коб =4	м2 изолируемой поверхности	2,40	1 453,13	56,55	3 488	136	1 911	1 378,00	5 255,00
						600,39	10,26	1 441	25	-	389,00	
27	20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =4	м2 стяжки	2,40	1 204,79	35,52	2 891	85	1 586	1 194,00	4 412,00
						508,34	20,87	1 220	50	-	327,00	
28	21	1107-0516-0106	Деформационный шов НР=118%	м шва	2,40	7 648,41	301,27	18 356	723	16 905	1 077,00	20 988,00
						303,56	76,83	729	184	-	1 555,00	

Раздел 3 Неподвижные опоры Н1,Н2,Н3

29	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (бетон кл.В7,5). Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,30	39 616,75	1 651,33	11 885	495	10 811	627,00	13 513,00
						1 927,48	369,48	578	111	-	1 001,00	
30	2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (Неподвижные опоры, бетон кл.В15). Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,72	55 660,39	4 302,83	40 075	3 098	27 729	9 523,00	53 566,00
						12 845,27	1 689,38	9 249	1 216	-	3 968,00	
31	3	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3	1 т	0,02	331 233,00	-	8 268	-	8 268	-	8 929,00
						-	-	-	-	-	661,00	
32	4	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые.	м3 сборных конструкций	0,27	18 789,18	3 793,48	5 073	1 024	2 334	2 449,00	8 124,00

			однопустотные, перекрываемые или опирающиеся на плиты (Плиты покрытия). Устройство НР=118% Коб =3	конструкций		6 351,24	1 333,76	1 715	360	-	602,00	
33	5	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 Коб =3	1 м3	0,27	132 406,00	-	35 750	-	35 750	-	38 610,00
						-	-	-	-	-	2 860,00	
34	6	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =3	т	0,05	1 123 442,02	1 961,62	57 296	100	51 653	5 084,00	67 370,00
						108 680,40	864,72	5 543	44	-	4 990,00	
35	7	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры Коб =3	1 т	0,05	144 002,00	-	7 344	-	7 344	-	7 932,00
						-	-	-	-	-	588,00	
36	8	1109-0601-0102	Швеллер. Монтаж НР=69% Коб =3	т конструкций	0,03	83 984,96	2 800,23	2 308	77	46	1 515,00	4 129,00
						79 518,24	387,21	2 185	11	-	306,00	
37	9	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Коб =3	1 т	0,03	929 500,00	-	25 543	-	25 543	-	27 586,00
						-	-	-	-	-	2 043,00	
38	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =3	м2	0,81	96,56	2,20	78	2	45	21,00	107,00
						38,43	0,40	31	-	-	8,00	
39	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =3	м2 поверхности	1,59	1 208,66	28,22	1 922	45	1 200	634,00	2 760,00
						425,41	4,08	676	6	-	204,00	

Раздел 4 Узел трубопроводов УТ-1

40	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (бетон кл В7,5)	м3	0,83	39 616,75	1 651,33	32 882	1 371	29 911	1 735,00	37 386,00

			(бетон кл.В7,5). Устройство НР=91%			1 927,48	369,48	1 600	307	-	2 769,00	
41	2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон кл.В15). Устройство НР=91%	м3	6,47	55 660,39	4 302,83	360 123	27 839	249 175	85 575,00	481 354,00
						12 845,27	1 689,38	83 109	10 930	-	35 656,00	
42	3	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05	331 233,00	-	17 691	-	17 691	-	19 106,00
						-	-	-	-	-	1 415,00	
43	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04	434 300,00	-	16 664	-	16 664	-	17 997,00
						-	-	-	-	-	1 333,00	
44	5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,48	431 408,00	-	208 008	-	208 008	-	224 649,00
						-	-	-	-	-	16 641,00	
45	6	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,82	20 148,67	10 287,66	16 522	8 436	642	12 697,00	31 557,00
						9 078,30	4 044,29	7 444	3 316	-	2 338,00	
46	7	225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	1 шт.	1,00	103 850,00	-	103 850	-	103 850	-	112 158,00
						-	-	-	-	-	8 308,00	
47	8	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6,00	3 459,00	-	20 754	-	20 754	-	22 414,00
						-	-	-	-	-	1 660,00	
48	9	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99%	шт.	2,00	2 843,20	305,20	5 686	610	518	4 795,00	11 319,00

						2 279,24	142,66	4 558	285	-	838,00	
49	10	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	2,00	76 624,00	-	153 248	-	153 248	-	165 508,00
						-	-	-	-	-	12 260,00	
50	11	1106-0101-0101	Обетонирование люка (бетон кл.В15). Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,06	41 361,97	1 651,33	2 482	99	2 267	126,00	2 817,00
						1 927,48	369,48	116	22	-	209,00	
51	12	1109-0601-0101	Водосборник металлический. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,09	148 090,55	7 026,19	13 593	645	89	9 058,00	24 463,00
						140 095,44	2 914,43	12 859	268	-	1 812,00	
52	13	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,09	1 018 274,00	-	93 467	-	93 467	-	100 944,00
						-	-	-	-	-	7 477,00	
53	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =3	м2	7,98	96,56	2,20	771	18	446	214,00	1 064,00
						38,43	0,40	307	3	-	79,00	
54	15	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,03	929 500,00	-	26 770	-	26 770	-	28 912,00
						-	-	-	-	-	2 142,00	
55	16	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Коб =2	1 т	0,07	994 397,00	-	68 812	-	68 812	-	74 317,00
						-	-	-	-	-	5 505,00	
56	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	24,30	1 208,66	28,22	29 370	686	18 347	9 705,00	42 201,00
						425,41	4,08	10 337	99	-	3 126,00	
57	18	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	4,05	1 204,79	35,52	4 879	144	2 677	2 015,00	7 446,00

			Устройство НР=94%			508,34	20,87	2 059	85	-	552,00	
58	19	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	4,05	2 369,97	114,15	9 598	462	5 106	3 857,00	14 531,00
						995,07	17,99	4 030	73	-	1 076,00	
59	20	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	4,05	1 453,13	56,55	5 885	229	3 225	2 326,00	8 868,00
						600,39	10,26	2 432	42	-	657,00	
60	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	4,05	1 204,79	35,52	4 879	144	2 677	2 015,00	7 446,00
						508,34	20,87	2 059	85	-	552,00	

Раздел 5 Дренажный колодец ДК-1, d=1,0м

61	3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	146,20	291,51	291,51	42 619	42 619	-	7 632,00	54 271,00
						-	72,50	-	10 600	-	4 020,00	
62	5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	2,60	7 289,74	-	18 953	-	-	13 646,00	35 207,00
						7 289,74	-	18 953	-	-	2 608,00	
63	6	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	108,20	42,60	42,60	4 609	4 609	-	982,00	6 038,00

			Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%			-	12,61	-	1 364	-	447,00	
64	7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	36,10	1 893,55	-	68 357	-	-	49 217,00	126 980,00
						1 893,55	-	68 357	-	-	9 406,00	
65	8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	108,20	293,92	139,83	31 802	15 130	-	16 966,00	52 670,00
						154,09	63,69	16 673	6 891	-	3 902,00	
66	9	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	4,50	76,24	76,24	343	343	-	73,00	449,00
						-	22,57	-	102	-	33,00	
67	10	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	1,24	60 944,41	15 338,68	75 571	19 020	24 326	39 887,00	124 695,00
						25 987,73	6 504,00	32 225	8 065	-	9 237,00	
68	11	1106-0101-0101	Обетонирование люка (бетон кл.В15). Устройство НР=91%	м3	0,03							1 408,00
						41 361,97	1 651,33	1 241	50	1 133	63,00	
						1 927,48	369,48	58	11	-	104,00	
69	12	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4,00	3 459,00	-	13 836	-	13 836	-	14 943,00
						-	-	-	-	-	1 107,00	
70	13	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1,00	16 866,00	-	16 866	-	16 866	-	18 215,00
						-	-	-	-	-	1 349,00	
71	14	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки	1 шт.	1,00	17 653,00	-	17 653	-	17 653	-	19 065,00

			ГОСТ 8020-2016 марки ПН10			-	-	-	-	-	1 412,00	
72	15	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1,00	12 615,00	-	12 615	-	12 615	-	13 624,00
						-	-	-	-	-	1 009,00	
73	16	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	3,00	18 493,00	-	55 479	-	55 479	-	59 917,00
						-	-	-	-	-	4 438,00	
74	17	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	1,00	76 624,00	-	76 624	-	76 624	-	82 754,00
						-	-	-	-	-	6 130,00	
75	18	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,06	994 397,00	-	63 244	-	63 244	-	68 303,00
						-	-	-	-	-	5 059,00	
76	19	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,07	929 500,00	-	69 155	-	69 155	-	74 687,00
						-	-	-	-	-	5 532,00	
77	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	12,12	1 208,66	28,22	14 649	342	9 151	4 841,00	21 049,00
						425,41	4,08	5 156	49	-	1 559,00	
78	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	0,86	1 204,79	35,52	1 036	31	568	428,00	1 581,00
						508,34	20,87	437	18	-	117,00	
79	22	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	0,86	2 369,97	114,15	2 038	98	1 084	819,00	3 086,00
						995,07	17,99	856	15	-	229,00	
80	23	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	0,86	1 453,13	56,55	1 250	49	685	494,00	1 884,00
						600,39	10,26	516	9	-	140,00	

81	24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	0,86							1 581,00
						1 204,79	35,52	1 036	31	568	428,00	
						508,34	20,87	437	18	-	117,00	

Раздел 6 Узел опуска

82	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (бетон кл.В7,5). Устройство НР=91%	м3	0,26							11 710,00
						39 616,75	1 651,33	10 300	429	9 370	543,00	
						1 927,48	369,48	501	96	-	867,00	
83	2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон кл.В15). Устройство НР=91%	м3	1,10							81 837,00
						55 660,39	4 302,83	61 226	4 733	42 364	14 549,00	
						12 845,27	1 689,38	14 130	1 858	-	6 062,00	
84	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05	431 408,00	-	21 963	-	21 963	-	23 720,00
						-	-	-	-	-	1 757,00	
85	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03	431 408,00	-	12 459	-	12 459	-	13 456,00
						-	-	-	-	-	997,00	
86	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	434 300,00	-	2 306	-	2 306	-	2 490,00
						-	-	-	-	-	184,00	
87	6	1106-0801-0113	Перекрытия каналов (ПМ-1, бетон кл.В20). Устройство НР=91%	м3	0,24	62 804,40	3 731,25	15 073	896	10 779	3 283,00	19 825,00
						14 162,62	868,90	3 399	209	-	1 469,00	
88	7	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02	331 233,00	-	5 253	-	5 253	-	5 673,00
						-	-	-	-	-	420,00	
89	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического	1 т	0,01	431 408,00	-	5 505	-	5 505	-	5 945,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	440,00	
90	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	434 300,00	-	6 862	-	6 862	-	7 411,00
						-	-	-	-	-	549,00	
91	10	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,00	1 123 442,02	1 961,62	3 775	7	3 403	335,00	4 439,00
						108 680,40	864,72	365	3	-	329,00	
92	11	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00	144 002,00	-	484	-	484	-	523,00
						-	-	-	-	-	39,00	
93	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	5,32	1 208,66	28,22	6 430	150	4 017	2 125,00	9 239,00
						425,41	4,08	2 263	22	-	684,00	
94	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2,10	1 204,79	35,52	2 530	75	1 388	1 045,00	3 861,00
						508,34	20,87	1 068	44	-	286,00	
95	14	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	2,10	2 369,97	114,15	4 977	240	2 648	2 000,00	7 535,00
						995,07	17,99	2 090	38	-	558,00	
96	15	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными	м2 изолируемо	2,10	1 453,13	56,55	3 052	119	1 672	1 206,00	4 599,00

			материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	й поверхности		600,39	10,26	1 261	22	-	341,00	

Раздел 7 Гермоввод

97	1	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (Замок бетонный, бетон кл.В15). Устройство НР=91%	м3	0,18	46 049,82	1 938,69	8 289	349	6 963	967,00	9 996,00
						5 426,48	479,45	977	86	-	740,00	
98	2	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм (Гильза диам.133х4мм). Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,50	8 572,87	106,10	4 286	53	3 229	1 000,00	5 709,00
						2 009,61	30,61	1 005	15	-	423,00	
99	3	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	0,50	5 757,00	-	2 879	-	2 879	-	3 108,00
						-	-	-	-	-	230,00	
100	4	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69%	м2	0,70	190,41	3,06	133	2	68	43,00	190,00
						90,45	0,40	63	-	-	14,00	
101	5	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69%	м2	0,70	154,94	3,06	108	2	43	43,00	163,00
						90,45	0,40	63	-	-	12,00	

Раздел 8 Прокладка труб в канале

102	1	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,16	1 558 130,38	653 917,17	250 859	105 281	2 393	172 155,00	456 855,00
						889 349,76	190 740,18	143 185	30 709	-	33 841,00	
103	2	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм Коб =1,01	1 м	162,61	2 876,00	-	467 666	-	467 666	-	505 079,00
						-	-	-	-	-	37 413,00	
104	3	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,00	1 539 840,12	645 774,86	5 389	2 260	46	3 704,00	9 821,00
						881 038,08	187 697,83	3 084	657	-	728,00	
105	4	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб =1,01	1 м	3,54	1 801,00	-	6 367	-	6 367	-	6 876,00
						-	-	-	-	-	509,00	
106	5	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2,00	43 365,00	-	86 730	-	86 730	-	93 668,00
						-	-	-	-	-	6 938,00	
107	6	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,06	976 733,00	-	58 018	-	58 018	-	62 659,00
						-	-	-	-	-	4 641,00	
108	7	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,00	976 733,00	-	2 852	-	2 852	-	3 080,00
						-	-	-	-	-	228,00	
109	8	1113-0301-1705	Поверхности металлические	м2	38,70	1 128,61	15,60	43 677	604	39 135	2 801,00	50 196,00

			металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 (в 4 слоя) НР=69%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;			101,78	3,13	3 939	121	-	3 718,00	
110	9	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	3,30	34 881,67	2 203,85	115 110	7 273	11 837	75 516,00	205 876,00
						29 090,88	1 018,98	96 000	3 363	-	15 250,00	
111	10	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	4,09	9 417,00	-	38 534	-	38 534	-	41 617,00
						-	-	-	-	-	3 083,00	
112	11	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	90,20	1 317,50	20,95	118 839	1 890	47 896	53 137,00	185 734,00
						765,55	9,58	69 053	864	-	13 758,00	
113	12	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б Коб =1,15	1 м2	103,73	324,00	-	33 609	-	33 609	-	36 298,00
						-	-	-	-	-	2 689,00	
114	13	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99%	км трубопровода	0,00	1 981 806,90	10 881,36	5 945	33	4 368	1 546,00	8 090,00
						514 965,60	5 575,38	1 545	17	-	599,00	

Раздел 9 Топливопровод

115	1	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,02	1 539 840,12	645 774,86	24 637	10 332	208	16 929,00	44 891,00
						881 038,08	187 697,83	14 097	3 003	-	3 325,00	
116	2	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм Коб =1,01	1 м	4,04	380,00	-	1 535	-	1 535	-	1 658,00
						-	-	-	-	-	123,00	
117	3	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм Коб =1,01	1 м	12,12	536,00	-	6 496	-	6 496	-	7 016,00
						-	-	-	-	-	520,00	
118	4	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,01	976 733,00	-	5 470	-	5 470	-	5 908,00
						-	-	-	-	-	438,00	
119	5	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,10	34 881,67	2 203,85	3 488	220	359	2 288,00	6 238,00
						29 090,88	1 018,98	2 909	102	-	462,00	
120	6	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	0,12	9 417,00	-	1 168	-	1 168	-	1 261,00
						-	-	-	-	-	93,00	
121	7	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными	м2 поверхности	4,20	1 317,50	20,95	5 534	88	2 230	2 474,00	8 649,00

			материалами на битумной мастике НР=76%	покрытия изоляции		765,55	9,58	3 215	40	-	641,00	
122	8	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой	1 м2	4,83	324,00	-	1 565	-	1 565	-	1 690,00

посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б Коб =1,15	-	-	-	-	-	125,00

Итого по локальным сметам	**82 035 925,09**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9724442,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1875341,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	711004,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55171757,00
- накладные расходы, тенге	9076612,00
в т.ч. зарплата, тенге	816896,00
перевозка грузов, тенге	98561,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6089212,00
Всего	**82 035 925,09**
Временные здания и сооружения (1,5%)	1230538,88
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	582865,25
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 676 986,58**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**85 526 315,80**
НДС (12%)	10263157,90
Итого	**95 789 473,69**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999996	**91 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Нуркебаев М.З.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Болашак-АА» _____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Все расценки проверено!
применяемые расценки проверены.