Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

С П Р А В К А 5 (пят)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		372/11/21	08.11.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района									
Всего по объекту выполнено :	478 000 000,00								
к оплате:	91 000 000,00		81 250 000,00					9 750 000,00	91 000 000,00

Итого к оплате: 91 000 000 (девяносто один миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Директор ТОО «TN stroy» _____ **Кульчанов Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы АР. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Оконные блоки													
1	11	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	3,23	4 804,68	252,37	15 519	815	6 321	7 916,00	25 310,00	
						2 595,31	127,54	8 383	412	-	1 875,00		
2	11	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2.	м2 проемов	66,23	3 453,82	249,50	228 746	16 524	92 025	115 781,00	372 089,00	

			Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%			1 814,85	127,54	120 198	8 447	-	27 562,00	
3	14	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м2	43,80	1 532,87	7,63	67 140	334	50 968	14 401,00	88 064,00
						361,58	3,74	15 837	164	-	6 523,00	
4	15	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	43,80	1 486,00	-	65 087	-	65 087	-	70 294,00
						-	-	-	-	-	5 207,00	
5	17	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по всем блокам) НР=92%	м2 изолируемой поверхности	153,60	288,01	14,24	44 238	2 187	23 148	18 059,00	67 281,00
						123,07	4,72	18 904	725	-	4 984,00	
6	18	1108-0201-0702	Окна. Крепление стальными затяжками (по всем блокам) НР=93%	т металлических изделий	0,92	1 055 726,17	6 453,81	972 092	5 943	902 413	61 160,00	1 115 912,00
						69 219,36	2 201,00	63 736	2 027	-	82 660,00	

Раздел 2 Наружная отделка

7	33	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	399,70	1 282,68	64,53	512 687	25 793	184 382	292 548,00	869 654,00
						756,85	30,16	302 513	12 055	-	64 419,00	

Раздел 13 Полы

13.1 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр

8	205	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	185,19	1 204,79	35,52	223 115	6 578	122 398	92 124,00	340 458,00
						508,34	20,87	94 139	3 865	-	25 219,00	

13.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

9	209	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	25,07	1 204,79	35,52	30 204	890	16 570	12 471,00	46 089,00
						508,34	20,87	12 744	523	-	3 414,00	

13.3 1-й этаж. Покрытие из линолеума Л

10	213	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	134,90	1 204,79	35,52	162 526	4 792	89 159	67 107,00	248 004,00
						508,34	20,87	68 575	2 815	-	18 371,00	

13.5 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6

11	221	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	6,60	23 522,83	2 094,02	155 340	13 828	104 183	40 214,00	211 198,00
						5 652,61	825,65	37 329	5 452	-	15 644,00	
12	222	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	94,34	1 204,79	35,52	113 660	3 351	62 352	46 930,00	173 437,00
						508,34	20,87	47 957	1 969	-	12 847,00	

13.6 2-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр7

13	225	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	37,58	503,10	45,88	18 906	1 724	-	16 935,00	38 708,00
						457,22	22,19	17 182	834	-	2 867,00	
14	226	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 Коб =1,03	1 м3	1,55	67 633,00	-	104 716	-	104 716	-	113 093,00
						-	-	-	-	-	8 377,00	
15	227	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	15,00	2 319,57	114,15	34 794	1 712	18 155	14 284,00	53 004,00
						995,07	17,99	14 926	270	-	3 926,00	
16	228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	37,58	1 204,79	35,52	45 276	1 335	24 838	18 694,00	69 088,00
						508,34	20,87	19 103	784	-	5 118,00	
17	229	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=3;К1трм =3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 стяжки	37,58	531,93	18,20	19 990	684	18 598	1 031,00	22 703,00
						18,85	10,35	708	389	-	1 682,00	
18	230	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,07	23 076,30	2 074,96	1 561	140	3	1 347,00	3 141,00
						20 959,34	914,22	1 418	62	-	233,00	
19	231	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07							41 424,00
						567 060,00	-	38 356	-	38 356	-	

						-	-	-	-	-	3 068,00	

13.7 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л3

20	234	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	11,82	23 522,83	2 094,02	278 096	24 756	186 513	71 993,00	378 096,00
						5 652,61	825,65	66 827	9 761	-	28 007,00	
21	235	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	164,20	1 204,79	35,52	197 827	5 832	108 525	81 682,00	301 870,00
						508,34	20,87	83 469	3 427	-	22 361,00	

13.9 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6 (лестничной площадки)

22	243	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,65	23 522,83	2 094,02	15 247	1 357	10 226	3 947,00	20 730,00
						5 652,61	825,65	3 664	535	-	1 536,00	
23	244	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9,26	1 204,79	35,52	11 156	329	6 120	4 606,00	17 023,00
						508,34	20,87	4 707	193	-	1 261,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-06. Электротехнические работы. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Материалы распределительных линий													
1.1 Вводно-распределительные устройства													
1	2	515-301-0545	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3072-21УЗ	1 шт.	1,00	350 814,00	-	350 814	-	-	-	350 814,00	
						-	-	-	-	350 814	-		
2	4	515-301-0545	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3073-21УЗ	1 шт.	1,00	350 814,00	-	350 814	-	-	-	350 814,00	
						-	-	-	-	350 814	-		
1.2 Электрощитовое оборудование													

3	6	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 9 модулей IP41	1 шт.	1,00	2 697,00	-	2 697	-	2 697	-	2 913,00
						-	-	-	-	-	216,00	
4	8	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
5	9	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	1,00	4 221,00	-	4 221	-	4 221	-	4 559,00
						-	-	-	-	-	338,00	
6	10	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	3,00	973,00	-	2 919	-	2 919	-	3 153,00
						-	-	-	-	-	234,00	
7	12	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	1 шт.	1,00	2 697,00	-	2 697	-	2 697	-	2 913,00
						-	-	-	-	-	216,00	
8	14	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
9	15	247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	1 шт.	2,00	4 316,00	-	8 632	-	8 632	-	9 323,00
						-	-	-	-	-	691,00	
10	16	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	2,00	973,00	-	1 946	-	1 946	-	2 102,00
						-	-	-	-	-	156,00	
11	18	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	1 шт.	1,00	2 697,00	-	2 697	-	2 697	-	2 913,00
						-	-	-	-	-	216,00	

12	20	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
13	21	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	5,00	973,00	-	4 865	-	4 865	-	5 254,00
						-	-	-	-	-	389,00	
14	23	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41	1 шт.	1,00	3 596,00	-	3 596	-	3 596	-	3 884,00
						-	-	-	-	-	288,00	
15	25	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
16	26	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	3,00	973,00	-	2 919	-	2 919	-	3 153,00
						-	-	-	-	-	234,00	
17	27	247-204-2805	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	1 шт.	3,00	5 533,00	-	16 599	-	16 599	-	17 927,00
						-	-	-	-	-	1 328,00	
18	29	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 9 модулей IP41	1 шт.	1,00	2 697,00	-	2 697	-	2 697	-	2 913,00
						-	-	-	-	-	216,00	
19	31	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
20	32	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	5,00	973,00	-	4 865	-	4 865	-	5 254,00
						-	-	-	-	-	389,00	

21	34	247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	1 шт.	1,00	1 573,00	-	1 573	-	1 573	-	1 699,00
						-	-	-	-	-	126,00	
22	36	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
23	37	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	3,00	973,00	-	2 919	-	2 919	-	3 153,00
						-	-	-	-	-	234,00	
24	39	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 151з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	7 242,00	-	7 242	-	7 242	-	7 821,00
						-	-	-	-	-	579,00	
25	41	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
26	42	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	6,00	973,00	-	5 838	-	5 838	-	6 305,00
						-	-	-	-	-	467,00	
27	43	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1,00	5 329,00	-	5 329	-	5 329	-	5 755,00
						-	-	-	-	-	426,00	
28	45	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	7 384,00	-	7 384	-	7 384	-	7 975,00
						-	-	-	-	-	591,00	
29	47	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	9,00	4 221,00	-	37 989	-	37 989	-	41 028,00
						-	-	-	-	-	3 039,00	

30	48	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	1 шт.	1,00	4 296,00	-	4 296	-	4 296	-	4 640,00
						-	-	-	-	-	344,00	
31	49	247-204-0858	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	1 шт.	1,00	2 926,00	-	2 926	-	2 926	-	3 160,00
						-	-	-	-	-	234,00	
32	51	247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	1 шт.	1,00	2 965,00	-	2 965	-	2 965	-	3 202,00
						-	-	-	-	-	237,00	
33	52	247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	1 шт.	2,00	4 198,00	-	8 396	-	8 396	-	9 068,00
						-	-	-	-	-	672,00	
34	54	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
35	56	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1,00	2 370,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	
36	57	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	6,00	4 221,00	-	25 326	-	25 326	-	27 352,00
						-	-	-	-	-	2 026,00	
37	59	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	7 242,00	-	7 242	-	7 242	-	7 821,00
						-	-	-	-	-	579,00	
38	61	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
39	62	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	1,00	4 221,00	-	4 221	-	4 221	-	4 559,00
						-	-	-	-	-	338,00	

40	63	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	1 шт.	9,00	973,00	-	8 757	-	8 757	-	9 458,00
						-	-	-	-	-	701,00	
41	65	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	7 242,00	-	7 242	-	7 242	-	7 821,00
						-	-	-	-	-	579,00	
42	67	247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	1 шт.	4,00	2 926,00	-	11 704	-	11 704	-	12 640,00
						-	-	-	-	-	936,00	
43	69	247-204-0860	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	1 шт.	1,00	2 926,00	-	2 926	-	2 926	-	3 160,00
						-	-	-	-	-	234,00	
44	71	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
45	73	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	1 шт.	2,00	2 926,00	-	5 852	-	5 852	-	6 320,00
						-	-	-	-	-	468,00	
46	74	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	3,00	4 221,00	-	12 663	-	12 663	-	13 676,00
						-	-	-	-	-	1 013,00	
47	76	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
48	78	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1,00	2 370,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	

49	79	247-204-2811	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	1 шт.	3,00	5 533,00	-	16 599	-	16 599	-	17 927,00
						-	-	-	-	-	1 328,00	
50	80	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	1 шт.	2,00	973,00	-	1 946	-	1 946	-	2 102,00
						-	-	-	-	-	156,00	
51	81	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	1 шт.	2,00	7 442,00	-	14 884	-	14 884	-	16 075,00
						-	-	-	-	-	1 191,00	
52	83	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
53	85	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	1 шт.	2,00	2 926,00	-	5 852	-	5 852	-	6 320,00
						-	-	-	-	-	468,00	
54	86	247-204-2811	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	1 шт.	2,00	5 533,00	-	11 066	-	11 066	-	11 951,00
						-	-	-	-	-	885,00	
55	87	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	1 шт.	3,00	7 442,00	-	22 326	-	22 326	-	24 112,00
						-	-	-	-	-	1 786,00	
56	89	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
57	91	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1,00	2 370,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	
58	92	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р	1 шт.	3,00	973,00	-	2 919	-	2 919	-	3 153,00

			характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"			-	-	-	-	-	234,00	
59	93	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	1 шт.	3,00	7 442,00	-	22 326	-	22 326	-	24 112,00
						-	-	-	-	-	1 786,00	
60	95	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IР31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
61	97	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1,00	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
62	98	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	1 шт.	2,00	2 926,00	-	5 852	-	5 852	-	6 320,00
						-	-	-	-	-	468,00	
63	99	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	3,00	4 221,00	-	12 663	-	12 663	-	13 676,00
						-	-	-	-	-	1 013,00	
64	101	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IР31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
65	103	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1,00	2 370,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	
66	104	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	1 шт.	3,00	973,00	-	2 919	-	2 919	-	3 153,00
						-	-	-	-	-	234,00	
67	105	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	1 шт.	3,00							24 112,00
						7 442,00	-	22 326	-	22 326	-	

						-	-	-	-	-	1 786,00	
68	107	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1,00	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
69	109	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1,00	2 370,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	
70	110	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	1 шт.	3,00	973,00	-	2 919	-	2 919	-	3 153,00
						-	-	-	-	-	234,00	
71	111	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	1 шт.	3,00	7 442,00	-	22 326	-	22 326	-	24 112,00
						-	-	-	-	-	1 786,00	
72	113	515-301-0513	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1083-21УЗ	1 шт.	1,00	256 796,00	-	256 796	-	-	-	256 796,00
						-	-	-	-	256 796	-	
73	115	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	2,00	17 670,00	-	35 340	-	35 340	-	38 167,00
						-	-	-	-	-	2 827,00	
74	116	247-201-1108	Бокс электроустановочный КМПн 2/2 пластиковый	1 шт.	1,00	1 213,00	-	1 213	-	1 213	-	1 310,00
						-	-	-	-	-	97,00	
75	118	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	1,00	973,00	-	973	-	973	-	1 051,00
						-	-	-	-	-	78,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-02-02. Общестроительные работы АР. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Оконные блоки													
1	12	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2 проемов	1,76	4 022,69	250,09	7 080	440	3 169	3 324,00	11 236,00	
						1 972,16	126,00	3 471	222	-	832,00		

2	14	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	3,23							25 310,00
						4 804,68	252,37	15 519	815	6 321	7 916,00	
						2 595,31	127,54	8 383	412	-	1 875,00	
3	15	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	118,25							664 344,00
						3 453,82	249,50	408 414	29 503	164 305	206 719,00	
						1 814,85	127,54	214 606	15 082	-	49 211,00	
4	18	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2 проемов	1,90							14 326,00
						4 790,61	248,94	9 102	473	4 239	4 163,00	
						2 310,69	124,29	4 390	236	-	1 061,00	
5	20	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м2	78,45							157 731,00
						1 532,87	7,63	120 254	599	91 289	25 793,00	
						361,58	3,74	28 366	293	-	11 684,00	
6	21	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	78,45							125 903,00
						1 486,00	-	116 577	-	116 577	-	
						-	-	-	-	-	9 326,00	

Раздел 2 Наружная отделка

7	32	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	379,80							826 358,00
						1 282,68	64,53	487 162	24 508	175 202	277 984,00	
						756,85	30,16	287 452	11 455	-	61 212,00	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 1-й этаж

8	107	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	1 м3	1,17111	49 780,00	-	58 298	-	58 298	-	62 962,00
						-	-	-	-	-	4 664,00	
9	118	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	1 м3	5,26227	49 780,00	-	261 956	-	261 956	-	282 912,00
						-	-	-	-	-	20 956,00	

Раздел 10 Полы

10.1 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр

10	162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	135,94	1 204,79	35,52	163 779	4 829	89 847	67 625,00	249 916,00
						508,34	20,87	69 104	2 837	-	18 512,00	

10.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

11	166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	24,29	1 204,79	35,52	29 264	863	16 054	12 084,00	44 656,00
						508,34	20,87	12 348	507	-	3 308,00	

10.3 1-й этаж. Покрытие из линолеума Л

12	171	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	213,88							393 203,00
						1 204,79	35,52	257 680	7 597	141 360	106 397,00	

						508,34	20,87	108 724	4 464	-	29 126,00	
10.4 1-й этаж. Покрытие бетонно-мозаичное Бм												
13	175	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	54,59	1 204,79	35,52	65 769	1 939	36 080	27 156,00	100 359,00
						508,34	20,87	27 750	1 139	-	7 434,00	
10.6 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6												
14	183	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	9,06	23 522,83	2 094,02	213 103	18 971	142 923	55 168,00	289 733,00
						5 652,61	825,65	51 209	7 480	-	21 462,00	
15	184	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	129,42	1 204,79	35,52	155 924	4 597	85 538	64 381,00	237 929,00
						508,34	20,87	65 789	2 701	-	17 624,00	
10.7 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л3												
16	187	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	13,60	23 522,83	2 094,02	319 878	28 476	214 534	82 810,00	434 903,00
						5 652,61	825,65	76 868	11 228	-	32 215,00	
17	188	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	188,87	1 204,79	35,52	227 549	6 709	124 830	93 955,00	347 224,00
						508,34	20,87	96 010	3 942	-	25 720,00	
10.8 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л4												
18	191	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	2,92	23 522,83	2 094,02	68 781	6 123	46 130	17 805,00	93 513,00
						5 652,61	825,65	16 528	2 414	-	6 927,00	
19	192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	10,75	1 204,79	35,52	12 951	382	7 105	5 348,00	19 763,00
						508,34	20,87	5 465	224	-	1 464,00	
10.9 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л5												
20	195	1111-0101-0602	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе	м2 поверхности	61,67							353 980,00
						3 742,03	634,68	230 771	39 141	107 638	96 988,00	

			СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. Устройство НР=94%			1 361,96	311,13	83 992	19 187	-	26 221,00	
21	196	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	4,38	23 522,83	2 094,02	102 997	9 169	69 078	26 664,00	140 034,00
						5 652,61	825,65	24 751	3 615	-	10 373,00	
22	197	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	61,67	1 204,79	35,52	74 299	2 191	40 760	30 678,00	113 375,00
						508,34	20,87	31 349	1 287	-	8 398,00	

10.10 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л6

23	200	1111-0101-0602	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. Устройство НР=94%	м2 поверхности	10,08	3 742,03	634,68	37 720	6 398	17 594	15 853,00	57 859,00
						1 361,96	311,13	13 729	3 136	-	4 286,00	
24	201	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	2,74	23 522,83	2 094,02	64 495	5 741	43 255	16 696,00	87 686,00
						5 652,61	825,65	15 498	2 264	-	6 495,00	
25	202	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	10,08	1 204,79	35,52	12 144	358	6 662	5 014,00	18 531,00
						508,34	20,87	5 124	210	-	1 373,00	

10.12 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6 (лестничной площадки)

26	210	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,65	23 522,83	2 094,02	15 247	1 357	10 226	3 947,00	20 730,00
						5 652,61	825,65	3 664	535	-	1 536,00	
27	211	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9,26	1 204,79	35,52	11 156	329	6 120	4 606,00	17 023,00
						508,34	20,87	4 707	193	-	1 261,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-03-02. Общестроительные работы АР. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 7 Полы. Блоки 3,4,5													
7.2 Покрытие из керамогранита Кр													
1	115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	73,05	1 204,79	35,52	88 010	2 595	48 281	36 339,00	134 297,00	
						508,34	20,87	37 134	1 525	-	9 948,00		
7.3 Покрытие из керамической плитки Кр1													
2	119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	14,41	1 204,79	35,52	17 361	512	9 524	7 168,00	26 491,00	
						508,34	20,87	7 325	301	-	1 962,00		
7.4 Покрытие из линолеума Л													

3	123	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	52,33							96 204,00
						1 204,79	35,52	63 047	1 859	34 586	26 031,00	
						508,34	20,87	26 601	1 092	-	7 126,00	

7.5 Покрытие из керамогранита Кр2

4	126	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,57							3 676,00
						503,10	45,88	1 796	164	-	1 608,00	
						457,22	22,19	1 632	79	-	272,00	
5	127	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 Коб =1,03	1 м3	0,22							16 116,00
						67 633,00	-	14 922	-	14 922	-	
						-	-	-	-	-	1 194,00	
6	128	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки Ютафол насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,57							956,00
						194,53	0,84	694	3	489	191,00	
						56,69	0,39	202	1	-	71,00	
7	129	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	3,57							6 564,00
						1 204,79	35,52	4 301	127	2 360	1 777,00	
						508,34	20,87	1 815	75	-	486,00	
8	130	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	3,57							1 439,00
						354,62	12,14	1 266	43	1 178	66,00	
						12,56	6,90	45	25	-	107,00	
9	131	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,00643							298,00
						23 076,30	2 074,96	148	13	-	128,00	

						20 959,34	914,22	135	6	-	22,00	
10	132	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00643	567 060,00	-	3 646	-	3 646	-	3 938,00
						-	-	-	-	-	292,00	
7.6 Покрытие из керамогранита Кр3												
11	135	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	7,38	44 451,42	11,48	328 051	85	287 263	38 262,00	395 618,00
						5 515,47	-	40 704	-	-	29 305,00	
12	136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	73,80	1 204,79	35,52	88 914	2 621	48 777	36 712,00	135 676,00
						508,34	20,87	37 515	1 540	-	10 050,00	
13	137	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	73,80	177,31	6,06	13 085	447	12 174	676,00	14 862,00
						6,29	3,45	464	255	-	1 101,00	
14	138	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	73,80	191,53	0,84	14 135	62	9 889	3 960,00	19 543,00
						56,69	0,39	4 184	29	-	1 448,00	
7.7 Покрытие из керамической плитки Кр4												
15	141	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,47							3 575,00
						503,10	45,88	1 746	159	-	1 564,00	

			Устройство НР=94%			457,22	22,19	1 587	77	-	265,00	
16	142	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 Коб =1,03	1 м3	0,21	67 633,00	-	14 504	-	14 504	-	15 664,00
						-	-	-	-	-	1 160,00	
17	143	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки Ютафол насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,47	194,53	0,84	675	3	475	186,00	930,00
						56,69	0,39	197	1	-	69,00	
18	144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	3,47	1 204,79	35,52	4 181	123	2 293	1 726,00	6 379,00
						508,34	20,87	1 764	72	-	472,00	
19	145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	3,47	354,62	12,14	1 231	42	1 145	64,00	1 399,00
						12,56	6,90	44	24	-	104,00	
20	146	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,00625	23 076,30	2 074,96	144	13	-	125,00	291,00
						20 959,34	914,22	131	6	-	22,00	
21	147	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00625	567 060,00	-	3 544	-	3 544	-	3 828,00
						-	-	-	-	-	284,00	

7.8 Спортивное покрытие Сп Taraflex (Спортзал)

22	153	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	204,74							381 561,00
						1 228,13	35,52	251 447	7 272	140 097	101 850,00	

						508,34	20,87	104 078	4 273	-	28 264,00	
23	154	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	204,74	183,14	6,06	37 496	1 241	34 968	1 874,00	42 520,00
						6,29	3,45	1 288	706	-	3 150,00	
24	155	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94%	м2 стяжки	204,74	1 272,41	18,89	260 513	3 868	147 003	104 256,00	393 951,00
						535,52	6,20	109 642	1 269	-	29 182,00	
25	156	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94%:К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	м2 стяжки	204,74	1 782,80	34,68	365 010	7 100	291 830	64 486,00	463 856,00
						322,75	12,32	66 080	2 522	-	34 360,00	
7.9 Покрытие из линолеума Л3												
26	161	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94% Коб =0,072	м3 изоляции	0,62	23 522,83	2 094,02	14 667	1 306	9 837	3 798,00	19 942,00
						5 652,61	825,65	3 525	515	-	1 477,00	
27	162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	8,66							15 920,00
						1 204,79	35,52	10 433	308	5 724	4 308,00	

508,34	20,87	4 402	181	-	1 179,00

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 04-01-01. Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Комплектация опор ВЛ-10 кВ													
2.10 Прокладка труб в траншее. Прокладка кабеля в траншее													
1	1	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,065	712 909,76	111 709,10	46 339	7 261	2 168	39 500,00	92 706,00	
						567 842,40	45 987,62	36 910	2 989	-	6 867,00		
2	2	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	65	824,61	387,27	53 600	25 173	3 725	24 609,00	84 466,00	
						380,04	145,78	24 703	9 476	-	6 257,00		

3	3	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	518	586,56	286,98	303 838	148 656	30 847	130 835,00	469 447,00
						240,03	110,77	124 336	57 379	-	34 774,00	
4	4	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	5	738,02	291,43	3 690	1 457	433	1 677,00	5 796,00
						360,04	105,80	1 800	529	-	429,00	
5	5	1308-0201-1816	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 258,58	113,59	8 517	227	289	5 831,00	15 496,00
						4 000,44	48,58	8 001	97	-	1 148,00	
6	6	243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	1 шт.	2	11 835,00	-	23 670	-	23 670	-	25 564,00
						-	-	-	-	-	1 894,00	
7	7	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2 258,36	113,59	4 517	227	289	2 950,00	8 064,00
						2 000,22	48,58	4 000	97	-	597,00	
8	8	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной	1 шт.	2	10 803,00	-	21 606	-	21 606	-	23 334,00

			изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб			-	-	-	-	-	1 728,00	

2.13 Дополнительные материалы

9	16	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР=80%	комплект	1	17 774,31	1 613,19	17 774	1 613	158	13 406,00	33 674,00
						16 003,16	754,05	16 003	754	-	2 494,00	
10	17	515-201-0502	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	1 шт.	1	120 231,00	-	120 231	-	-	-	120 231,00
						-	-	-	-	120 231	-	
11	18	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72%	шт.	50	1 098,75	113,59	54 938	5 680	3 253	34 872,00	96 995,00
						920,10	48,58	46 005	2 429	-	7 185,00	
12	19	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	50	3 877,00	-	193 850	-	193 850	-	209 358,00
						-	-	-	-	-	15 508,00	
13	20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,40	4 084,56	-	5 718	-	-	4 117,00	10 622,00
						4 084,56	-	5 718	-	-	787,00	
14	21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (бетон кл.В7,5). Устройство НР=91%	м3	0,21							9 461,00
						39 616,75	1 651,33	8 320	347	7 568	440,00	

						1 927,48	369,48	405	78	-	701,00	
15	22	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские (бетон кл.В15) (под ДГУ). Устройство НР=91%	м3	0,74	41 479,12	2 531,21	30 695	1 873	26 561	2 457,00	35 804,00
						3 054,46	595,08	2 260	440	-	2 652,00	
16	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00208	434 300,00	-	903	-	903	-	975,00
						-	-	-	-	-	72,00	
17	24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03899	431 408,00	-	16 821	-	16 821	-	18 167,00
						-	-	-	-	-	1 346,00	
18	25	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,01376	1 123 442,02	1 961,62	15 459	27	13 936	1 371,00	18 176,00
						108 680,40	864,72	1 495	12	-	1 346,00	
19	26	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,01376	144 002,00	-	1 981	-	1 981	-	2 140,00
						-	-	-	-	-	159,00	
20	27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	1,53	1 208,66	28,22	1 849	43	1 155	611,00	2 657,00
						425,41	4,08	651	6	-	197,00	
21	28	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (с разравниванием лишнего грунта). Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,40	1 323,75	-	1 853	-	-	1 334,00	3 442,00
						1 323,75	-	1 853	-	-	255,00	

2.14 Кабельный ввод в здание

22	31	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР=76% Коб =2	канало-километр трубопровода	0,002	1 730 586,64	-	3 461	-	2 875	445,00	4 218,00
						293 139,00	-	586	-	-	312,00	
23	32	1108-0101-0401	Заделка глиной НР=93% Коб =2	м3 изолирующего слоя	0,150	13 810,02	2 578,89	2 072	387	201	1 545,00	3 906,00
						9 894,38	1 182,02	1 484	177	-	289,00	
24	33	1126-0101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными НР=76% Коб =2	м3 изоляции	0,002	225 926,22	3 777,57	452	8	1	339,00	854,00
						221 568,61	1 732,27	443	3	-	63,00	
25	34	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм Коб =2	1 т	0,002	1 643 262,00	-	3 287	-	3 287	-	3 550,00
						-	-	-	-	-	263,00	
26	35	261-107-0872	Уплотнительный состав Коб =2	1 кг	4,00	654,00	-	2 616	-	2 616	-	2 825,00
						-	-	-	-	-	209,00	
27	36	1106-0401-0101	Заделка бетоном кл.В7,5 НР=91% Коб =2	м3	0,06	42 491,55	125,64	2 549	8	2 216	299,00	3 076,00
						5 426,48	51,76	326	3	-	228,00	

Раздел 3 Наружное освещение

3.1 Устройство наружного освещения

28	39	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средней	1 т	0,92667	1 018 274,00	-	943 604	-	943 604	-	1 019 092,00
						-	-	-	-	-	75 488,00	

			и круглых труо средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Стальные опоры наружного освещения с кронштейном) Коб =17									
29	45	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =17	1 км	0,13872	307 513,00	-	42 658	-	42 658	-	46 071,00
						-	-	-	-	-	3 413,00	
30	47	241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм Коб =17	1 м	34,68	1 167,00	-	40 472	-	40 472	-	43 710,00
						-	-	-	-	-	3 238,00	
31	48	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм Коб =17	1 м	1,734	897,00	-	1 555	-	1 555	-	1 679,00
						-	-	-	-	-	124,00	
32	50	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм Коб =17	1 м	34,68	350,00	-	12 138	-	12 138	-	13 109,00
						-	-	-	-	-	971,00	

3.2 Кабельная линия N 1 наружного освещения (земляные работы и сигнальная лента учтены в КЛ-1-:- КЛ-6)

33	52	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,48960	524 033,00	-	256 567	-	256 567	-	277 092,00
						-	-	-	-	-	20 525,00	
34	54	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,	1 км	0,06732							22 358,00
						307 513,00	-	20 702	-	20 702	-	

			марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02			-	-	-	-	-	1 656,00	

Раздел 4 Переход с ВЛ-10 на КЛ-10

35	59	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1,00	2 258,36	113,59	2 258	114	145	1 475,00	4 032,00
						2 000,22	48,58	2 000	49	-	299,00	
36	60	243-903-3201	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12C/3XO-H1-L12, напряжение 10 кВ	1 шт.	1,00	123 603,00	-	123 603	-	123 603	-	133 491,00
						-	-	-	-	-	9 888,00	
37	61	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	1 м	3,00	250,00	-	750	-	750	-	810,00
						-	-	-	-	-	60,00	
38	62	252-207-0805	Скрепа для ленты типа А200	100 шт.	0,0004	7 347,00	-	3	-	3	-	3,00
						-	-	-	-	-	-	
39	63	261-302-0261	Защитный профиль ПФХ 90х90 L2750	1 комплект	1,00							1 155,00
						1 069,00	-	1 069	-	1 069	-	
						-	-	-	-	-	86,00	

40	64	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	25,00	647,00	-	16 175	-	16 175	-	17 469,00
						-	-	-	-	-	1 294,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/6

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 06-01-03. Выгреб емк.30 м3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство выгреба													
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	230,70	291,51	291,51	67 251	67 251	-	10 838,00	84 336,00	
						-	72,50	-	16 726	-	6 247,00		
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,10	7 289,74	-	29 888	-	-	19 367,00	53 195,00	

			НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;			7 289,74	-	29 888	-	-	3 940,00	
3	3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	127,20	42,60	42,60	5 419	5 419	-	1 039,00	6 975,00
						-	12,61	-	1 604	-	517,00	
4	4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	42,40	1 893,55	-	80 287	-	-	52 026,00	142 898,00
						1 893,55	-	80 287	-	-	10 585,00	
5	5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	127,20	293,92	139,83	37 387	17 786	-	17 950,00	59 764,00
						154,09	63,69	19 600	8 101	-	4 427,00	
6	6	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	13,30	76,24	76,24	1 014	1 014	-	194,00	1 305,00
						-	22,57	-	300	-	97,00	
7	7	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	13,30	42,60	42,60	567	567	-	109,00	730,00
						-	12,61	-	168	-	54,00	
8	8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	13,30	293,92	139,83	3 909	1 860	-	1 877,00	6 249,00
						154,09	63,69	2 049	847	-	463,00	
9	9	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной площади	35,10	87,27	38,08	3 063	1 337	-	1 323,00	4 737,00
						49,19	8,94	1 727	314	-	351,00	

10	10	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	65,20	338,34	338,34	22 060	22 060	-	3 556,00	27 665,00
						-	84,15	-	5 487	-	2 049,00	
11	11	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	2 542,80	27,00	-	68 656	-	-	-	74 148,00
						-	-	-	-	-	5 492,00	
12	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (бетон кл.В7,5). Устройство НР=91%	м3	1,30	39 616,75	1 651,33	51 502	2 147	46 849	2 446,00	58 264,00
						1 927,48	369,48	2 506	480	-	4 316,00	
13	13	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон кл.В15, W6). Устройство НР=91%	м3	13,30	56 245,03	4 302,83	748 059	57 228	519 989	158 322,00	978 891,00
						12 845,27	1 689,38	170 842	22 469	-	72 510,00	
14	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02880	434 300,00	-	12 508	-	12 508	-	13 509,00
						-	-	-	-	-	1 001,00	
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,73690	431 408,00	-	317 905	-	317 905	-	343 337,00
						-	-	-	-	-	25 432,00	
16	16	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка НР=91%	т	0,00372							6 791,00
						1 385 774,02	1 961,62	5 155	7	3 768	1 133,00	

						371 012,40	864,72	1 380	3	-	503,00	
17	17	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00372	144 002,00	-	536	-	536	-	579,00
						-	-	-	-	-	43,00	
18	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	62,90	1 208,66	28,22	76 025	1 775	47 491	22 612,00	106 528,00
						425,41	4,08	26 758	257	-	7 891,00	
19	19	1141-0103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР=79%	м2	15,00	695,11	18,70	10 427	281	5	7 210,00	19 048,00
						676,05	-	10 141	-	-	1 411,00	
20	20	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%	т	0,0030	139 144,91	10 259,69	417	31	359	31,00	484,00
						9 330,42	5 307,31	28	16	-	36,00	
21	21	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР=79%	т	0,0315	241 804,89	12 619,54	7 617	398	6 486	565,00	8 837,00
						23 277,02	1 979,83	733	62	-	655,00	
22	22	1108-0101-0401	Глиняный замок НР=93%	м3 изолирующего слоя	35,60	13 810,02	2 578,89	491 637	91 808	47 588	330 046,00	887 418,00
						9 894,38	1 182,02	352 240	42 080	-	65 735,00	
23	23	1123-0201-0101	Асбестоцементная труба, диаметр 100 мм. Установка НР=99%	км трубопровода	0,0015	2 116 263,03	2 572,38	3 174	4	2 156	906,00	4 406,00
						676 441,80	1 202,40	1 015	2	-	326,00	
24	24	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1,00	21 328,31	75,48	21 328	75	19 839	1 265,00	24 400,00
						1 414,21	19,62	1 414	20	-	1 807,00	

25	25	1108-0201-0109	Стенки горловины из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,37	41 413,61	-	15 323	-	11 757	2 985,00	19 773,00
						9 639,00	-	3 566	-	-	1 465,00	
26	26	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99%	шт.	1,00	28 402,20	305,20	28 402	305	25 818	2 158,00	33 005,00
						2 279,24	142,66	2 279	143	-	2 445,00	
27	27	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90%	м2	0,33	3 930,37	80,71	1 297	27	590	561,00	2 007,00
						2 060,35	37,50	680	12	-	149,00	
28	28	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	0,017	221 954,00	-	3 773	-	3 773	-	4 075,00
						-	-	-	-	-	302,00	
29	29	1115-0403-0103	Окраска простая масляными составами по дереву НР=80% Коб =2	м2 окрашиваемой поверхности	0,66	529,02	1,94	349	1	102	178,00	569,00
						372,27	0,94	246	1	-	42,00	
30	30	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91%	м2 поверхности	57,80	615,26	1,31	35 562	76	1 444	27 909,00	68 549,00
						588,97	0,61	34 042	35	-	5 078,00	
31	31	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,80	756,89	6,57	37 693	327	5 900	22 803,00	65 336,00
						631,84	4,11	31 466	205	-	4 840,00	
32	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9,00	1 155,32	35,52	10 398	320	5 503	4 029,00	15 581,00
						508,34	20,87	4 575	188	-	1 154,00	
33	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=6;К1трм =6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	9,00	989,67	36,42	8 907	328	8 240	444,00	10 099,00
						37,70	20,70	339	186	-	748,00	

34	34	1141-0201-0101	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой НР=79%	м2	57,80	3 039,86	670,91	175 704	38 779	114 093	28 746,00	220 806,00
						395,03	304,44	22 833	17 597	-	16 356,00	
35	35	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,22	11 897,72	2 622,14	2 617	577	1 748	454,00	3 317,00
						1 330,18	1 132,38	293	249	-	246,00	
36	36	1106-0101-0101	Отмостка бетонная (бетон кл.В7,5). Устройство НР=91%	м3	0,14	37 983,01	17,59	5 318	2	5 045	221,00	5 982,00
						1 927,48	2,65	270	-	-	443,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/7
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 06-03-01. Туалет на 4 очка

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Проемы													
1	36	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90% Коб =2	м2 проемов	0,96	4 494,28	242,70	4 315	233	1 728	2 225,00	7 063,00	
						2 451,14	124,29	2 353	119	-	523,00		

2	37	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (Фрамуга) Коб =2	1 м2	0,96							22 610,00
						21 807,00	-	20 935	-	20 935	-	
						-	-	-	-	-	1 675,00	

Раздел 5 Наружная отделка

3	38	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,00	1 617,90	45,49	72 806	2 047	16 800	44 587,00	126 784,00
						1 199,08	39,44	53 959	1 775	-	9 391,00	
4	39	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	45,00	231,96	2,15	10 438	97	5 147	4 190,00	15 798,00
						115,43	0,98	5 194	44	-	1 170,00	
5	40	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,40	1 617,90	45,49	5 501	155	1 269	3 369,00	9 580,00
						1 199,08	39,44	4 077	134	-	710,00	
6	41	1115-0404-0404	Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	3,40	369,20	-	1 255	-	189	853,00	2 277,00
						313,67	-	1 066	-	-	169,00	

Раздел 6 Кровля

7	42	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,88	207 596,31	1 150,80	182 685	1 013	149 551	29 263,00	228 904,00
						36 500,98	446,53	32 121	393	-	16 956,00	

8	43	1106-0301-0401	Анкер. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,0261							36 952,00
						834 363,34	3 356,58	21 777	88	8 060	12 438,00	
						522 176,76	1 481,97	13 629	39	-	2 737,00	
9	44	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0261	144 002,00	-	3 758	-	3 758	-	4 059,00
						-	-	-	-	-	301,00	
10	45	1107-0107-0103	Соединительные элементы. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0744	1 144 235,17	9 861,06	85 131	734	77 422	8 415,00	101 030,00
						93 753,83	2 099,10	6 975	156	-	7 484,00	
11	46	1113-0301-0406	Соединительные элементы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	2,20	233,12	6,13	513	13	210	201,00	771,00
						131,49	0,78	289	2	-	57,00	
12	47	1115-0403-1003	Соединительные элементы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	2,20	787,13	1,52	1 732	3	316	1 131,00	3 092,00
						642,03	0,75	1 412	2	-	229,00	
13	48	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	26,00	341,33	16,69	8 875	434	1 028	5 509,00	15 535,00
						285,10	9,16	7 413	238	-	1 151,00	
14	49	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,22	141 521,00	-	31 135	-	31 135	-	33 626,00
						-	-	-	-	-	2 491,00	
15	50	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	26,00							206 695,00
						6 390,98	30,28	166 165	787	138 282	25 219,00	
						1 042,17	12,14	27 096	316	-	15 311,00	

16	51	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	3,51	7 494,62	21,20	26 306	74	20 410	5 374,00	34 214,00
						1 658,62	5,51	5 822	19	-	2 534,00	
17	52	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	4,73	7 028,95	39,49	33 247	187	21 518	10 466,00	47 210,00
						2 440,15	18,34	11 542	87	-	3 497,00	
18	53	1115-0403-0101	Карнизы. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	4,73	622,45	2,36	2 944	11	873	1 652,00	4 964,00
						435,46	1,14	2 060	5	-	368,00	
19	54	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,88	11 842,70	87,19	10 422	77	9 151	1 105,00	12 449,00
						1 357,11	39,02	1 194	34	-	922,00	
20	55	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	26,00	413,13	4,04	10 741	105	9 299	1 246,00	12 946,00
						51,43	1,81	1 337	47	-	959,00	

Раздел 7 Внутренняя отделка

21	56	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,93	756,89	6,57	56 714	492	8 878	38 122,00	102 423,00
						631,84	4,11	47 344	308	-	7 587,00	

22	57	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	74,93							20 977,00
						147,87	1,10	11 080	82	609	8 343,00	
						138,64	0,55	10 388	41	-	1 554,00	

Раздел 8 Полы

23	58	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	14,00	1 484,03	119,79	20 776	1 677	13 722	5 706,00	28 601,00
						384,11	49,41	5 378	692	-	2 119,00	
24	59	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	14,00	214,11	4,65	2 998	65	227	2 567,00	6 010,00
						193,23	1,84	2 705	26	-	445,00	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Устройство вытяжной трубы и люка

25	60	1110-0102-0201	Вытяжная труба из деревянного короба НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	4,56	739,27	32,33	3 371	147	111	2 863,00	6 733,00
						682,56	15,08	3 112	69	-	499,00	
26	61	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,0855	138 824,00	-	11 869	-	11 869	-	12 819,00
						-	-	-	-	-	950,00	
27	62	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	0,2280	221 954,00	-	50 606	-	50 606	-	54 654,00
						-	-	-	-	-	4 048,00	
28	63	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1,00	13 291,31	75,48	13 291	75	11 802	1 405,00	15 872,00
						1 414,21	19,62	1 414	20	-	1 176,00	

29	64	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90%	м2	1,57							9 110,00
						3 483,99	80,71	5 470	127	2 108	2 965,00	
						2 060,35	37,50	3 235	59	-	675,00	
30	65	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	0,15	221 954,00	-	33 293	-	33 293	-	35 956,00
						-	-	-	-	-	2 663,00	
31	66	1115-0403-0101	Деревянная вытяжная труба и настил. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	10,48	622,45	2,36	6 523	25	1 935	3 661,00	10 999,00
						435,46	1,14	4 564	12	-	815,00	
32	67	1123-0201-0101	Труба асбестоцементная, диаметр 150 мм. Установка НР=99%	км трубопровода	0,0038	2 895 947,55	5 292,07	11 005	20	8 414	2 553,00	14 643,00
						676 441,80	2 337,96	2 570	9	-	1 085,00	

9.2 Отмостка

33	68	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93% Коб =0,05	м3 основания	1,035	14 256,37	2 622,14	14 755	2 714	10 665	2 371,00	18 496,00
						1 330,18	1 132,38	1 377	1 172	-	1 370,00	
34	69	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91% Коб =0,1	м3	2,07	37 983,01	17,59	78 625	36	74 599	3 635,00	88 841,00
						1 927,48	2,65	3 990	5	-	6 581,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 5/8

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство и озеленение

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Вертикальная планировка													
1	13	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка	м3 грунта	1 612,00	54,11	54,11	87 225	87 225	-	18 582,00	114 272,00	

			Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР=72%			-	16,01	-	25 808	-	8 465,00	
2	14	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растительный грунт) НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м3 грунта	1 612,00	93,66	93,66	150 980	150 980	-	32 173,00	197 805,00
						-	27,72	-	44 685	-	14 652,00	
3	15	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание растительного грунта) НР=72%	м3 грунта	1 612,00	54,11	54,11	87 225	87 225	-	18 582,00	114 272,00
						-	16,01	-	25 808	-	8 465,00	
4	16	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (разравнивание растительного грунта) НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м3 грунта	1 612,00	93,66	93,66	150 980	150 980	-	32 173,00	197 805,00
						-	27,72	-	44 685	-	14 652,00	

5	17	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	11 749,20	76,24	76,24	895 759	895 759	-	190 929,00	1 173 623,00
						-	22,57	-	265 179	-	86 935,00	
6	18	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	11 749,20	55,09	55,09	647 263	647 263	-	137 973,00	848 055,00
						-	16,31	-	191 629	-	62 819,00	
7	19	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	253,00	159,96	159,96	40 470	40 470	-	8 709,00	53 113,00
						-	47,81	-	12 096	-	3 934,00	
8	20	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (откос насыпи) НР=72%	м3 грунта	245,00	42,60	42,60	10 437	10 437	-	2 224,00	13 674,00
						-	12,61	-	3 089	-	1 013,00	
9	21	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание избыточного грунта) НР=72%	м3 грунта	11 251,20	76,24	76,24	857 791	857 791	-	182 837,00	1 123 878,00
						-	22,57	-	253 940	-	83 250,00	

10	22	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	11 251,20	55,09	55,09	619 829	619 829	-	132 125,00	812 110,00
						-	16,31	-	183 507	-	60 156,00	

Раздел 4 МАФы

4.4 Ограждения

11	69	8601-0602-0404	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР=91%	секция	230,00	175 604,00	664,00	40 388 920	152 720	33 451 200	6 215 791,00	50 333 088,00
						29 500,00	198,00	6 785 000	45 540	-	3 728 377,00	
12	72	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР=91%	секция	66,25	75 831,00	2 658,00	5 023 804	176 093	4 432 258	443 777,00	5 904 988,00
						6 271,00	1 090,00	415 454	72 213	-	437 407,00	

Итого	**82 079 945,77**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11256336,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4743559,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1530418,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47613406,77
- оборудование, тенге	1078655,00
- накладные расходы, тенге	11318184,00
в т.ч. зарплата, тенге	1018637,00
перевозка грузов, тенге	68656,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6001149,00
Всего	**82 079 945,77**

Временные здания и сооружения (1,5%)	1215019,36
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	575514,17
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 655 836,49**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**85 526 315,79**
НДС (12%)	10263157,89
Итого	**95 789 473,68**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999996	**91 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу » _____ **Нусипбаев М.Ф.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Болашак А А» _____ **Байшуаков С.Б.**

Расценки проверено!

Авторский надзор:
ТОО «Болашак А А» _____ **Пак И.М.**

Расценки проверено

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**