Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№135/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	18.07.2024 г.						
		д.с.№2	23.09.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	60 839 071,11								
выполнено за месяц	60 839 071,11								
к оплате за минусом аванса 30%:	42 587 349,78		38 024 419,44					4 562 930,33	42 587 349,78

Итого к оплате: 42 587 349,78 (сорок два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч триста сорок девять тенге 78 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3	1 126,5014606	348	392023
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м^3	34,8402514	9 025	314433
3	3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные** Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован	м^3	439,6	1 310	575876

1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки				
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	439,6	8 507	3739677
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$	513,3385552	64	32854
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$	513,3385552	208	106774
7	7	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта слоями перед укаткой 2. Уплотнение грунта	$м^3$	513,3385552	366	187882
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	90,5891568	3 574	323766
9	9	1101-0105-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 1 (подсыпка под полы)** Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	$м^3$ грунта	205,60752	510	104860
10	10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$	205,60752	208	42766
11	11	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта слоями перед укаткой 2. Уплотнение грунта	$м^3$	205,60752	366	75252
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	36,28368	3 574	129678
		Раздел 2.	**Фундамент**				
			Монолитный ростверк (АС-5)				
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ:	$м^3$	13,28	9 955	132202

1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Устройство бетонной подготовки				
14	14	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 13,28.1,02	$м^3$	13,5456	31 214	422812
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	39,91	29 587	1180817
16	16	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 39,91.1,015	$м^3$	40,50865	31 993	1295993
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 417,5.0,001	т	0,4175	349 152	145771
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 3263,7.0,001	т	3,2637	344 396	1124005
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	125,568	1 525	191491
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((37,72+0,5.2+12,2+0,35.2).2.0,3+5,25.12.0,3+(37,72-0,1.2-0,6.2).4.0,3+((37,72+0,5.2).3+5,55.8).(0,6-0,4))	кг	301,3632	511	153997
			Фундаментные блоки (АС-9)				
21	21	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	97	8 079	783663
22	22	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	22	6 099	134178
23	23	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости	шт.	35	5 416	189560

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов				
24	24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = 0,543.97+0,265.22+0,195.35	$м^3$	65,326	49 471,02	3231744
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,117	61 403	7184
26	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** Формула объема = ((7,05.4+8,88.10).0,001)	т	0,117	445 275	52097
27	27	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	4,46	20 213	90150
28	28	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.4,46	$м^3$	4,5492	33 236	151197
29	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	382,944	1 525	583990
30	30	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = ((37,72+0,4.2+12,2+0,25.2).2.1,2+5,75.12.1,2+(37,72-0,4.2).4.1,2).2,4	кг	919,0656	511	469643
			Монолитный пояс МП-1 (АС-14.1)				
31	31	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	12,93	64 240	830623
32	32	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 12,93.1,015	$м^3$	13,12395	34 415	451661
33	33	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней	т	0,81461	82 294	67038

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных				
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 209,26.0,001	т	0,20926	349 152	73064
35	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 605,35.0,001	т	0,60535	349 832	211771
36	36	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС-7/** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	$м^2$ поверхности	161,625	5 310	858229
37	37	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** Формула объема = 2,3.(12,93:(0,2.0,4))	$м^2$	371,7375	120	44608
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
38	38	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	18,9	29 587	559194
39	39	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.18,9	$м^3$	19,1835	33 236	637583
40	40	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 622,0.0,001	т	0,622	344 396	214214
41	41	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	$м^2$ поверхности	46,8	5 310	248508
42	42	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	$м^2$	107,64	120	12917
43	43	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0952	295 811	28161
44	44	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** Формула объема = 0,56.104.0,001	т	0,05824	1 179 654	68703
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 0,22.168.0,001	т	0,03696	349 832	12930
			Сердечник монолитный См-1 /75шт/(АС 10,10.1)				

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	13,5	39 784	537084
47	47	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,18)X75	$м^3$	13,7025	34 415	471572
48	48	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,996	82 294	81965
49	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((0,27.5+0,13.16).0,001)X75	т	0,25725	349 152	89819
50	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((3,36+3,92.2).0,001)X75	т	0,84	349 832	293859
			Сердечник монолитный См-2 /4шт/(АС 10,10.1)				
51	51	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	1,84	39 784	73203
52	52	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,46)X4	$м^3$	1,8676	34 415	64273
53	53	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,0992	82 294	8164
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((0,26.10+0,57.16).0,001)X4	т	0,04688	349 152	16368
55	55	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (3,92.4.0,001)X4	т	0,06272	343 155	21523
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-10)				
56	71	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов	$м^3$	2,885112	39 784	114781

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
57	72	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	3,864888	64 240	248280
58	73	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.4,50)X1,5	$м^3$	6,85125	34 415	235786
59	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (158,10.0,001)X1,5	т	0,23715	349 152	82801
60	75	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (417,0.0,001)X1,5	т	0,6255	343 155	214643
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
61	100	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** Формула объема = 5,98.1,19.38+5,98.0,99.26	$м^2$	424,3408	13 876	5888153
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**29127813**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4643793
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2298615*
			машины и механизмы	тенге			2724555
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*572556*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21759464
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 161		
			Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР				
		Раздел 1.	**Стены**				
			Кладка наружных и внутренних стен, парапета (лист 19)				
62	34	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	$м^3$ кладки	304,6068	20 443	6227077
63	35	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	73,105632	32 760	2394941
64	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	115,750584	61 095	7071782

1	2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = (0,38.1000.(355,23-421,86.0,12)):1000				
65	39	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 0,0504.1000.(421,86):1000	**1000 шт.**	**21,261744**	**61 095**	**1298986**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**16992786**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6086348
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3029534*
			машины и механизмы	тенге			140119
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45082*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10766319
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 361		
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**46120599**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10730141
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5328149*
			машины и механизмы	тенге			2864674
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*617638*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			32525783
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 522		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**3 043 959,53**	
			Итого с общеплощадочными работами				**49 164 558,53**
			Сметная прибыль	**5%**		**2 458 227,93**	
			Итого со сметной прибылью				**51 622 786,46**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**983 291,17**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**52 606 077,63**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**11 573 337,08**	**11 999 235,88**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**35 246 072,01**	**37 209 278,22**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**5 786 668,54**	**6 220 668,68**
							55 429 182,78
			НДС	**12 %**			**6 651 501,93**
			Итого с НДС				**62 080 684,71**
			Итого с учетом тендерной скидки	**0,9800000044**			**60 839 071,11**
			в том числе НДС, 12%				**7 300 688,53**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**