Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО

Технический надзор: ТОО "Pride group"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы №27 имени Шакарима по ул.Ембердиева б/н в селе Акниет, Сарыагашского района, ЮКО"

Договор №94 от 17 июль 2017 года. Доп.соглашение №94-1 от 21 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы, Блок-1, 1 по 3 Этажи/АС-23/										
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ЦОКОЛЬ	66,23	156,84	--	10387	--	5841	0,23	15		
		м2		156,84	--	10387	--	50,8	--	--		
		Накладные расходы -		*88,19*		*5841*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*1298*						
		Сметная стоимость				*17526*						
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	94,89	759,32	109,77	72052	10416	37936	0,91	86		
		м2		649,54	58,15	61635	5518	50,8	0,08	7		
		Накладные расходы -		*399,78*		*37936*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*8799*						
		Сметная стоимость				*118787*						
3	11-460401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка/Витраж/	6,72	310,91	97,01	2089	652	1013	0,32	2		
		м2		213,90	51,39	1437	345	50,8	0,07	--		
		Накладные расходы -		*150,81*		*1013*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,94*		*248*						
		Сметная стоимость				*3351*						
4	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	162	62,59	0,04	10139	7	6568	0,09	15		
		м		62,54	--	10132	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*40,55*		*6568*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*1337*						
		Сметная стоимость				*18044*						
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	1000	156,84	--	156835	--	88186	0,23	228		
		м2		156,84	--	156835	--	50,8	--	--		
		Накладные расходы -		*88,19*		*88186*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*19602*						
		Сметная стоимость				*264623*						
6	12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	2082,7	122,33	--	254785	--	165171	0,18	371		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		122,33	--	254785	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*165171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*33596*				
		Сметная стоимость				*453553*				
7	12-120104-0501	Очистка вручную стен от известковой окраски	1500	122,33	--	183501	--	118959	0,18	267
		м2		122,33	--	183501	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*118959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*24197*				
		Сметная стоимость				*326657*				
8	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	3626	122,11	16,00	442761	58003	260180	0,15	550
		м2 кровли		106,11	3,90	384758	14147	59,1	--	17
		Накладные расходы -		*71,75*		*260180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*56235*				
		Сметная стоимость				*759176*				
9	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	3626	171,70	10,08	622601	36567	386689	0,23	822
		м2 кровли		161,62	2,46	586034	8919	59,1	--	11
		Накладные расходы -		*106,64*		*386689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*80743*				
		Сметная стоимость				*1090033*				
10	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	3626	199,00	1,41	721566	5104	464649	0,29	1042
		м2 кровли		197,59	--	716462	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*128,14*		*464649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*94897*				
		Сметная стоимость				*1281112*				
11	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	100	1472,96	--	147296	--	95488	2,14	214
		т		1472,96	--	147296	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*954,88*		*95488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,23*		*19423*				
		Сметная стоимость				*262207*				
12	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	100	73,00	--	7300	--	263	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*605*				
		Сметная стоимость				*8168*				
13	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	100	112,95	--	11295	--	407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,07*		*407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*936*				
		Сметная стоимость				*12638*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2642607	110750			3613
		Накладные расходы -	Тенге			1631350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4615874				

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы, Блок-2, 1 по 3 Этажи

1	2	3	4	5
1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	82,34	759,32
		м2		649,54
		Накладные расходы -		*399,78*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*
		Сметная стоимость		
2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	130,2	62,59
		м		62,54
		Накладные расходы -		*40,55*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*
		Сметная стоимость		
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	500	156,84
		м2		156,84
		Накладные расходы -		*88,19*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*
		Сметная стоимость		
4	12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	1300	122,33
		м2		122,33
		Накладные расходы -		*79,31*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*
		Сметная стоимость		
5	12-120104-0501	Очистка вручную стен от известковой окраски	1100	122,33
		м2		122,33
		Накладные расходы -		*79,31*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*
		Сметная стоимость		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	
		Накладные расходы -	Тенге	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы, Блок-

1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	51,37	759,32
		м2		649,54
		Накладные расходы -		*399,78*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*
		Сметная стоимость		
2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	69	62,59
		м		62,54
		Накладные расходы -		*49,55*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*
		Сметная стоимость		
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	700	156,84
		м2		156,84
		Накладные расходы -		*88,19*

6	7	8	9	10	11
109,77	62522	9039	32918	0,91	75
58,15	53483	4788	50,8	0,08	6
	32918				
	7635				
	103075				
0,04	8149	6	5279	0,09	12
--	8143	--	59,1	--	--
	5279				
	1074				
	14502				
--	78418	--	44093	0,23	114
--	78418	--	50,8	--	--
	44093				
	9801				
	132312				
--	159034	--	103098	0,18	231
--	159034	--	59,1	--	--
	103098				
	20971				
	283103				
--	134567	--	87237	0,18	196
--	134567	--	59,1	--	--
	87237				
	17744				
	239548				
	442690	9044			628
	272626				
	772541				
-3, 1 по 2 Этажи					
109,77	39006	5639	20537	0,91	47
58,15	33367	2987	50,8	0,08	4
	20537				
	4763				
	64306				
0,04	4318	3	2798	0,09	6
--	4315	--	59,1	--	--
	2798				
	569				
	7685				
--	109785	--	61731	0,23	160
--	109785	--	50,8	--	--
	61731				

1	2	3	4	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*
		Сметная стоимость		
4	12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	1300	122,33
		м2		122,33
		Накладные расходы -		*79,31*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*
		Сметная стоимость		
5	12-120104-0501	Очистка вручную стен от известковой окраски	500	122,33
		м2		122,33
		Накладные расходы -		*79,31*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*
		Сметная стоимость		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	
		Накладные расходы -	Тенге	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работ

1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	3,6	759,32
		м2		649,54
		Накладные расходы -		*399,78*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*
		Сметная стоимость		
2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	40,2	62,59
		м		62,54
		Накладные расходы -		*40,55*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*
		Сметная стоимость		
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	100	156,84
		м2		156,84
		Накладные расходы -		*88,19*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*
		Сметная стоимость		
4	12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	216,6	122,33
		м2		122,33
		Накладные расходы -		*79,31*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*
		Сметная стоимость		
5	12-120104-0501	Очистка вручную стен от известковой окраски	200	122,33
		м2		122,33
		Накладные расходы -		*79,31*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*
		Сметная стоимость		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	
		Накладные расходы -	Тенге	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	

6	7	8	9	10	11
	13721				
	185237				
--	159034	--	103098	0,18	231
--	159034	--	59,1	--	--
	103098				
	20971				
	283103				
--	61167	--	39653	0,18	89
--	61167	--	59,1	--	--
	39653				
	8066				
	108886				
	373310	5642			533
	227816				
	649217				
ы, Блок-4					
109,77	2734	395	1439	0,91	31
58,15	2338	209	50,8	0,08	--
	1439				
	334				
	4507				
0,04	2516	2	1630	0,09	4
--	2514	--	59,1	--	--
	1630				
	332				
	4478				
--	15684	--	8819	0,23	23
--	15684	--	50,8	--	--
	8819				
	1960				
	26463				
--	26498	--	17178	0,18	39
--	26498	--	59,1	--	--
	17178				
	3494				
	47170				
--	24467	--	15861	0,18	36
--	24467	--	59,1	--	--
	15861				
	3226				
	43554				
	71897	397			104
	44927				
	126170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы, Блок-5, 1 по 2 Этажи								
1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	17,88	759,32	109,77	13577	1963	7148	0,91	16
		м2		649,54	58,15	11614	1040	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*399,78*		*7148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*1658*				
		Сметная стоимость				*22383*				
2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	52,8	62,59	0,04	3305	2	2141	0,09	5
		м		62,54	--	3302	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*2141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*436*				
		Сметная стоимость				*5881*				
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	200	156,84	--	31367	--	17637	0,23	46
		м2		156,84	--	31367	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*17637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*3920*				
		Сметная стоимость				*52925*				
4	12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	336,16	122,33	--	41124	--	26660	0,18	60
		м2		122,33	--	41124	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*26660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*5423*				
		Сметная стоимость				*73206*				
5	12-120104-0501	Очистка вручную стен от известковой окраски	196,15	122,33	--	23996	--	15556	0,18	35
		м2		122,33	--	23996	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*15556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42716*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113368	1965			161
		Накладные расходы -	Тенге			69142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197110				
		РАЗДЕЛ 1.Теплосеть								
		Трубопроводы								
1	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,15	665505,72	274546,36	99826	41182	47499	440,00	66
		км трубопровода		378765,20	76195,68	56815	11429	62,1	71,87	11
		Накладные расходы -		*316660,02*		*47499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78573,26*		*11786*				
		Сметная стоимость				*159111*				
2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	151,5	1814,10	--	274836	--	9894	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,31*		*9894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,35*		*22778*				
		Сметная стоимость				*307509*				

1	2	3	4
3	11-240101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка км трубопровода	0,062
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
4	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	62,62
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
5	11-240105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка компенсатор	2
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
6	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	7,676
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
7	21-060510-1003	Опоры скользящие Т 625.00.05 т	0,03672
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
8	21-060510-1004	Опоры неподвижные ТС 659.00.05 т	0,003
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
9	21-060510-1003	Опоры скользящие Т 625.00.05 т	0,018
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
10	21-060510-1004	Опоры неподвижные ТС 659.00.05 т	0,01224
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
11	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка задвижка или клапан	4
		Накладные расходы -	

5	6	7	8	9	10	11
647928,20	268436,82	40172	16643	19153	428,00	27
368435,24	75480,32	22843	4680	62,1	71,03	4
308921,16		*19153*				
76547,95		*4746*				
		64071				
1306,70	--	81826	--	2946	--	--
--	--	--	--	--	--	--
47,04		*2946*				
108,30		*6782*				
		91553				
4105,33	1046,45	8211	2093	4528	3,11	6
2797,35	491,94	5595	984	62,1	0,58	1
2263,98		*4528*				
509,54		*1019*				
		13758				
1814,10	--	13925	--	501	--	--
--	--	--	--	--	--	--
65,31		*501*				
150,35		*1154*				
		15580				
242181,89	--	8893	--	320	--	--
--	--	--	--	--	--	--
8718,55		*320*				
20072,04		*737*				
		9950				
242181,89	--	727	--	26	--	--
--	--	--	--	--	--	--
8718,55		*26*				
20072,04		*60*				
		813				
242181,89	--	4359	--	157	--	--
--	--	--	--	--	--	--
8718,55		*157*				
20072,04		*361*				
		4877				
242181,89	--	2964	--	107	--	--
--	--	--	--	--	--	--
8718,55		*107*				
20072,04		*246*				
		3316				
2035,98	89,45	8144	358	4631	2,03	8
1643,35	42,41	6573	170	62,1	0,05	--
1157,84		*4631*				

1	2	3	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
12	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 шт.	4
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
13	23-040601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	2
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
14	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	2
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
15	23-020101-0179 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	6
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
16	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /Футляр/ км трубопровода	0,002
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
17	23-010201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	2,02
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
18	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 м3 изоляции	3,33
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	

5	6	7	8	9	10	11
255,51		*1022*				
		13797				
32982,56	--	131930	--	4749	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1187,37		*4749*				
2733,59		*10934*				
		147614				
24087,75	--	48176	--	1734	--	--
--	--	--	--	--	--	--
867,16		*1734*				
1996,39		*3993*				
		53903				
538,14	--	1076	--	39	--	--
--	--	--	--	--	--	--
19,37		*39*				
44,60		*89*				
		1204				
1012,60	--	6076	--	219	--	--
--	--	--	--	--	--	--
36,45		*219*				
83,92		*504*				
		6798				
492566,64	141345,69	985	283	523	360,00	1
328600,80	50074,87	657	100	62,1	51,53	--
261355,67		*523*				
60313,78		*121*				
		1628				
2204,67	--	4453	--	160	--	--
--	--	--	--	--	--	--
79,37		*160*				
182,72		*369*				
		4982				
19490,15	1149,99	64902	3829	34329	18,85	63
16226,65	542,83	54035	1808	55,3	0,64	2
10309,01		*34329*				
2383,93		*7938*				
		107170				

1	2	3	4
19	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 м3	5,1282
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%	
		Сметная стоимость	
20	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой В 2 СЛОЯ м2	56,6
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%	
		Сметная стоимость	
21	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 м2	56,6
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%	
		Сметная стоимость	
22	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов м2 поверхности покрытия изоляции	110,2
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%	
		Сметная стоимость	
23	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,1102
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%	
		Сметная стоимость	
		Теплофикационный колодец УТ-1 1800х1500х2000Н/АС-6/	
24	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство м3	4,8464
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%	
		Сметная стоимость	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге
		Итого:	Тенге

5	6	7	8	9	10	11
26400,21	--	135386	--	4874	--	--
--	--	--	--	--	--	--
950,41		*4874*				
2188,05		*11221*				
		151481				
1879,73	60,27	106392	3411	31101	0,94	53
833,59	24,48	47181	1385	54,2	0,03	2
549,49		*31101*				
194,34		*10999*				
		148492				
946,15	60,27	53552	3411	13979	0,40	23
354,72	24,48	20077	1385	54,2	0,03	2
246,98		*13979*				
95,45		*5403*				
		72934				
388,53	10,69	42816	1178	17153	0,32	35
243,29	3,99	26810	439	55,3	--	1
155,65		*17153*				
43,53		*4798*				
		64766				
314118,17	--	34616	--	1246	--	--
--	--	--	--	--	--	--
11308,25		*1246*				
26034,11		*2869*				
		38731				
23683,46	2079,81	114780	10080	18918	6,51	32
5393,73	678,11	26140	3286	48,5	0,70	3
3903,46		*18918*				
2206,95		*10696*				
		144394				
		1289022	82468			313
		197934				
		1628433				
		4932895	210266			5353
		2443794				
		7989346				
		185353				
		8174699				

1	2	3	4	5
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0.7 %	Тенге	
		Итого:	Тенге	
		Итого в ценах 2017 года К=1	Тенге	
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,794968860	Тенге	
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Технический надзор:

ТОО "Pride group"

Эксперт Б.К. Еркеев

6	7	8	9	10	11
	57223				
	8231922				
	8231922				
	6785714				
	814286				
	7600000				

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ А. Бауметов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО
Технический надзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы №27 имени Шакарима по ул.Ембердиева б/н в селе Акниет. Сарыагашского района, ЮКО"
Договор №94 от 17 июль 2017 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Блок-1,Демонтажные работы, П2 1 по 3 Этажи/АС-23/										
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	340,57	156,84	--	53415	--	29328	0,23	78		
		м2		153,15	--	52159	--	50,8	--	--		
		Накладные расходы -		*86,12*		*29328*						
		Сметная стоимость				*88006*						
7	12-120104-0501	**Очистка вручную стен от известковой окраски**	368,86	122,33	--	45123	--	28566	0,18	66		
		м2		119,46	--	44064	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*77,44*		*28566*						
		Сметная стоимость				*78440*						
11	12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	62,77	1472,96	--	92458	--	58530	2,14	135		
		т		1438,37	--	90286	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*932,46*		*58530*						
		Сметная стоимость				*160722*						
12	41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	62,77	73,00	--	4582	--	165	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*2,63*		*165*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*380*						
		Сметная стоимость				*5127*						
13	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	62,77	111,04	--	6970	--	251	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*4,00*		*251*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*578*						
		Сметная стоимость				*7799*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**198062**	--			**278**		
		Накладные расходы -	Тенге			**116841**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**340094**						
		Блок-1, Электроосвещение, Р Демонтажные работы										
1	12-170101-2601	**Щит освещения. Демонтаж**	4	1023,74	--	4095	--	2592	1,21	5		
		шт.		999,69	--	3999	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*648,07*		*2592*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7119*				
2	12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	325	127,49	1,12	41434	363	26126	0,18	58
		шт.		123,39	0,59	40100	191	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*80,39*		*26126*				
		Сметная стоимость				*71917*				
3	12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	6	43,86	0,42	263	3	166	0,06	--
		шт.		42,42	0,22	254	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,65*		*166*				
		Сметная стоимость				*457*				
4	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	157	40,14	--	6302	--	3989	0,06	9
		шт.		39,19	--	6153	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*25,41*		*3989*				
		Сметная стоимость				*10954*				
5	12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	3575	17,46	--	62420	--	39507	0,03	91
		м		17,05	--	60942	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,05*		*39507*				
		Сметная стоимость				*108485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**111815**	**366**			**163**
		Накладные расходы -	Тенге			72380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198931				
		Блок-2,Демонтажные работы, П2 1 по 3 Этажи								
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	351,94	156,84	--	55198	--	30307	0,23	80
		м2		153,15	--	53900	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*30307*				
		Сметная стоимость				*90944*				
4	12-120104-0501	**Очистка вручную потолка от известковой окраски**	371,36	122,33	--	45428	--	28760	0,18	66
		м2		119,46	--	44363	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*28760*				
		Сметная стоимость				*78972*				
5	12-120104-0501	**Очистка вручную стен от известковой окраски**	110,24	122,33	--	13486	--	8537	0,18	20
		м2		119,46	--	13169	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*8537*				
		Сметная стоимость				*23443*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**111433**	--			**166**
		Накладные расходы -	Тенге			67604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			193360				
		Блок-2,Электроосвещения,Демонтажные работы								
1	12-170101-2601	**Щит освещения. Демонтаж**	4	1023,74	--	4095	--	2592	1,21	5
		шт.		999,69	--	3999	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*648,07*		*2592*				
		Сметная стоимость				*7119*				
2	12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	12	43,86	0,42	526	5	332	0,06	1
		шт.		42,42	0,22	509	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,65*		*332*				
		Сметная стоимость				*913*				
3	12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	350	127,49	1,12	44622	391	28136	0,18	63

1	2	3	4	5
		шт.		123,39
		Накладные расходы -		*80,39*
		Сметная стоимость		
4	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	141	40,14
		шт.		39,19
		Накладные расходы -		*25,41*
		Сметная стоимость		
5	12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	4000	17,46
		м		17,05
		Накладные расходы -		*11,05*
		Сметная стоимость		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	
		Накладные расходы -	Тенге	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	

Блок-2, Отопление

1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	1070	1010,54
		м трубопровода		245,99
		Накладные расходы -		*193,02*
		Сметная стоимость		
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	258	1111,16
		м трубопровода		245,99
		Накладные расходы -		*196,64*
		Сметная стоимость		
3	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	183	1115,12
		м трубопровода		245,99
		Накладные расходы -		*196,78*
		Сметная стоимость		
4	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	216	1354,02
		м трубопровода		245,99
		Накладные расходы -		*205,39*
		Сметная стоимость		
5	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	48	1465,78
		м трубопровода		245,99
		Накладные расходы -		*209,41*
		Сметная стоимость		

6	7	8	9	10	11
0,59	43185	205	59,1	--	--
	28136				
	77449				
--	5660	--	3583	0,06	8
--	5526	--	59,1	--	--
	3583				
	9837				
--	69840	--	44204	0,03	102
--	68187	--	59,1	--	--
	44204				
	121382				
	121802	396			178
	78846				
	216700				
11,45	1081278	12252	206531	0,30	318
4,34	263206	4643	60,4	0,01	5
	206531				
	1390834				
11,45	286679	2954	50734	0,30	77
4,34	63465	1119	60,4	0,01	1
	50734				
	364406				
11,45	204066	2095	36012	0,30	54
4,34	45016	794	60,4	0,01	1
	36012				
	259284				
11,45	292469	2473	44363	0,30	64
4,34	53133	937	60,4	0,01	1
	44363				
	363779				
11,45	70357	550	10052	0,30	14
4,34	11807	208	60,4	0,01	--
	10052				
	86841				

1	2	3	4
6	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	40
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
7	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка кВт	304
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
8	23-051001-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 кВт	304
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
9	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/ВОЗДУШНИК/ шт.	12
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
10	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005/СПУСКНИК/ шт.	10
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
11	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	42
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
12	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	13
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
13	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	6
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
14	23-040501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	6
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
15	23-040501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	4

5	6	7	8	9	10	11
1771,90	21,13	70876	845	10476	0,37	15
308,11	8,48	12324	339	60,4	0,01	--
261,89		*10476*				
		87860				
793,99	102,57	241374	31182	121194	0,70	214
541,84	49,59	164718	15075	60,4	0,06	19
398,66		*121194*				
		391573				
13808,03	--	4197641	--	151115	--	--
--	--	--	--	--	--	--
497,09		*151115*				
		4696657				
565,34	--	6784	--	244	--	--
--	--	--	--	--	--	--
20,35		*244*				
		7590				
702,21	--	7022	--	253	--	--
--	--	--	--	--	--	--
25,28		*253*				
		7857				
565,34	--	23744	--	855	--	--
--	--	--	--	--	--	--
20,35		*855*				
		26567				
702,21	--	9129	--	329	--	--
--	--	--	--	--	--	--
25,28		*329*				
		10214				
1003,27	--	6020	--	217	--	--
--	--	--	--	--	--	--
36,12		*217*				
		6736				
1605,05	--	9630	--	347	--	--
--	--	--	--	--	--	--
57,78		*347*				
		10775				
2016,53	--	8066	--	290	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,60*		*290*				
		Сметная стоимость				*9025*				
16	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	126	793,66	--	100001	--	46837	1,00	126
		шт.		752,78	--	94850	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*371,72*		*46837*				
		Сметная стоимость				*158585*				
17	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	126	5341,58	--	673039	--	24229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*192,30*		*24229*				
		Сметная стоимость				*753050*				
18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	29	1515,97	84,01	43963	2436	22573	1,47	43
		шт.		1148,41	8,28	33304	240	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*778,37*		*22573*				
		Сметная стоимость				*71859*				
19	23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	18	18655,08	--	335791	--	12088	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*671,58*		*12088*				
		Сметная стоимость				*375710*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7667930	54788			924
		Накладные расходы -	Тенге			738737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9079201				
		Блок-3,Демонтажные работы, 1 по 2 Этажи								
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	312,02	153,15	--	47786	--	26870	0,23	71
		м2		153,15	--	47786	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*26870*				
		Сметная стоимость				*80628*				
4	12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	542,12	119,46	--	64762	--	41984	0,18	96
		м2		119,46	--	64762	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*41984*				
		Сметная стоимость				*115286*				
5	12-120104-0501	Очистка вручную стен от известковой окраски	539,75	119,46	--	64479	--	41800	0,18	96
		м2		119,46	--	64479	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*41800*				
		Сметная стоимость				*114782*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			177028	--			264
		Накладные расходы -	Тенге			110654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			310696				
		Блок-3,Электроосвещение,Демонтажные работы								
1	12-170101-2601	**Щит освещения. Демонтаж**	4	999,69	--	3999	--	2592	1,21	5
		шт.		999,69	--	3999	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*648,07*		*2592*				
		Сметная стоимость				*7119*				
2	12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	168	42,83	0,42	7196	70	4645	0,06	11
		шт.		42,42	0,22	7126	37	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,65*		*4645*				
		Сметная стоимость				*12788*				
3	12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	350	124,50	1,12	43576	391	28136	0,18	63
		шт.		123,39	0,59	43185	205	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*80,39*		*28136*				
		Сметная стоимость				*77449*				
4	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	84	39,19	--	3292	--	2134	0,06	5
		шт.		39,19	--	3292	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*25,41*		*2134*				
		Сметная стоимость				*5860*				
5	12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	5880	17,05	--	100235	--	64980	0,03	149
		м		17,05	--	100235	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,05*		*64980*				
		Сметная стоимость				*178432*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			158298	462			232
		Накладные расходы -	Тенге			102487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			281647				
		Блок-4,Демонтажные работы								
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	44,6	153,15	--	6831	--	3841	0,23	10
		м2		153,15	--	6831	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*3841*				
		Сметная стоимость				*11525*				
5	12-120104-0501	**Очистка вручную стен от известковой окраски**	89,2	119,46	--	10656	--	6908	0,18	16
		м2		119,46	--	10656	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*6908*				
		Сметная стоимость				*18969*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			17487	--			26
		Накладные расходы -	Тенге			10749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30494				
		Блок-5, Демонтажные работы, 1 по 2 Этажи								
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	46,64	153,15	--	7143	--	4016	0,23	11
		м2		153,15	--	7143	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*4016*				
		Сметная стоимость				*12052*				
5	12-120104-0501	**Очистка вручную стен от известковой окраски**	196,15	119,46	--	23432	--	15191	0,18	35
		м2		119,46	--	23432	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*15191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*41712*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**30575**	--			**46**
		Накладные расходы -	Тенге			**19207**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**53765**				
		Блок-А,Электроосвещение,Демонтажные работы								
1	12-170101-2601	**Щит освещения. Демонтаж**	4	999,69	--	3999	--	2592	1,21	5
		шт.		999,69	--	3999	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*648,07*		*2592*				
		Сметная стоимость				*7119*				
2	12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	325	124,50	1,12	40464	363	26126	0,18	58
		шт.		123,39	0,59	40100	191	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*80,39*		*26126*				
		Сметная стоимость				*71917*				
3	12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	6	42,83	0,42	257	3	166	0,06	--
		шт.		42,42	0,22	254	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,65*		*166*				
		Сметная стоимость				*457*				
4	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	157	39,19	--	6153	--	3989	0,06	9
		шт.		39,19	--	6153	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*25,41*		*3989*				
		Сметная стоимость				*10954*				
5	12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	3575	17,05	--	60942	--	39507	0,03	91
		м		17,05	--	60942	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,05*		*39507*				
		Сметная стоимость				*108485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**111815**	**366**			**163**
		Накладные расходы -	Тенге			**72380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**198931**				
		Монтажные работы								
6	13-080305-0310	**Светильник. Монтаж**	9	870,64	110,69	7836	996	3162	0,82	7
		шт.		699,95	21,72	6300	195	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*351,34*		*3162*				
		Сметная стоимость				*11878*				
7	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ССА-1001/**	9	762,04	--	6858	--	247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*247*				
		Сметная стоимость				*7673*				
8	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	93	1252,36	409,84	116470	38115	41713	0,76	71
		шт.		648,74	261,14	60332	24286	42,8	0,35	32
		Накладные расходы -		*448,53*		*41713*				
		Сметная стоимость				*170838*				
9	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	265	1623,47	584,63	430221	154927	157441	0,99	262
		шт.		845,06	363,02	223942	96199	42,8	0,48	127
		Накладные расходы -		*594,12*		*157441*				

1	2	3	4	5
		Сметная стоимость		
10	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	8	2250,25
		шт.		1246,26
		Накладные расходы -		*853,76*
		Сметная стоимость		
11	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	51	1247,14
		шт.		--
		Накладные расходы -		*44,90*
		Сметная стоимость		
12	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	265	1681,00
		шт.		--
		Накладные расходы -		*60,52*
		Сметная стоимость		
13	23-070102-1315 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	8	7222,88
		шт.		--
		Накладные расходы -		*260,02*
		Сметная стоимость		
14	23-070102-1601 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82	42	2576,60
		шт.		--
		Накладные расходы -		*92,76*
		Сметная стоимость		
15	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами илиболтами	1	1261,60
		шт.		640,20
		Накладные расходы -		*478,90*
		Сметная стоимость		
16	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип/НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82	1	1460,85
		шт.		--
		Накладные расходы -		*52,59*
		Сметная стоимость		
17	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	12	1252,36
		шт.		648,74
		Накладные расходы -		*448,53*
		Сметная стоимость		
18	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 ARCTIC-1х 36	12	1247,14
		шт.		--
		Накладные расходы -		*44,90*
		Сметная стоимость		

6	7	8	9	10	11
	634675				
810,22	18002	6482	6830	1,46	12
496,49	9970	3972	42,8	0,65	5
	6830				
	26819				
--	63604	--	2290	--	--
--	--	--	--	--	--
	2290				
	71165				
--	445465	--	16037	--	--
--	--	--	--	--	--
	16037				
	498422				
--	57783	--	2080	--	--
--	--	--	--	--	--
	2080				
	64652				
--	108217	--	3896	--	--
--	--	--	--	--	--
	3896				
	121082				
514,54	1262	515	479	0,75	1
337,42	640	337	42,8	0,45	--
	479				
	1880				
--	1461	--	53	--	--
--	--	--	--	--	--
	53				
	1635				
409,84	15028	4918	5382	0,76	9
261,14	7785	3134	42,8	0,35	4
	5382				
	22043				
--	14966	--	539	--	--
--	--	--	--	--	--
	539				
	16745				

1	2	3	4	5
19	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	1	611,04
		шт.		--
		Накладные расходы -		*22,00*
		Сметная стоимость		
20	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ-36	667	299,91
		шт.		--
		Накладные расходы -		*10,80*
		Сметная стоимость		
21	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	38	261,84
		шт.		247,54
		Накладные расходы -		*119,53*
		Сметная стоимость		
22	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	38	201,05
		шт.		--
		Накладные расходы -		*7,24*
		Сметная стоимость		
23	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	24	261,84
		шт.		247,54
		Накладные расходы -		*119,53*
		Сметная стоимость		
24	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	24	229,62
		шт.		--
		Накладные расходы -		*8,27*
		Сметная стоимость		
25	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	708,73
		шт.		580,45
		Накладные расходы -		*283,75*
		Сметная стоимость		
26	23-070218-1505	Выключатель А16-222	1	542,76
		шт.		--
		Накладные расходы -		*19,54*
		Сметная стоимость		
27	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	77	312,85
		шт.		290,22
		Накладные расходы -		*140,29*
		Сметная стоимость		

6	7	8	9	10	11
--	611	--	22	--	--
--	--	--	--	--	--
	22				
	684				
--	200040	--	7201	--	--
--	--	--	--	--	--
	7201				
	223821				
2,22	9950	84	4542	0,29	11
0,78	9407	29	42,8	--	--
	4542				
	15652				
--	7640	--	275	--	--
--	--	--	--	--	--
	275				
	8548				
2,22	6284	53	2869	0,29	7
0,78	5941	19	42,8	--	--
	2869				
	9885				
--	5511	--	198	--	--
--	--	--	--	--	--
	198				
	6166				
14,34	709	14	284	0,68	1
1,94	580	2	42,8	--	--
	284				
	1072				
--	543	--	20	--	--
--	--	--	--	--	--
	20				
	608				
2,22	24090	171	10803	0,34	26
0,78	22347	60	42,8	--	--
	10803				
	37684				

1	2	3	4
28	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 шт.	77
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
29	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	3845
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
30	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,05
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
31	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,77
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
32	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,025
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
33	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	2820
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
34	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	2820
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
35	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3 шт.	348
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
36	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 шт.	139
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	

5	6	7	8	9	10	11
514,82	--	39641	--	1427	--	--
--	--	--	--	--	--	--
18,53		*1427*				
		44354				
196,06	90,08	753835	346356	218760	0,10	385
82,82	29,57	318458	113699	42,8	0,04	145
56,89		*218760*				
		1050403				
127652,52	--	261688	--	9421	--	--
--	--	--	--	--	--	--
4595,49		*9421*				
		292797				
202971,72	--	156288	--	5626	--	--
--	--	--	--	--	--	--
7306,98		*5626*				
		174868				
180257,88	--	184764	--	6652	--	--
--	--	--	--	--	--	--
6489,28		*6652*				
		206729				
301,63	11,95	850608	33705	255856	0,22	620
178,00	2,13	501947	6015	42,8	--	6
90,73		*255856*				
		1194982				
25,56	--	72079	--	2595	--	--
--	--	--	--	--	--	--
0,92		*2595*				
		80648				
36,97	--	12866	--	463	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1,33		*463*				
		14395				
92,95	--	12920	--	465	--	--
--	--	--	--	--	--	--
3,35		*465*				
		14456				

1	2	3	4	5
		ЩРв-36		
37	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	3	2716,54
		шт.		1707,20
		Накладные расходы -		*995,76*
		Сметная стоимость		
38	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	3	5432,49
		шт.		--
		Накладные расходы -		*195,57*
		Сметная стоимость		
39	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	45	1757,65
		шт.		818,96
		Накладные расходы -		*426,41*
		Сметная стоимость		
40	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	2556,62
		шт.		--
		Накладные расходы -		*92,04*
		Сметная стоимость		
41	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	24	439,20
		шт.		--
		Накладные расходы -		*15,81*
		Сметная стоимость		
42	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	18	4382,12
		шт.		--
		Накладные расходы -		*157,76*
		Сметная стоимость		
		ЩРв-12		
43	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2716,54
		шт.		1707,20
		Накладные расходы -		*995,76*
		Сметная стоимость		
44	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3251,63
		шт.		--
		Накладные расходы -		*117,06*
		Сметная стоимость		
45	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	4	1757,65
		шт.		818,96
		Накладные расходы -		*426,41*
		Сметная стоимость		

6	7	8	9	10	11
948,93	8150	2847	2987	2,00	6
317,95	5122	954	42,8	0,36	1
	2987				
	12028				
--	16297	--	587	--	--
--	--	--	--	--	--
	587				
	18234				
25,13	79094	1131	19188	1,00	45
--	36853	--	42,8	--	--
	19188				
	106145				
--	7670	--	276	--	--
--	--	--	--	--	--
	276				
	8582				
--	10541	--	379	--	--
--	--	--	--	--	--
	379				
	11794				
--	78878	--	2840	--	--
--	--	--	--	--	--
	2840				
	88255				
948,93	2717	949	996	2,00	2
317,95	1707	318	42,8	0,36	--
	996				
	4010				
--	3252	--	117	--	--
--	--	--	--	--	--
	117				
	3639				
25,13	7031	101	1706	1,00	4
--	3276	--	42,8	--	--
	1706				
	9436				

1	2	3	4
46	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** шт.	1
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
47	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** шт.	3
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**
		Накладные расходы -	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** м трубопровода	600
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** м трубопровода	314
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
3	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** м трубопровода	125
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
4	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** м трубопровода	155
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
5	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** м трубопровода	4
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
6	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** м трубопровода	22

5	6	7	8	9	10	11
2556,62	--	2557	--	92	--	--
--	--	--	--	--	--	--
92,04		*92*				
		2861				
439,20	--	1318	--	47	--	--
--	--	--	--	--	--	--
15,81		*47*				
		1475				
		4104742	591363			1469
		796844				
		5293712				

Отопление

1010,54	11,45	606324	6870	115812	0,30	178
245,99	4,34	147592	2603	60,4	0,01	3
193,02		*115812*				
		779907				
1111,16	11,45	348904	3595	61746	0,30	93
245,99	4,34	77240	1362	60,4	0,01	2
196,64		*61746*				
		443502				
1115,12	11,45	139390	1431	24598	0,30	37
245,99	4,34	30748	542	60,4	0,01	1
196,78		*24598*				
		177107				
1354,02	11,45	209874	1775	31835	0,30	46
245,99	4,34	38128	673	60,4	0,01	1
205,39		*31835*				
		261045				
1465,78	11,45	5863	46	838	0,30	1
245,99	4,34	984	17	60,4	0,01	--
209,41		*838*				
		7237				
1771,90	21,13	38982	465	5762	0,37	8
308,11	8,48	6778	187	60,4	0,01	--

1	2	3	4
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
7	11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	202
		кВт	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
8	23-051001-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	202
		кВт	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
9	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/ВОЗДУШНИК/**	16
		шт.	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
10	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005/СПУСКНИК/**	6
		шт.	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
11	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	14
		шт.	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
12	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	16
		шт.	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
13	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	2
		шт.	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
14	23-040501-0216 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	4
		шт.	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
15	23-040501-0217 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	2
		шт.	
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	

5	6	7	8	9	10	11
261,89		*5762*				
		48323				
793,99	102,57	160386	20720	80530	0,70	142
541,84	49,59	109451	10017	60,4	0,06	13
398,66		*80530*				
		260190				
13808,03	--	2789222	--	100412	--	--
--	--	--	--	--	--	--
497,09		*100412*				
		3120805				
565,34	--	9045	--	326	--	--
--	--	--	--	--	--	--
20,35		*326*				
		10120				
702,21	--	4213	--	152	--	--
--	--	--	--	--	--	--
25,28		*152*				
		4714				
565,34	--	7915	--	285	--	--
--	--	--	--	--	--	--
20,35		*285*				
		8856				
702,21	--	11235	--	404	--	--
--	--	--	--	--	--	--
25,28		*404*				
		12571				
1003,27	--	2007	--	72	--	--
--	--	--	--	--	--	--
36,12		*72*				
		2246				
1605,05	--	6420	--	231	--	--
--	--	--	--	--	--	--
57,78		*231*				
		7183				
2016,53	--	4033	--	145	--	--
--	--	--	--	--	--	--
72,60		*145*				
		4512				

1	2	3	4	5
16	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	100	793,66
		шт.		752,78
		Накладные расходы -		*371,72*
		Сметная стоимость		
17	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	100	5341,58
		шт.		--
		Накладные расходы -		*192,30*
		Сметная стоимость		
18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	26	1515,97
		шт.		1148,41
		Накладные расходы -		*778,37*
		Сметная стоимость		
19	23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	12	18655,08
		шт.		--
		Накладные расходы -		*671,58*
		Сметная стоимость		
20	23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	14	21261,31
		шт.		--
		Накладные расходы -		*765,41*
		Сметная стоимость		
21	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	32	793,66
		шт.		752,78
		Накладные расходы -		*371,72*
		Сметная стоимость		
22	23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	16	4241,41
		шт.		--
		Накладные расходы -		*152,69*
		Сметная стоимость		
23	23-051314-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002/RLV-П/	16	5017,90

6	7	8	9	10	11
--	79366	--	37172	1,00	100
--	75278	--	44	--	--
	37172				
	125861				
--	534158	--	19230	--	--
--	--	--	--	--	--
	19230				
	597659				
84,01	39415	2184	20238	1,47	38
8,28	29859	215	60,4	0,01	--
	20238				
	64425				
--	223861	--	8059	--	--
--	--	--	--	--	--
	8059				
	250474				
--	297658	--	10716	--	--
--	--	--	--	--	--
	10716				
	333044				
--	25397	--	11895	1,00	32
--	24089	--	44	--	--
	11895				
	40275				
--	67863	--	2443	--	--
--	--	--	--	--	--
	2443				
	75931				
--	80286	--	2890	--	--

1	2	3	4	5
		шт.		--
		Накладные расходы -		*180,64*
		Сметная стоимость		
24	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	1220	52,45
		м		50,14
		Накладные расходы -		*33,26*
		Сметная стоимость		
25	11-180701-0203 РСНБ РК 2015	**Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм. Установка**	4	5727,04
		шт.		936,32
		Накладные расходы -		*836,60*
		Сметная стоимость		
26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	292,9	114,63
		м2		33,28
		Накладные расходы -		*23,00*
		Сметная стоимость		
27	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	37,65	511,02
		кг		--
		Накладные расходы -		*18,40*
		Сметная стоимость		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	
		Накладные расходы -	Тенге	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	
				Узел ввода-1
28	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 ммФ76Х3,5**	1,6	1819,61
		м		551,44
		Накладные расходы -		*417,13*
		Сметная стоимость		
29	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	2	2749,46
		шт.		2031,20
		Накладные расходы -		*1392,49*
		Сметная стоимость		
30	23-040601-0907 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	2	48837,82
		шт.		--
		Накладные расходы -		*1758,16*
		Сметная стоимость		
31	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	2	48316,99
		шт.		2174,79

6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
	2890				
	89830				
2,05	63994	2506	40582	0,05	61
--	61172	--	60,4	--	--
	40582				
	112942				
160,31	22908	641	3346	1,14	5
71,16	3745	285	60,4	0,08	--
	3346				
	28355				
1,66	33575	486	6737	0,04	12
0,33	9748	97	54,2	--	--
	6737				
	43537				
--	19240	--	693	--	--
--	--	--	--	--	--
	693				
	21527				
	5831535	40720			754
	587147				
	6932176				
30,03	2911	48	667	0,66	1
10,50	882	17	60,4	0,01	--
	667				
	3865				
221,84	5499	444	2785	2,60	5
35,96	4062	72	60,4	0,04	--
	2785				
	8947				
--	97676	--	3516	--	--
--	--	--	--	--	--
	3516				
	109288				
202,40	96634	405	6226	2,72	5
19,97	4350	40	60,4	0,02	--

1	2	3	4
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
32	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка комплект	2
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
33	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе шт.	2
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
34	11-181101-0102	Установка манометров с трехходовым краном комплект	2
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
35	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	2
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
36	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	5
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
37	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка м трубопровода	1
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
38	23-021101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 100 мм ГОСТ 15180-86/138х89/ 1000 шт.	0,01
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
39	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка шт.	2
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
40	23-040601-0906 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005 шт.	2
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	

5	6	7	8	9	10	11
3112,77		*6226*				
		111088				
313,71	--	627	--	346	0,32	1
258,34	--	517	--	60,4	--	--
172,95		*346*				
		1051				
1288,27	--	2577	--	93	--	--
--	--	--	--	--	--	--
46,38		*93*				
		2883				
2278,79	--	4558	--	406	0,23	--
193,43	--	387	--	60,4	--	--
203,07		*406*				
		5361				
802,39	--	1605	--	58	--	--
--	--	--	--	--	--	--
28,89		*58*				
		1796				
1193,31	--	5967	--	215	--	--
--	--	--	--	--	--	--
42,96		*215*				
		6676				
1010,54	11,45	1011	11	193	0,30	--
245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
193,02		*193*				
		1300				
57847,26	--	578	--	21	--	--
--	--	--	--	--	--	--
2082,50		*21*				
		647				
2749,46	221,84	5499	444	2785	2,60	5
2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
1392,49		*2785*				
		8947				
41024,94	--	82050	--	2954	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1476,90		*2954*				
		91804				

1	2	3	4
41	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий исооружений массой до 0,1 т. Монтаж** **т конструкций**	**0,00896**
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
42	21-050204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)** **т**	**0,00896**
		Накладные расходы -	
		Сметная стоимость	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**
		Накладные расходы -	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**
		Накладные расходы -	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге
		Итого:	Тенге
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге
		Итого:	Тенге
		Итого в ценах 2017 года К=1	Тенге
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,794968860	Тенге
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге
		Всего:	**Тенге**

Технический надзор:
ТОО "Pride group"

Эксперт **Б.К. Еркеев**

5	6	7	8	9	10	11
70807,14	7136,97	634	64	349	73,60	1
57498,53	254,72	515	2	60,9	0,27	--
38986,97		*349*				
		1062				
166379,00	--	1491	--	54	--	--
--	--	--	--	--	--	--
5989,64		*54*				
		1668				
		309316	1416			19
		20667				
		356382				
		20858127	689877			4682
		2794542				
		23652669				
		548742				
		24201411				
		169410				
		24370821				
		24370821				
		20089285				
		2410714				
		22500000				

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО
Технический надзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы №27 имени Шакарима по ул.Ембердиева б/н в селе Акниет, Сарыагашского района, ЮКО"
Договор №94 от 17 июль 2017 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок-2,4, Электроосвещение, Монтажные работы								
6	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**Светильник. Монтаж**	12	870,64	110,69	10448	1328	4216	0,82	10
		шт.		699,95	21,72	8399	261	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*351,34*		*4216*				
		Сметная стоимость				*15837*				
7	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ССА-1001/**	12	762,04	--	9144	--	329	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*329*				
		Сметная стоимость				*10231*				
8	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	79	1252,36	409,84	98936	32378	35434	0,76	60
		шт.		648,74	261,14	51250	20630	42,8	0,35	27
		Накладные расходы -		*448,53*		*35434*				
		Сметная стоимость				*145120*				
9	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	231	1623,47	584,63	375022	135049	137241	0,99	229
		шт.		845,06	363,02	195210	83857	42,8	0,48	110
		Накладные расходы -		*594,12*		*137241*				
		Сметная стоимость				*553244*				
10	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	15	2250,25	810,22	33754	12153	12806	1,46	22
		шт.		1246,26	496,49	18694	7447	42,8	0,65	10
		Накладные расходы -		*853,76*		*12806*				
		Сметная стоимость				*50285*				
11	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82**	45	1247,14	--	56121	--	2020	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,90*		*2020*				
		Сметная стоимость				*62793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	231	1681,00	--	388311	--	13979	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,52*		*13979*				
		Сметная стоимость				*434473*				
13	23-070102-1315 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	15	7222,88	--	108343	--	3900	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260,02*		*3900*				
		Сметная стоимость				*121223*				
14	23-070102-1601 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82	34	2576,60	--	87604	--	3154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,76*		*3154*				
		Сметная стоимость				*98018*				
15	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1261,60	514,54	7570	3087	2873	0,75	5
		шт.		640,20	337,42	3841	2025	42,8	0,45	3
		Накладные расходы -		*478,90*		*2873*				
		Сметная стоимость				*11279*				
16	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип/НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82	6	1460,85	--	8765	--	316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,59*		*316*				
		Сметная стоимость				*9807*				
17	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	14	1252,36	409,84	17533	5738	6279	0,76	11
		шт.		648,74	261,14	9082	3656	42,8	0,35	5
		Накладные расходы -		*448,53*		*6279*				
		Сметная стоимость				*25717*				
18	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 ARCTIC-1х 36	14	1247,14	--	17460	--	629	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,90*		*629*				
		Сметная стоимость				*19536*				
19	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	3	1623,47	584,63	4870	1754	1782	0,99	3
		шт.		845,06	363,02	2535	1089	42,8	0,48	1
		Накладные расходы -		*594,12*		*1782*				
		Сметная стоимость				*7185*				
20	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 ARCTIC-2 х36	3	1681,00	--	5043	--	182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,52*		*182*				
		Сметная стоимость				*5643*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	6	611,04	--	3666	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,00*		*132*				
		Сметная стоимость				*4102*				
22	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ-36	321	299,91	--	96271	--	3466	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,80*		*3466*				
		Сметная стоимость				*107716*				
23	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	43	261,84	2,22	11259	96	5140	0,29	12
		шт.		247,54	0,78	10644	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*119,53*		*5140*				
		Сметная стоимость				*17711*				
24	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	43	201,05	--	8645	--	311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*311*				
		Сметная стоимость				*9673*				
25	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	25	261,84	2,22	6546	56	2988	0,29	7
		шт.		247,54	0,78	6189	19	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*119,53*		*2988*				
		Сметная стоимость				*10297*				
26	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	25	229,62	--	5741	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*207*				
		Сметная стоимость				*6423*				
27	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	3	708,73	14,34	2126	43	851	0,68	2
		шт.		580,45	1,94	1741	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*283,75*		*851*				
		Сметная стоимость				*3215*				
28	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	615,11	--	1230	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*44*				
		Сметная стоимость				*1376*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	644,69	--	645	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,21*		*23*				
		Сметная стоимость				*722*				
30	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	90	312,85	2,22	28157	200	12626	0,34	31
		шт.		290,22	0,78	26120	70	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*140,29*		*12626*				
		Сметная стоимость				*44046*				
31	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	90	514,82	--	46334	--	1668	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,53*		*1668*				
		Сметная стоимость				*51842*				
32	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3750	196,06	90,08	735210	337798	213355	0,10	375
		м кабеля		82,82	29,57	310590	110890	42,8	0,04	142
		Накладные расходы -		*56,89*		*213355*				
		Сметная стоимость				*1024450*				
33	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,9	127652,52	--	242540	--	8731	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4595,49*		*8731*				
		Сметная стоимость				*271373*				
34	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9	202971,72	--	182675	--	6576	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7306,98*		*6576*				
		Сметная стоимость				*204391*				
35	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,95	180257,88	--	171245	--	6165	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6489,28*		*6165*				
		Сметная стоимость				*191603*				
36	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2800	301,63	11,95	844576	33466	254042	0,22	616
		м		178,00	2,13	498387	5973	42,8	--	6
		Накладные расходы -		*90,73*		*254042*				
		Сметная стоимость				*1186507*				
37	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	2800	25,56	--	71568	--	2576	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*0,92*		*2576*				
		Сметная стоимость				*80076*				
38	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	323	36,97	--	11941	--	430	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,33*		*430*				
		Сметная стоимость				*13361*				
39	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	158	92,95	--	14686	--	529	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,35*		*529*				
		Сметная стоимость				*16432*				
		ЩРв-36								
40	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	3	2716,54	948,93	8150	2847	2987	2,00	6
		шт.		1707,20	317,95	5122	954	42,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*995,76*		*2987*				
		Сметная стоимость				*12028*				
41	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	5432,49	--	16297	--	587	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*587*				
		Сметная стоимость				*18234*				
42	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	45	1757,65	25,13	79094	1131	19188	1,00	45
		шт.		818,96	--	36853	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*426,41*		*19188*				
		Сметная стоимость				*106145*				
43	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2556,62	--	7670	--	276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,04*		*276*				
		Сметная стоимость				*8582*				
44	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	27	439,20	--	11858	--	427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,81*		*427*				
		Сметная стоимость				*13268*				
45	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	15	4382,12	--	65732	--	2366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*2366*				
		Сметная стоимость				*73546*				
		ЩРв-12								
46	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2716,54	948,93	2717	949	996	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1707,20	317,95	1707	318	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*995,76*		*996*				
		Сметная стоимость				*4010*				
47	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3251,63	--	3252	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,06*		*117*				
		Сметная стоимость				*3639*				
48	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	4	1757,65	25,13	7031	101	1706	1,00	4
		шт.		818,96	--	3276	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*426,41*		*1706*				
		Сметная стоимость				*9436*				
49	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	2556,62	--	2557	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,04*		*92*				
		Сметная стоимость				*2861*				
50	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	439,20	--	1318	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,81*		*47*				
		Сметная стоимость				*1475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3919660**	**568172**			**1439**
		Накладные расходы -	Тенге			773792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5261624				
		РАЗДЕЛ 2. Отопление, Блок-2								
20	23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	11	21261,31	--	233874	--	8419	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*765,41*		*8419*				
		Сметная стоимость				*261677*				
21	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	138	793,66	--	109525	--	51297	1,00	138
		шт.		752,78	--	103884	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*371,72*		*51297*				
		Сметная стоимость				*173688*				
22	23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	69	4241,41	--	292657	--	10536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,69*		*10536*				
		Сметная стоимость				*327448*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-051314-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002/RLV-П/	69	5017,90	--	346235	--	12464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,64*		*12464*				
		Сметная стоимость				*387395*				
24	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1815	52,45	2,05	95204	3729	60374	0,05	91
		м		50,14	--	91006	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,26*		*60374*				
		Сметная стоимость				*168024*				
25	11-180701-0203 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм. Установка	6	5727,04	160,31	34362	962	5020	1,14	7
		шт.		936,32	71,16	5618	427	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*836,60*		*5020*				
		Сметная стоимость				*42532*				
26	11-130601-0207	Очистка щетками	403,5	249,42	--	100643	--	60135	0,34	137
		м2		249,42	--	100643	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,03*		*60135*				
		Сметная стоимость				*173640*				
27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	403,5	114,63	1,66	46254	669	9281	0,04	17
		м2		33,28	0,33	13429	134	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,00*		*9281*				
		Сметная стоимость				*59977*				
28	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	61,19	511,02	--	31269	--	1126	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*1126*				
		Сметная стоимость				*34986*				
29	11-260101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	0,1	67106,11	3330,84	6711	333	1824	32,03	3
		м3 изоляции		27340,81	281,60	2734	28	55,3	0,34	--
		Накладные расходы -		*18240,92*		*1824*				
		Сметная стоимость				*9218*				
30	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных ВОЗДУХОСПУСКНОЙ	43	206,97	--	8900	--	3242	0,12	5
		комплект		108,56	--	4668	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*75,38*		*3242*				
		Сметная стоимость				*13113*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1305634	5693			399
		Накладные расходы -	Тенге			51297				
		Накладные расходы -	Тенге			71240				
		Накладные расходы -	Тенге			101180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1651700				
		РАЗДЕЛ 3. Узел ввода-2								
31	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 ммФ76Х3,5	1,6	1819,61	30,03	2911	48	667	0,66	1
		м		551,44	10,50	882	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*417,13*		*667*				
		Сметная стоимость				*3865*				
32	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2749,46	221,84	5499	444	2785	2,60	5
		шт.		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1392,49*		*2785*				
		Сметная стоимость				*8947*				
33	23-040601-0907 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	2	48837,82	--	97676	--	3516	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1758,16*		*3516*				
		Сметная стоимость				*109288*				
34	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	48316,99	202,40	96634	405	6226	2,72	5
		шт.		2174,79	19,97	4350	40	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*3112,77*		*6226*				
		Сметная стоимость				*111088*				
35	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	313,71	--	627	--	346	0,32	1
		комплект		258,34	--	517	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*172,95*		*346*				
		Сметная стоимость				*1051*				
36	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	2	1288,27	--	2577	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,38*		*93*				
		Сметная стоимость				*2883*				
37	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	2	2278,79	--	4558	--	406	0,23	--
		комплект		193,43	--	387	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*203,07*		*406*				
		Сметная стоимость				*5361*				
38	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,39	--	1605	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,89*		*58*				
		Сметная стоимость				*1796*				
39	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	1193,31	--	5967	--	215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,96*		*215*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6676*				
40	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	1010,54	11,45	1011	11	193	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*193,02*		*193*				
		Сметная стоимость				*1300*				
41	23-021101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 100 мм ГОСТ 15180-86/138х89/	0,01	57847,26	--	578	--	21	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2082,50*		*21*				
		Сметная стоимость				*647*				
42	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2749,46	221,84	5499	444	2785	2,60	5
		шт.		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1392,49*		*2785*				
		Сметная стоимость				*8947*				
43	23-040601-0906 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	2	41024,94	--	82050	--	2954	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1476,90*		*2954*				
		Сметная стоимость				*91804*				
44	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий исооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,00896	70807,14	7136,97	634	64	349	73,60	1
		т конструкций		57498,53	254,72	515	2	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*38986,97*		*349*				
		Сметная стоимость				*1062*				
45	21-050204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,00896	166379,00	--	1491	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5989,64*		*54*				
		Сметная стоимость				*1668*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			309316	1416			19
		Накладные расходы -	Тенге			20667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			356382				
		РАЗДЕЛ 4. Распределительные гребенки								
46	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	110	1771,90	21,13	194909	2324	28808	0,37	41
		м трубопровода		308,11	8,48	33892	933	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*261,89*		*28808*				
		Сметная стоимость				*241614*				
47	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/ВОЗДУШНИК/	2	565,34	--	1131	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20,35*		*41*				
		Сметная стоимость				*1265*				
48	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГРЕБЕНКА	1,6	2685,35	43,58	4297	70	780	0,73	1
		м трубопровода		609,44	14,94	975	24	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*487,38*		*780*				
		Сметная стоимость				*5483*				
49	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,68	101,72	3067	203	1568	1,47	3
		шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*784,19*		*1568*				
		Сметная стоимость				*5006*				
50	23-040902-2503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	26092,19	--	26092	--	939	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*939,32*		*939*				
		Сметная стоимость				*29194*				
51	23-040902-2504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	29199,06	--	29199	--	1051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1051,17*		*1051*				
		Сметная стоимость				*32670*				
52	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,68	101,72	3067	203	1568	1,47	3
		шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*784,19*		*1568*				
		Сметная стоимость				*5006*				
53	23-040902-2506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	45808,61	--	91617	--	3298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1649,11*		*3298*				
		Сметная стоимость				*102508*				
		Магистральный трубопровод								
54	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1533,68	101,72	1534	102	784	1,47	1
		шт.		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*784,19*		*784*				
		Сметная стоимость				*2504*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	9656,49	--	9656	--	348	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*347,63*		*348*				
		Сметная стоимость				*10804*				
56	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,68	101,72	3067	203	1568	1,47	3
		шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*784,19*		*1568*				
		Сметная стоимость				*5006*				
57	23-041009-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	16843,31	--	16843	--	606	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*606,36*		*606*				
		Сметная стоимость				*18845*				
58	23-041009-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	23449,07	--	23449	--	844	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*844,17*		*844*				
		Сметная стоимость				*26237*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			407930	3106			52
		Накладные расходы -	Тенге			42205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			486145				
		РАЗДЕЛ 5.Блок-3,5.Электроосвещение, Монтажные работы								
6	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж	12	870,64	110,69	10448	1328	4216	0,82	10
		шт.		699,95	21,72	8399	261	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*351,34*		*4216*				
		Сметная стоимость				*15837*				
7	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ССА-1001/	12	762,04	--	9144	--	329	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*329*				
		Сметная стоимость				*10231*				
8	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	27	1252,36	409,84	33814	11066	12110	0,76	21
		шт.		648,74	261,14	17516	7051	42,8	0,35	9
		Накладные расходы -		*448,53*		*12110*				
		Сметная стоимость				*49598*				
9	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	104	1623,47	584,63	168841	60801	61788	0,99	103
		шт.		845,06	363,02	87887	37754	42,8	0,48	50

1	2	3	4	5
		Накладные расходы -		*594,12*
		Сметная стоимость		
10	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях** **шт.**	12	2250,25 1246,26
		Накладные расходы -		*853,76*
		Сметная стоимость		
11	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82** **шт.**	19	1247,14 --
		Накладные расходы -		*44,90*
		Сметная стоимость		
12	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82** **шт.**	104	1681,00 --
		Накладные расходы -		*60,52*
		Сметная стоимость		
13	23-070102-1315 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82** **шт.**	12	7222,88 --
		Накладные расходы -		*260,02*
		Сметная стоимость		
14	23-070102-1601 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82** **шт.**	8	2576,60 --
		Накладные расходы -		*92,76*
		Сметная стоимость		
15	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** **шт.**	12	1261,60 640,20
		Накладные расходы -		*478,90*
		Сметная стоимость		
16	23-070101-0701 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82** **шт.**	4	786,94 --
		Накладные расходы -		*28,33*
		Сметная стоимость		
17	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный, тип/НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82** **шт.**	8	1460,85 --
		Накладные расходы -		*52,59*
		Сметная стоимость		
18	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** **шт.**	15	1252,36 648,74
		Накладные расходы -		*448,53*

6	7	8	9	10	11
	61788				
	249080				
810,22	27003	9723	10245	1,46	18
496,49	14955	5958	42,8	0,65	8
	10245				
	40228				
--	23696	--	853	--	--
--	--	--	--	--	--
	853				
	26513				
--	174824	--	6294	--	--
--	--	--	--	--	--
	6294				
	195607				
--	86675	--	3120	--	--
--	--	--	--	--	--
	3120				
	96979				
--	20613	--	742	--	--
--	--	--	--	--	--
	742				
	23063				
514,54	15139	6174	5747	0,75	9
337,42	7682	4049	42,8	0,45	5
	5747				
	22557				
--	3148	--	113	--	--
--	--	--	--	--	--
	113				
	3522				
--	11687	--	421	--	--
--	--	--	--	--	--
	421				
	13076				
409,84	18785	6148	6728	0,76	11
261,14	9731	3917	42,8	0,35	5
	6728				

1	2	3	4	5
		Сметная стоимость		
19	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 ARCTIC-1x 36 шт.	15	1247,14 --
		Накладные расходы -		*44,90*
		Сметная стоимость		
20	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях шт.	66	1623,47 845,06
		Накладные расходы -		*594,12*
		Сметная стоимость		
21	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2x36-712 ГОСТ 17677-82 ARCTIC-2x36 шт.	36	1681,00 --
		Накладные расходы -		*60,52*
		Сметная стоимость		
22	23-070102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82 /SPORT/ шт.	30	2006,01 --
		Накладные расходы -		*72,22*
		Сметная стоимость		
23	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 шт.	11	611,04 --
		Накладные расходы -		*22,00*
		Сметная стоимость		
24	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт шт.	1	1224,06 --
		Накладные расходы -		*44,07*
		Сметная стоимость		
25	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ-36 шт.	430	299,91 --
		Накладные расходы -		*10,80*
		Сметная стоимость		
26	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт.	35	261,84 247,54
		Накладные расходы -		*119,53*
		Сметная стоимость		
27	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	35	201,05

6	7	8	9	10	11
	27554				
--	18707	--	673	--	--
--	--	--	--	--	--
	673				
	20931				
584,63	107149	38586	39212	0,99	65
363,02	55774	23959	42,8	0,48	32
	39212				
	158070				
--	60516	--	2179	--	--
--	--	--	--	--	--
	2179				
	67710				
--	60180	--	2166	--	--
--	--	--	--	--	--
	2166				
	67334				
--	6721	--	242	--	--
--	--	--	--	--	--
	242				
	7520				
--	1224	--	44	--	--
--	--	--	--	--	--
	44				
	1370				
--	128961	--	4643	--	--
--	--	--	--	--	--
	4643				
	144292				
2,22	9164	78	4184	0,29	10
0,78	8664	27	42,8	--	--
	4184				
	14415				
--	7037	--	253	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*253*				
		Сметная стоимость				*7874*				
28	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	15	261,84	2,22	3928	33	1793	0,29	4
		шт.		247,54	0,78	3713	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*119,53*		*1793*				
		Сметная стоимость				*6179*				
29	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	15	229,62	--	3444	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*124*				
		Сметная стоимость				*3853*				
30	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	17	708,73	14,34	12048	244	4824	0,68	12
		шт.		580,45	1,94	9868	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*283,75*		*4824*				
		Сметная стоимость				*18222*				
31	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	12	615,11	--	7381	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*266*				
		Сметная стоимость				*8258*				
32	23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	5	644,69	--	3223	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,21*		*116*				
		Сметная стоимость				*3606*				
33	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	31	312,85	2,22	9698	69	4349	0,34	11
		шт.		290,22	0,78	8997	24	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*140,29*		*4349*				
		Сметная стоимость				*15171*				
34	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	31	514,82	--	15959	--	575	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,53*		*575*				
		Сметная стоимость				*17856*				
35	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	985,09	114,33	985	114	431	1,00	1
		шт.		853,60	38,78	854	39	42,8	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*431,15*		*431*				
		Сметная стоимость				*1529*				
36	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87	--	6824	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,66*		*246*				
		Сметная стоимость				*7635*				
37	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31	--	3962	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,64*		*143*				
		Сметная стоимость				*4433*				
38	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,1	520,14	--	52	--	2	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,73*		*2*				
		Сметная стоимость				*58*				
39	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2770	196,06	90,08	543075	249520	157598	0,10	277
		м кабеля		82,82	29,57	229422	81911	42,8	0,04	105
		Накладные расходы -		*56,89*		*157598*				
		Сметная стоимость				*756727*				
40	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,64	127652,52	--	209350	--	7537	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4595,49*		*7537*				
		Сметная стоимость				*234238*				
41	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31	202971,72	--	62921	--	2265	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7306,98*		*2265*				
		Сметная стоимость				*70401*				
42	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,82	180257,88	--	147811	--	5321	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6489,28*		*5321*				
		Сметная стоимость				*165383*				
43	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1950	301,63	11,95	588187	23306	176922	0,22	429
		м		178,00	2,13	347091	4159	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*90,73*		*176922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,39*		*61209*				
		Сметная стоимость				*826318*				
44	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	1950	25,56	--	49842	--	1794	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*1794*				
		Сметная стоимость				*55767*				
45	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ3	279	36,97	--	10315	--	371	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,33*		*371*				
		Сметная стоимость				*11541*				
46	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	78	92,95	--	7250	--	261	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,35*		*261*				
		Сметная стоимость				*8112*				
		ЩРв-12								
47	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2	2716,54	948,93	5433	1898	1992	2,00	4
		шт.		1707,20	317,95	3414	636	42,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*995,76*		*1992*				
		Сметная стоимость				*8018*				
48	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3251,63	--	6503	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,06*		*234*				
		Сметная стоимость				*7276*				
49	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1757,65	25,13	17576	251	4264	1,00	10
		шт.		818,96	--	8190	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*426,41*		*4264*				
		Сметная стоимость				*23587*				
50	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	--	5113	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,04*		*184*				
		Сметная стоимость				*5721*				
51	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	439,20	--	3074	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,81*		*111*				
		Сметная стоимость				*3439*				
52	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4382,12	--	4382	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*158*				
		Сметная стоимость				*4903*				
53	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3226,86	87,14	3227	87	915	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1782,68	19,39	1783	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*915,22*		*915*				
		Сметная стоимость				*4474*				
54	ПРАЙС ЛИСТ"Электроко	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ	1	2669,64	--	2670	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,11*		*96*				
		Сметная стоимость				*2987*				
		ЩРв-36								
55	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2	2716,54	948,93	5433	1898	1992	2,00	4
		шт.		1707,20	317,95	3414	636	42,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*995,76*		*1992*				
		Сметная стоимость				*8018*				
56	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	5432,49	--	10865	--	391	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*391*				
		Сметная стоимость				*12157*				
57	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	32	1757,65	25,13	56245	804	13645	1,00	32
		шт.		818,96	--	26207	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*426,41*		*13645*				
		Сметная стоимость				*75481*				
58	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	--	5113	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,04*		*184*				
		Сметная стоимость				*5721*				
59	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	20	439,20	--	8784	--	316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,81*		*316*				
		Сметная стоимость				*9828*				
60	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	4382,12	--	43821	--	1578	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*1578*				
		Сметная стоимость				*49030*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5785956**	**412129**			**1032**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2670				
	Накладные расходы -		Тенге			557299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6345925	13745394			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12808881,51**				**2941**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2670,00				
	Накладные расходы -		Тенге			2956895,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15768446,51				

1	2	3	4	5
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге	
		Итого:	Тенге	
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге	
		Итого:	Тенге	
		Итого в ценах 2017 года К=1	Тенге	
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,794968860	Тенге	
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Технический надзор:

ТОО "Pride group"

Эксперт **Б.К. Еркеев**

6	7	8	9	10	11
	365827,96				
	16134274,46				
	112939,92				
	16247214,39				
	16247214,39				
	13392857,28				
	1607142,87				
	15000000,16				

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО

Технический надзор: ТОО "Pride group"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы №27 имени Шакарима по ул.Ембердиева б/н в селе Акниет, Сарыагашского района, ЮКО"

Договор №94 от 17 июль 2017 года. Доп.соглашение №94-1 от 21 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы,Блок-1, Отделочные работы/АС-46,47/								
36	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"**	2164,13	659,83	25,00	1427963	54097	623966	0,52	1120
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	964076	44434	54,8	0,02	47
		Накладные расходы -		*288,32*		*623966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*164154*				
		Сметная стоимость				*2216083*				
37	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	2164,13	542,62	3,93	1174297	8510	591460	0,56	1219
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	963261	4078	54,8	--	4
		Накладные расходы -		*273,30*		*591460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*141261*				
		Сметная стоимость				*1907017*				
38	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	1340,57	1151,44	69,54	1543592	93220	631785	0,85	1141
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	945208	69742	54,8	0,06	74
		Накладные расходы -		*471,28*		*631785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*174030*				
		Сметная стоимость				*2349407*				
39	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	2681,15	528,25	21,39	1416307	57355	602108	0,43	1141
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	923536	47212	54,8	0,02	50
		Накладные расходы -		*224,57*		*602108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,23*		*161473*				
		Сметная стоимость				*2179888*				
40	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	1868,86	443,56	3,71	828954	6931	407606	0,45	838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	662073	3323	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*218,10*		*407606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*98925*				
		Сметная стоимость				*1335485*				
41	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	840,74	617,66	2,64	519292	2217	224812	0,54	452
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	361998	1059	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*267,40*		*224812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,80*		*59528*				
		Сметная стоимость				*803633*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6910404	222330			5912
		Накладные расходы -	Тенге			3081737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10791512				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-58/								
45	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	691,26	655,13	42,83	452862	29606	177139	0,46	320
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	268677	6583	56,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*256,25*		*177139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*50400*				
		Сметная стоимость				*680401*				
46	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	71,19978	27020,35	--	1923843	--	69258	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*972,73*		*69258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2239,45*		*159448*				
		Сметная стоимость				*2152549*				
47	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	691,26	609,06	88,80	421021	61387	101038	0,28	193
		м2 стяжки		192,06	20,57	132762	14218	56,4	0,02	13
		Накладные расходы -		*146,16*		*101038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,42*		*41765*				
		Сметная стоимость				*563823*				
48	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	691,26	177,77	13,02	122885	8998	8582	0,01	7
		м2 стяжки		7,11	3,18	4917	2199	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,41*		*8582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,21*		*10517*				
		Сметная стоимость				*141984*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2920611	99991			521
		Накладные расходы -	Тенге			356016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3538757				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы,Блок-2, Отделочные работы/АС-46,47/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	1659,76	659,83	25,00	1095163	41489	478545	0,52	859
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	739389	34078	54,8	0,02	36
		Накладные расходы -		*288,32*		*478545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*125897*				
		Сметная стоимость				*1699605*				
20	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1659,76	542,62	3,93	900616	6527	453615	0,56	935
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	738764	3127	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*273,30*		*453615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*108338*				
		Сметная стоимость				*1462569*				
21	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	851,94	1151,44	69,54	980961	59242	401503	0,85	725
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	600685	44321	54,8	0,06	47
		Накладные расходы -		*471,28*		*401503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*110597*				
		Сметная стоимость				*1493061*				
22	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1703,9	528,25	21,39	900078	36449	382646	0,43	725
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	586917	30004	54,8	0,02	32
		Накладные расходы -		*224,57*		*382646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,23*		*102618*				
		Сметная стоимость				*1385342*				
23	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1210,24	443,56	3,71	536815	4489	263958	0,45	543
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	428746	2152	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*218,10*		*263958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*64062*				
		Сметная стоимость				*864835*				
24	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	493,66	617,66	2,64	304914	1302	132004	0,54	266
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	212556	622	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*267,40*		*132004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,80*		*34953*				
		Сметная стоимость				*471871*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4718549	149498			4053
		Накладные расходы -	Тенге			2112271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7377286				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
28	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	584,19	655,13	42,83	382718	25020	149701	0,46	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	227061	5563	56,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*256,25*		*149701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*42594*				
		Сметная стоимость				*575013*				
29	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	60,17157	27020,35	--	1625857	--	58531	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*972,73*		*58531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2239,45*		*134751*				
		Сметная стоимость				*1819139*				
30	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	584,19	609,06	88,80	355808	51879	85388	0,28	163
		м2 стяжки		192,06	20,57	112198	12016	56,4	0,02	11
		Накладные расходы -		*146,16*		*85388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,42*		*35296*				
		Сметная стоимость				*476491*				
31	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	584,19	177,77	13,02	103851	7604	7252	0,01	6
		м2 стяжки		7,11	3,18	4155	1858	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,41*		*7252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,21*		*8888*				
		Сметная стоимость				*119992*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2468234	84503			440
		Накладные расходы -	Тенге			300872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2990635				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы,Блок-3, Отделочные работы/АС-46,47/								
13	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	2056,42	659,83	25,00	1356892	51405	592911	0,52	1064
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	916093	42223	54,8	0,02	45
		Накладные расходы -		*288,32*		*592911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*155984*				
		Сметная стоимость				*2105787*				
14	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2056,42	542,62	3,93	1115851	8087	562022	0,56	1159
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	915319	3875	54,8	--	4
		Накладные расходы -		*273,30*		*562022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*134230*				
		Сметная стоимость				*1812103*				
15	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1012,02	1151,44	69,54	1165285	70373	476945	0,85	861
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	713554	52649	54,8	0,06	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*471,28*		*476945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*131378*				
		Сметная стоимость				*1773609*				
16	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1762,47	528,25	21,39	931018	37702	395799	0,43	750
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	607092	31035	54,8	0,02	33
		Накладные расходы -		*224,57*		*395799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,23*		*106145*				
		Сметная стоимость				*1432962*				
17	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1039,75	443,56	3,71	461193	3856	226774	0,45	466
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	368348	1849	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*218,10*		*226774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*55037*				
		Сметная стоимость				*743004*				
18	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	853,514	617,66	2,64	527182	2251	228228	0,54	459
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	367498	1076	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*267,40*		*228228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,80*		*60433*				
		Сметная стоимость				*815843*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5557421	173674			4760
		Накладные расходы -	Тенге			2482680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8683309				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
22	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	921,06	655,13	42,83	603410	39448	236026	0,46	427
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	357995	8772	56,4	0,01	8
		Накладные расходы -		*256,25*		*236026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*67155*				
		Сметная стоимость				*906591*				
23	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	94,86918	27020,35	--	2563398	--	92282	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*972,73*		*92282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2239,45*		*212454*				
		Сметная стоимость				*2868135*				
24	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	921,06	609,06	88,80	560983	81795	134626	0,28	257
		м2 стяжки		192,06	20,57	176897	18944	56,4	0,02	18
		Накладные расходы -		*146,16*		*134626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,42*		*55649*				
		Сметная стоимость				*751258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	921,06	177,77	13,02	163737	11989	11434	0,01	10
		м2 стяжки		7,11	3,18	6552	2930	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,41*		*11434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,21*		*14014*				
		Сметная стоимость				*189185*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3891528**	**133232**			**694**
		Накладные расходы -	Тенге			**474369**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4715169**				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы,Блок-4, Отделочные работы/АС-46,47/								
10	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"**	216,6	659,83	25,00	142920	5414	62451	0,52	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	96491	4447	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*288,32*		*62451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*16430*				
		Сметная стоимость				*221800*				
11	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	216,6	542,62	3,93	117531	852	59197	0,56	122
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	96409	408	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*273,30*		*59197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*14138*				
		Сметная стоимость				*190866*				
12	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	144,6	1151,44	69,54	166499	10055	68147	0,85	123
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	101954	7523	54,8	0,06	8
		Накладные расходы -		*471,28*		*68147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*18772*				
		Сметная стоимость				*253418*				
13	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	289,2	528,25	21,39	152769	6186	64946	0,43	123
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	99616	5093	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*224,57*		*64946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,23*		*17417*				
		Сметная стоимость				*235132*				
14	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	289,2	443,56	3,71	128278	1073	63076	0,45	130
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	102454	514	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*63076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*15308*				
		Сметная стоимость				*206662*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**707996**	**23580**			**610**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			317816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1107878				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-61/								
18	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	223,12	655,13	42,83	146172	9556	57176	0,46	103
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	86722	2125	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*256,25*		*57176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*16268*				
		Сметная стоимость				*219615*				
19	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки II 150**	22,98136	27020,35	--	620964	--	22355	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*972,73*		*22355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2239,45*		*51466*				
		Сметная стоимость				*694784*				
20	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	223,12	609,06	88,80	135894	19814	32612	0,28	62
		м2 стяжки		192,06	20,57	42852	4589	56,4	0,02	4
		Накладные расходы -		*146,16*		*32612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,42*		*13481*				
		Сметная стоимость				*181987*				
21	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	223,12	177,77	13,02	39664	2904	2770	0,01	2
		м2 стяжки		7,11	3,18	1587	710	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,41*		*2770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,21*		*3395*				
		Сметная стоимость				*45829*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			942694	32274			168
		Накладные расходы -	Тенге			114912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1142215				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы,Блок-5, Отделочные работы/АС-46,47/								
12	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"**	336,21	659,83	25,00	221842	8404	96937	0,52	174
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	149775	6903	54,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*288,32*		*96937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*25502*				
		Сметная стоимость				*344281*				
13	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	336,21	542,62	3,93	182434	1322	91887	0,56	189
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	149648	633	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*273,30*		*91887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*21946*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*296266*				
14	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	246,64	1151,44	69,54	283992	17151	116237	0,85	210
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	173901	12831	54,8	0,06	14
		Накладные расходы -		*471,28*		*116237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*32018*				
		Сметная стоимость				*432247*				
15	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	459,96	528,25	21,39	242972	9839	103294	0,43	196
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	158436	8099	54,8	0,02	9
		Накладные расходы -		*224,57*		*103294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,23*		*27701*				
		Сметная стоимость				*373967*				
16	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	196,05	443,56	3,71	86960	727	42759	0,45	88
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	69454	349	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*42759*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*10378*				
		Сметная стоимость				*140097*				
17	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	7,78	2482,86	36,52	19317	284	8228	2,06	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	13117	151	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*8228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*2204*				
		Сметная стоимость				*29748*				
18	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	7,78	765,32	38,66	5954	301	2292	0,52	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	3416	244	54,8	0,03	–
		Накладные расходы -		*294,61*		*2292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*660*				
		Сметная стоимость				*8906*				
19	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	7,78	443,56	3,71	3451	29	1697	0,45	3
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	2756	14	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*1697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*412*				
		Сметная стоимость				*5560*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1046922	38057			881
		Накладные расходы -	Тенге			463329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1631072				

РАЗДЕЛ 2.Теплосеть, Теплофикационный колодец УТ-1 1800x1500x2000Н/АС-6/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	6,8836	25012,47	2599,76	172176	17896	30584	7,49	52
		м3		6202,79	847,63	42698	5835	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4443,01*		*30584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2356,44*		*16221*				
		Сметная стоимость				*218981*				
25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКИ С-1 по С-6	0,34628	15733,23	874,57	5448	303	2776	19,41	7
		т		14583,27	241,75	5050	84	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*2776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*658*				
		Сметная стоимость				*8881*				
26	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,34628	147151,79	--	50956	--	1834	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*1834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*4223*				
		Сметная стоимость				*57014*				
27	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,00522	181190,51	14862,77	946	78	157	48,88	--
		1т		41454,31	5276,95	216	28	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*30003,44*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16895,52*		*88*				
		Сметная стоимость				*1191*				
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00426	147151,79	--	627	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*52*				
		Сметная стоимость				*702*				
29	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00096	165024,85	--	158	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*13*				
		Сметная стоимость				*177*				
30	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	5622,79	1061,69	5623	1062	1300	1,76	2
		шт. сборных конструкций		1407,64	298,27	1408	298	62,1	0,26	--
		Накладные расходы -		*1299,92*		*1300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,82*		*554*				
		Сметная стоимость				*7477*				
31	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПО3	0,36	35984,80	--	12955	--	466	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1295,45*		*466*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2982,42*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14495*				
32	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1426,24	156,53	1426	157	836	1,51	2
		шт.		1146,07	74,21	1146	74	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*836,42*		*836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,01*		*181*				
		Сметная стоимость				*2443*				
33	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,73*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,49*		*830*				
		Сметная стоимость				*11211*				
34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,2	759,10	18,08	10020	239	1796	0,24	3
		м2 поверхности		204,47	2,12	2699	28	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*136,05*		*1796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,61*		*945*				
		Сметная стоимость				*12761*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			270355	19733			65
		Накладные расходы -	Тенге			39777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			335332				
		РАЗДЕЛ 3. Узел дренажа/АС-6-8/								
35	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,009	327707,54	52996,96	2949	477	1756	290,95	3
		км трубопровода		265573,34	19435,53	2390	175	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*195159,64*		*1756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41829,37*		*376*				
		Сметная стоимость				*5082*				
36	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	9	528,28	--	4755	--	171	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,02*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,78*		*394*				
		Сметная стоимость				*5320*				
37	11-220901-0101	Кран шаровой. Установка	2	976,93	22,36	1954	45	1100	1,01	2
		кран		789,75	10,60	1580	21	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*550,08*		*1100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,16*		*244*				
		Сметная стоимость				*3298*				
38	23-040905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	4327,64	--	8655	--	312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,80*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,67*		*717*				
		Сметная стоимость				*9684*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-220201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,0016	452197,88	14420,90	724	23	411	456,55	1
		км трубопровода		369590,92	4551,04	591	7	62,1	3,61	--
		Накладные расходы -		*256985,60*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56734,68*		*91*				
		Сметная стоимость				*1226*				
40	23-011002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	1,6	7281,10	--	11650	--	419	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*262,12*		*419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,46*		*966*				
		Сметная стоимость				*13035*				
41	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,16	6081,67	1484,49	973	238	353	3,57	1
		м3 подстилающего слоя		2565,30	583,12	410	93	60,9	0,55	--
		Накладные расходы -		*2205,35*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,96*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				
42	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ	0,68	15976,34	7380,04	10864	5018	5078	10,19	7
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7854,60	2858,12	5341	1944	62,1	2,22	2
		Накладные расходы -		*7467,24*		*5078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1875,49*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17217*				
43	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	8452,55	--	8453	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*304,29*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*700,55*		*701*				
		Сметная стоимость				*9458*				
44	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5682,19	--	11364	--	409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,56*		*409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,94*		*942*				
		Сметная стоимость				*12715*				
45	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	6313,68	--	6314	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,29*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523,28*		*523*				
		Сметная стоимость				*7065*				
46	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КСО1	1	1397,53	--	1398	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,31*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,83*		*116*				
		Сметная стоимость				*1564*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,73*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,49*		*830*				
		Сметная стоимость				*11211*				
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	0,534	19093,18	7,83	10196	4	1387	4,21	2
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	1617	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2598,24*		*1387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735,31*		*927*				
		Сметная стоимость				*12510*				
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,65	759,10	18,08	5807	138	1041	0,24	2
		м2 поверхности		204,47	2,12	1564	16	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*136,05*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,61*		*548*				
		Сметная стоимость				*7396*				
		Компенсаторная ниша НК 60х45/АС-8/								
50	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	6,75	8133,26	2548,66	54900	17203	18377	3,83	26
		м3 сборных конструкций		3100,10	676,52	20926	4567	62,1	0,55	4
		Накладные расходы -		*2722,51*		*18377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,46*		*5862*				
		Сметная стоимость				*79139*				
51	21-040303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	0,72	36021,99	--	25936	--	934	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1296,79*		*934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2985,50*		*2150*				
		Сметная стоимость				*29019*				
52	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	5,67	36369,81	--	206217	--	7424	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1309,31*		*7424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3014,33*		*17091*				
		Сметная стоимость				*230732*				
53	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,36	35984,80	--	12955	--	466	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1295,45*		*466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2982,42*		*1074*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14495*				
		Теплофикационный колодец УТ-2 1800х1500х2000Н/АС-9/								
54	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	8,464	25012,47	2599,76	211706	22004	37606	7,49	63
		м3		6202,79	847,63	52500	7174	48,5	0,70	6
		Накладные расходы -		*4443,01*		*37606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2356,44*		*19945*				
		Сметная стоимость				*269256*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**607787**	**45151**			**106**
		Накладные расходы -	Тенге			**76924**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**740852**				
		РАЗДЕЛ 4. Землянные работы								
65	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	133,7339	114,51	105,42	15314	14099	4207	0,01	2
		м3		9,09	35,55	1216	4754	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*31,45*		*4207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,68*		*1562*				
		Сметная стоимость				*21082*				
66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/=ДОРАБОТКА**	4,1361	1569,63	--	6492	--	4209	2,13	9
		м3		1569,63	--	6492	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1017,55*		*4209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,97*		*856*				
		Сметная стоимость				*11557*				
67	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	15,358	750,54	--	11527	--	7472	1,12	17
		м3		750,54	--	11527	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*486,55*		*7472*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,97*		*1520*				
		Сметная стоимость				*20519*				
68	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	61,432	27,63	27,63	1697	1697	431	--	--
		м3		--	9,84	--	605	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,02*		*431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,77*		*170*				
		Сметная стоимость				*2299*				
69	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	61,432	142,34	63,67	8744	3911	4321	0,12	8
		м3		78,67	27,83	4833	1710	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*70,33*		*4321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,01*		*1045*				
		Сметная стоимость				*14110*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	61,08	139,54	131,82	8523	8051	2234	0,01	1
		м3 грунта		7,72	43,80	472	2675	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*36,57*		*2234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,09*		*861*				
		Сметная стоимость				*11617*				
71	41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	106,89	444,82	--	47547	--	1712	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,01*		*1712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,87*		*3941*				
		Сметная стоимость				*53199*				
72	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных=ТОЛЩ.100мм	9,4	6417,10	866,68	60321	8147	18732	3,44	32
		м3		2474,28	318,06	23258	2990	60,9	0,30	3
		Накладные расходы -		*1992,77*		*18732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,79*		*6324*				
		Сметная стоимость				*85377*				
73	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	16,61	8133,26	2548,66	135093	42333	45221	3,83	64
		м3 сборных конструкций		3100,10	676,52	51493	11237	62,1	0,55	9
		Накладные расходы -		*2722,51*		*45221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,46*		*14425*				
		Сметная стоимость				*194739*				
74	21-040303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	5,76	36021,99	--	207487	--	7470	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1296,79*		*7470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2985,50*		*17196*				
		Сметная стоимость				*232153*				
75	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	3,43	36369,81	--	124748	--	4491	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1309,31*		*4491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3014,33*		*10339*				
		Сметная стоимость				*139578*				
76	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	7,42	35974,80	--	266933	--	9610	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1295,09*		*9610*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2981,59*		*22123*				
		Сметная стоимость				*298666*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1								
77	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм=УМ-1 ИЗ БЕТОНА кл.В25**	0,15	37035,01	5714,02	5555	857	1251	15,18	2
		м3		11990,53	1951,79	1799	293	48,5	1,60	--
		Накладные расходы -		*8338,72*		*1251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3629,90*		*544*				
		Сметная стоимость				*7350*				
78	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,01153	15733,23	874,57	181	10	92	19,41	--
		т		14583,27	241,75	168	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*22*				
		Сметная стоимость				*295*				
79	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82/СЕТКА С-1,С-2/**	0,01153	147151,79	--	1697	--	61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*141*				
		Сметная стоимость				*1899*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МП-1								
80	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=МП-1 ИЗ БЕТОНА кл.В25**	0,05	30743,43	1385,84	1537	69	241	9,27	--
		м3		7051,39	333,87	353	17	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4817,56*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2844,88*		*142*				
		Сметная стоимость				*1920*				
81	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,00666	15733,23	874,57	105	6	53	19,41	--
		т		14583,27	241,75	97	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
82	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82/СЕТКА С-1/**	0,00666	147151,79	--	980	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*81*				
		Сметная стоимость				*1097*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**904482**	**79181**			**135**
		Накладные расходы -	Тенге			**111842**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1097630**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30946983**	**1101205**			**18344**

1	2	3	4
		Накладные расходы -	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге
		Итого:	Тенге
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге
		Итого:	Тенге
		Итого в ценах 2017 года К=1	Тенге
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,8243171392	Тенге
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге
		Всего:	**Тенге**

Технический надзор:
ТОО "Pride group"

Эксперт **Б.К. Еркеев**

5	6	7	8	9	10	11
		9932546				
		44151650				
		1024318				
		45175968				
		316232				
		45492200				
		37500000				
		37500000				
		4500000				
		42000000				

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО

Технический надзор: ТОО "Pride group"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы №27 имени Шакарима по ул.Ембердиева б/н в селе Акниет, Сарыагашского района, ЮКО"

Договор №94 от 17 июль 2017 года. Доп.соглашение №94-1 от 21 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы, Блок 1								
		Отделочные работы/АС-46,47/								
42	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	25,61	2482,86	36,52	63586	935	27084	2,06	53
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	43178	495	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*27084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*7254*				
		Сметная стоимость				*97923*				
43	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	25,61	765,32	38,66	19600	990	7545	0,52	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	11243	804	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*294,61*		*7545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*2172*				
		Сметная стоимость				*29317*				
44	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	25,61	443,56	3,71	11360	95	5586	0,45	11
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	9073	46	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*5586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*1356*				
		Сметная стоимость				*18301*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**94545**	**2020**			**78**
		Накладные расходы -	Тенге			**40214**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**145540**				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-58/								
49	11-060301-0410	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,89864	11561,32	1120,93	10389	1007	5283	13,34	12
		т		10410,40	460,77	9355	414	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5878,54*		*5283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1395,19*		*1254*				
		Сметная стоимость				*16925*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,89864	196245,13	--	176354	--	6349	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*6349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*14616*				
		Сметная стоимость				*197319*				
51	11-100105-0101	Стропила, укладка мауэрлата.Установка	11,182	77880,70	1129,13	870862	12626	163367	25,42	284
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	208099	4993	59,8	0,37	4
		Накладные расходы -		*14609,86*		*163367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*82738*				
		Сметная стоимость				*1116968*				
52	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	11,182	6110,77	46,49	68331	520	7325	0,90	10
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	7631	222	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*7325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*6052*				
		Сметная стоимость				*81708*				
53	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	4,46	56993,41	1062,19	254191	4737	47548	15,87	71
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	60034	1944	59,8	0,36	2
		Накладные расходы -		*10660,98*		*47548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*24139*				
		Сметная стоимость				*325878*				
54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,46	6110,77	46,49	27254	207	2921	0,90	4
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	3043	88	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*2921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*2414*				
		Сметная стоимость				*32590*				
55	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	6,24	66541,95	844,29	415222	5268	90303	25,88	161
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	119251	2382	59,8	0,36	2
		Накладные расходы -		*14471,62*		*90303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*40442*				
		Сметная стоимость				*545967*				
56	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	6,24	6110,77	46,49	38131	290	4087	0,90	6
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	4258	124	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*4087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*3377*				
		Сметная стоимость				*45596*				
57	11-100114-0402	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,325	56993,41	1062,19	18523	345	3465	15,87	5
		м3		13460,46	435,95	4375	142	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10660,98*		*3465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*1759*				
		Сметная стоимость				*23747*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,325	6110,77	46,49	1986	15	213	0,90	--
		м3		682,39	19,83	222	6	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*176*				
		Сметная стоимость				*2375*				
59	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1233	43,95	1,34	54191	1654	30147	0,05	64
		м2		36,71	0,64	45266	784	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*24,45*		*30147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*6747*				
		Сметная стоимость				*91085*				
60	21-100402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1417,95	266,82	--	378337	--	13620	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,61*		*13620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,11*		*31357*				
		Сметная стоимость				*423314*				
61	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1233	3404,24	76,30	4197430	94083	1244557	1,97	2425
		м2 кровли		1496,01	21,72	1844586	26785	56,4	0,02	24
		Накладные расходы -		*1009,37*		*1244557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,09*		*435359*				
		Сметная стоимость				*5877346*				
62	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый обрешетка","Коньковая планка"/	9,56	20569,74	--	196647	--	7079	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*7079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*16298*				
		Сметная стоимость				*220024*				
63	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1233	213,11	2,16	262767	2659	29802	0,03	41
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	31699	1135	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*24,17*		*29802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*23406*				
		Сметная стоимость				*315974*				
64	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,65	24212,16	--	15738	--	567	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*871,64*		*567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2006,70*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17609*				
65	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	145	1262,93	20,43	183125	2962	118430	1,64	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1235,43	9,54	179137	1384	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*816,76*		*118430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,38*		*24124*				
		Сметная стоимость				*325680*				
66	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КАБЫЛКА	1,07	32591,46	--	34873	--	1255	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*1255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*2890*				
		Сметная стоимость				*39019*				
67	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	3,63	31498,02	--	114338	--	4116	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*4116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*9476*				
		Сметная стоимость				*127930*				
68	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	145	797,74	2,64	115673	382	53800	0,75	109
		м2 окрашиваемой поверхности		601,70	1,26	87246	183	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*371,03*		*53800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,50*		*13558*				
		Сметная стоимость				*183031*				
69	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	16	1094,42	--	17511	--	630	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,71*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19593*				
70	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	88	1232,76	--	108483	--	3905	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,38*		*3905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*8991*				
		Сметная стоимость				*121379*				
71	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3	1525,50	--	4577	--	165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,92*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,43*		*379*				
		Сметная стоимость				*5121*				
72	21-100102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	16	809,98	--	12960	--	467	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,13*		*1074*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14501*				
73	21-100102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	16	701,24	--	11220	--	404	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,24*		*404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,12*		*930*				
		Сметная стоимость				*12554*				
74	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ	153	79,71	20,12	12195	3078	5616	0,07	10
		м		52,95	4,96	8101	758	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*36,70*		*5616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19236*				
75	21-100102-0201	Снегодержатель	153	1003,19	--	153488	--	5526	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,11*		*5526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,14*		*12721*				
		Сметная стоимость				*171735*				
76	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании СКРУТКА(Узлы 1,3)	0,088968	302964,70	1257,90	26954	112	5838	135,70	12
		1т		108562,71	316,14	9659	28	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*65614,00*		*5838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29486,30*		*2623*				
		Сметная стоимость				*35415*				
77	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,065268	159104,91	--	10384	--	374	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5727,78*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13186,61*		*861*				
		Сметная стоимость				*11619*				
78	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0237	165024,85	--	3911	--	141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*324*				
		Сметная стоимость				*4376*				
		Наружная отделка/АС-28/								
95	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	148,81	957,67	30,37	142510	4520	57384	0,70	105
		м2		595,97	22,54	88686	3354	54,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*385,62*		*57384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*15992*				
		Сметная стоимость				*215885*				
96	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	148,81	617,66	2,64	91914	392	39792	0,54	80
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	64073	188	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*267,40*		*39792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,80*		*10536*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*142242*				
		Утепление наружных стен Узел "А"								
97	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфор-ом	16006,998	48,36	0,93	774140	14925	492718	0,06	1011
		отверстие		47,43	--	759215	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*30,78*		*492718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,33*		*101349*				
		Сметная стоимость				*1368207*				
98	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	2286,714	304,75	2,79	696877	6369	293786	0,27	620
		м2		206,21	0,77	471532	1756	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*128,48*		*293786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,66*		*79253*				
		Сметная стоимость				*1069917*				
		Проемы, НА 1 по 3 этажи, ВИТРАЖ ВтД-1 2800Нх2400=(1шт)								
14	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,08	1334,78	157,52	4111	485	1610	0,91	3
		м2		690,97	75,32	2128	232	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*522,79*		*1610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*458*				
		Сметная стоимость				*6179*				
15	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,08	37800,89	--	116427	--	4191	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1360,83*		*4191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3132,94*		*9649*				
		Сметная стоимость				*130268*				
16	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,64	2841,30	138,51	10342	504	3285	1,59	6
		м2		1225,35	66,21	4460	241	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*3285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14717*				
17	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,64	12442,67	--	45291	--	1630	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*447,94*		*1630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1031,25*		*3754*				
		Сметная стоимость				*50675*				
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
18	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-8(6шт),ДГ21-9(4шт)	17,16	2015,56	417,41	34587	7163	11327	1,03	18
		м2 проемов		836,93	111,39	14362	1911	59,8	0,10	2
		Накладные расходы -		*660,07*		*11327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*3673*				
		Сметная стоимость				*49587*				
19	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	6,36	8707,42	--	55379	--	1994	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,47*		*1994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,67*		*4590*				
		Сметная стоимость				*61962*				
20	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	10,8	9059,22	--	97840	--	3522	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,13*		*3522*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,83*		*8109*				
		Сметная стоимость				*109471*				
21	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДГ24-15(21шт.),ДГ24-19(1шт)	77,73	1613,90	323,29	125448	25130	45580	0,92	72
		м2 проемов		763,20	89,53	59324	6959	59,8	0,08	6
		Накладные расходы -		*586,39*		*45580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*13682*				
		Сметная стоимость				*184710*				
22	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	73,29	7841,97	--	574738	--	20691	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*282,31*		*20691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,94*		*47634*				
		Сметная стоимость				*643063*				
23	21-090102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	4,44	7632,67	--	33889	--	1220	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274,78*		*1220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,60*		*2809*				
		Сметная стоимость				*37918*				
24	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	32	4072,21	--	130311	--	4691	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,60*		*4691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*10800*				
		Сметная стоимость				*145802*				
25	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов/ОКОН/	262	878,24	1,73	230100	454	44625	0,30	79
		м		225,66	0,88	59123	231	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*44625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*21978*				
		Сметная стоимость				*296703*				
		Металлический дверь ДМ-1 24-9(3шт)								
26	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,20628	76184,88	3939,56	15715	813	9988	94,42	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		70929,27	1470,76	14631	303	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*48421,57*		*9988*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9968,52*		*2056*				
		Сметная стоимость				*27760*				
27	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,10755	345850,53	--	37196	--	1339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*1339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*3083*				
		Сметная стоимость				*41618*				
28	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,04332	387497,12	--	16786	--	604	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13949,90*		*604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32115,76*		*1391*				
		Сметная стоимость				*18782*				
29	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 УГОЛОК	0,05541	329953,19	--	18283	--	658	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11878,31*		*658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27346,52*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20456*				
30	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,019482	424306,26	7368,20	8266	144	865	49,11	1
		т		44168,47	1092,02	860	21	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*730*				
		Сметная стоимость				*9861*				
31	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	6,3	4499,58	8,87	28347	56	8011	2,13	13
		м2 поверхности		1722,28	2,33	10850	15	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*1271,52*		*8011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*461,69*		*2909*				
		Сметная стоимость				*39266*				
32	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	6,3	322,33	4,92	2031	31	1369	0,40	2
		м2 поверхности		317,41	2,33	2000	15	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*217,31*		*1369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3672*				
33	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	0,504	18641,62	--	9395	--	338	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*671,10*		*338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1545,02*		*779*				
		Сметная стоимость				*10512*				
34	21-130814-2211	**РУЧКА**	6	787,44	--	4725	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,35*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	6,3	59,92	1,04	378	7	84	0,02	--
		м2		19,60	0,21	123	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,28*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,86*		*37*				
		Сметная стоимость				*499*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**11101071**	**190939**			**5482**
		Накладные расходы -	Тенге			**2908771**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**15130630**				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы, Блок-2								
		Отделочные работы/АС-48/								
25	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	21,8	2482,86	36,52	54126	796	23054	2,06	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	36754	422	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*23054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*6174*				
		Сметная стоимость				*83355*				
26	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	21,8	765,32	38,66	16684	843	6423	0,52	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	9571	684	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*294,61*		*6423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24955*				
27	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	21,8	443,56	3,71	9670	81	4755	0,45	10
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	7723	39	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*4755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*1154*				
		Сметная стоимость				*15579*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**80480**	**1720**			**66**
		Накладные расходы -	Тенге			**34232**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**123888**				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
32	11-060301-0410	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,75944	11561,32	1120,93	8780	851	4464	13,34	10
		т		10410,40	460,77	7906	350	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5878,54*		*4464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1395,19*		*1060*				
		Сметная стоимость				*14304*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 --	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,75944	196245,13	--	149036	--	5365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*5365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*12352*				
		Сметная стоимость				*166753*				
34	11-100105-0101	Стропила, укладка мауэрлата.Установка	12,186	77880,70	1129,13	949054	13760	178036	25,42	310
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	226783	5442	59,8	0,37	5
		Накладные расходы -		*14609,86*		*178036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*90167*				
		Сметная стоимость				*1217257*				
35	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	12,186	6110,77	46,49	74466	567	7982	0,90	11
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	8316	242	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*7982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*6596*				
		Сметная стоимость				*89044*				
36	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	4,23	56993,41	1062,19	241082	4493	45096	15,87	67
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	56938	1844	59,8	0,36	2
		Накладные расходы -		*10660,98*		*45096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*22894*				
		Сметная стоимость				*309072*				
37	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,23	6110,77	46,49	25849	197	2771	0,90	4
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	2887	84	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*2771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*2290*				
		Сметная стоимость				*30909*				
38	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	5,67	66541,95	844,29	377293	4787	82054	25,88	147
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	108358	2164	59,8	0,36	2
		Накладные расходы -		*14471,62*		*82054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*36748*				
		Сметная стоимость				*496095*				
39	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	5,67	6110,77	46,49	34648	264	3714	0,90	5
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	3869	112	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*3714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*3069*				
		Сметная стоимость				*41431*				
40	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1165	3404,24	76,30	3965942	88894	1175920	1,97	2291
		м2 кровли		1496,01	21,72	1742857	25308	56,4	0,02	23
		Накладные расходы -		*1009,37*		*1175920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,09*		*411349*				
		Сметная стоимость				*5553211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1165	213,11	2,16	248276	2512	28158	0,03	39
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	29951	1073	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*24,17*		*28158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*22115*				
		Сметная стоимость				*298549*				
42	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1165	43,95	1,34	51202	1563	28484	0,05	61
		м2		36,71	0,64	42770	741	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*24,45*		*28484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*6375*				
		Сметная стоимость				*86061*				
43	21-100402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1339,75	266,82	--	357472	--	12869	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,61*		*12869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,11*		*29627*				
		Сметная стоимость				*399968*				
44	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,62	24212,16	--	15012	--	540	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*871,64*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2006,70*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16797*				
45	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит","Ендова"/	8,72	20569,74	--	179368	--	6457	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*6457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*14866*				
		Сметная стоимость				*200691*				
46	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	180	1262,93	20,43	227328	3677	147017	1,64	296
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1235,43	9,54	222378	1718	59,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*816,76*		*147017*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,38*		*29948*				
		Сметная стоимость				*404293*				
47	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1,03	32591,46	--	33569	--	1208	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*2782*				
		Сметная стоимость				*37560*				
48	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	4,5	31498,02	--	141741	--	5103	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*5103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*11748*				
		Сметная стоимость				*158591*				
49	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	180	797,74	2,64	143594	475	66786	0,75	135
		м2 окрашиваемой поверхности		601,70	1,26	108305	227	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*371,03*		*66786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,50*		*16830*				
		Сметная стоимость				*227210*				
50	11-100114-0402	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,3	56993,41	1062,19	17098	319	3198	15,87	5
		м3		13460,46	435,95	4038	131	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10660,98*		*3198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*1624*				
		Сметная стоимость				*21920*				
51	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3	6110,77	46,49	1833	14	197	0,90	--
		м3		682,39	19,83	205	6	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*162*				
		Сметная стоимость				*2192*				
52	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	76	1232,76	--	93690	--	3373	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,38*		*3373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*7765*				
		Сметная стоимость				*104828*				
53	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	1525,50	--	3051	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,92*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,43*		*253*				
		Сметная стоимость				*3414*				
54	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ	138	79,71	20,12	11000	2776	5065	0,07	9
		м		52,95	4,96	7307	684	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*36,70*		*5065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17350*				
55	21-100102-0201	Снегодержатель	138	1003,19	--	138440	--	4984	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,11*		*4984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,14*		*11474*				
		Сметная стоимость				*154898*				
55	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании СКРУТКА(Узлы 1,2)	0,081616	302964,70	1257,90	24727	103	5355	135,70	11
		1т		108562,71	316,14	8860	26	48,5	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*65614,00*		*5355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29486,30*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32489*				
57	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059496	159104,91	--	9466	--	341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5727,78*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13186,61*		*785*				
		Сметная стоимость				*10591*				
58	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02212	165024,85	--	3650	--	131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*303*				
		Сметная стоимость				*4084*				
		Проемы, НА 1 по 3 этажи/АС-38/,ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
6	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-8(3шт),ДГ21-9(9шт)	23,63	2015,56	417,41	47628	9863	15597	1,03	24
		м2 проемов		836,93	111,39	19777	2632	59,8	0,10	2
		Накладные расходы -		*660,07*		*15597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*5058*				
		Сметная стоимость				*68283*				
7	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	4,77	8707,42	--	41534	--	1495	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,47*		*1495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,67*		*3442*				
		Сметная стоимость				*46472*				
8	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	16,2	9059,22	--	146759	--	5283	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,13*		*5283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,83*		*12163*				
		Сметная стоимость				*164206*				
9	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	2,66	7386,72	--	19649	--	707	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,92*		*707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,21*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21985*				
10	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	56,79	1613,90	323,29	91653	18360	33301	0,92	52
		м2 проемов		763,20	89,53	43342	5084	59,8	0,08	5
		Накладные расходы -		*586,39*		*33301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*9996*				
		Сметная стоимость				*134950*				
11	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	52,35	7841,97	--	410527	--	14779	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*282,31*		*14779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,94*		*34024*				
		Сметная стоимость				*459330*				
12	21-090102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	4,44	7632,67	--	33889	--	1220	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274,78*		*1220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,60*		*2809*				
		Сметная стоимость				*37918*				
13	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС 200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	29	4072,21	--	118094	--	4251	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,60*		*4251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*9788*				
		Сметная стоимость				*132133*				
14	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов/ОКОН/	260	878,24	1,73	228343	451	44284	0,30	78
		м		225,66	0,88	58672	229	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*44284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*21810*				
		Сметная стоимость				*294437*				
		Закладка существующего проема/АС-39-1/								
15	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,72	23653,05	30,11	17030	22	5201	16,82	12
		м3		12106,57	--	8717	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*7223,05*		*5201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2470,09*		*1778*				
		Сметная стоимость				*24009*				
16	11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00304	52351,74	1735,65	159	5	88	64,86	--
		т		50616,10	572,51	154	2	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*28824,61*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6494,11*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001265	165024,85	--	209	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
18	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,001775	180763,57	--	321	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6507,49*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14981,68*		*27*				
		Сметная стоимость				*359*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8682463**	**153951**			**3568**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1946754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11484146				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы, Блок-3								
		Отделочные работы/АС-50/								
19	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	16,03	2482,86	36,52	39800	585	16952	2,06	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	27026	310	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*16952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*4540*				
		Сметная стоимость				*61293*				
20	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	16,03	765,32	38,66	12268	620	4723	0,52	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	7038	503	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*294,61*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18350*				
21	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	16,03	443,56	3,71	7110	59	3496	0,45	7
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	5679	29	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*3496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*849*				
		Сметная стоимость				*11455*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59179	1265			49
		Накладные расходы -	Тенге			25171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91098				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
26	11-060301-0410	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1,19739	11561,32	1120,93	13843	1342	7039	13,34	16
		т		10410,40	460,77	12465	552	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5878,54*		*7039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1395,19*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22552*				
27	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	1,19739	196245,13	--	234982	--	8459	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*8459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*19475*				
		Сметная стоимость				*262917*				
28	11-100105-0101	**Стропила, укладка мауэрлата.Установка**	18,023	77880,70	1129,13	1403644	20350	263313	25,42	458
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	335410	8048	59,8	0,37	7
		Накладные расходы -		*14609,86*		*263313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*133357*				
		Сметная стоимость				*1800314*				
29	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	18,023	6110,77	46,49	110134	838	11806	0,90	16
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	12299	357	59,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*655,04*		*11806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*9755*				
		Сметная стоимость				*131695*				
30	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	7,621	56993,41	1062,19	434347	8095	81247	15,87	121
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	102582	3322	59,8	0,36	3
		Накладные расходы -		*10660,98*		*81247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*41248*				
		Сметная стоимость				*556842*				
31	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	7,621	6110,77	46,49	46570	354	4992	0,90	7
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	5201	151	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*4992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*4125*				
		Сметная стоимость				*55687*				
32	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	4,643	66541,95	844,29	308954	3920	67192	25,88	120
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	88731	1772	59,8	0,36	2
		Накладные расходы -		*14471,62*		*67192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*30092*				
		Сметная стоимость				*406237*				
33	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	4,643	6110,77	46,49	28372	216	3041	0,90	4
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	3168	92	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*3041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*2513*				
		Сметная стоимость				*33926*				
34	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1184	3404,24	76,30	4030622	90344	1195098	1,97	2328
		м2 кровли		1496,01	21,72	1771282	25721	56,4	0,02	23
		Накладные расходы -		*1009,37*		*1195098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,09*		*418058*				
		Сметная стоимость				*5643778*				
35	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1184	213,11	2,16	252325	2553	28617	0,03	39
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	30440	1090	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*24,17*		*28617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*22475*				
		Сметная стоимость				*303418*				
36	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1184	43,95	1,34	52038	1589	28949	0,05	62
		м2		36,71	0,64	43468	753	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*24,45*		*28949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*6479*				
		Сметная стоимость				*87466*				
37	21-100402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1361,6	266,82	--	363302	--	13079	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,61*		*13079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,11*		*30110*				
		Сметная стоимость				*406491*				
38	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит","Ендова"/	10,21	20569,74	--	210017	--	7561	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*7561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*17406*				
		Сметная стоимость				*234984*				
39	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,33	24212,16	--	32202	--	1159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*871,64*		*1159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2006,70*		*2669*				
		Сметная стоимость				*36030*				
40	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	124	1262,93	20,43	156604	2533	101278	1,64	204
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1235,43	9,54	153193	1183	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*816,76*		*101278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,38*		*20631*				
		Сметная стоимость				*278513*				
41	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0,951	32591,46	--	30994	--	1116	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*1116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*2569*				
		Сметная стоимость				*34679*				
42	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	3,1	31498,02	--	97644	--	3515	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*3515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*8093*				
		Сметная стоимость				*109252*				
43	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	124	797,74	2,64	98920	327	46008	0,75	93
		м2 окрашиваемой поверхности		601,70	1,26	74610	156	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*371,03*		*46008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,50*		*11594*				
		Сметная стоимость				*156522*				
44	11-100114-0402	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,063	56993,41	1062,19	3591	67	672	15,87	1
		м3		13460,46	435,95	848	27	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10660,98*		*672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*341*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4604*				
45	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,063	6110,77	46,49	385	3	41	0,90	--
		м3		682,39	19,83	43	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*34*				
		Сметная стоимость				*460*				
46	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	84	1232,76	--	103552	--	3728	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,38*		*3728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*8582*				
		Сметная стоимость				*115862*				
47	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	1525,50	--	9153	--	330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,92*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,43*		*759*				
		Сметная стоимость				*10241*				
48	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ	129	79,71	20,12	10282	2595	4735	0,07	9
		м		52,95	4,96	6830	639	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*36,70*		*4735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*1201*				
		Сметная стоимость				*16218*				
49	21-100102-0201	Снегодержатель	129	1003,19	--	129412	--	4659	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,11*		*4659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,14*		*10726*				
		Сметная стоимость				*144796*				
50	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании СКРУТКА(Узлы 1,2)	0,112184	302964,70	1257,90	33988	141	7361	135,70	15
		1т		108562,71	316,14	12179	35	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*65614,00*		*7361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29486,30*		*3308*				
		Сметная стоимость				*44657*				
51	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,088804	159104,91	--	14129	--	509	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5727,78*		*509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13186,61*		*1171*				
		Сметная стоимость				*15809*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02338	165024,85	--	3858	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*320*				
		Сметная стоимость				*4317*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА 1 по 2 этажи/АС-39/, ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
6	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	34,2	2015,56	417,41	68932	14275	22574	1,03	35
		м2 проемов		836,93	111,39	28623	3809	59,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*660,07*		*22574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*7321*				
		Сметная стоимость				*98827*				
7	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	34,2	9059,22	--	309825	--	11154	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,13*		*11154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,83*		*25678*				
		Сметная стоимость				*346657*				
8	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	16,81	1613,90	323,29	27130	5435	9857	0,92	15
		м2 проемов		763,20	89,53	12829	1505	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*586,39*		*9857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*2959*				
		Сметная стоимость				*39946*				
9	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	3,49	7841,97	--	27368	--	985	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*282,31*		*985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,94*		*2268*				
		Сметная стоимость				*30622*				
10	21-090102-0107 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92**	13,32	7632,67	--	101667	--	3660	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274,78*		*3660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,60*		*8426*				
		Сметная стоимость				*113753*				
11	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	23	4072,21	--	93661	--	3372	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,60*		*3372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*7763*				
		Сметная стоимость				*104795*				
12	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов/ОКОН/**	124	878,24	1,73	108902	215	21120	0,30	37
		м		225,66	0,88	27982	109	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*21120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*10402*				
		Сметная стоимость				*140424*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8951351**	**155192**			**3582**
		Накладные расходы -	Тенге			**1964993**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11793293**				
		Теплосеть								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплофикационный колодец УТ-2 1800х1500х2000Н/АС-9/								
54	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при	10,23	25012,47	2599,76	255878	26596	45452	7,49	77
		м3		6202,79	847,63	63455	8671	48,5	0,70	7
		Накладные расходы -		*4443,01*		*45452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2356,44*		*24106*				
		Сметная стоимость				*325436*				
55	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКИ С-1 по С-6	0,32517	15733,23	874,57	5116	284	2606	19,41	6
		т		14583,27	241,75	4742	79	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*2606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*618*				
		Сметная стоимость				*8340*				
56	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,32517	147151,79	--	47849	--	1723	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*1723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*3966*				
		Сметная стоимость				*53537*				
57	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,00783	181190,51	14862,77	1419	116	235	48,88	--
		1т		41454,31	5276,95	325	41	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*30003,44*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16895,52*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00639	147151,79	--	940	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*78*				
		Сметная стоимость				*1052*				
59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00144	165024,85	--	238	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
60	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	5622,79	1061,69	5623	1062	1300	1,76	2
		шт. сборных конструкций		1407,64	298,27	1408	298	62,1	0,26	--
		Накладные расходы -		*1299,92*		*1300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,82*		*554*				
		Сметная стоимость				*7477*				
61	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПОЗ	0,36	35984,80	--	12955	--	466	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1295,45*		*466*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2982,42*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14495*				
62	11-231201-0101	Люки. Установка	1	1426,24	156,53	1426	157	836	1,51	2
		шт.		1146,07	74,21	1146	74	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*836,42*		*836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,01*		*181*				
		Сметная стоимость				*2443*				
63	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,73*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,49*		*830*				
		Сметная стоимость				*11211*				
64	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /2 раза/	13,2	759,10	18,08	10020	239	1796	0,24	3
		м2 поверхности		204,47	2,12	2699	28	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*136,05*		*1796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,61*		*945*				
		Сметная стоимость				*12761*				
		Устройство неподвижной опоры Н-1/1шт/								
83	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	0,22	32270,29	3762,55	7099	828	1406	11,53	3
		м3		9110,99	1291,83	2004	284	48,5	1,06	--
		Накладные расходы -		*6388,73*		*1406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3092,72*		*680*				
		Сметная стоимость				*9185*				
84	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00764	15733,23	874,57	120	7	61	19,41	--
		т		14583,27	241,75	111	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82/СЕТКА С-1/	0,00764	147151,79	--	1124	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
86	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиесяна плиты. Устройство	0,164	8133,26	2548,66	1334	418	446	3,83	1
		м3 сборных конструкций		3100,10	676,52	508	111	62,1	0,55	--
		Накладные расходы -		*2722,51*		*446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,46*		*142*				
		Сметная стоимость				*1923*				
87	Т121-040302-0201 прим.	Плиты перекрытий,/балки/ каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,164	35974,80	--	5900	--	212	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1295,09*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2981,59*		*489*				
		Сметная стоимость				*6601*				
		Жесткие и скользящие опоры								
88	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,35	20546,39	1315,92	7191	461	983	5,07	2
		м3		3809,96	309,33	1333	108	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2809,45*		*983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1868,47*		*654*				
		Сметная стоимость				*8828*				
89	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,07777	19827,53	9602,52	1542	747	604	10,75	1
		т		8704,47	2468,90	677	192	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*7763,34*		*604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,27*		*172*				
		Сметная стоимость				*2317*				
90	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,07777	5979,46	1396,47	465	109	199	3,40	--
		т		3708,66	2,12	288	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2556,48*		*199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,87*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
91	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00106	160926,34	--	171	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5793,35*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13337,58*		*14*				
		Сметная стоимость				*191*				
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0004	165024,85	--	66	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*5*				
		Сметная стоимость				*74*				
93	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00144	147151,79	--	212	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
94	21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00227	189044,65	--	429	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6805,61*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15668,02*		*36*				
		Сметная стоимость				*480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00508	187337,07	--	952	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6744,13*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15526,50*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
96	21-050206-0342 РСНБ РК 2015 в ценах II	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 160 мм х 160 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	4,2	4055,81	--	17034	--	613	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,01*		*613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,15*		*1412*				
		Сметная стоимость				*19059*				
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,48596	119,85	2,08	178	3	39	0,05	--
		м2		39,19	0,42	58	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,56*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,71*		*17*				
		Сметная стоимость				*235*				
98	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,48596	70,14	1,32	104	2	30	0,03	--
		м2		31,83	0,21	47	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,51*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,25*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
		Отделочные работы, Блок-4								
15	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,04	2482,86	36,52	5065	75	2157	2,06	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	3439	39	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*2157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*578*				
		Сметная стоимость				*7800*				
16	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,04	765,32	38,66	1561	79	601	0,52	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	896	64	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*294,61*		*601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*173*				
		Сметная стоимость				*2335*				
17	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2,04	443,56	3,71	905	8	445	0,45	1
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	723	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*108*				
		Сметная стоимость				*1458*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**402937**	**31188**			**102**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			61559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			502911				
		РАЗДЕЛ 2.Блок-4, ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
6	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(2шт)**	3,6	2015,56	417,41	7256	1503	2376	1,03	4
		м2 проемов		836,93	111,39	3013	401	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*660,07*		*2376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*771*				
		Сметная стоимость				*10403*				
7	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	3,6	9059,22	--	32613	--	1174	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,13*		*1174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,83*		*2703*				
		Сметная стоимость				*36490*				
8	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	2	4072,21	--	8144	--	293	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,60*		*293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*675*				
		Сметная стоимость				*9112*				
9	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов/ОКОН/**	80,4	878,24	1,73	70611	139	13694	0,30	24
		м		225,66	0,88	18143	71	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*13694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*6744*				
		Сметная стоимость				*91049*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118624	1642			28
		Накладные расходы -	Тенге			17244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			147055				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-61/								
22	11-060301-0410	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,29006	11561,32	1120,93	3353	325	1705	13,34	4
		т		10410,40	460,77	3020	134	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5878,54*		*1705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1395,19*		*405*				
		Сметная стоимость				*5463*				
23	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0,29006	196245,13	--	56923	--	2049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*2049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*4718*				
		Сметная стоимость				*63690*				
24	11-100105-0101	**Стропила, укладка мауэрлата.Установка**	3,401	77880,70	1129,13	264872	3840	49688	25,42	86
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	63293	1519	59,8	0,37	1
		Накладные расходы -		*14609,86*		*49688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*25165*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*339725*				
25	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,401	6110,77	46,49	20783	158	2228	0,90	3
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	2321	67	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*2228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24852*				
26	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	1,542	56993,41	1062,19	87884	1638	16439	15,87	24
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	20756	672	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*10660,98*		*16439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*8346*				
		Сметная стоимость				*112669*				
27	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,542	6110,77	46,49	9423	72	1010	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	1052	31	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*1010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*835*				
		Сметная стоимость				*11268*				
28	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	0,753	66541,95	844,29	50106	636	10897	25,88	19
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	14390	287	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*10897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*4880*				
		Сметная стоимость				*65883*				
29	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,753	6796,73	33,61	5118	25	968	2,16	2
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	1255	11	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1286,01*		*968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,62*		*487*				
		Сметная стоимость				*6573*				
30	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	320	3404,24	76,30	1089357	24417	322999	1,97	629
		м2 кровли		1496,01	21,72	478725	6952	56,4	0,02	6
		Накладные расходы -		*1009,37*		*322999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,09*		*112989*				
		Сметная стоимость				*1525345*				
31	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	320	213,11	2,16	68196	690	7734	0,03	11
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	8227	295	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*7734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*6074*				
		Сметная стоимость				*82005*				
32	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	320	43,95	1,34	14064	429	7824	0,05	17
		м2		36,71	0,64	11748	204	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*24,45*		*7824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*1751*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*23639*				
33	21-100402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	368	266,82	--	98190	--	3535	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,61*		*3535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,11*		*8138*				
		Сметная стоимость				*109863*				
34	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит","Ендова"/	3,197	20569,74	--	65761	--	2367	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*2367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*5450*				
		Сметная стоимость				*73579*				
35	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,206	24212,16	--	4988	--	180	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*871,64*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2006,70*		*413*				
		Сметная стоимость				*5581*				
36	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	94	1262,93	20,43	118716	1920	76776	1,64	155
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1235,43	9,54	116130	897	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*816,76*		*76776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,38*		*15639*				
		Сметная стоимость				*211131*				
37	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КАБЫЛКА	0,346	32591,46	--	11277	--	406	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*935*				
		Сметная стоимость				*12618*				
38	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	0,85	31498,02	--	26773	--	964	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*2219*				
		Сметная стоимость				*29956*				
39	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	94	715,48	2,64	67255	248	34599	0,75	71
		м2 окрашиваемой поверхности		601,70	1,26	56559	118	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*368,07*		*34599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*8148*				
		Сметная стоимость				*110002*				
40	11-100114-0402	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,118	56993,41	1062,19	6725	125	1258	15,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		13460,46	435,95	1588	51	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10660,98*		*1258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*639*				
		Сметная стоимость				*8622*				
41	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,118	6110,77	46,49	721	5	77	0,90	--
		м3		682,39	19,83	81	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*64*				
		Сметная стоимость				*862*				
42	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	24	1232,76	--	29586	--	1065	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,38*		*1065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*2452*				
		Сметная стоимость				*33103*				
43	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Заглушка конька круглого конуснаядля кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	1525,50	--	9153	--	330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,92*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,43*		*759*				
		Сметная стоимость				*10241*				
44	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ	48	79,71	20,12	3826	966	1762	0,07	3
		м		52,95	4,96	2542	238	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*1762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*447*				
		Сметная стоимость				*6035*				
45	21-100102-0201	Снегодержатель	48	1003,19	--	48153	--	1734	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,11*		*1734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,14*		*3991*				
		Сметная стоимость				*53877*				
46	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании СКРУТКА(Узлы 1,3)	0,030232	302964,70	1257,90	9159	38	1984	135,70	4
		1т		108562,71	316,14	3282	10	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*65614,00*		*1984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29486,30*		*891*				
		Сметная стоимость				*12034*				
47	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,022648	159104,91	--	3603	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5727,78*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13186,61*		*299*				
		Сметная стоимость				*4031*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,007584	165024,85	--	1252	--	45	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*104*				
		Сметная стоимость				*1401*				
		Слуховые окна (4шт)								
49	11-100106-0101	Устройство слуховых окон	4	6209,66	681,75	24839	2727	14588	6,99	28
		шт		5252,74	273,05	21011	1092	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3646,93*		*14588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*788,53*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42581*				
50	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 (Ригель, обрешетка, стропила, бобышка, накладки,опорный брус,древесина коробок,жалюзей,переплета,раскладок)	1,632	17464,27	--	28502	--	1026	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*628,71*		*1026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*2362*				
		Сметная стоимость				*31890*				
51	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК)	0,172	32591,46	--	5606	--	202	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*465*				
		Сметная стоимость				*6272*				
52	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,632	6110,77	46,49	9973	76	1069	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	1114	32	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*883*				
		Сметная стоимость				*11925*				
53	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным=подшивки,древесины коробок,жалюзей,переплета,раскладок	19,2	587,87	1,97	11287	38	5752	0,61	12
		м2		489,45	0,94	9397	18	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*299,57*		*5752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,00*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18402*				
54	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	23,24	3163,22	76,30	73513	1773	20524	1,70	40
		м2 кровли		1294,80	21,72	30091	505	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*883,12*		*20524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,71*		*7523*				
		Сметная стоимость				*101560*				
55	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК из оцин.ст.толщ.0,7мм	18,6	2618,89	10,63	48711	198	10911	1,12	21
		м2		839,75	2,86	15619	53	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*586,62*		*10911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,44*		*4770*				
		Сметная стоимость				*64392*				
56	11-150501-0101 РСНБ РК 2015	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,8	2377,31	24,57	1902	20	231	0,47	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		350,76	8,16	281	7	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,35*		*231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,33*		*171*				
		Сметная стоимость				*2304*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2379550	40364			1133
		Накладные расходы -	Тенге			605055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3223374				
		РАЗДЕЛ 12. Монтажные работы, Блок-5								
		НА 1 по 2 этажи, ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
6	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2ДГ21-9(5шт)	36	2015,56	417,41	72560	15027	23763	1,03	37
		м2 проемов		836,93	111,39	30130	4010	59,8	0,10	4
		Накладные расходы -		*660,07*		*23763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*7706*				
		Сметная стоимость				*104028*				
7	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТРК 943-92	36	9059,22	--	326132	--	11741	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,13*		*11741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,83*		*27030*				
		Сметная стоимость				*364903*				
8	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	35,52	1613,90	323,29	57326	11483	20829	0,92	33
		м2 проемов		763,20	89,53	27109	3180	59,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*586,39*		*20829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*6252*				
		Сметная стоимость				*84407*				
9	21-090102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	35,52	7632,67	--	271112	--	9760	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274,78*		*9760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,60*		*22470*				
		Сметная стоимость				*303342*				
10	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	28	4072,21	--	114022	--	4105	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,60*		*4105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*9450*				
		Сметная стоимость				*127577*				
11	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов/ОКОН/	464	878,24	1,73	407505	805	79030	0,30	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		225,66	0,88	104706	409	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*79030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*38923*				
		Сметная стоимость				*525458*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1248657**	**27315**			**209**
		Накладные расходы -	Тенге			**145122**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1509714**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**33118857**	**605597**			**14297**
		Накладные расходы -	Тенге			**7731834**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**44151650**				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге			1024318				
		Итого:	Тенге			45175968				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			316232				
		Итого:	Тенге			45492200				
		Итого в ценах 2017 года К=1	Тенге			37500000				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,8243171392	Тенге			37500000				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			4500000				
		Всего:	**Тенге**			**42000000**				

Технический надзор:
ТОО "Pride group"

Эксперт: **Б.К. Еркеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО

Технический надзор: ТОО "Pride group"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы №27 имени Шакарима по ул.Ембердиева б/н в селе Акниет, Сарыагашского района, ЮКО"

Договор №94 от 17 июль 2017 года. Доп.соглашение №94-1 от 21 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-58/								
		Ограждение ОГ-1								
79	11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	154	68,78	16,09	10592	2479	4881	0,06	9
		м ограждения		46,04	3,97	7091	611	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*31,70*		*4881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,04*		*1238*				
		Сметная стоимость				*16711*				
80	21-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	0,7238	304464,90	--	220372	--	7933	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10960,74*		*7933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25234,05*		*18264*				
		Сметная стоимость				*246570*				
81	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	20,9902	614,78	0,68	12904	14	6476	0,65	14
		м2		504,13	0,33	10582	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,53*		*6476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,86*		*1550*				
		Сметная стоимость				*20931*				
82	11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	24	30,31	3,23	727	78	428	0,03	1
		м ходов		25,78	1,25	619	30	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,83*		*428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,85*		*92*				
		Сметная стоимость				*1247*				
83	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	0,228	20569,74	--	4690	--	169	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*389*				
		Сметная стоимость				*5248*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,228	6572,61	26,89	1499	6	260	1,88	--
		м3		1449,27	11,34	330	3	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1141,50*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,13*		*141*				
		Сметная стоимость				*1900*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА=10 шт								
85	11-100106-0101	Устройство слуховых окон	10	5388,17	545,40	53882	5454	31591	6,08	61
		шт		4567,60	218,44	45676	2184	59,8	0,22	2
		Накладные расходы -		*3159,06*		*31591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,78*		*6838*				
		Сметная стоимость				*92310*				
86	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 (Ригель,обрешетка,стропила,бобышка,накладки,опорный брус,древесина коробок,жалюзей,переплета,раскладок)	3,65	17464,27	--	63745	--	2295	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*628,71*		*2295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*5283*				
		Сметная стоимость				*71323*				
87	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК)	0,43	32591,46	--	14014	--	505	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*1162*				
		Сметная стоимость				*15680*				
88	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (без подшивки,древесины коробок,жалюзей,переплета,раскладок)	3,65	6012,47	37,19	21946	136	2168	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2166	58	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*593,90*		*2168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,51*		*1929*				
		Сметная стоимость				*26043*				
89	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным=подшивки,древесины коробок,жалюзей,переплета,раскладок	48	598,59	1,57	28732	76	12653	0,53	26
		м2		425,61	0,75	20429	36	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*263,61*		*12653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,98*		*3311*				
		Сметная стоимость				*44696*				
90	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	58,1	2979,07	61,04	173084	3547	45043	1,48	86
		м2 кровли		1125,91	17,38	65415	1010	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*775,27*		*45043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,35*		*17450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*235578*				
91	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК из оцин.ст.толщ.0,7мм	46,5	2507,23	8,50	116586	395	24099	0,97	45
		м2		730,22	2,29	33955	106	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*518,27*		*24099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,04*		*11255*				
		Сметная стоимость				*151940*				
92	11-150501-0101 РСНБ РК 2015	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2	2326,65	19,65	4653	39	521	0,41	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		305,01	6,53	610	13	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,63*		*521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,98*		*414*				
		Сметная стоимость				*5588*				
93	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев /лестница/. Установка	0,06	63880,39	675,43	3833	41	767	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	997	18	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*12784,21*		*767*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6133,17*		*368*				
		Сметная стоимость				*4968*				
94	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,06	6012,47	37,19	361	2	36	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	36	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*593,90*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,51*		*32*				
		Сметная стоимость				*428*				
		Утепление наружных стен Узел "А"								
97	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	5289,312	41,99	0,75	222096	3946	141564	0,05	290
		отверстие		41,24	--	218150	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,76*		*141564*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,50*		*29093*				
		Сметная стоимость				*392752*				
98	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	755,616	277,30	2,23	209530	1684	84727	0,24	178
		м2		179,31	0,61	135489	464	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*112,13*		*84727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,15*		*23541*				
		Сметная стоимость				*317798*				
99	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	159,722325	23733,15	--	3790714	--	136466	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*854,39*		*136466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1967,00*		*314174*				
		Сметная стоимость				*4241354*				
100	11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	3042,33	68,62	0,02	208772	60	61105	0,04	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,03	--	94393	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,09*		*61105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*21590*				
		Сметная стоимость				*291468*				
101	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	3042,33	2426,20	23,19	7381295	70547	1892614	1,15	3499
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	2832286	33325	54,8	0,01	44
		Накладные расходы -		*622,09*		*1892614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,86*		*741913*				
		Сметная стоимость				*10015822*				
102	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АСПОЛ"**	3042,33	586,04	5,08	1782921	15456	582517	0,32	979
		м2 отделываемой поверхности		297,81	2,29	906026	6967	54,8	--	8
		Накладные расходы -		*191,47*		*582517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,20*		*189235*				
		Сметная стоимость				*2554673*				
103	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	3042,33	102,01	0,95	310350	2901	99330	0,06	188
		м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	153991	1290	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*32,65*		*99330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,77*		*32774*				
		Сметная стоимость				*442454*				
104	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	3042,33	527,22	1,25	1603963	3810	588553	0,44	1323
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	1006787	1806	50,8	--	2
		Накладные расходы -		*193,45*		*588553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,65*		*175401*				
		Сметная стоимость				*2367917*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13505583	110668			6830
		Накладные расходы -	Тенге			3726702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21565398				
		РАЗДЕЛ 4. Отмостка								
105	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	52,5	16962,58	661,24	890535	34715	60591	1,35	71
		м3		927,81	153,77	48710	8073	48,5	0,18	10
		Накладные расходы -		*1154,11*		*60591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1449,33*		*76090*				
		Сметная стоимость				*1027216*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			890535	34715			71
		Накладные расходы -	Тенге			60591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1027216				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18183410	145384			6901
		Накладные расходы -	Тенге			3787292				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21970702,41				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге			509720				
		Итого:	Тенге			22480423				

1	2	3	4
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге
		Итого:	Тенге
		Итого в ценах 2017 года К=1	Тенге
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,8243171392	Тенге
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге
		Всего:	**Тенге**

Технический надзор:
ТОО "Pride group"

Эксперт _____ **Б.К. Еркеев**

5	6	7	8	9	10	11
		157363				
		22637786				
		22637786				
		18660715				
		2239286				
		20900000,48				

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**