Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№135/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	18.07.2024 г.						
		д.с.№2	23.09.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	97 787 695,52								
выполнено за месяц	8 377 195,84								
к оплате за минусом аванса 30%:	5 864 037,09		5 235 747,40					628 289,69	5 864 037,09

Итого к оплате: 5 864 037,09 (пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысяча тридцать семь тенге 09 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Е.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01. Общестроительные работы				
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
			Сердечник монолитный См-3 /18шт/(АС 10.2,15.5)				
1	56	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	3,06	39 784	121739
2	57	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1059	34 415	106890
3	58	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,21078	82 294	17346
4	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07632	349 152	26647
5	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17334	349 832	60640
			Сердечник монолитный См-4 /6шт/(АС 10.2,15.5)				
6	61	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,6	39 784	23870
7	62	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,609	34 415	20959
8	63	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,05268	82 294	4335
9	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0183	349 152	6389
10	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0441	349 832	15428
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/(АС 15.5)				
11	66	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,82	39 784	32623
12	67	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8323	34 415	28644
13	68	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,1102	82 294	9069
14	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03356	349 152	11718

1	2	3	4	5	6	7	8
15	70	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0808	343 155	27727
			Монолитный пояс Мп-3 по верху парапета(АС-15.5)				
16	94	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,98	64 240	255675
17	95	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,0397	34 415	139026
18	96	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,34926	82 294	28742
19	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12126	349 152	42338
20	98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228	349 832	79762
		Раздел 6.	**Разные работы**				
			Крыльцо КР-1 (АС-22)				
21	130	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,42	9 019	12807
22	131	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,633	7 679	12540
23	132	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	5,4	30 501	164705
24	133	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5,481	31 775	174159
25	134	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15	349 606	52441
26	135	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35284	342 348	120794
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
28	152	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9 019	55016
29	153	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	7 679	53868
30	154	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 685	252762
31	155	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,74705	31 775	595688
32	156	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	349 606	196129
33	157	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	314 639	35240
35	159	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	342 348	125786
			Крыльцо КР-3 (АС-29)				
39	183	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	9 019	10823
40	184	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,38	7 679	10597
41	185	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	30 501	129629
42	186	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,31375	31 775	137069
43	187	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	349 606	45298
44	188	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	74 628	12658

1	2	3	4	5	6	7	8
45	189	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,24463**	**342 348**	**83749**
			Крыльцо КР-4 (АС-30)				
50	214	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**1,4**	**9 019**	**12627**
51	215	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**1,61**	**7 679**	**12363**
52	216	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**$м^3$**	**7,85**	**30 501**	**239433**
53	217	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**7,96775**	**31 775**	**253175**
54	218	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,235**	**349 606**	**82157**
55	219	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,31345**	**74 628**	**23392**
56	220	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,2615**	**342 348**	**89524**
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
61	245	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,44466**	**342 348**	**152228**
			Вентканалы (АС-31)				
64	251	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1914**	**445 000**	**85173**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**4291397**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1433661
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*713695*
			машины и механизмы	тенге			418526
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*94700*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2439214
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	331		

			Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР				
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				
			Утепление наружних стен (п.3)				
65	208	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**275**	**1 693**	**465575**
66	209	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**23,95091**	**66 535**	**1593574**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**2059149**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			308550
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*155012*
			машины и механизмы	тенге			2200
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*550*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1748399
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		

			ВСЕГО ПО АКТУ:				**6350545,51**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1742211
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*868707*
			машины и механизмы	тенге			420726

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95250*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4187613
			нормативная трудоемкость	чел -ч	398		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**419 136,00**	
			Итого с общеплощадочными работами				**6 769 681,51**
			Сметная прибыль	**5%**		**338 484,08**	
			Итого со сметной прибылью				**1 932 058,08**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**135 393,63**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 243 559,22**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**1 593 583,03**	**1 652 226,89**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**4 853 184,68**	**5 123 507,06**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**796 791,51**	**856 550,88**
							7 632 284,83
			НДС	**12 %**			**915 874,18**
			Итого с НДС				**8 548 159,01**
			Итого с учетом тендерной скидки	**0,98000000144**			**8 377 195,84**
			в том числе НДС, 12%				**1 005 263,50**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А. Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**