Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№135/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	18.07.2024 г.						
		д.с.№2	23.09.2024 г.						
		д.с.№3	28.11.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	176 306 953,29								
выполнено за месяц	78 519 257,77								
к оплате за минусом аванса 30%:	54 963 480,44		49 074 536,11					5 888 944,33	54 963 480,44

Итого к оплате: 54 963 480,44 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысяча четыреста восемьдесят тенге 44 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01. Общестроительные работы				
		Раздел 5.	**Кровля**				
			Кровля (АС-19)				
1	104	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	$м^3$	6,569	229 733	1509116
2	105	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	6,97	136 806	953538
3	106	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	13,539	4 069	55090
4	107	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0230163	205 945	4740
5	108	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	725 499	65811
6	109	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	435 089	5891
7	110	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	441,408	155	68418
8	111	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0264845	205 945	5454
9	112	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1015238	725 499	73655
10	113	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0176563	435 089	7682
11	114	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	43 881	11409
12	115	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0572	32 760	1874
13	116	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	61 095	6417
14	117	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	561	4 160	2333760
15	118	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,35	119 169	637554
16	119	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	645,15	3 019	1947708

1	2	3	4	5	6	7	8
17	120	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0336	295 811	9939
18	121	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02496	1 115 764	27849
19	122	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00864	344 396	2976
20	123	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264	5618
21	124	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20,48	1 590	32563
			Слуховое окно (АС-20.1)				
22	125	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,209	136 806	28592
23	126	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,209	4 069	850
24	127	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0003553	205 945	73
25	128	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0014003	725 499	1016
26	129	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000209	435 089	91
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**7797684**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3058998
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1532911*
			машины и механизмы	тенге			50206
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14065*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4688482
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	655		

Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР

Раздел 1. Стены

			Кладка вент. шахты (лист 19)				
27	40	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,4	20 443	192164
28	41	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,256	32 760	73907
29	42	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,572	61 095	218231
30	43	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	3,2	36 457	116662
31	44	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	3,072	66 535	204396
32	45	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	68,9	7 772	535491

Раздел 2. Кровля

			Утепление кровли (л.15)				
33	47	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	2 376	1095479
34	48	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	1 421	655166

1	2	3	4	5	6	7	8
35	49	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	461,06	1 813	835902
36	50	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	94,97836	63 122	5995224
37	51	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	461,06	1 540	710032
38	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,054218	32 760	231096
39	53	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	461,06	199	91751
40	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,75703	32 760	385160
41	55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,806855	64 463	52012
42	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,806855	383 597	309507
43	57	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	96,19	333	32031
		Раздел 3.	**Полы**				
			Тип А (лист 19)				
44	75	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	221,5032	3 513	778141
			Утепление полов по периметру (л.19, прим.5)				
45	95	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	43,4	18 345	796173
46	96	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	55,552	14 014	778506
		Раздел 4.	**Проемы**				
			Дверные блоки (лист 16)				
47	100	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	10,4	11 122	115669
48	101	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	42 023	437039
49	102	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 203	2203
50	103	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,904	6 049	47811
51	104	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7,904	33 823	267337
			Окна (лист 16,17)				
			ОК-1, ОК-2				
52	114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	46,002	7 980	367096
53	115	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим. 4)	$м^2$	46,002	45 409,52	2088929
			ОК-3				
54	116	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	9,8175	9 137	89702

1	2	3	4	5	6	7	8
55	117	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим. 4)	$м^2$	9,8175	48 893,52	480012
			ОК-4				
56	118	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	3,179	12 604	40068
57	119	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	3,179	53 515,28	170125
			ОК-5				
58	120	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,6498	12 604	8190
59	121	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,6498	49 937	32449
60	122	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,610812	-10 673	-6519
61	123	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14 одинарное остекление)	$м^2$	0,610812	3 006	1836
			ОК-7				
62	124	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	5,104	11 964	61064
63	125	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5,104	33 599	171489
64	126	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	4,79776	-10 673	-51206
65	127	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	5,104	4 661	23790
			ОК-8				
66	128	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12 604	7154
67	129	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	49 937	28344
68	130	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 673	-5695
69	131	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 006	1604
			ФР-1				
70	132	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 964	8823
71	133	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	40 593,28	29938
			Подоконные доски				
72	134	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 426	154910
73	135	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280
74	136	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	$м^2$	19,2009	5 595	107429
75	137	223-503-9501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	26	2 259	58734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5.	**Отделка помещений**				
			Потолок (лист 18)				
76	158	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	372,4	3 001	1117572
77	159	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	76	116691
78	166	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	15,35	6 963	106882
79	167	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,78285	19 185	15019
80	168	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	6 890	105762
81	169	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	19 441	9549
82	170	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,578	816	13528
83	171	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах (л.18, прим.5)	$м^2$	35,6	7 308	260165
			Стены (лист 17)				
84	174	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	326,7048	4 220	1378694
85	175	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	420	1 357	569940
86	176	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 154,58	76	87748
87	177	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	70,26	1 693	118950
88	178	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,68865	19 185	70767
89	179	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	6 617	464910
90	180	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,8808	816	61919
91	181	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	310,48	3 624	1125180
92	182	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	4,688248	19 747	92579
93	184	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	475,5648	2 546	1210788
			Откосы (лист 17 примечание 1)				
94	193	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	7 413	582217
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				
			Наружние стены. (л.3, л.20 узлы №1, №2)				
95	198	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	410,01	2 437	999194
96	199	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 669,56072	83	138574

1	2	3	4	5	6	7	8
97	200	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	410,01	609	249696
98	201	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	430,5105	145	62424
			Утепление наружних стен (л.3)				
99	208	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	70,3	1 693	119018
100	209	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	4,94569	66 535	329061
101	210	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,0592	44 064	222929
		Раздел 7.	**Разные работы**				
			Отмостка (л.15)				
102	242	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	21,4	9 019	193007
103	243	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,61	7 679	188980
104	244	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,428	64 463	27590
105	245	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,428	383 597	164180
106	246	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	25,7	9 955	255844
107	247	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,214	33 780	885509
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**30261502**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10423929
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5220837*
			машины и механизмы	тенге			1019665
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*286482*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18817909
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 335		

Локальная смета 02-01-04-02. Отопление вентиляция

		Раздел 1.	**Отопление**				
108	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690
109	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132	26132
110	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	1	29 948	29948
111	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160
112	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	37 536	37536
113	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41 307	82614
114	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
115	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	49 762	149286
116	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	53 533	160599

1	2	3	4	5	6	7	8
117	11	245-104-0337 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	58 171	116342
118	12	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422
119	13	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
120	14	245-104-0344 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	87 307	87307
121	15	245-104-0350 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	комплект	1	107 098	107098
		Раздел 2.	**Вентиляция**				
122	35	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,08	8 528	17738
123	36	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,08	6 241	12981
124	38	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	13,52	7 812	105618
125	39	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	13,52	6 241	84378
126	40	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7750
		Раздел 3.	**Котельная**				
127	48	513-108-0128 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	комплект	2	88 976	177952
128	50	511-403-0602 *СпрСЦ 02.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
129	52	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704
130	54	242-313-0303 *СпрСЦ 02.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
131	56	245-501-0901 *СпрСЦ 02.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
132	58	242-309-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 891	2891
133	60	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
134	61	522-103-0513 *СпрСЦ 02.2024*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	81035
135	63	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 565	16695
136	65	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090
137	67	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66686
138	68	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	46456
139	69	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
140	70	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	12650

1	2	3	4	5	6	7	8
141	71	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 013	8026
142	72	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1 866	1866
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-02:				**2262394**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			117050
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56991*
			машины и механизмы	тенге			1890
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*567*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1726350
			оборудование	тенге			417105
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		

Локальная смета 02-01-04-03. Электрооборудование

			Провода и кабели				
143	16	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	872	812	708064
			Прочие изделия				
144	56	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234	7020
145	57	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700
146	58	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				
147	59	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 763	72614
148	60	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 422	42660
149	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 574	45032
150	62	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 271	38130
151	63	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
152	64	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 721	28326
153	65	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276
154	66	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 662	5324
155	67	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
156	68	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 271	38130
157	69	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	60	1 498	89880
158	70	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
159	71	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
160	72	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
161	73	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
162	74	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 113	267120

1	2	3	4	5	6	7	8
163	75	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 754	420960
164	76	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	360	746	268560
			Кабеленесущие лотковые изделия				
165	77	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 131	198288
166	78	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
167	79	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
168	80	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
169	81	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-03:				**3106534**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1254806
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*610575*
			машины и механизмы	тенге			28806
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6576*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1822922
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	249		
			Локальная смета 07-01-01-01. Благоустройство				
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				
170	1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 282,98	18	41094
171	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	203	92	18676
172	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	527,9	114	60181
173	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (для озеленения)	$м^3$	203	64	12992
174	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	208,13	446	92826
175	6	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (подвозка недостающего грунта)	т·км	9 906,988	55	544884
176	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 075,55	257	276416
		Раздел 2.	**Покрытия**				
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
177	8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	92,25	13 032	1202202
178	9	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	615	2 167	1332705
179	10	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	615	1 223	752145

1	2	3	4	5	6	7	8
180	19	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	1,776	12 617	22408
181	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	148	3 680	544640
182	21	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	8,14	32 444	264094
183	22	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	148	2 529	374292
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
184	23	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	335	791	264985
185	24	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	68,34	7 798	532915
186	25	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-335	128	-42880
187	26	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	21,105	-7 798	-164577
188	27	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	335	4 312	1444520
189	28	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	329,64	4 222	1391740
190	29	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/	$м^3$	1,224	12 617	15443
191	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	102	3 666	373932
192	31	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	3,264	32 444	105897
193	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	102	1 141	116382
		Раздел 3.	**Малые архитектурные формы**				
194	48	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	98,8	58 133	5743540
195	49	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	562 209	562209
196	50	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	127 923	255846
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16139507**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2125713
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*520503*
			машины и механизмы	тенге			3328382
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*890683*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8696007
			перевозки	тенге			544884

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	910		
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**59567621,00**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			16980496
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7941817*
			машины и механизмы	тенге			4428949
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1198373*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35751670
			оборудование	тенге			417105
			перевозки	тенге			544884
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 173		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**3 903 934,06**	
			Итого с общеплощадочными работами				**63 471 555,06**
			Сметная прибыль	**5%**		**3 152 722,50**	
			Итого со сметной прибылью				**66 624 277,56**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**1 269 431,10**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**67 893 708,66**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**14 936 615,91**	**15 486 283,37**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**45 488 784,80**	**48 022 510,12**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**7 468 307,95**	**8 028 431,05**
							71 537 224,54
			НДС	**12 %**			**8 584 466,94**
			Итого с НДС				**80 121 691,48**
			Итого с учетом тендерной скидки	**0,98000000144**			**78 519 257,77**
			в том числе НДС, 12%				**9 422 310,93**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**