Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№134/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	18.07.2024 г.						
		д.с.№2	23.09.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	35 783 666,66								
выполнено за месяц	35 783 666,66								
к оплате за минусом аванса 30%:	25 048 566,66		22 364 791,66					2 683 775,00	25 048 566,66

Итого к оплате: 25 048 566,66 (двадцать пять миллионов сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть тенге 66 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3	365,631024	348	127240
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м^3	11,308176	9 025	102056
3	3	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1 (погрузка недостающего грунта)** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3	110,7972	403	44651
4	4	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	4 254,61248	47	199967

1	2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = ((((((37,72+1,1.2).3.1,18.2,0)+(5,55.8.1,18.1,8))-(13,28+13,28+39,91+(38,52.3+5,75.8).0,4.(1,6-0,6)))+((16,090+17,590+2,64+7,6+16,22+12,5).5,55.0,6))-(((37,72+1,1.2).3.1,18.2,0)+(5,55.8.1,18.1,8))).1,60.24				
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$	208,96842	64	13374
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$	208,96842	208	43465
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$	208,96842	619	129351
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	36,87678	3 574	131798
9	9	1101-0105-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 1 (подсыпка под полы)** Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	$м^3$ грунта	205,60752	510	104860
10	10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$	205,60752	208	42766
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$	205,60752	619	127271
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	36,28368	3 574	129678
		Раздел 2.	**Фундамент**				
			Монолитный ростверк (АС-5)				
13	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	$м^3$	13,28	9 019	119772
14	14	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284 2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	15,272	7 679	117274

1	2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = 1,15.(13,28)				
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	13,28	9 955	132202
16	16	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 13,28.1,02	$м^3$	13,5456	31 214	422812
17	17	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	39,91	29 587	1180817
18	18	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 39,91.1,015	$м^3$	40,50865	31 993	1295993
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 417,5.0,001	т	0,4175	349 152	145771
20	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 3263,7.0,001	т	3,2637	344 396	1124005
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	125,568	1 525	191491
22	22	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((37,72+0,5.2+12,2+0,35.2).2.0,3+5,25.12.0,3+(37,72-0,1.2-0,6.2).4.0,3+((37,72+0,5.2).3+5,55.8).(0,6-0,4))	кг	301,3632	511	153997
			Фундаментные блоки (АС-9)				
23	23	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	97	8 079	783663
24	24	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	22	6 099	134178

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	35	5 416	189560
26	26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = 0,543.97+0,265.22+0,195.35	$м^3$	65,326	49 471,02	3231744
27	27	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,117	61 403	7184
28	28	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** Формула объема = ((7,05.4+8,88.10).0,001)	т	0,117	445 275	52097
29	29	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	4,46	20 213	90150
30	30	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.4,46	$м^3$	4,5492	33 236	151197
31	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	382,944	1 525	583990
32	32	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = ((37,72+0,4.2+12,2+0,25.2).2.1,2+5,75.12.1,2+(37,72-0,4.2).4.1,2).2,4	кг	919,0656	511	469643
			Монолитный пояс МП-1 (АС-14.1)				
33	33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	12,93	64 240	830623
34	34	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 12,93.1,015	$м^3$	13,12395	34 415	451661
35	35	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ:	т	0,81461	82 294	67038

1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных				
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 209,26.0,001	т	0,20926	349 152	73064
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 605,35.0,001	т	0,60535	349 832	211771
38	38	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС-7/** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**$м^2$ поверхности**	161,625	5 310	858229
39	39	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** Формула объема = 2,3.(12,93:(0,2.0,4))	$м^2$	371,7375	120	44608
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
			Сердечник монолитный См-1 /75шт/(АС 10,10.1)				
40	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((0,27.5+0,13.16).0,001)X75	т	0,25725	349 152	89819
41	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((3,36+3,92.2).0,001)X75	т	0,84	349 832	293859
			Сердечник монолитный См-2 /4шт/(АС 10,10.1)				
42	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((0,26.10+0,57.16).0,001)X4	т	0,04688	349 152	16368
43	57	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (3,92.4.0,001)X4	т	0,06272	343 155	21523
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**14732580**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3288290
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1628172*
			машины и механизмы	тенге			1424445
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*307711*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9819880
			перевозки	тенге			199967
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	802		
			Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР				
			Подпольные каналы (лист 9.1)				
44	1	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	$м^2$	32,8385	4 408	144752
45	2	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** Состав работ:	$м^3$	1,14	36 398	41494

1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза				
46	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012** Формула объема = (30.0,038)	м^3	1,14	124 127	141505
47	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м^3	3,02	93 631	282766
48	5	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4** Формула объема = 3,02.1,015	м^3	3,0653	31 872	97697
49	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = 111,72.0,001	т	0,11172	383 597	42855
50	7	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00922	1 067 996	9847
51	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций** Формула объема = (9,22.0,001)	т	0,00922	1 131 351	10431
52	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м^2 поверхности	68,73075	4 194	288257
			Подпольный канал (лист 9.2)				
53	20	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	м^3	1,106	36 398	40256
54	21	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012** Формула объема = (14.0,079)	м^3	1,106	124 127	137284
55	22	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	м^3	4,06	93 631	380142

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
56	23	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4** Формула объема = 4,06.1,015	$м^3$	4,1209	31 872	131341
57	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = 155,5.0,001	т	0,1555	383 597	59649
58	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,01434	1 067 996	15315
59	26	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций** Формула объема = (14,34.0,001)	т	0,01434	1 131 351	16224
			Подпольный канал (лист 9.3)				
60	27	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	3,08	93 631	288383
61	28	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 3,08.1,015	$м^3$	3,1262	32 089	100317
62	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = 177,85.0,001	т	0,17785	383 597	68223
		Раздел 1.	**Стены**				
			Кладка наружных и внутренних стен, парапета (лист 19)				
63	34	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	$м^3$ кладки	61	20 443	1247023
64	35	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,24.(61)	$м^3$	14,64	32 760	479606
65	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 115750,854:1000	1000 шт.	115,750584	61 095	7071782
66	39	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 0,0504.1000.(421,86):1000	1000 шт.	21,261744	61 095	1298986

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**12394135**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2124582
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1057727*
			машины и механизмы	тенге			208751
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61204*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10060804
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	463		

			ВСЕГО ПО АКТУ:				**27126715**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5412872
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2685899*
			машины и механизмы	тенге			1633196
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*368915*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19880684
			перевозки	тенге			199967
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 265		

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**1 790 363,19**	
			Итого с общеплощадочными работами				**28 917 078,19**
			Сметная прибыль	**5%**		**1 445 853,91**	
			Итого со сметной прибылью				**30 362 932,10**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**578 341,56**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**30 941 273,66**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**6 807 080,21**	**7 057 580,76**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**20 730 653,35**	**21 885 350,75**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**3 403 540,10**	**3 658 805,61**
							32 601 737,12
			НДС	**12 %**			**3 912 208,45**
			Итого с НДС				**36 513 945,57**
			Итого с учетом тендерной скидки	**0,98000000000**			**35 783 666,66**
			в том числе НДС, 12%				**4 294 040,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**