Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№134/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	18.07.2024 г.						
		д.с.№2	23.09.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	74 355 095,23								
выполнено за месяц	38 571 428,57								
к оплате за минусом аванса 30%:	27 000 000,00		24 107 142,86					2 892 857,14	27 000 000,00

Итого к оплате: 27 000 000 (двадцать семь миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС				
			Раздел 3. Наружные стены и перегородки				
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
1	40	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	18,9	29 587	559194
2	41	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.18,9	$м^3$	19,1835	33 236	637583
3	42	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 622,0.0,001	т	0,622	344 396	214214
4	43	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	$м^2$ поверхности	46,8	5 310	248508
5	44	**235-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** Формула объема = 2,3.(93,6:2)	$м^2$	107,64	120	12917
6	45	**1107-0107-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0952	295 811	28161
7	46	**222-509-1003** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** Формула объема = 0,56.104.0,001	т	0,05824	1 179 654	68703

1	2	3	4	5	6	7	8
8	47	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 0,22.168.0,001	т	0,03696	349 832	12930
			Сердечник монолитный См-1 /75шт/(АС 10,10.1)				
9	48	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	13,5	39 784	537084
10	49	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,18)Х75	$м^3$	13,7025	34 415	471572
11	50	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,996	82 294	81965
			Сердечник монолитный См-2 /4шт/(АС 10,10.1)				
12	53	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	1,84	39 784	73203
13	54	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,46)Х4	$м^3$	1,8676	34 415	64273
14	55	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,0992	82 294	8164
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-10)				
15	73	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	5,770224	39 784	229563
16	74	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры	$м^3$	7,729776	64 240	496561

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Укладка бетонной смеси				
17	75	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.4,50)Х3	$м^3$	13,7025	34 415	471572
18	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (158,10.0,001)Х3	т	0,4743	349 152	165603
19	77	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (417,0.0,001)Х3	т	1,251	343 155	429287
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-10.4)				
20	78	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	2,48	39 784	98664
21	79	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,08)Х31	$м^3$	2,5172	33 780	85031
22	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((0,02.15.2).0,001)Х31	т	0,0186	349 152	6494
23	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((2,82.2.2).0,001)Х31	т	0,34968	349 832	122329
			Перемычки (АС-13)				
			Пр1...Пр11				
24	82	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,78	107 116	83550
25	83	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.0,78	$м^3$	0,7917	33 780	26744
26	84	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,191	82 294	15718
27	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 36.0,001	т	0,036	349 152	12569
28	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 154,0.0,001	т	0,154	349 832	53874
			Пр12..Пр13				
29	87	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок	$м^3$	0,62	107 116	66412

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
30	88	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.0,62	$м^3$	0,6293	33 780	21258
31	89	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,041	82 294	3374
32	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 12,0.0,001	т	0,012	349 152	4190
33	91	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 29,0.0,001	т	0,029	349 832	10145
			Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-15-15.4)				
34	92	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	26,07	64 240	1674737
35	93	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 26,07.1,015	$м^3$	26,46105	34 415	910657
36	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 375,52.0,001	т	0,37552	349 152	131114
37	95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 713,85.0,001	т	0,71385	349 832	249728
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
38	101	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором 2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки	шт.	64	22 923	1467072
39	102	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** Формула объема = 5,98.1,19.38+5,98.0,99.26	$м^2$	424,3408	13 876	5888153
			Монолитный участок МУ-1 (АС-16)				
40	103	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	$м^3$	0,73	46 625	34036

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
41	104	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 0,73.1,015	$м^3$	0,74095	34 415	25500
42	105	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (39,77+18,45+21,31).0,001	т	0,07953	349 832	27822
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15830228**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3660064
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1822063*
			машины и механизмы	тенге			962116
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*186892*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11208048
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	822		
			Локальная смета 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР				
			Приямок ПР-2 (лист 9.1)				
43	10	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	$м^2$	3,645	4 408	16067
44	11	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	1,74	93 631	162918
45	12	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4** Формула объема = (0,87.1,015)X2	$м^3$	1,7661	31 872	56289
46	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (25,5.0,001)X2	т	0,051	383 597	19563
47	14	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,04404	2 199 347	96859
48	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	19,3185	4 194	81022
			Крышка К-1, К-2, К-3 (лист 9.1)				
49	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей	т конструкций	0,10436	418 187	43642

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
50	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** Формула объема = ((7,23+25,96.2+15,07.3).0,001)	т	0,10436	1 198 063	125030
51	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	8,8706	276	2448
52	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	8,8706	526	4666
			Крышка К-3 (лист 9.3)				
53	30	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,03052	418 187	12763
54	31	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** Формула объема = (4.(6,28+0,31+0,52.2).0,001)	т	0,03052	1 198 063	36565
55	32	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	2,5942	276	716
56	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	2,5942	526	1365
		Раздел 1.	**Стены**				
			Кладка наружных и внутренних стен, парапета (лист 19)				
57	34	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	$м^3$ кладки	243,6068	20 443	4980054

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей				
58	35	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,24.((355,23-421,86.0,12))	$м^3$	58,465632	32 760	1915334
59	37	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	157,789	4 051	639203
60	38	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,023.(130)	$м^3$	2,99	32 760	97952
61	46	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	2,783	445 000	1238435
		Раздел 3.	**Полы**				
			Тип А (лист 19)				
62	60	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	$м^2$	217,16	396	85995
63	61	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = 0,051.2.217,16	$м^3$	22,15032	7 664	169760
64	62	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$	17,3728	23 824	413890
65	63	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.(217,16.0,08)	$м^3$	17,720256	33 236	588950
			Тип Б				
66	76	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	$м^2$	180,54	396	71494
67	77	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = 0,051.2.180,54	$м^3$	18,41508	7 664	141133
68	78	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов	$м^3$	14,4432	23 824	344095

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Уход за подстилающими слоями				
69	79	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.(180,54.0,08)	$м^3$	14,732064	33 236	489635
			Тип В				
70	86	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	$м^2$	11,99	396	4748
71	87	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = 0,051.2.11,99	$м^3$	1,22298	7 664	9373
72	88	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$	1,199	23 824	28565
73	89	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.(11,99.0,1)	$м^3$	1,22298	33 236	40647
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11919176**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6565910
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3271220*
			машины и механизмы	тенге			191027
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58830*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5162240
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 479		

Локальная смета 02-01-04-01 Водопровод и канализация

Раздел 2. Канализация

			Канализация К1				
74	64	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм** Состав работ: 1. Прокладка трубопроводов канализации с соединением труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах 2. Установка креплений 3. Испытание трубопровода на герметичность	м	105,2	3 359	353367
75	65	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм** Формула объема = 105,2.0,998	м	104,9896	1 496	157064
76	66	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм** Состав работ: 1. Прокладка трубопроводов и с соединением труб фасонных частей в раструб на резиновых кольцах 2. Установка креплений 3. Испытание трубопровода на герметичность	м	27,8	3 494	97133
77	67	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм** Формула объема = 27,8.0,998	м	27,7444	307	8518

1	2	3	4	5	6	7	8
78	68	6114-0102-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм (футляр)** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой фасонных частей 2. Установка и заделка креплений	м	5	16 354	81770
79	69	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм** Формула объема = 1,0+4,0	м	5	27 105	135525
80	70	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км	0,005	17 329 114	86646
81	71	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	8	435	3480
82	72	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	25	117	2925
83	73	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	29	435	12615
84	74	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм**	шт.	3	1 188	3564
85	75	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	24	671	16104
86	76	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	12	189	2268
87	77	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	шт.	15	633	9495
88	78	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	2	782	1564
89	79	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм**	шт.	4	250	1000
90	80	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	20	136	2720
91	81	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	56	224
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**975982**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			532445
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*259323*
			машины и механизмы	тенге			14448
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3575*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			429089
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		

Локальная смета 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Раздел 1. Отопление

92	17	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	182,5	1 569	286342

1	2	3	4	5	6	7	8
93	18	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	155,1	1 172	181777
94	19	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	12,5	1 952	24400
95	20	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	15,75	1 406	22144
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**514663**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			514663

			ВСЕГО ПО АКТУ:				**29240048,54**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10758419
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5352606*
			машины и механизмы	тенге			1167591
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*249297*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17314040
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 396		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**1 929 843,20**	
			Итого с общеплощадочными работами				**31 169 891,74**
			Сметная прибыль	**5%**		**1 558 494,59**	
			Итого со сметной прибылью				**32 728 386,33**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**623 397,83**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**33 351 784,16**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**7 337 392,52**	**7 607 408,56**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**22 345 695,39**	**23 590 350,62**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**3 668 696,26**	**3 943 848,48**
							35 141 607,66
			НДС	**12 %**			**4 216 992,92**
			Итого с НДС				**39 358 600,58**
			Итого с учетом тендерной скидки	**0,98000000000**			**38 571 428,57**
			в том числе НДС, 12%				**4 628 571,43**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" _____ **Яременко А.В.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**