Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№134/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	18.07.2024 г.						
		д.с.№2	23.09.2024 г.						
		д.с.№3	27.11.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	294 813 766,52								
выполнено за месяц	128 792 748,63								
к оплате за минусом аванса 30%:	90 154 924,04		80 495 467,89					9 659 456,15	90 154 924,04

Итого к оплате: 90 154 924,04 (девяносто миллионов сто пятьдесят четыре тысяча девятьсот двадцать четыре тенге 04 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтин _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Алтыуй, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС				
			Раздел 6. Разные работы				
			Крыльцо КР-1 (АС-22)				
1	139	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,52668	3 227	30743
2	140	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3435632	790	1851
3	141	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	8,2	2 214	18155
4	142	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,43	3 019	28469
5	143	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,84	7 529	59027
6	144	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	914	15904
7	145	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	17,835	7 097	126575
8	146	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	3 701	32939
9	147	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	35 284	6351
10	148	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	9,078	2 865	26008
11	149	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	8,5	3 053	25950
12	150	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07632	1 146 761	87521
13	151	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,06064	3 227	6650
14	152	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5069174	790	400
15	153	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	65 509	3144
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				

16	165	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,92034	3 227	32013
17	166	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4404036	790	1928
18	167	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	136 806	15049
19	168	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 069	448
20	169	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
21	170	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
22	171	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
23	172	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	14,4	2 214	31882
24	173	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,56	3 019	49995
25	174	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 529	72278
26	175	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37	914	33818
27	176	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	37,925	7 097	269154
28	177	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 701	134124
29	178	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	35 284	21523
30	179	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	36,9648	2 865	105904
31	180	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 053	112656
32	181	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761	349051
33	182	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,21826	3 227	26520
34	183	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,021692	790	1597
35	184	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509	9433
			Крыльцо КР-3 (АС-29)				
36	196	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	11,18475	3 227	36093
37	197	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,7514485	790	2174
38	198	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	8,2	2 214	18155
39	199	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,43	3 019	28469
40	200	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	7 529	44496
41	201	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	15,18	914	13875
42	202	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	15,5595	7 097	110426
43	203	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,084	136 806	11492

44	204	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	4 069	342
45	205	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	205 945	29
46	206	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	725 499	408
47	207	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	435 089	37
48	208	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,88	3 701	32865
49	209	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	35 284	6351
50	210	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	9,0576	2 865	25950
51	211	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	3 053	19234
52	212	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0576	1 146 761	66053
53	213	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,5552	3 227	5019
54	214	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3825792	790	302
55	215	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509	1572
			Крыльцо КР-4 (АС-30)				
56	227	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	15,52365	3 227	50095
57	228	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,8188179	790	3017
58	229	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	6,05	2 214	13395
59	230	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,9575	3 019	21005
60	231	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	7 529	44496
61	232	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	914	10968
62	233	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	12,3	7 097	87293
63	234	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,055	136 806	7524
64	235	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	4 069	224
65	236	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0000935	205 945	19
66	237	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003685	725 499	267
67	238	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	435 089	24
68	239	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	3 701	44486
69	240	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25	35 284	8821
70	241	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	12,2604	2 865	35126
71	242	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	7,7	3 053	23508
72	243	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04188	1 146 761	48026

73	244	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,13076	3 227	3649
74	245	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,278167	790	220
75	246	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	65 509	3144
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
76	250	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	12,00582	3 227	38743
77	251	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9534317	790	2333
78	252	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140
			Вентканалы (АС-31)				
79	254	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20801	295 811	61532
80	255	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	349 152	8415
81	256	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04819	342 079	16485
82	257	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13572	382 168	51868
83	258	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	50,2	4 849	243420
84	259	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	50,2	3 353	168321
85	260	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,13528	1 491 228	201733
86	261	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,152	20 833	3167
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)				
87	262	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	256 911	13642
88	263	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761	60893
89	264	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,4337	3 227	4627
90	265	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3526902	790	279
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**3449929**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1189691
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*596042*
			машины и механизмы	тенге			63659
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18510*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2196583
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	263		

Локальная смета 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Раздел 1. Стены

91	37	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	-27,789	4 051	-112573

			Раздел 2. Кровля				
			Снегозадержатели (л.15, прим.5)				
92	58	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	38	1 187	45106
93	59	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	38	2 554	97052
			Раздел 3. Полы				
			Тип А (лист 19)				
94	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	217,16	1 529	332038
95	65	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	35 284	156310
96	66	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	217,16	128	27796
97	67	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	35 284	156310
98	68	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	5 326	1156594
99	69	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
100	70	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	3 002	651914
101	71	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
102	72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,16	1 529	332038
103	73	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	35 284	156310
104	74	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	217,16	6 488	1408934
			Тип Б				
105	80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	180,54	1 529	276046
106	81	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	35 284	129952
107	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,54	128	23109
108	83	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	35 284	129952
109	84	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	180,54	2 061	372093
110	85	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	184,1508	3 354	617642
			Тип В				
111	90	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,99	1 529	18333
112	91	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,244596	35 284	8630
113	92	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	11,99	2 570	30814
114	93	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-11,99	198	-2374
115	94	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	45,562	-112	-5103
			Плинтус, пороги (лист 17)				
116	97	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	245,01	559	136961
117	98	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	831	15473

118	99	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	19,551	957	18710
		Раздел 4.	**Проемы**				
			Дверные блоки (лист 16)				
119	100	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	10,4	11 122	115669
120	101	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	42 023	437039
121	102	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 203	2203
122	103	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,904	6 049	47811
123	104	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7,904	33 823	267337
124	105	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	62,52349	6 156	384895
125	106	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 734	167727
126	107	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	27,29578	12 298	335684
127	108	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	22,05615	14 666	323475
128	109	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	601	25242
129	110	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	19	3 878	73682
130	111	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	8 958	5644
131	112	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 666	9240
132	113	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	10 544	6643
			ФР-1				
133	132	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 964	8823
134	133	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	40 593,28	29938
			Подоконные доски				
135	134	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 426	154910
136	135	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280
137	136	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	$м^2$	19,2009	5 595	107429
138	137	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	26	2 259	58734
			Витражи (лист 16,17)				
			ВТР-1 (витраж наружний)				
139	138	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1,8559	3 633	6742
140	139	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,8559	127 235,68	236137

141	140	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	2,7641	3 302	9127
142	141	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	2,7641	141 672,96	391598
			ВТР-2 (витраж наружний)				
143	142	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	2,0659	3 633	7505
144	143	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	2,0659	127 235,68	262856
145	144	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	2,7641	3 302	9127
146	145	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	2,7641	141 672,96	391598
			ВТР-3 (витраж внутренний)				
147	146	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3 633	11854
148	147	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	3,2629	109 410	356994
149	148	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	2,7641	3 302	9127
150	149	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	2,7641	119 322	329818
151	150	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	5,66538	-10 673	-60467
152	151	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 3)	м^2	6,027	3 006	18117
			ВТР-4 (витраж внутренний)				
153	152	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3 633	12310
154	153	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	3,3883	109 410	370714
155	154	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	1,7091	3 302	5643
156	155	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	1,7091	119 322	203933
157	156	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	4,045384	-10 673	-43176
158	157	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 3)	м^2	4,045384	3 006	12160

			Раздел 5. Отделка помещений				
			Потолок (лист 18)				
159	160	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	27,34	2 273	62144
160	161	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	76	5712
161	162	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	387,75	1 362	528116
162	163	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	267,5475	507	135647
163	164	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	804	9640
164	165	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	507	3465
165	172	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	260,08	1 144	297532
166	173	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28947
			Стены (лист 17)				
167	175	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	543,63	1 357	737706
168	176	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 494,43887	76	113577
169	183	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	466,24	8 252	3847412
170	185	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	793,63	1 216	965054
171	186	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	499,9869	507	253493
172	187	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	51,24	722	36995
173	188	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	26,6448	507	13509
174	189	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 325	125875
175	190	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	1 977	189693
			Отбойная планка				
176	191	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	8,385	914	7664
177	192	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86519
			Откосы (лист 17 примечание 1)				
178	194	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	4 319	339214
179	195	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	78	15707
180	196	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	78,54	1 216	95505
181	197	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0494802	199 032	9848
			Раздел 6. Отделка фасада				
			Наружние стены (л.3, л.20 узлы №1, №2)				
182	198	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	410,01	2 437	999194
183	199	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 669,56072	83	138574
184	200	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	410,01	609	249696

185	201	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	430,5105	145	62424
186	202	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м^2	410,01	2 437	999194
187	203	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 669,56072	83	138574
188	204	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	410,01	3 389	1389524
189	205	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 230,03	569	699887
190	206	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	410,01	692	283727
191	207	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	159,9039	497	79472
			Надоконные участки фасадов по декоративным пенополистирольным панелям (л.3, л.21 узел №4)				
192	211	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	203,0416667	555	112688
193	212	231-304-0103 *СпрСЦ 02.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	203,0416667	3 360	682220
194	213	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	48,73	3 389	165146
195	214	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	146,19	569	83182
196	215	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	48,73	692	33721
197	216	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	19,0047	497	9445
			Декоративный карниз из пенополистирола на отм. 3,4м (л.3, л.20)				
198	217	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	67,6	555	37518
199	218	231-304-0101 *СпрСЦ 02.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	67,6	3 921	265060
200	219	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2 изолируемой поверхности	16,224	609	9880
201	220	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	17,0352	145	2470
202	221	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	16,224	3 389	54983
203	222	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	48,672	569	27694
204	223	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	16,224	692	11227
205	224	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	6,32736	497	3145
			Внутренняя часть парапета (л.3)				

206	225	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	57,18	3 535	202131
207	226	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,080702	19 747	21341
208	227	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	57,18	692	39569
209	228	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	22,3002	497	11083
			Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые стенки				
210	229	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	176,07	3 389	596701
211	230	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	528,21	569	300551
212	231	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	176,07	692	121840
213	232	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	68,6673	497	34128
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
214	233	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	22,91	3 389	77642
215	234	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	68,73	569	39107
216	235	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	22,91	692	15854
217	236	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,9349	497	4441
		Раздел 7.	**Разные работы**				
			Перегородка гардеробная (л.9, прим.4)				
218	237	1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	$м^2$ площади	2,33	14 334	33398
219	238	232-105-0305 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000x250x8 мм	$м^2$	2,33	2 057	4793
220	239	1110-0106-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Приборы. Установка	комплект	1	5 267	5267
221	240	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1202
222	241	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750
			Тактильные накладные плитки (предупреждающие) (л.13а)				
223	248	КП /в перечне поз.90/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Табличка тактильная с пиктограммой "Вход в помещение".	шт	3	4 849,76	14549
224	249	КП /в перечне поз.91/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Табличка тактильная с пиктограммой "Для инвалидов все категорий".	шт	2	4 849,76	9700
225	250	КП /в перечне поз.92/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Табличка тактильная с пиктограммой "Направление движения, поворот".	шт	4	4 849,76	19399
226	251	КП /в перечне поз.93/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов".	шт	1	4 849,76	4850
			Система вызова персонала для МГН (л.13а)				

227	252	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	9 878	9878
228	253	КП /в перечне поз.86/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	3-х канальный радиоприемник MP-821W4.	шт	1	29 428,2	29428
229	254	КП /в перечне поз.87/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Блок питания, 12В/0,3А.	шт	1	7 392,36	7392
230	255	КП /в перечне поз.88/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Адаптер-блок защиты GC-0012U3.	шт	1	6 215,24	6215
231	256	КП /в перечне поз.89/ . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Зарядное устройство MP-050W1.	шт	2	4 237,66	8475
232	257	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 811	13622
233	258	248-201-0401 *СпрСЦ 02.2024*	Кнопка радновызова MP-413W14	шт.	2	178 603	357206
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**28022920**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15574142
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7826013*
			машины и механизмы	тенге			459104
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*138300*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12102249
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 222		

Локальная смета 02-01-04-01. Водопровод, канализация

Раздел 1. Водопровод

			Водомерный узел				
234	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	58 737	58737
235	2	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	43 373	43373
236	3	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
237	4	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 527	2527
238	5	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728	23184
239	6	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4474
240	7	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902	1804
241	8	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862
242	9	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	378
243	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773	4732
			Арматура В1				
244	11	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	17	9 069	154173
245	12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	5 830	29150
246	13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	4 474	49214

247	14	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2 063	2063
			Трубопроводы В1				
248	15	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм (футляр)	м	1	11 913	11913
249	16	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1	19 881	19881
250	17	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (на ввод)	м	3	3 860	11580
251	18	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2778
252	19	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 415	24150
253	20	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	1 357	13570
254	21	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	86,6	5 044	436810
255	22	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	85,734	223	19119
256	23	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	27,2	5 032	136870
257	24	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	26,928	338	9102
258	25	6114-0103-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	34,5	4 895	168878
259	26	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	34,155	542	18512
260	27	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	158,3	369	58413
261	28	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	117,7	1 920	225984
262	29	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	61,6	228	14045
263	30	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	29,92	294	8796
264	31	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	37,95	341	12941
265	32	6116-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1 Мпа, диаметр 125 мм	шт.	1	22 293	22293
266	33	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210	11210
267	34	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,05	31 868	1593
268	35	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	31 694	1616
269	36	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,003	3 341 089	10023
270	37	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,001	12 413 029	12413
			Поливочный кран в комплекте				
271	38	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	1 754	3508
272	39	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695	3390
273	40	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5 591	11182

274	41	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1 328	53120
275	42	241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25x3/4"	шт.	12	248	2976
276	43	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1"	шт.	31	475	14725
277	44	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	22	240	5280
278	45	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1613	260 875	42079
			Арматура Т3, Т4				
279	46	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	20	9 069	181380
280	47	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	5 830	23320
281	48	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	15	4 474	67110
282	49	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 776	9776
283	50	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	4 549	4549
284	51	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1695
			Трубопроводы Т3, Т4				
285	52	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	131,9	5 044	665304
286	53	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	130,581	198	25855
287	54	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	61,7	5 032	310474
288	55	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	61,083	294	17958
289	56	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	193,6	369	71438
290	57	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	167,7	1 920	321984
291	58	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	116,6	228	26585
292	59	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	67,87	294	19954
293	60	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"	шт.	8	362	2896
294	61	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	29	240	6960
295	62	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1"	шт.	26	475	12350
296	63	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1936	260 875	50505
		Раздел 2.	**Канализация**				
			Канализация К1				
297	82	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,15	31 868	4780
298	83	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	31 694	4849
299	84	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,5	1 920	8640

300	85	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	4,95	1 703	8430
			Санитарно-техническое оборудование				
301	86	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	10 850	54250
302	87	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	53 664	268320
303	88	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 807	74035
304	89	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	11 534	207612
305	90	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	18	21 725	391050
306	91	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	18	2 051	36918
307	92	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	5	5 701	28505
308	93	521-301-3003001 *СпрСЦ 02.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	4	343 750	1375000
309	94	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966	7966
310	95	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	2 051	10255
311	96	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	4 555	13665
312	97	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	3	20 248	60744
313	98	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896	2688
314	99	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	34,2	1 489	50924
315	100	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	34,2	524	17921
316	101	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	18 440	18440
317	102	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310501
318	103	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81 807	81807
319	104	КП поз.85. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос циркуляционный с теплоизоляционным кожухом Star-Z NOVA T (ROW) Q=0,26 m3/h, H=0,6 m, Pm=7Вт, арт.4222650, Danfoss.	шт.	1	138 192,56	138193
320	105	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	10	4 078	40780
321	106	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	6 779	108464
322	107	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	5	5 878	29390
323	108	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470
324	109	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	12 456	37368
325	110	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	1	43 405	43405
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-01:				**7028754**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3146334

			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*1538004*
			машины и механизмы	тенге		89073
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*26583*
			материалы, изделия и конструкции	тенге		1969660
			оборудование	тенге		1823694
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	590	

Локальная смета 02-01-04-02. Отопление и вентиляция

		Раздел 1.	**Отопление**				
326	**21**	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**151,2**	**369**	**55793**
327	**29**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**34,5**	**263**	**9074**
328	**30**	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**34,5**	**506**	**17457**
329	**31**	**6119-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола**	**шт.**	**1**	**7 723**	**7723**
330	**32**	**245-201-0201** *РСНБ РК 2022*	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17 090**	**17090**
		Раздел 2.	**Вентиляция**				
331	**33**	**6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**шт.**	**29**	**1 467**	**42543**
332	**34**	**246-304-0105** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**29**	**4 175**	**121075**
		Раздел 3.	**Котельная**				
333	**40**	**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)**	**комплект**	**2**	**18 440**	**36880**
334	**42**	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**81 807**	**163614**
335	**44**	**6116-0401-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$**	**шт.**	**1**	**90 940**	**90940**
336	**46**	**6114-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**12 560**	**12560**
337	**48**	**6114-0203-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**1**	**2 748**	**2748**
338	**50**	**6114-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**12 560**	**12560**
339	**52**	**6116-0605-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**2**	**4 762**	**9524**
340	**55**	**6116-0701-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**3**	**1 886**	**5658**
341	**57**	**6116-0701-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**7**	**1 901**	**13307**
342	**59**	**6116-0605-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**	**шт.**	**2**	**4 841**	**9682**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-02:				**628228**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			440313
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214615*
			машины и механизмы	тенге			9670
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2463*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			178245
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	83		

Локальная смета 02-01-04-03. Электрооборудование

			Щитовое оборудование				
343	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 651	11651
344	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА	шт.	1	140 815	140815
345	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	6292
346	4	247-204-7410 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	18 669	18669
347	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 563	5563
348	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
349	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	28	6 292	176176
350	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	647	4529
351	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
352	10	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	15	5 820	87300
353	11	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 617	5617
354	12	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 162	4324
355	13	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
356	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	6292
357	15	247-211-1901 *СпрСЦ 02.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (АВР-80А-380В)	шт.	1	376 855	376855
			Световое оборудование				
358	24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	114	3 215	366510
359	25	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
360	26	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778
361	27	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	29	46 221	1340409
362	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
363	29	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777	178885
364	30	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3 067	58273
365	31	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
366	32	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"	шт.	16	1 919	30704
367	33	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	4	3 067	12268
368	34	247-103-3605 *СпрСЦ 02.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360, 1200W, IP20(Датчик движения микроволновый)	шт.	4	6 167	24668
369	35	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВА	шт.	2	7 579	15158
370	36	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
			Электроустановочные изделия				
371	37	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	153	1 188	181764

372	38	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 016	3048
373	39	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	103	613	63139
374	40	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17	765
375	41	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	6	1 647	9882
376	42	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	478	13862
377	43	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	536	4824
378	44	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
379	45	247-206-0601 *СпрСЦ 02.2024*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 150	6900
380	46	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1434
381	47	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536	1608
			Прочие изделия				
382	57	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234	7020
383	58	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700
384	59	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				
385	60	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 763	72614
386	61	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 422	42660
387	62	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 574	45032
388	63	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 271	38130
389	64	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
390	65	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 721	28326
391	66	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276
392	67	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 662	5324
393	68	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
394	69	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 271	38130
395	70	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	60	1 498	89880
396	71	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
397	72	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
398	73	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
399	74	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
400	75	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 113	267120
401	76	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 754	420960

402	77	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	360	746	268560
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-03:				**8109701**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1280960
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*623572*
			машины и механизмы	тенге			30524
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7812*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6798217
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	257		

Локальная смета 02-01-04-04. Система связи

		Раздел 1.	**Система вызова посетителей**				
403	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	10 493	73451
404	2	КП *поз.55*	Световое табло MP-740R2	шт	7	45 178,57	316250
405	3	КП *поз.54*	Кнопка вызова MP-411D1	шт	7	23 402,5	163818
406	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 615	5615
407	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания 12В/5А ББП-50DN	шт.	1	13 885	13885
408	6	248-306-0373 *СпрСЦ 02.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15541
409	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	295	32745
410	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	87	9657
		Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				
411	9	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12 541	12541
412	10	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625	73625
413	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
414	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	16 297	81485
415	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
416	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101751
417	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
418	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	6292
419	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
420	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	842	4210
			Кабели,материалы				
421	19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	149	306	45594
422	20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	153,47	137	21025
423	21	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1 224	48960
424	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1 112	100080

425	23	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
426	24	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	82	7601
		Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				
427	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	26 974	26974
428	26	248-102-1828 *СпрСЦ 02.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	56 252	56252
429	27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	183014
430	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	6292
431	29	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
432	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 145	8015
433	31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	631	4417
434	32	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	7	75	525
435	33	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	14	62	868
			Кабели,материалы				
436	34	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	240	232	55680
437	35	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	247,2	137	33866
		Раздел 4.	**Телефонизация**				
438	36	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 332	15332
439	37	518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	219 571	219571
440	38	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	6292
441	39	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
442	40	243-304-0301 *СпрСЦ 02.2024*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918
443	41	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	4 006	28042
444	42	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	7	7 221	50547
445	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 188	8316
446	44	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	7	571	3997
447	45	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	14	62	868
			Кабели,материалы				
448	46	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	240	232	55680
449	47	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	247,2	137	33866
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-04:				**2307769**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			592277
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*305282*
			машины и механизмы	тенге			6191
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1103*

			материалы, изделия и конструкции	тенге			1146027
			оборудование	тенге			563274
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		

Локальная смета 02-01-04-05. Автоматическая пожарная сигнализация

			Пожарная сигнализация				
450	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	шт.	1	16 642	16642
451	2	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	шт.	1	23 228	23228
452	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	шт.	60	2 933	175980
453	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	61	1 952	119072
454	5	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	6	1 654	9924
455	6	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 292	6292
456	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания Квант-50**	шт.	1	13 885	13885
			Оповещение при пожаре				
457	8	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	шт.	28	2 933	82124
458	9	248-304-0117 *СпрСЦ 02.2024*	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	шт.	5	1 145	5725
459	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	2 439	2439
460	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	шт.	22	1 744	38368
			Кабели трубы				
461	12	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	м	555	436	241980
462	13	243-305-0602 *СпрСЦ 02.2024*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	м	235	211	49585
463	14	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	м	320	86	27520
464	15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	560,55	45	25225
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-05:				**837989**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			508968
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*264890*
			машины и механизмы	тенге			2091
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*267*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			326930
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		

Локальная смета 02-01-05-01. Технологическое решение

		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
465	1	522-101-1252001 *СпрСЦ 02.2024*	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм**	шт.	2	55 888	111776
466	2	КП *поз.8*	**Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм**	шт	4	32 180,04	128720
467	3	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	1	9 821	9821
468	4	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	2	12 581,01	25162

469	5	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 626	1626
470	6	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
471	7	КП *поз.27*	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	33 237,6	33238
			РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование)				
472	8	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
473	9	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
474	10	КП *поз.69*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339
475	11	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
476	12	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
477	13	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
478	14	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
479	15	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
480	16	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
481	17	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
482	18	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
483	19	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
484	20	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
485	21	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 626	1626
486	22	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)				
487	23	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
488	24	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
489	25	КП *поз.51*	Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700	шт	3	121 871,2	365614
490	26	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
491	27	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц, Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
492	28	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
493	29	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
494	30	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
495	31	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника <MCF МК> модификации: МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
496	32	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	77 332,82	77333
497	33	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	1	85 612	85612

498	34	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
499	35	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
500	36	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-СП-2НП	шт	1	20 748,32	20748
501	37	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
502	38	527-104-0103003 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
503	39	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	1	11 788	11788
504	40	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1 007 200	1007200
505	41	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
506	42	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
507	43	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
508	44	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
509	45	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
510	46	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
511	47	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
512	48	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
513	49	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
514	50	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
515	51	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
			СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель)				
			Мойка учтена в разделе ВК				
516	52	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200х650х850мм	шт	2	99 712,8	199426
517	53	521-103-0303002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул из пластика, размер 500х550х820 мм	шт.	1	17 115	17115
			СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)				
518	54	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
519	55	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	266 908	266908
520	56	КП *поз.70*	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450 ВК 75-01	шт	1	1 521 591,43	1521591
521	57	КП *поз.2*	Аквадистиллятор электрический 460х380х630 АЭ-2	шт	1	454 139,29	454139
522	58	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
523	59	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
524	60	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
525	61	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
526	62	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
527	63	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658

528	64	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
529	65	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
530	66	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
531	67	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
532	68	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
			Складское помещение (мебель)				
533	69	КП *поз.54*	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	4	118 849,6	475398
534	70	КП *поз.33*	Стеллаж 910x610x1800	шт	2	83 597,6	167195
			Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)				
535	71	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
536	72	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	121 871,2	121871
537	73	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
538	74	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
539	75	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
540	76	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
541	77	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
542	78	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
543			Формула стоимости = 16300:1,12				
544	79	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
545	80	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
546	81	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
547	82	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
548	83	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
			КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)				
			Мойка учтена в разделе ВК				
549	84	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
550	85	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
551	86	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенный, 930x120x87мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
552	87	КП *поз.73*	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800x900	шт	1	65 647,86	65648
553	88	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
554	89	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
555	90	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
556	91	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 626	4878
557	92	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961

558	93	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
559	94	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)				
560	95	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
561	96	522-101-1217029 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	шт.	1	31 250	31250
562	97	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
563	98	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенный, 930x120x87мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
564	99	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
565	100	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14)	шт	1	41 849,16	41849
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)				
566	101	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
567	102	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
568	103	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
569	104	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
570	105	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
571	106	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
572	107	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
573	108	522-101-0201003 *СпрСЦ 02.2024*	Web-камера Genius QCam 6000, USB 2.0, 1920 x 1080, 2.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	17 706	17706
574	109	521-101-0401021 *СпрСЦ 02.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
575	110	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
576	111	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
577	112	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
578	113	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
579	114	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
580	115	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
			Комната для персонала (мебель)				
581	116	КП *поз.53*	Шкаф KZME (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	5	51 981,59	259908
582	117	КП *поз.60*	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	584 535,71	584536
583	118	522-102-0101002 *СпрСЦ 02.2024*	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179
584	119	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
			Комната для персонала (оборудование)				
585	120	521-301-3009001 *СпрСЦ 02.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31522

586	121	КП *поз.74*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
587	122	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
588	123	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
589	124	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
590	125	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
591	126	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
592	127	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
593	128	КП *поз.64*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт	1	28 768,15	28768
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)				
			Мойка учтена в разделе ВК				
594	129	КП *поз.54*	Шкаф металлический 800x450x1900;-43кг	шт	1	118 849,6	118850
595	130	КП *поз.33*	Стеллаж 910x610x1800	шт	2	83 597,6	167195
596	131	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
597	132	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
598	133	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x87мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
599	134	КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	2	4 230,24	8460
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
600	135	КП *поз.24*	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	90 648	90648
			Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (мебель)				
601	136	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника <MCF МК> модификации: МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
602	137	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
603	138	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
604	139	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748
605	140	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
606	141	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1 007 200	1007200
607	142	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	2	5 764,42	11529
608	143	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
609	144	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
610	145	КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880	шт	1	39 280,8	39281
611	146	521-108-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм	шт.	1	153 333	153333
			Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)				
612	147	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
613	148	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x87мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
614	149	КП *поз.29*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	шт	2	780 580	1561160
615	150	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	1	553 960	553960

616	151	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
617	152	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
618	153	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
619	154	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
620	155	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
621	156	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
622	157	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 330,05	2330
			Кабинет акушерского приема (мебель)				
623	158	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
624	159	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
625	160	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника <MCF МК> модификации: МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
626	161	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	121 871,2	121871
627	162	521-103-0303002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул из пластика, размер 500x550x820 мм	шт.	1	17 115	17115
628	163	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	1	85 612	85612
629	164	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851
630	165	КП *поз.39*	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	шт	1	45 324	45324
631	166	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	77 332,82	77333
632	167	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
			Кабинет акушерского приема (оборудование)				
633	168	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
634	169	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
635	170	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
636	171	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
637	172	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
638	173	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
639	174	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
640	175	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748
641	176	527-104-0103003 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
642	177	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
643	178	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x87мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
644	179	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	шт	1	266 908	266908
645	180	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1007200
646	181	КП *поз.17*	Видеокольпоскоп	шт	1	4 935 280	4935280

647	182	523-301-0201002 *СпрСЦ 02.2024*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A (аналог)	шт.	1	234 196	234196
648	183	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
649	184	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
650	185	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
651	186	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
652	187	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
653	188	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
654	189	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
655	190	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
656	191	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
657	192	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 330,05	2330
			ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)				
658	193	527-114-0109 *СпрСЦ 02.2024*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	4	342 643	1370572
659	194	КП *поз.48*	Тумбочка прикроватная 450x430x660	шт	4	28 533,98	114136
660	195	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	4	40 773	163092
661	196	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	4	11 788	47152
662	197	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
			ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)				
663	198	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800 ТВ-СХ-02-02МП	шт	1	77 332,82	77333
664	199	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748
665	200	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
666	201	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1 007 200	1007200
667	202	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
668	203	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
669	204	КП *поз.29*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	шт	4	780 580	3122320
670	205	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1107920
671	206	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
672	207	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
673	208	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
674	209	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
675	210	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
676	211	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
677	212	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658

678	213	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
			Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)				
679	214	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	6	9 821	58926
680	215	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	2	24 439	48878
681	216	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 742	11484
682	217	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	2	379 597	759194
683	218	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	2	160 625	321250
684	219	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	2	9 031	18062
685	220	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47660
686	221	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 742	11484
687	222	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	2	117 432	234864
688	223	КП *поз.53*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	2	51 981,59	103963
689	224	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника <MCF МК> модификации: МК-2 1900x600x600	шт	2	49 856,4	99713
690	225	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773	81546
691	226	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	2	41 849,16	83698
692	227	522-101-1252001 *СпрСЦ 02.2024*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	2	55 888	111776
693	228	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	47 769	95538
694	229	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	2	29 712,4	59425
			Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)				
695	230	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 928,36	52928
696	231	527-113-0302002 *СпрСЦ 02.2024*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786
697	232	КП *поз.32*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	928 962,14	928962
698	233	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	2	6 778,46	13557
699	234	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	2	2 330,05	4660
700	235	523-901-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920	1107920
701	236	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 626	13008
702	237	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 478,47	18957
703	238	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162
704	239	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	2	11 960,5	23921
705	240	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	2	8 588	17176
706	241	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	2	15 804,94	31610
			Процедурный кабинет(мебель)				

Программный комплекс АВС (редакция 2024 2)

707	242	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
708	243	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
709	244	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника <MCF MK> модификации: МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
710	245	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
711	246	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
712	247	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
713	248	521-403-0102001 *СпрСЦ 02.2024*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650	43650
714	249	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
715	250	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x87мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
			Процедурный кабинет(оборудование)				
716	251	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
717	252	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	77 332,82	77333
718	253	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
719	254	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748
720	255	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
721	256	527-104-0103003 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
722	257	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 295x230x87	шт	1	1 007 200	1007200
723	258	КП *поз.29*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	шт	2	780 580	1561160
724	259	КП *поз.93*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	1	553 960	553960
725	260	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
726	261	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
727	262	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
728	263	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
729	264	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
730	265	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
731	266	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
732	267	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
733	268	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
			Кабинет заведующего (мебель)				
734	269	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
735	270	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
736	271	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
737	272	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597

738	273	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
739	274	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
740	275	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
741	276	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	5742
742	277	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
743	278	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника <MCF MK> модификации: МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
744	279	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
745	280	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
746	281	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
747	282	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	47769
748	283	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90мм	шт	1	29 712,4	29712
749	284	КП *поз.53*	Шкаф KZMED (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982
			Кабинет заведующего (оборудование)				
750	285	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый TB-H2	шт	1	52 928,36	52928
751	286	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров		1	12 581,01	12581
752	287	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	6504
753	288	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
754	289	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
755	290	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
756	291	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
757	292	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778
758	293	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 330,05	2330
			Кабинет физиотерапического лечения (мебель)				
759	294	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника <MCF MK> модификации: МК-2 1900x600x600	шт	2	49 856,4	99713
760	295	КП *поз.43*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	4	65 065,12	260260
761	296	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
762	297	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
763	298	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439	24439
764	299	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	3	40 773	122319
			Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)				
765	300	КП *поз.6*	Аппарат для электротерапии	шт	1	1 373 140,94	1373141
766	301	КП *пп.5*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848062
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-05-01:				42694649

			из них:			
			затраты на труд рабочих	тенге		853842
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*464074*
			машины и механизмы	тенге		16740
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*5484*
			материалы, изделия и конструкции	тенге		1035
			оборудование	тенге		41823036
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	189	

Локальная смета 07-01-01-01. Благоустройство

		Раздел 2.	**Покрытия**				
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
767	15	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)**	м^2	745	444	330780
768	16	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	71,4455	24 349	1739626
769	17	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м^2	745	37	27565
770	18	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	34,568	24 349	841696
771	19	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	745	455	338975
772	20	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	72,712	26 037	1893202
773	22	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	189	3 680	695520
774	23	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м^3	10,395	32 444	337255
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
775	29	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	м^2	300	4 312	1293600
776	32	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	102	3 666	373932
777	33	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м^3	3,264	32 444	105897
			Тактильная плитка				
778	35	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	м^2	6,12	4 127	25257
779	36	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	м^2	6,2424	8 153	50894
		Раздел 3.	**Озеленение**				
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5				
			Деревья				
780	37	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	яма	10	1 509	15090
781	38	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	шт	10	5 299	52990
782	39	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	10	3 419	34190
			Газон				
783	40	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	м^2	101,067	1 169	118147

784	41	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,0101067	16 120	163
785	42	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	4,04268	3 241	13102
			Кустарники				
786	43	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	17	604	10268
787	44	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	17	2 372	40324
788	45	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	34	990	33660
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				
789	46	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	52 811	158433
790	47	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	136 803	410409
791	48	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	136392
792	49	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	166 887	166887
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 07-01-01-01:				**9244254**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2515715
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1214865*
			машины и механизмы	тенге			639268
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108689*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5953037
			оборудование	тенге			136234
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	582		
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**102324198,45**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			26102242
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13047357*
			машины и механизмы	тенге			1316320
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*309211*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30671983
			оборудование	тенге			44346238
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 409		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**3 826 545,39**	
			Итого с общеплощадочными работами				**106 150 743,84**
			Сметная прибыль	**5%**		**3 090 225,29**	
			Итого со сметной прибылью				**109 240 969,13**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**2 123 014,88**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**111 363 984,01**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**24 500 076,48**	**25 401 679,29**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**74 613 869,29**	**78 769 861,81**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**12 250 038,24**	**13 168 791,11**
							117 340 332,21
			НДС	**12 %**			**14 080 839,86**

	Итого с НДС			131 421 172,07
	Итого с учетом тендерной скидки	0,98000000000	128 792 748,63	128 792 748,63
	в том числе НДС, 12%			15 455 129,84

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" _____ **Оспанов А.Ч.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**