Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Акжазык, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№136/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	25.06.2024 г.						
		д.с.№2	19.08.2024 г.						
		д.с.№3	23.09.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Акжазык, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	55 833 490,65								
выполнено за месяц	55 833 490,65								
к оплате за минусом аванса 30%:	39 083 443,46		34 895 931,66					4 187 511,80	39 083 443,46

Итого к оплате: 39 083 443,46 (тридцать девять миллионов восемьдесят три тысячи четыреста сорок три тенге 46 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Акжазык, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС				
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3	793,1510123	484	383885
2	2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м^3	24,5304437	6 916	169653
3	3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные** Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован	м^3	297,6	1 310	389856

1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки				
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (погрузка недостающего грунта)** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3	98,40752	428	42118
5	5	412-102-0217 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	4 006,1701392	27	108167
6	6	412-102-0208 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км** Формула объема = ((((16,090+17,590+2,64+7,6+16,22+12,5).5,55.0,38)+((((37,72+1,1.2).2,02.(2,2+0,25.2,02))+((37,72+1,1.2).2.2,02.(2,0+0,25.2,02))+(5,25.8.2,02.(1,8+0,25.2,02)))-(297,6+12,8+28,9+(37,72+0,4.2.3+5,75.8).(1,25-0,85).0,38))+297,6)-(((37,72+1,1.2).2,02.(2,2+0,25.2,02))+((37,72+1,1.2).2.2,02.(2,0+0,25.2,02))+(5,25.8.2,02.(1,8+0,25.2,02)))).1,65.8	т·км	1 298,979264	49	63650
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м^3	395,4975336	64	25312
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	м^3	395,4975336	208	82263
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м^3	395,4975336	619	244813
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м^3	69,7936824	3 925	273940
11	11	1101-0105-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 1 (подсыпка под полы)** Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	м^3 грунта	130,218096	510	66411
12	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ:	м^3	130,218096	208	27085

1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Полив водой				
13	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$	130,218096	619	80605
14	14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	22,979664	3 574	82129
		Раздел 2.	**Фундамент**				
			Монолитный ростверк (АС-5.1)				
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,5	9 955	104528
16	16	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.10,5	$м^3$	10,71	33 236	355958
17	17	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	36,83	29 587	1089689
18	18	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 36,83.1,015	$м^3$	37,38245	31 993	1195977
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 955,0.0,001	т	0,955	349 152	333440
20	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 3197,18.0,001	т	3,19718	344 396	1101096
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	323,568	1 525	493441
22	22	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.(((37,72+0,5.2).2+12,9.2+5,55.8+16,09.2+17,59.2+2,64.2+12,5.2+16,22.2+7,6.2+5,55.12).(0,1+0,1+0,3+0,4))	кг	776,5632	511	396824
			Фундаментные блоки (АС-9)				

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	97	8 079	783663
24	24	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	22	6 099	134178
25	25	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	35	5 416	189560
26	26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = 0,543.97+0,265.22+0,195.35	$м^3$	65,326	49 471,02	3231744
27	27	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,1191	61 403	7313
28	28	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** Формула объема = ((28,2+55,38+35,52).0,001)	т	0,1191	445 275	53032
29	29	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	4,46	21 841	97411
30	30	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 4,46.1,02	$м^3$	4,5492	31 214	141999
31	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	383,424	1 525	584722

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = (((37,72+0,4.2).2+12,9.2+5,75.12+16,29.2+17,79.2+2,84.2+12,7.2+16,42.2+7,8.2).1,2).2,4	кг	920,2176	511	470231
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,4(АС-14.1)				
33	33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	12,93	64 240	830623
34	34	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 12,93.1,015	$м^3$	13,12395	34 415	451661
35	35	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,81461	82 294	67038
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 209,26.0,001	т	0,20926	349 152	73064
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 605,35.0,001	т	0,60535	349 832	211771
			гидроизоляция,(АС-7)				
38	38	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	$м^2$	65	2 926	190190
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
39	39	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	18,9	29 587	559194
40	40	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.18,9	$м^3$	19,1835	33 236	637583
41	41	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,622	344 396	214214

1	2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = 622,0.0,001				
42	42	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	$м^2$ поверхности	46,8	5 310	248508
43	43	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** Формула объема = 2,3.(93,6:2)	$м^2$	107,64	120	12917
44	44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	0,09524	295 810	28173
45	45	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** Формула объема = 0,56.104.0,001	т	0,05824	1 115 764	64982
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 37,0.0,001	т	0,037	349 832	12944
			Монолитные сердечники				
			Сердечник монолитный См-1 (75 шт)(АС-12,13)				
47	47	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	13,5	39 784	537084
48	48	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.(0,18))X75	$м^3$	13,7025	34 415	471572
49	49	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,02375	82 294	84248
50	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (3,0.0,001)X75	т	0,225	349 152	78559
51	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (11,0.0,001)X75	т	0,825	349 832	288611
			Сердечник монолитный См-2 (4 шт)				
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой	$м^3$	1,84	39 784	73203

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
53	53	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.(0,46))X4	$м^3$	1,8676	34 415	64273
54	54	6103-0703-0201 *ЕСЦ.РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,0976	82 294	8032
55	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (12,0.0,001)X4	т	0,048	349 152	16759
56	56	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (16,0.0,001)X4	т	0,064	343 155	21962
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-10.3)				
57	72	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	3,132036	39 784	124605
58	73	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	3,617964	64 240	232418
59	74	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.4,5)X3	$м^3$	6,85125	34 415	235786
60	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (158,1.0,001)X3	т	0,23715	349 152	82801
61	76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (417,0.0,001)X3	т	0,6255	343 155	214643
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
62	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 375,52.0,001	т	0,37552	349 152	131114
63	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 713,85.0,001	т	0,71385	349 832	249728
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)				

1	2	3	4	5	6	7	8
64	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 121,26.0,001	т	0,12126	349 152	42338
65	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,228	349 832	79762
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
66	101	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** Формула объема = 5,98.1,19.38+5,98.0,99.26	$м^2$	424,3408	13 876	5888153
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**25333206**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4733141
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2343942*
			машины и механизмы	тенге			2344197
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*504206*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18084052
			перевозки	тенге			171817
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 167		
			Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР				
		Раздел 1.	**Стены**				
			Кладка наружных и внутренних стен, парапета (лист 19)				
67	34	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	$м^3$ кладки	304,6068	20 443	6227077
68	35	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,24.((355,23-421,86.0,12))	$м^3$	73,105632	32 760	2394941
69	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = (0,38.1000.(355,23-421,86.0,12)):1000	1000 шт.	115,750584	61 095	7071782
70	39	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 0,0504.1000.(421,86):1000	1000 шт.	21,261744	61 095	1298986
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**16992786**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6086348
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3029534*
			машины и механизмы	тенге			140119
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45082*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10766319
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 552		

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**42325992**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10819489
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5373476*
			машины и механизмы	тенге			2484316
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*549288*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28850371
			перевозки	тенге			171817
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 719		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**2 793 515,47**	
			Итого с общеплощадочными работами				**45 119 507,47**
			Сметная прибыль	**5%**		**2 255 975,37**	
			Итого со сметной прибылью				**47 375 482,85**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**902 390,15**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**48 277 872,99**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**10 621 132,06**	**11 011 989,72**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**32 346 174,90**	**34 147 856,85**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**5 310 566,03**	**5 708 858,48**
							50 868 705,05
			НДС	**12 %**			**6 104 244,61**
			Итого с НДС				**56 972 949,66**
			Итого с учетом тендерной скидки	**0,97999999974**			**55 833 490,65**
			в том числе НДС, 12%				**6 700 018,88**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**