Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Акжазык, Панфиловского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№136/06/24	19.06.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	25.06.2024 г.						
		д.с.№2	19.08.2024 г.						
		д.с.№3	23.09.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Акжазык, Панфиловского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	91 317 693,73								
выполнено за месяц	6 912 774,51								
к оплате за минусом аванса 30%:	4 838 942,16		4 320 484,07					518 458,09	4 838 942,16

Итого к оплате: 4 838 942,16 (четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот сорок две тенге 16 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетiсу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг _____ **Яременко А.В.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Акжазык, Панфиловского района области Жетiсу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС				
			Раздел 3. Наружные стены и перегородки				
			Сердечник монолитный См-3 /18шт/АС-15.5)				
1	57	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	3,06	39 784	121739
2	58	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,1059	34 415	106890
3	59	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,21312	82 294	17538
4	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072	349 152	25139
5	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18	349 832	62970
			Сердечник монолитный См-4 /6шт/АС-15.5)				
6	62	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,6	39 784	23870
7	63	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,609	34 415	20959
8	64	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,05028	82 294	4138
9	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018	349 152	6285
10	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,042	349 832	14693
			Сердечник монолитный См-5 /2шт/АС-15.5)				
11	67	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,82	39 784	32623

1	2	3	4	5	6	7	8
12	68	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,8323	34 415	28644
13	69	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,1102	82 294	9069
14	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03356	349 152	11718
15	71	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	349 832	28266
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)				
16	95	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	3,98	64 240	255675
17	96	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,0397	34 415	139026
18	97	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,34926	82 294	28742
		Раздел 5.	**Кровля**				
			Кровля (АС-19)				
19	105	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	м^3	6,384403	229 733	1466708
20	106	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	21,28	264	5618
21	107	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	м^3	6,97	136 806	953538
22	108	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	13,539	4 069	55090
23	109	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0230163	205 945	4740
24	110	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	725 499	65811
25	111	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	435 089	5891
26	112	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	441,408	155	68418
27	113	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0264845	205 945	5454
28	114	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1015238	725 499	73655
29	115	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0176563	435 089	7682
30	116	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	м^3	0,26	43 881	11409
31	117	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0572	32 760	1874
32	118	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	61 095	6417
		Раздел 6.	**Разные работы**				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-22)				
33	131	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	1,42	9 019	12807
34	132	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	1,633	7 679	12540
35	133	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м^3	5,4	30 501	164705
36	134	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м^3	5,481	31 775	174159
37	135	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,15	349 606	52441
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
38	153	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	6,1	9 019	55016
39	154	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	7,015	7 679	53868
40	155	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	18,47	13 685	252762
41	156	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м^3	18,74705	31 775	595688
42	157	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,561	349 606	196129

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**5240403,84**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				1452581
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*723034*
машины и механизмы	тенге				254440
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*56032*
материалы, изделия и конструкции	тенге				3533387
нормативная трудоемкость	чел.-ч	341			

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**345 866,65**	
Итого с общеплощадочными работами				**5 586 270,49**
Сметная прибыль	**5%**		**279 313,52**	
Итого со сметной прибылью				**5 865 584,01**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**111 725,41**	
Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 977 309,42**
Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**1 315 008,07**	**1 363 400,37**
Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**4 004 797,31**	**4 227 864,52**
Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**657 504,04**	**706 816,84**
				6 298 081,73
НДС	**12 %**			**755 769,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				7 053 851,54
			Итого с учетом тендерной скидки	0,97999999974			6 912 774,51
			в том числе НДС 12%				829 532,94

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" _____ **Яременко А.В.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Керсеев К.Н.**