Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор № 15 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №3 от 01 февраль 2019 года.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	97 840 883,14	109 581 789,12	8 928 571	10 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	97 840 883,14	109 581 789,12	8 928 571	10 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Т.Кулбаев**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор _____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №3 от 01 февраль 2019 года.

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

приемки выполненных работ за февраль месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ толщ.100 мм								
53	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	81,9195	5877,62	1595,38	481492	130693	159368	3,72	305
		м3 кладки		2829,99	373,19	231831	30572	50,8	0,44	36
		Накладные расходы -		*1945,42*		*159368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,84*		*51269*				
		Сметная стоимость				*692129*				
54	21-030301-0108 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007**	75,365664	15284,94	--	1151960	--	48843	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*48843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*96064*				
		Сметная стоимость				*1296867*				
55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,59385	45402,52	1388,52	26962	825	15128	56,40	33
		т металлических изделий		44014,00	458,01	26138	272	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*15128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*3367*				
		Сметная стоимость				*45457*				
56	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0,02865	196245,13	--	5622	--	238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*469*				
		Сметная стоимость				*6329*				
57	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,5652	201861,25	--	114092	--	4837	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*4837*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*9514*				
		Сметная стоимость				*128444*				
58	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство пояса по верху перегородок из раствора М50, толщ.50 мм (АС-45)	1,62	24266,62	3013,24	39312	4881	7508	8,25	13
		м3		6516,59	615,74	10557	998	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4634,76*		*7508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2312,11*		*3746*				
		Сметная стоимость				*50566*				
		УЗЕЛ "А" - КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЯМ (275 шт; АС-45)								
59	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	165	260,02	111,83	42904	18452	19065	0,18	29
		отверстие		148,19	49,19	24452	8117	50,8	0,06	10
		Накладные расходы -		*115,55*		*19065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,05*		*4958*				
		Сметная стоимость				*66927*				
60	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,17655	417071,51	5894,56	73634	1041	7611	42,70	8
		т стальных элементов		38407,37	873,62	6781	154	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*7611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*6500*				
		Сметная стоимость				*87745*				
		УЗЕЛ "В" - КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СЕРДЕЧНИКАМ (320 шт; АС-45)								
61	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен (АШ-8)	0,08064	199802,08	1388,52	16112	112	2582	56,40	5
		т		44014,00	458,01	3549	37	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*32021,28*		*2582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18545,87*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20190*				
		УЗЛЫ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (АС-45)								
62	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,053066	45402,52	1388,52	47812	1462	26827	56,40	59
		т металлических изделий		44014,00	458,01	46350	482	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*25474,74*		*26827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*5971*				
		Сметная стоимость				*80610*				
63	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,623424	165024,85	--	102880	--	4362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*4362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*8579*				
		Сметная стоимость				*115822*				
64	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,429642	201861,25	--	86728	--	3677	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*3677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*7232*				
		Сметная стоимость				*97638*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плиты над балконами ПМ-1 /54 шт/								
171	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	14,58	28402,99	1108,67	414116	16164	64724	8,06	118
		м3		6131,65	267,10	89399	3894	48,5	0,31	5
		Накладные расходы -		*4439,26*		*64724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,38*		*38307*				
		Сметная стоимость				*517148*				
172	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	8,70264	180763,57	--	1573120	--	66700	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7664,38*		*66700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15074,24*		*131186*				
		Сметная стоимость				*1771006*				
173	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,4269996	165024,85	--	70466	--	2988	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*2988*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*5876*				
		Сметная стоимость				*79330*				
174	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,587628	313462,11	847,41	184199	498	54973	198,00	116
		т		158403,96	348,76	93083	205	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*54973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*19134*				
		Сметная стоимость				*258306*				
		КОЗЫРЬКИ ПМ-2 /3шт/								
175	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0,918	28402,99	1108,67	26074	1018	4075	8,06	7
		м3		6131,65	267,10	5629	245	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4439,26*		*4075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,38*		*2412*				
		Сметная стоимость				*32561*				
176	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,094248	13656,15	699,65	1287	66	668	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1195	18	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*156*				
		Сметная стоимость				*2111*				
177	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01998	165024,85	--	3297	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*275*				
		Сметная стоимость				*3712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,075348	147151,79	--	11088	--	470	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12271,28*		*925*				
		Сметная стоимость				*12483*				
179	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0337478	201861,25	--	6812	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*289*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16833,61*		*568*				
		Сметная стоимость				*7669*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (АС-51)								
373	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балка Б-1, АС-44). Монтаж	2,122848	21763,57	7983,97	46201	16949	19004	14,10	30
		т конструкций		10869,55	1778,50	23074	3775	60,9	1,60	3
		Накладные расходы -		*8952,03*		*19004*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2457,25*		*5216*				
		Сметная стоимость				*70421*				
374	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,122848	9579,18	1961,84	20335	4165	8803	5,25	11
		т		5889,50	2,54	12503	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4146,56*		*8803*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1098,06*		*2331*				
		Сметная стоимость				*31469*				
375	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля (балка Б-1)	2,122848	329953,19	--	700440	--	29699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*29699*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*27515,46*		*58411*				
		Сметная стоимость				*788550*				
376	11-090304-0101	Монтаж лестничных косоуров и упоров	2,047176	49966,07	18355,66	102289	37577	42137	28,90	59
		т		23944,52	5141,19	49019	10525	60,9	5,25	11
		Накладные расходы -		*20582,80*		*42137*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5643,91*		*11554*				
		Сметная стоимость				*155980*				
377	21-060208-0401	Косоуры	1,92492	243525,33	--	468767	--	19876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10325,47*		*19876*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20308,06*		*39091*				
		Сметная стоимость				*527734*				
378	21-060801-0101	Упоры, полоса, уголок	0,122256	346298,35	--	42337	--	1795	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*1795*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28878,51*		*3531*				
		Сметная стоимость				*47663*				
379	ТССЦ РК 8.04-08-	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	4,047768	4756,00	--	19251	--	816	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*201,65*		*816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,61*		*1605*				
		Сметная стоимость				*21673*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5879590**	**233903**			**795**
		Накладные расходы -	Тенге			**495076**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7016538**				
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
30	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**55**	**1649,87**	**13,21**	**90743**	**727**	**13926**	**0,34**	**19**
		м трубопровода		**285,83**	**5,21**	**15721**	**286**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*253,20*		*13926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,25*		*8373*				
		Сметная стоимость				*113042*				
31	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**76**	**1826,57**	**13,21**	**138820**	**1004**	**19812**	**0,34**	**26**
		м трубопровода		**285,83**	**5,21**	**21723**	**396**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*260,69*		*19812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,98*		*12691*				
		Сметная стоимость				*171323*				
32	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**15**	**2084,37**	**13,21**	**31266**	**198**	**4074**	**0,34**	**5**
		м трубопровода		**285,83**	**5,21**	**4287**	**78**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*271,62*		*4074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,48*		*2827*				
		Сметная стоимость				*38167*				
33	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**6**	**1935,88**	**30,28**	**11615**	**182**	**2666**	**0,66**	**4**
		м трубопровода		**564,70**	**10,75**	**3388**	**64**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*444,39*		*2666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,42*		*1143*				
		Сметная стоимость				*15424*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**272443**	**2110**			**53**
		Накладные расходы -	Тенге			**40479**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**337956**				
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение /от ввода теплосети до теплового узла/								
101	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 /76х3,0/мм. Прокладка**	**79**	**1935,88**	**30,28**	**152934**	**2392**	**35107**	**0,66**	**52**
		м трубопровода		**564,70**	**10,75**	**44612**	**849**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*444,39*		*35107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,42*		*15043*				
		Сметная стоимость				*203084*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**152934**	**2392**			**52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			44612	849			1
		Накладные расходы -	Тенге			35107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			203085				
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
48	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами КМ-208**	70	143,90	--	10073	--	427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,10*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,00*		*840*				
		Сметная стоимость				*11340*				
49	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах**	802,195	198,95	90,93	159594	72942	47960	0,10	80
		м кабеля		84,82	30,28	68040	24292	42,8	0,04	30
		Накладные расходы -		*59,79*		*47960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*16604*				
		Сметная стоимость				*224159*				
50	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,46	133526,89	--	61422	--	2604	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5661,54*		*2604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11135,07*		*5122*				
		Сметная стоимость				*69148*				
51	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,7	217535,20	--	152275	--	6456	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9223,49*		*6456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18140,70*		*12698*				
		Сметная стоимость				*171430*				
52	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	802,195	308,60	12,06	247561	9673	76515	0,22	176
		м		182,28	2,18	146221	1752	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*95,38*		*76515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*25926*				
		Сметная стоимость				*350002*				
53	23-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	802,195	25,56	--	20504	--	869	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23083*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			651429	82615			257
		Накладные расходы -	Тенге			133963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			849162				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6956396	321020			1157
		Накладные расходы -	Тенге			827623				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8406740				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			60529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			8467269				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			41490				
		Итого:	Тенге			8508759				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			9018759				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999898	Тенге			8928571				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1071429				
		Всего:	**Тенге**			**10000000,00**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт: _____ **С.И. Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**