Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Кыркудык, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА 3(три)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ									
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№174/07/24	03.07.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	18.07.2024 г.						
		д.с.№2	01.11.2024 г.						
		д.с.№3	25.11.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Кыркудык, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	171 314 107,14								
выполнено за месяц	88 162 094,78								
к оплате за минусом аванса 30%:	61 713 466,35		55 101 309,24				6 612 157,11		61 713 466,35

Итого к оплате: 61 713 466,35 (шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть тенге 35 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "KBC Company-9001" _____ **Куатұлы І.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Кырыккудык, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС				
			Раздел 3. Наружные стены и перегородки				
			Сердечник монолитный См-3 /18шт/АС-15.5)				
1	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	3,06	39 784	121739
2	53	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,1059	27 354	84959
3	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072	349 152	25139
4	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18	349 832	62970
			Сердечник монолитный См-4 /6шт/АС-15.5)				
5	56	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,6	39 784	23870
6	57	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,609	27 354	16659
7	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018	349 152	6285
8	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,042	349 832	14693
			Сердечник монолитный См-5 /2шт/АС-15.5)				
9	60	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,82	39 784	32623
10	61	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,8323	27 354	22767
11	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03356	349 152	11718
12	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0808	349 832	28266
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	85	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,98	64 240	255675
14	86	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,0397	27 354	110502
15	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12126	349 152	42338
16	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228	349 832	79762
		Раздел 5.	**Кровля**				
			Кровля (АС-19)				
17	94	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	$м^3$	6,569	229 733	1509116
18	95	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264	5618
19	96	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	6,97	136 806	953538
20	97	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	13,539	4 069	55090
21	98	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0230163	205 945	4740
22	99	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	725 499	65811
23	100	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	435 089	5891
24	101	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	441,408	155	68418
25	102	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0264845	205 945	5454
26	103	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1015238	725 499	73655
27	104	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0176563	435 089	7682
28	105	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	43 881	11409
29	106	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0572	24 547	1404
30	107	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	61 095	6417
31	108	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	561	4 160	2333760
32	109	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,35	117 663	629497
33	110	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	645,15	3 019	1947708
34	111	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0336	295 811	9939
35	112	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02496	1 115 764	27849
36	113	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00864	344 396	2976

1	2	3	4	5	6	7	8
37	114	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20,48	1 590	32563
			Слуховое окно (АС-20.1)				
38	115	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,209	136 806	28592
39	116	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,209	4 069	850
40	117	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0003553	205 945	73
41	118	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0014003	725 499	1016
42	119	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000209	435 089	91
		Раздел 6.	**Разные работы**				
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-22)				
43	120	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,72	9 955	7168
44	121	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7344	26 336	19341
45	122	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	5,4	30 501	164705
46	123	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5,481	27 836	152569
47	124	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15	349 606	52441
48	125	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35284	342 348	120794
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
49	142	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,05	9 955	30363
50	143	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,111	26 336	81931
51	144	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 685	252762
52	145	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,74705	27 836	521843
53	146	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	349 606	196129
54	147	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	314 639	35240
55	149	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	342 348	125786
56	155	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	136 806	15049
57	156	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 069	448
58	157	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
59	158	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
60	159	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
			Крыльцо КР-3 (АС-29)				

1	2	3	4	5	6	7	8
61	173	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	9 955	5973
62	174	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,612	26 336	16118
63	175	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	30 501	129629
64	176	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,31375	27 836	120078
65	177	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	349 606	45298
66	178	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	74 628	12658
67	179	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	342 348	83749
68	191	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,084	136 806	11492
69	192	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	4 069	342
70	193	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	205 945	29
71	194	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	725 499	408
72	195	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	435 089	37
			Крыльцо КР-4 (АС-30)				
73	204	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,7	9 955	6969
74	205	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	26 336	18804
75	206	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	7,85	30 501	239433
76	207	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,96775	27 836	221790
77	208	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,235	349 606	82157
78	209	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,31345	74 628	23392
79	210	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,2615	342 348	89524
80	222	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,055	136 806	7524
81	223	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	4 069	224
82	224	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0000935	205 945	19
83	225	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003685	725 499	267
84	226	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	435 089	24
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33)				
85	235	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	342 348	152228
86	240	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140
			Вентканалы (АС-31)				

1	2	3	4	5	6	7	8
87	241	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1914	445 000	85173
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**11867792**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4429138
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2214983*
			машины и механизмы	тенге			429238
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95057*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7009419
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	970		
			Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР				
		Раздел 1.	**Стены**				
			Кладка вент. шахты (лист 19)				
88	40	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,4	20 443	192164
89	41	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,256	24 547	55378
90	42	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,572	61 095	218231
91	43	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	3,2	35 882	114822
92	44	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	3,072	66 535	204396
93	45	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	68,9	7 772	535491
		Раздел 2.	**Кровля**				
			Утепление кровли (л.15)				
94	47	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	2 376	1095479
95	48	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	1 421	655166
96	49	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	461,06	1 813	835902
97	50	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	94,97836	63 122	5995224
98	51	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	461,06	1 540	710032
99	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,054218	24 547	173160
100	53	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	461,06	199	91751
101	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,75703	24 547	288600
102	55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,806855	64 463	52012
103	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,806855	383 597	309507

1	2	3	4	5	6	7	8
104	57	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	96,19	333	32031
		Раздел 3.	**Полы**				
			Тип А (лист 19)				
105	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	217,16	1 529	332038
106	65	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	27 036	119771
107	66	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	217,16	128	27796
108	67	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	27 036	119771
109	68	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	5 326	1156594
110	69	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
111	70	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	3 002	651914
112	71	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
113	72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,16	1 529	332038
114	73	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	27 036	119771
115	74	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	65	6 488	421720
116	75	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	221,5032	3 513	778141
			Тип Б				
117	80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	180,54	1 529	276046
118	81	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	27 036	99574
			Утепление полов по периметру (л.19, прим.5)				
119	95	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	43,4	3 925	170345
120	96	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	43,4	619	26865
121	97	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	55,552	14 014	778506
		Раздел 4.	**Проемы**				
			Окна (лист 16,17)				
			ОК-1, ОК-2				
122	117	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	46,002	6 822	313826
123	118	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим. 4, энергосберегающий)	$м^2$	46,002	45 409,52	2088929
			ОК-3				

1	2	3	4	5	6	7	8
124	119	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	9,8175	7 945	78000
125	120	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим. 4, энергосберегающий)	м^2	9,8175	48 893,52	480012
			ОК-4				
126	121	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	3,179	6 822	21687
127	122	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим. 4, энергосберегающий)	м^2	3,179	45 409,52	144357
			ОК-5				
128	123	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,6498	10 689	6946
129	124	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,6498	49 937	32449
130	125	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,610812	-10 673	-6519
131	126	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14 одинарное остекление)	м^2	0,610812	3 006	1836
			ОК-7				
132	127	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	1	6 401	6401
133	128	246-304-0769 *РСНБ РК 2022*	Решетка жалюзийная (прим.13)	шт.	0,6498	35 070	22788
			ОК-8				
134	129	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,5676	10 689	6067
135	130	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,5676	49 937	28344
136	131	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,533544	-10 673	-5695
137	132	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	0,533544	3 006	1604
			ФР-1				
138	133	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	10 419	7684
139	134	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,7375	40 593,28	29938
			Подоконные доски				
140	135	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	3 476	121660
141	136	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280
142	137	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	м^2	19,2009	5 595	107429

1	2	3	4	5	6	7	8
143	138	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	26	2 259	58734
		Раздел 5.	**Отделка помещений**				
			Потолок (лист 18)				
144	159	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	372,4	3 001	1117572
145	160	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	76	116691
146	167	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	15,35	6 963	106882
147	168	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,78285	66 535	52087
148	169	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	6 890	105762
149	170	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	19 441	9549
150	171	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,578	816	13528
151	172	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах (л.18, прим.5)	$м^2$	35,6	7 308	260165
			Стены (лист 18)				
152	175	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	361,685	4 220	1526311
153	176	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	360	1 658	596880
154	177	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 484,28	76	112805
155	178	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	70,26	1 357	95343
156	179	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	193,14474	76	14679
157	180	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	70,26	1 844	129559
158	181	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	3,58326	66 535	238412
159	182	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	6 617	464910
160	183	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,8808	816	61919
161	184	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	285,0776	3 624	1033121
162	185	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	3,906974	19 747	77151
163	186	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	140	8 252	1155280
164	187	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	475,5648	2 546	1210788

1	2	3	4	5	6	7	8
			Откосы (лист 17 примечание 1)				
165	196	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**78,54**	**7 413**	**582217**
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				
			Наружние стены. (л.3, л.20 узлы №1, №2)				
166	201	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (5мм)**	**$м^2$**	**410,01**	**2 437**	**999194**
167	202	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 669,56072**	**83**	**138574**
168	203	6111-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202**	**$м^2$**	**410,01**	**586**	**240266**
169	204	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**667,49628**	**83**	**55402**
170	205	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**410,01**	**609**	**249696**
171	206	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50**	**$м^2$**	**430,5105**	**145**	**62424**
			Утепление наружних стен (л.3)				
172	215	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**345,3**	**1 693**	**584593**
173	216	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**28,8966**	**66 535**	**1922635**
174	217	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**5,0592**	**44 064**	**222929**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**34376917**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			13571969
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6800122*
			машины и механизмы	тенге			777925
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213527*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			20027023
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 936		

Локальная смета 02-01-04-02. Отопление, вентиляция

		Раздел 1.	**Отопление**				
175	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**35,4**	**3 797**	**134414**
176	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**3**	**15 230**	**45690**
177	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	**комплект**	**1**	**26 132**	**26132**
178	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	**комплект**	**1**	**29 948**	**29948**
179	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	**комплект**	**3**	**33 720**	**101160**
180	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	**комплект**	**1**	**37 536**	**37536**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41 307	82614
182	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
183	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	49 762	149286
184	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	53 533	160599
185	11	245-104-0337 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	58 171	116342
186	12	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422
187	13	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
188	14	245-104-0344 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	87 307	87307
189	15	245-104-0350 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	комплект	1	107 098	107098
190	16	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	365,85	2 169	793529
191	22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	337,6	1 920	648192
192	23	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	200,75	295	59221
193	24	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	170,61	470	80187
		Раздел 2.	**Вентиляция**				
194	35	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,08	8 528	17738
195	36	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,08	6 241	12981
196	37	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	12,8	7 812	99994
197	38	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	12,8	6 241	79885
198	39	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7750
		Раздел 3.	**Котельная**				
199	40	6116-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водоподогревателей емкостных, вместимость до 1 $м^3$	шт.	2	86 160	172320
200	41	513-108-0128 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	комплект	2	88 976	177952
201	42	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	9 216	18432
202	43	511-403-0602 *СпрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, Н 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 9€281477	шт.	2	69 707	139414

1	2	3	4	5	6	7	8
203	44	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	20 931	20931
204	45	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704
205	46	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	12560
206	47	242-313-0303 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
207	48	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 748	2748
208	49	245-501-0901 *СпрСЦ 03.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
209	50	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	12560
210	51	242-309-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 891	2891
211	52	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 762	9524
212	53	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
213	54	522-103-0513 *СпрСЦ 03.2024*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	81035
214	55	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 886	5658
215	56	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 565	16695
216	57	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 901	13307
217	58	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090
218	59	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 841	9682
219	60	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66686
220	61	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	16	1 810	28960
221	62	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	46456
222	63	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
223	64	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	12650
224	65	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 013	8026
225	66	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1 866	1866
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-02:				**4274502**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1688553
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*828952*

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			120579
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37826*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2048264
			оборудование	тенге			417105
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	326		
			Локальная смета 02-01-04-03. Электрооборудование				
			Прочие изделия				
226	53	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм**	**шт.**	**30**	**234**	**7020**
227	54	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная, скрытого монтажа**	**шт.**	**60**	**295**	**17700**
228	55	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)**	**шт.**	**8**	**973**	**7784**
			Заземление и молниезащита				
229	56	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**10,71**	**405**	**4338**
230	57	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**1,89**	**5 763**	**10892**
231	58	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**30**	**1 422**	**42660**
232	59	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**10,71**	**80**	**857**
233	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1,89**	**3 574**	**6755**
234	61	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**4 625**	**27750**
235	62	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,01896**	**354 159**	**6715**
236	63	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)**	**шт.**	**2**	**2 662**	**5324**
237	64	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм**	**шт.**	**2**	**37 171**	**74342**
238	65	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**30**	**1 251**	**37530**
239	66	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**240**	**1 113**	**267120**
240	67	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	**Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный**	**м**	**240**	**2 714**	**651360**
			Кабеленесущие лотковые изделия				
241	68	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	**м**	**48**	**4 131**	**198288**
242	69	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм**	**м**	**48**	**2 692**	**129216**
243	70	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	**м**	**48**	**1 597**	**76656**
244	71	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм**	**шт.**	**10**	**3 769**	**37690**
245	72	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	**м**	**75**	**4 131**	**309825**
246	73	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм**	**м**	**75**	**1 876**	**140700**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-03:				**2060522**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			629085
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*306652*
			машины и механизмы	тенге			27815
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7171*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1403622
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	120		

Локальная смета 07-01-01-01. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				
247	1	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	1 782,98	25	44574
248	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	250	92	23000
249	3	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	250	68	17000
250	4	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	166	403	66898
251	5	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (избыток растительного грунта)	т·км	5 577,6	55	306768
252	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	312,25	114	35596
253	7	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	338,21	243	82185
254	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (подвозка недостающего грунта)	т·км	12 277,023	55	675236
255	9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	616,1	257	158338
256	10	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (корыто)	$м^3$	243,75	257	62644
		Раздел 2.	**Покрытия**				
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
257	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	102,75	13 032	1339038
258	12	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	685	716	490460
259	13	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	129,465	7 679	994162
260	14	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	685	255	174675
261	15	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	86,31	7 679	662774

1	2	3	4	5	6	7	8
262	24	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	1,488	3 200	4762
263	25	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,81536	7 719	14013
264	26	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	124	3 675	455700
265	27	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,82	28 413	193777
266	28	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	124	2 529	313596
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
267	29	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	290	791	229390
268	30	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	59,16	7 798	461330
269	31	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-290	128	-37120
270	32	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	18,27	-7 798	-142469
271	34	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	285,36	4 222	1204790
272	35	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/	$м^3$	0,9	3 200	2880
273	36	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,098	7 719	8475
274	37	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	75	3 665	274875
275	38	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,4	28 413	68191
276	39	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	75	1 141	85575
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				
277	55	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	89,6	58 133	5208717
278	56	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	562 209	562209
279	57	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	127 923	255846
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14297885**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			1871246
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*439685*
			машины и механизмы	тенге			3181292
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*841371*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8263343
			перевозки	тенге			982004
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	822		
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**66877618,00**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			22189991
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10590394*
			машины и механизмы	тенге			4536849
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1194952*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18724648
			оборудование	тенге			417105
			перевозки	тенге			982004
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 174		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**4 386 393,86**	
			Итого с общеплощадочными работами				**71 264 011,86**
			Сметная прибыль	**5%**		**3 542 345,34**	
			Итого со сметной прибылью				**74 806 357,20**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**1 425 280,24**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**76 231 637,44**
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	**1,0368**		**16 770 960,24**	**17 388 131,57**
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	**1,0557**		**51 075 197,08**	**53 920 085,56**
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	**1,075**		**8 385 480,12**	**9 014 391,13**
							80 322 608,26
			НДС	**12 %**			**9 638 712,99**
			Итого с НДС				**89 961 321,25**
			Итого с учетом гашения скидки	**0,97999999948**			**88 162 094,78**
			в том числе НДС, 12%				**10 579 451,37**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "KBC Company-9001" _____ **Қуатұлы І.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**