Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№175/07/24	03.07.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №1	18.07.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	52 701 490,61								
выполнено за месяц	52 701 490,61								
к оплате за минусом аванса 30%:	36 891 043,43		32 938 431,63				3 952 611,80		36 891 043,43

Итого к оплате: 36 891 043,43 (тридцать шесть миллионов восемьсот девяносто одна тысяча сорок три тенге 43 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "KBC Company-9001" _____ **Куатұлы И.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС				
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	**6101-0102-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3	441,3999744	484	213638
2	2	**6101-0201-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м^3	13,6515456	21 601	294887
3	3	**6101-0103-0217** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 (погрузка лишнего грунта)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	м^3	75,40968	584	44039

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой				
4	4	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** Формула объема = ((((37,72+1,1.2).3+5,55.8).1,54.1,8)-((((37,72+1,1.2).3+5,55.8).1,54.1,8)-(22,1+13,28+39,91+(38,52.3+5,75.8).0,4.(1,6-0,6)))-((16,090+17,590+2,64+7,6+16,22+12,5).5,55.0,16)).1,60.24	т·км	2 895,731712	47	136099
5	5	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$	267,866892	73	19554
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$	267,866892	208	55716
7	7	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта слоями перед укаткой 2. Уплотнение грунта	$м^3$	267,866892	366	98039
8	8	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	47,270628	5 614	265377
9	9	1101-0105-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 3 (подсыпка под полы)** Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	$м^3$ грунта	54,828672	686	37612
10	10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$	54,828672	208	11404
11	11	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта слоями перед укаткой 2. Уплотнение грунта	$м^3$	54,828672	366	20067
12	12	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием	$м^3$	9,675648	5 614	54319

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Поливка водой при необходимости				
		Раздел 2.	**Фундамент**				
			Монолитный ростверк (АС-5)				
13	13	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания под фундаменты ручными трамбовками	$м^3$	13,28	9 019	119772
14	14	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = 1,15.13,28	$м^3$	15,272	7 679	117274
15	15	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	13,28	9 955	132202
16	16	**212-101-0408** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 13,28.1,02	$м^3$	13,5456	27 352	370499
17	17	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	39,91	29 587	1180817
18	18	**212-101-0702** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** Формула объема = 39,91.1,015	$м^3$	40,50865	28 024	1135214
19	19	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 417,5.0,001	т	0,4175	349 152	145771
20	20	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 3263,7.0,001	т	3,2637	344 396	1124005
21	21	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	126,888	1 525	193504
22	22	**235-201-1501** *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((37,72+0,5.2+12,2+0,55.2).2.0,3+5,55.12.0,3+(37,72-0,1.2-0,6.2).4.0,3+((37,72+0,5.2).3+5,55.8).(0,6-0,4))	кг	304,5312	511	155615
			Фундаментные блоки (АС-9)				
23	23	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место	шт.	97	7 704	747288

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов				
24	24	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.**	**22**	**5 771**	**126962**
25	25	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.**	**35**	**5 200**	**182000**
26	26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = 0,543.97+0,265.22+0,195.35	**$м^3$**	**65,326**	**49 471,02**	**3231744**
27	27	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,1191**	**61 403**	**7313**
28	28	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** Формула объема = ((7,05.4+9,23.6+8,88.4).0,001)	**т**	**0,1191**	**445 275**	**53032**
29	29	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**4,46**	**20 213**	**90150**
30	30	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.4,46	**$м^3$**	**4,5492**	**26 336**	**119808**
31	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**$м^2$ поверхности**	**382,944**	**1 525**	**583990**
32	32	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = ((37,72+0,4.2+12,2+0,25.2).2.1,2+5,75.12.1,2+(37,72-0,4.2).4.1,2).2,4	**кг**	**919,0656**	**511**	**469643**
			Монолитный пояс МП-1 (АС-14.1)				
33	33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**12,93**	**64 240**	**830623**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
34	34	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 12,93.1,015	$м^3$	13,12395	27 354	358993
35	35	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,81461	82 294	67038
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 209,26.0,001	т	0,20926	349 152	73064
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 605,35.0,001	т	0,60535	349 832	211771
			гидроизоляция,(АС-7)				
38	38	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	$м^2$	65	2 689	174785
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
39	39	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	18,9	29 587	559194
40	40	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.18,9	$м^3$	19,1835	26 336	505217
41	41	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 622,0.0,001	т	0,622	344 396	214214
42	42	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	$м^2$ поверхности	46,8	5 119	239569
43	43	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** Формула объема = 2,3.(93,6:2)	$м^2$	107,64	120	12917

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0952**	**295 811**	**28161**
45	45	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** Формула объема = 0,56.104.0,001	**т**	**0,05824**	**1 179 654**	**68703**
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 0,22.168.0,001	**т**	**0,03696**	**349 832**	**12930**
			Сердечник монолитный См-1 /75шт/(АС 10,10.1)				
47	47	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**13,5**	**39 784**	**537084**
48	48	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,18)Х75	**$м^3$**	**13,7025**	**27 354**	**374818**
49	49	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,996**	**82 294**	**81965**
50	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((0,27.5+0,13.16).0,001)Х75	**т**	**0,25725**	**349 152**	**89819**
51	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((3,36+3,92.2).0,001)Х75	**т**	**0,84**	**349 832**	**293859**
			Сердечник монолитный См-2 /4шт/(АС 10,10.1)				
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**1,84**	**39 784**	**73203**
53	53	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,46)Х4	**$м^3$**	**1,8676**	**27 354**	**51086**
54	54	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки	**т**	**0,0992**	**82 294**	**8164**

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных				
55	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((0,26.10+0,57.16).0,001)X4	т	0,04688	349 152	16368
56	56	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (3,92.4.0,001)X4	т	0,06272	343 155	21523
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-10)				
57	72	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	2,885112	39 784	114781
58	73	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	3,864888	64 240	248280
59	74	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.4,50)X1,5	$м^3$	6,85125	27 354	187409
60	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (158,10.0,001)X1,5	т	0,23715	349 152	82801
61	76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (417,0.0,001)X1,5	т	0,6255	343 155	214643
			Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-15-15.4)				
62	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 375,52.0,001	т	0,37552	349 152	131114
63	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 713,85.0,001	т	0,71385	349 832	249728
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
64	101	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** Формула объема = 5,98.1,19.38+5,98.0,99.26	$м^2$	424,3408	13 876	5888153
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**23559331**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4491483
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2225756*
			машины и механизмы	тенге			1795248

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*366574*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17136498
			перевозки	тенге			136099
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 051		
			Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР				
		Раздел 1.	**Стены**				
			Кладка наружных и внутренних стен, парапета (лист 19)				
65	34	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**$м^3$ кладки**	**304,6068**	**20 443**	**6227077**
66	35	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,24.((355,23-421,86.0,12))	**$м^3$**	**73,105632**	**24 547**	**1794524**
67	36	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = (0,38.1000.(355,23-421,86.0,12)):1000	**1000 шт.**	**115,750584**	**61 095**	**7071782**
68	39	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 0,0504.1000.(421,86):1000	**1000 шт.**	**21,261744**	**61 095**	**1298986**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**16392369**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6086348
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3029534*
			машины и механизмы	тенге			140119
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45082*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10165902
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 361		
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**39951700**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10577831
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5255290*
			машины и механизмы	тенге			1935367
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*411656*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27302400
			перевозки	тенге			136099
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 412		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**2 636 812,20**	
			Итого с общеплощадочными работами				**42 588 512,20**
			Сметная прибыль	**5%**		**2 129 425,61**	
			Итого со сметной прибылью				**44 717 937,81**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**851 770,24**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**45 569 708,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	1,0368		10 025 335,77	10 394 268,13
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	1,0557		30 531 704,40	32 232 320,33
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	1,075		5 012 667,89	5 388 617,98
							48 015 206,44
			НДС	12 %			5 761 824,77
			Итого с НДС				53 777 031,21
			Итого с учетом тендерной скидки	0,98000000050			52 701 490,61
			в том числе НДС, 12%				6 324 178,87

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "КВС Company-9001" _____ **Куатұлы И.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**