Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№175/07/24	03.07.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №1	18.07.2024 г.						
		д.с. №2	01.11.2024 г.						
		д.с. №3	25.11.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Строительство врачебной амбулатории в с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	182 603 711,28								
выполнено за месяц	98 473 649,24								
к оплате за минусом аванса 30%:	68 931 554,47		61 546 030,78					7 385 524,69	68 931 554,47

Итого к оплате: 68 931 554,47 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре тенге 47 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "KBC Company-9001" _____ **Куатулы І.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС				
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
			Сердечник монолитный См-3 /18шт/(АС 10.2,15.5)				
1	57	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	$м^3$	3,06	39 784	121739
2	58	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,1059	27 354	84959
3	59	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,21078	82 294	17346
4	60	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07632	349 152	26647
5	61	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17334	349 832	60640
			Сердечник монолитный См-4 /6шт/(АС 10.2,15.5)				
6	62	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	$м^3$	0,6	39 784	23870
7	63	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,609	27 354	16659
8	64	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,05268	82 294	4335
9	65	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0183	349 152	6389
10	66	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0441	349 832	15428
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/(АС 15.5)				
11	67	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	$м^3$	0,82	39 784	32623
12	68	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,8323	27 354	22767
13	69	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,1102	82 294	9069

1	2	3	4	5	6	7	8
14	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03356	349 152	11718
15	71	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0808	343 155	27727
			Монолитный пояс Мп-3 по верху парапета(АС-15.5)				
16	95	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,98	64 240	255675
17	96	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,0397	27 354	110502
18	97	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,34926	82 294	28742
19	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12126	349 152	42338
20	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228	349 832	79762
		Раздел 5.	**Кровля**				
			Кровля (АС-19)				
21	105	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	$м^3$	6,569	230 625	1514976
22	106	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	6,97	136 806	953538
23	107	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	13,539	4 069	55090
24	108	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0230163	205 945	4740
25	109	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	725 499	65811
26	110	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	435 089	5891
27	111	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	441,408	155	68418
28	112	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0264845	205 945	5454
29	113	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1015238	725 499	73655
30	114	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0176563	435 089	7682
31	115	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	43 881	11409
32	116	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0572	24 547	1404
33	117	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	61 095	6417
34	118	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	561	4 160	2333760
35	119	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,35	119 169	637554
36	120	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	645,15	3 019	1947708
37	121	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0336	295 811	9939

1	2	3	4	5	6	7	8
38	122	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02496	1 115 764	27849
39	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00864	344 396	2976
40	124	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264	5618
41	125	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20,48	1 590	32563
			Слуховое окно (АС-20.1)				
42	126	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,209	136 806	28592
43	127	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,209	4 069	850
44	128	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0003553	205 945	73
45	129	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0014003	725 499	1016
46	130	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000209	435 089	91
		Раздел 6.	**Разные работы**				
			Крыльцо КР-1 (АС-22)				
47	131	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,72	9 955	7168
48	132	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7344	26 336	19341
49	133	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	5,4	30 501	164705
50	134	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5,481	27 836	152569
51	135	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15	349 606	52441
52	136	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35284	342 348	120794
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
53	153	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,3	9 955	32852
54	154	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,366	26 336	88647
55	155	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 685	252762
56	156	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,74705	27 836	521843
57	157	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	349 606	196129
58	158	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	314 639	35240
59	160	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	342 348	125786
60	166	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	136 806	15049
			Крыльцо КР-3 (АС-29)				
61	184	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,2	9 955	11946

1	2	3	4	5	6	7	8
62	185	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	26 336	32235
63	186	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	30 501	129629
64	187	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,31375	27 836	120078
65	188	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	349 606	45298
66	189	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	74 628	12658
67	190	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	342 348	83749
68	202	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,084	136 806	11492
69	203	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	4 069	342
70	204	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	205 945	29
71	205	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	725 499	408
72	206	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	435 089	37
			Крыльцо КР-4 (АС-30)				
73	215	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,4	9 955	13937
74	216	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,428	26 336	37608
75	217	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	7,85	30 501	239433
76	218	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,96775	27 836	221790
77	219	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,235	349 606	82157
78	220	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,31345	74 628	23392
79	221	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,2615	342 348	89524
80	233	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,055	136 806	7524
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
81	246	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	342 348	152228
82	249	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	12,00582	3 227	38743
83	250	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9534317	790	2333
84	251	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140
			Вентканалы (АС-31)				
85	252	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1914	445 000	85173
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**12037218**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			4531501
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2266113*
			машины и механизмы	тенге			434027
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95959*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7071694
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	991		
			Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам АР				
		Раздел 1.	**Стены**				
			Кладка вент. шахты (лист 19)				
86	**40**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**9,4**	**20 443**	**192164**
87	**41**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,256**	**24 547**	**55378**
88	**42**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,572**	**61 095**	**218231**
89	**43**	**6111-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	**$м^3$ изоляции**	**3,2**	**35 882**	**114822**
90	**44**	**234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**3,072**	**66 535**	**204396**
91	**45**	**1114-0302-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**68,9**	**7 772**	**535491**
		Раздел 2.	**Кровля**				
			Утепление кровли (л.15)				
92	**47**	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**2 376**	**1095479**
93	**48**	**6111-0402-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**1 421**	**655166**
94	**49**	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**$м^2$**	**461,06**	**1 813**	**835902**
95	**50**	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**94,97836**	**63 122**	**5995224**
96	**51**	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**$м^2$**	**461,06**	**1 540**	**710032**
97	**52**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**7,054218**	**24 547**	**173160**
98	**53**	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**461,06**	**199**	**91751**
99	**54**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**11,75703**	**24 547**	**288600**
100	**55**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,806855**	**64 463**	**52012**
101	**56**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,806855**	**383 597**	**309507**
102	**57**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**96,19**	**333**	**32031**
		Раздел 3.	**Полы**				
			Тип А (лист 19)				

Программный комплекс АВС (редакция 2024.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
103	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	217,16	1 529	332038
104	65	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	27 036	119771
105	66	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	217,16	128	27796
106	67	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	27 036	119771
107	68	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	5 326	1156594
108	69	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
109	70	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	3 002	651914
110	71	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
111	72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,16	1 529	332038
112	73	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	27 036	119771
113	74	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	217,16	6 488	1408934
114	75	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	221,5032	3 513	778141
			Утепление полов по периметру (л.19, прим.5)				
115	95	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	43,4	18 345	796173
116	96	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	55,552	14 014	778506
		Раздел 4.	**Проемы**				
			Дверные блоки (лист 16)				
117	100	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	10,4	10 820	112528
118	101	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	42 023	437039
119	102	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 203	2203
120	103	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,904	5 646	44626
121	104	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7,904	33 823	267337
122	105	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	62,52349	5 753	359698
123	106	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 734	167727
124	107	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	27,29578	12 298	335684
125	108	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	22,05615	14 666	323475

1	2	3	4	5	6	7	8
126	109	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	601	25242
127	110	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	19	3 878	73682
128	111	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2	м^2	0,63	8 958	5644
129	112	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м^2	0,63	14 666	9240
130	113	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м^2	0,63	10 544	6643
			Окна (лист 16,17)				
			ОК-1, ОК-2				
131	114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	46,002	6 822	313826
132	115	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим. 4)	м^2	46,002	45 409,52	2088929
			ОК-3				
133	116	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	9,8175	7 945	78000
134	117	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим. 4)	м^2	9,8175	48 893,52	480012
			ОК-4				
135	118	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	3,179	10 689	33980
136	119	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	3,179	53 515,28	170125
			ОК-5				
137	120	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,6498	10 689	6946
138	121	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,6498	49 937	32449
139	122	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,610812	-10 673	-6519
140	123	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14 одинарное остекление)	м^2	0,610812	3 006	1836
			ОК-7				
141	124	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	5,104	10 419	53179
142	125	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	5,104	33 599	171489
143	126	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	4,79776	-10 673	-51206

1	2	3	4	5	6	7	8
144	127	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	5,104	4 661	23790
			ОК-8				
145	128	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	10 689	6067
146	129	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	49 937	28344
147	130	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 673	-5695
148	131	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 006	1604
			ФР-1				
149	132	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	10 419	7684
150	133	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	40 593,28	29938
			Подоконные доски				
151	134	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	3 476	121660
152	135	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280
153	136	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	$м^2$	19,2009	5 595	107429
154	137	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	26	2 259	58734
		Раздел 5.	**Отделка помещений**				
			Потолок (лист 18)				
155	158	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	372,4	3 001	1117572
156	159	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	76	116691
157	166	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	15,35	6 963	106882
158	167	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,78285	19 185	15019
159	168	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	6 890	105762
160	169	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	19 441	9549
161	170	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,578	816	13528
162	171	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах (л.18, прим.5)	$м^2$	35,6	7 308	260165
			Стены (лист 17)				
163	175	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	793,63	1 357	1076956
164	176	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 181,68887	76	165808

1	2	3	4	5	6	7	8
165	177	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	70,26	1 693	118950
166	178	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,68865	19 185	70767
167	179	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	6 617	464910
168	180	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,8808	816	61919
169	183	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	466,24	8 252	3847412
170	184	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	475,5648	2 546	1210788
171	189	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 325	125875
172	190	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	1 977	189693
			Откосы (лист 17 примечание 1)				
173	193	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	7 413	582217
174	194	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	4 319	339214
175	195	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	78	15707
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				
			Утепление наружних стен (л.3)				
176	209	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	28,8966	66 535	1922635
177	210	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,0592	44 064	222929
		Раздел 7.	**Разные работы**				
			Отмостка (л.15)				
178	242	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	21,4	9 019	193007
179	243	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,324286	7 679	186786
180	244	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,428	64 463	27590
181	246	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	25,7	9 955	255844
182	247	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,214	26 806	702692
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-01:				**37933909**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			17624376
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8845793*
			машины и механизмы	тенге			1220140
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*331923*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			22951638
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 819		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-04-02. Отопление, вентиляция				
		Раздел 1.	**Отопление**				
183	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	35,4	3 797	134414
184	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690
185	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132	26132
186	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	1	29 948	29948
187	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160
188	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	37 536	37536
189	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41 307	82614
190	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
191	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	49 762	149286
192	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	53 533	160599
193	11	245-104-0337 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	58 171	116342
194	12	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422
195	13	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
196	14	245-104-0344 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	87 307	87307
197	15	245-104-0350 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	комплект	1	107 098	107098
198	16	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	365,85	2 169	793529
199	22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	337,6	1 920	648192
200	23	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	200,75	295	59221
201	24	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	170,61	470	80187
202	25	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	3 901	210654
203	26	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	33592
204	27	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 901	15604

1	2	3	4	5	6	7	8
205	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39	708	27612
		Раздел 2.	**Вентиляция**				
206	35	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,08	8 528	17738
207	36	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,08	6 241	12981
208	37	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	13,52	7 812	105618
209	38	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	13,52	6 241	84378
210	39	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7750
			Система В1				
211	44	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,512	8 528	4366
212	45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,512	6 241	3195
213	46	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	775	775
		Раздел 3.	**Котельная**				
214	47	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	18 440	36880
215	48	513-108-0128 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	комплект	2	88 976	177952
216	49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81 698	163396
217	50	511-403-0602 *СпрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
218	51	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	90 940	90940
219	52	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704
220	53	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	12560
221	54	242-313-0303 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
222	55	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 748	2748
223	56	245-501-0901 *СпрСЦ 03.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
224	57	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	12560
225	58	242-309-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 891	2891
226	59	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 762	9524

1	2	3	4	5	6	7	8
227	60	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
228	61	522-103-0513 *СпрСЦ 03.2024*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	81035
229	62	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 886	5658
230	63	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 565	16695
231	64	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 901	13307
232	65	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090
233	66	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 841	9682
234	67	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66686
235	68	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	46456
236	69	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
237	70	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	12650
238	71	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 013	8026
239	72	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1 866	1866
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-02:				**4630990**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1756505
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*862041*
			машины и механизмы	тенге			114590
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36121*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2342789
			оборудование	тенге			417105
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
			Локальная смета 02-01-04-03. Электрооборудование				
			Прочие изделия				
240	55	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234	7020
241	56	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700
242	57	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				
243	58	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 763	72614
244	59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 422	42660
245	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 574	45032

1	2	3	4	5	6	7	8
246	61	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 271	38130
247	62	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
248	63	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 721	28326
249	64	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276
250	65	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 662	5324
251	66	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
252	67	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 271	38130
253	68	252-301-1596 *СпрСЦ 03.2024*	Держатель для проволоки D 8-10 мм, безболтовой, монтажная высота h=30 мм, полиамид, 177 30 М8	шт.	60	455	27300
254	69	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
255	70	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
256	71	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
257	72	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
258	73	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 113	267120
259	74	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 754	420960
260	75	252-301-1596 *СпрСЦ 03.2024*	Держатель для проволоки D 8-10 мм, безболтовой, монтажная высота h=30 мм, полиамид, 177 30 М8	шт.	360	455	163800
			Кабеленесущие лотковые изделия				
261	76	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 131	198288
262	77	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
263	78	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
264	79	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
265	80	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-03:				**2231130**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			573774
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*279215*
			машины и механизмы	тенге			26190
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6576*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1631166
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		
			Локальная смета 07-01-01-01. Благоустройство				
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				
266	1	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	2 322,68	25	58067

1	2	3	4	5	6	7	8
267	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	184	92	16928
268	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	627,25	114	71506
269	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(для озеленения)	$м^3$	184	64	11776
270	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	335,39	446	149584
271	6	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (недостаток пригодного грунта)	т·км	13 834,8375	55	760916
272	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	963,09	257	247514
		Раздел 2.	**Покрытия**				
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
273	8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	111,75	13 032	1456326
274	9	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	745	2 167	1614415
275	10	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	745	1 223	911135
276	19	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	2,34	12 617	29524
277	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	195	3 675	716625
278	21	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	10,725	28 413	304729
279	22	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	195	2 529	493155
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
280	23	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	375	791	296625
281	24	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	76,5	7 798	596547
282	25	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-375	128	-48000
283	26	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	23,625	-7 798	-184228
284	27	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	375	4 312	1617000
285	28	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	369	4 222	1557918

1	2	3	4	5	6	7	8
286	29	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/**	$м^3$	1,224	12 617	15443
287	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	102	3 665	373830
288	31	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	3,264	28 413	92740
289	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	102	1 141	116382
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				
290	48	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	99,2	58 133	5766794
291	49	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	1	562 209	562209
292	50	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	2	127 923	255846
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 07-01-01-01:				**17861306**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3656920
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1275302*
			машины и механизмы	тенге			3648640
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*964824*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9794830
			перевозки	тенге			760916
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 258		
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**74694553,00**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			28143076
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13528464*
			машины и механизмы	тенге			5443587
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1435403*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			43792117
			оборудование	тенге			417105
			перевозки	тенге			760916
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 523		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)	**6,6%**		**4 902 311,57**	
			Итого с общеплощадочными работами				**79 596 864,57**
			Сметная прибыль	**5%**		**3 958 987,98**	
			Итого со сметной прибылью				**83 555 852,55**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**1 591 937,29**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**85 147 789,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 года, доля 22%, к = 1,0368	1,0368		18 732 513,76	19 421 870,27
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 67%, к = 1,0557	1,0557		57 049 019,19	60 226 649,56
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 года, доля 11%, к = 1,075	1,075		9 366 256,88	10 068 726,15
							89 717 245,98
			НДС	12 %			10 766 069,52
			Итого с НДС				100 483 315,50
			Итого с учетом тендерной скидки	0,98000000050			98 473 649,24
			в том числе НДС, 12%				11 816 837,91

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "KBC Company 9001" _____ **Куатұлы І.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» _____ **Оспанов А.Ч.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**