ФОРМА 3

СПРАВКА №1
Стоимость выполненных работ
за 23 июня месяц 2016 г

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Инженер: ТОО «Улмад»
Договор №182 от 07 июня 2016г.
Наименование объекта: « Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Ю.Гагарина в селе Майтобе Тюлькубасского райнона ЮКО»

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
	Общестроительные работы	22 112 667	24 766 187	22 112 667	24 766 187
	в т.ч.оборудование				
	Всего к оплате	22 112 667	24 766 187	22 112 667	24 766 187

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»

_____ Абишев Д.М.

Инженер:

Зам директор ТОО «Улмад»

_____ Тойгулиев А. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Даулет»

_____ Байметов А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Инженер: ТОО "Улмад"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Ю.Гагарина в селе Майтобе Тюлькубасского района ЮКО"

Договор №182 от 07 июня 2016г

Акт
выполненных работ за июнь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы,Блок1, Демонтажные работы 1-го этажа								
1	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	46,16	158,38	23,78	7311	1098	6628	0,91	42
		м2		134,60	8,98	6213	415	100	0,04	2
2	E0108-25-3	Демонтаж проемов из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	7,98	228,45	23,93	1823	191	1809	1,25	10
		м2		204,52	8,96	1632	72	106,2	0,04	--
3	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	551,68	32,87	--	18134	--	18134	0,23	126
		м2		32,87	--	18134	--	100	--	--
4	E0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1838,94	25,70	--	47261	--	44661	0,18	327
		м2		25,70	--	47261	--	94,5	--	--
5	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	805,5	25,70	--	20701	--	19563	0,18	143
		м2		25,70	--	20701	--	94,5	--	--
		Дет.378								
6	E0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия пола толщиной 20мм	5,8366	2399,04	1107,54	14002	6464	9981	7,70	45
		м3		1291,50	418,50	7538	2443	100	2,04	12
7	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	306,39	20,76	0,19	6361	58	6984	0,14	44
		1м		20,57	0,02	6302	6	110,7	--	--
		Дет.109								
8	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	513,67	51,33	4,89	26367	2512	26879	0,34	173
		1м2		46,44	0,83	23855	426	110,7	0,01	4
9	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	513,67	11,07	0,04	5686	21	6283	0,08	39
		1м2		11,03	0,02	5666	10	110,7	--	--
10	E0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	513,67	20,60	0,12	10582	62	11674	0,14	73
		1м2		20,48	0,05	10520	26	110,7	--	--
11	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	549,55	5,64	0,19	3099	104	3328	0,04	21
		1м		5,45	0,02	2995	11	110,7	--	--
12	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	805,5	6,08	--	4897	--	4408	0,05	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,08	--	4897	--	90	--	--
		Демонтажные работы 2-го этажа (АС-12)								
13	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	29,43	158,38	23,78	4661	700	4226	0,91	27
		м2		134,60	8,98	3961	264	100	0,04	1
14	Е0108-25-3	Демонтаж проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	7,98	228,45	23,93	1823	191	1809	1,25	10
		м2		204,52	8,96	1632	72	106,2	0,04	--
15	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	6,3	250,04	23,78	1575	150	1482	1,52	10
		м2		226,26	8,98	1425	57	100	0,04	--
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	366,54	32,87	--	12048	--	12048	0,23	84
		м2		32,87	--	12048	--	100	--	--
17	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1221,82	25,70	--	31401	--	29674	0,18	217
		м2		25,70	--	31401	--	94,5	--	--
18	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	756,37	25,70	--	19439	--	18370	0,18	135
		м2		25,70	--	19439	--	94,5	--	--
		Дет.340								
19	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,12	116,63	10,56	1414	128	1446	0,70	8
		1м2		106,07	1,67	1286	20	110,7	0,01	--
20	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	12,72	20,76	0,19	264	2	290	0,14	2
		1м		20,57	0,02	262	--	110,7	--	--
		Дет.55								
21	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	744,25	51,33	4,89	38202	3639	38945	0,34	250
		1м2		46,44	0,83	34563	618	110,7	0,01	6
22	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	744,25	11,07	0,04	8239	30	9104	0,08	57
		1м2		11,03	0,02	8209	15	110,7	--	--
23	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	796,27	5,64	0,19	4491	151	4822	0,04	30
		1м		5,45	0,02	4340	16	110,7	--	--
24	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	756,37	6,08	--	4599	--	4139	0,05	35
		м2		6,08	--	4599	--	90	--	--
		Демонтажные работы 3-го этажа (АС-14)								
25	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	30,04	158,38	23,78	4758	714	4313	0,91	27
		м2		134,60	8,98	4043	270	100	0,04	1
26	Е0108-25-3	Демонтаж проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	7,98	228,45	23,93	1823	191	1809	1,25	10
		м2		204,52	8,96	1632	72	106,2	0,04	--
27	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	6,3	250,04	23,78	1575	150	1482	1,52	10
		м2		226,26	8,98	1425	57	100	0,04	--
28	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	366,54	32,87	--	12048	--	12048	0,23	84
		м2		32,87	--	12048	--	100	--	--
29	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1221,82	25,70	--	31401	--	29674	0,18	217
		м2		25,70	--	31401	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	756,37	25,70	--	19439	--	18370	0,18	135
		м2		25,70	--	19439	--	94,5	--	--
		Дет.340								
31	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,59	116,63	10,56	2868	260	2933	0,70	17
		1м2		106,07	1,67	2608	41	110,7	0,01	--
32	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	26,06	20,76	0,19	541	5	594	0,14	4
		1м		20,57	0,02	536	1	110,7	--	--
		Дет.55								
33	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	731,78	51,33	4,89	37562	3578	38293	0,34	246
		1м2		46,44	0,83	33984	607	110,7	0,01	6
34	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	731,78	11,07	0,04	8101	29	8951	0,08	56
		1м2		11,03	0,02	8072	15	110,7	--	--
35	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	782,93	5,64	0,19	4416	149	4741	0,04	30
		1м		5,45	0,02	4267	16	110,7	--	--
36	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	756,37	6,08	--	4599	--	4139	0,05	35
		м2		6,08	--	4599	--	90	--	--
		Сопутствующие работы								
37	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54,838153	27,10	--	1486	--	1040	0,40	22
		т		18,97	--	1040	--	100	--	--
38	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомоб-ми-самосвалами /работ-ми вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	54,838153	17,73	--	972	--	194	0,07	4
		т		3,55	--	194	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427174	20852			2847
		Накладные расходы -	Тенге			415534				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			893271				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-20)								
39	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П	5,32	5610,00	--	29845	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
41	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	32,4	4010,00	--	129924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540,00	--	18620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	3,18	4250,00	--	13515	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА (АС-21), ДЕТ.109 Покрытие-дощатое								
46	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	375,32	1922,08	13,79	721395	5175	47627	0,69	259
		м2		109,46	5,18	41081	1942	110,7	0,03	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			949860	5175			259
		Накладные расходы -	Тенге			47627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1057336				
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа								
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА(АС-26)								
47	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540,00	--	18620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	20	4010,00	--	80200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	4,17	4250,00	--	17723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380,00	--	11040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА 2-ГО ЭТАЖА(АС-26)								
52	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворч-е одинарной констр-ции со стеклопакетом двухкамерным, не открыва-ся: глухие ГОСТ 30674-99	6,3	4884,00	--	30769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА (АС-27), ДЕТ.55 Покрытие-дощатое								
53	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	452,94	1922,08	13,79	870587	6245	57477	0,69	313
		м2		109,46	5,18	49577	2344	110,7	0,03	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1031939	6245			313
		Накладные расходы -	Тенге			57477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1154781				
		РАЗДЕЛ 4. Ремонтные работы 3-го этажа								
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 3-ГО ЭТАЖА (АС-29)								
54	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540,00	--	18620	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	22	4010,00	--	88220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	2,78	4250,00	--	11815	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380,00	--	17940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА 3-ГО ЭТАЖА (АС-29)								
59	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60 мм трехстворчатые одинарной конс-ции со стеклопакетом двухкамерным, не открыва-ся: глухие ГОСТ 30674-99	6,3	4884,00	--	30769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА (АС-30), ДЕТ.55 Покрытие-дощатое								
60	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	442,19	1922,08	13,79	849925	6097	56113	0,69	306
		м2		109,46	5,18	48401	2288	110,7	0,03	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1020289	6097			306
		Накладные расходы -	Тенге			56113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1140986				
		РАЗДЕЛ 5.Блок №2, Демонтажные работы (АС-1)								
61	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД	736	37,80	--	27821	--	25039	0,26	193
		м2		37,80	--	27821	--	90	--	--
62	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	75	37,80	--	2835	--	2552	0,26	20
		м2		37,80	--	2835	--	90	--	--
		Демонтажные работы 1-го этажа (АС-10)								
63	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	58,83	184,52	29,73	10855	1749	8790	1,05	62
		м2		154,79	11,22	9106	660	90	0,05	3
64	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	107,3	313,91	29,73	33683	3189	28528	1,90	204
		м2		284,19	11,22	30493	1204	90	0,05	6
65	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	73,14	289,92	29,73	21205	2174	17867	1,74	127
		м2		260,20	11,22	19031	821	90	0,05	4
66	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	494,09	37,80	--	18677	--	16809	0,26	130
		м2		37,80	--	18677	--	90	--	--
67	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1646,99	29,56	--	48677	--	41400	0,20	337
		м2		29,56	--	48677	--	85,05	--	--
68	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	812,34	29,56	--	24009	--	20419	0,20	166
		м2		29,56	--	24009	--	85,05	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дет.378								
69	Е0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия пола толщ 20мм	3,2566	2869,65	1384,43	9345	4509	5886	8,86	29
		м3		1485,23	523,12	4837	1704	90	2,55	8
70	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	332,99	23,89	0,24	7956	79	7856	0,16	55
		1м		23,66	0,02	7877	8	99,63	--	--
		Дет.376								
71	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	74,35	135,18	13,20	10051	981	9190	0,80	60
		1м2		121,98	2,09	9069	155	99,63	0,02	1
72	Е0146-41-1	Разборка подстилающего бетонного слоя толщ 20мм	5,948	2869,65	1384,43	17069	8235	10751	8,86	53
		м3		1485,23	523,12	8834	3112	90	2,55	15
		Дет.109								
73	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	114,16	59,52	6,11	6795	698	6192	0,39	44
		1м2		53,41	1,04	6097	118	99,63	0,01	1
74	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	114,16	12,73	0,05	1454	6	1446	0,09	10
		1м2		12,68	0,03	1448	3	99,63	--	--
75	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	114,16	23,70	0,15	2706	17	2686	0,16	19
		1м2		23,55	0,06	2689	7	99,63	--	--
76	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	122,13	6,51	0,24	794	29	766	0,04	5
		1м		6,27	0,02	765	3	99,63	--	--
77	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	812,34	6,99	--	5680	--	4601	0,05	43
		м2		6,99	--	5680	--	81	--	--
		Сопутствующие работы								
78	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36,02571	29,95	--	1079	--	707	0,46	17
		т		21,82	--	786	--	90	--	--
79	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работ-и вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	36,02571	18,26	--	658	--	132	0,09	3
		т		4,08	--	147	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			251348	21666			1576
		Накладные расходы -	Тенге			211617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			490743				
		РАЗДЕЛ 7. Ремонтные работы								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-23)								
80	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П	2,66	5610,00	--	14923	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	7,36	5610,00	--	41290	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
84	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	23,4	4010,00	--	93834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63	3540,00	--	9310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	8,82	3540,00	--	31223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-17П внутренние	3,57	3540,00	--	12638	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,39	4250,00	--	5908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500,00	--	7500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	19	1380,00	--	26220	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА 1-ГО ЭТАЖА (АС-23)								
91	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	59,3	5618,00	--	333147	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	48	5618,00	--	269664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	73,14	4884,00	--	357216	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей шир 300-350 мм	57,1	2860,00	--	163306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1376998	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1459618				
		РАЗДЕЛ 8. Силовое электрооборудование								
95	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	--
96	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-100/3/80А	1	1146,71	--	1147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/32А	4	443,89	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/32А	1	80,33	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
100	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	2	443,89	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/25А	1	80,33	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	8	603,80	--	4830	--	4005	3,00	24
		шт		527,00	--	4216	--	95	--	--
103	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	420	32,88	--	13810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.32мм	65	48,57	--	3157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.50мм	60	88,55	--	5313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,065	389159,00	--	25295	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
107	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	228701,00	--	29731	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
108	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,21	158694,00	--	33326	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
109	С151601-1208Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	98287,00	--	7863	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
110	С151601-1221Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х25+1х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	755488,00	--	2266	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
111	С151601-1210Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	240578,00	--	14435	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**150673**	**208**			**39**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3971**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6622**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9199**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**166495**				
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЩО 1/1								
112	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-24**	**1**	**1500,18**	--	**1500**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**12**	**501,20**	**13,20**	**6014**	**158**	**2614**	**1,00**	**12**
		шт		**227,00**	**2,30**	**2724**	**28**	**95**	**0,01**	--
114	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А**	**1**	**443,89**	--	**444**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А**	**7**	**80,33**	--	**562**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16А/30мА**	**4**	**632,95**	--	**2532**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО 1/2								
117	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-24**	**1**	**1500,18**	--	**1500**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**10**	**501,20**	**13,20**	**5012**	**132**	**2178**	**1,00**	**10**
		шт		**227,00**	**2,30**	**2270**	**23**	**95**	**0,01**	--
119	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А**	**1**	**443,89**	--	**444**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А**	**5**	**80,33**	--	**402**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16А/30мА**	**4**	**632,95**	--	**2532**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО 1/3								
122	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-12**	**1**	**1274,12**	--	**1274**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**3**	**501,20**	**13,20**	**1504**	**40**	**654**	**1,00**	**3**
		шт		**227,00**	**2,30**	**681**	**7**	**95**	**0,01**	--
124	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А**	**1**	**443,89**	--	**444**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А**	**1**	**80,33**	--	**80**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16А/30мА**	**1**	**632,95**	--	**633**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО 2,ЩО 3								
127	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-36**	**2**	**2170,12**	--	**4340**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	32	501,20	13,20	16038	422	6971	1,00	32
		шт		227,00	2,30	7264	74	95	0,01	--
129	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	2	443,89	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	20	80,33	--	1607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16А/30мА	10	632,95	--	6330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО 1/1,ЩАО 1/2								
132	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-9	2	1274,12	--	2548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
134	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/20А	2	238,38	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	6	80,33	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО 1/3								
136	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
137	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-2МТ/1,6А	1	854,90	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С151702-27	Светильники тип ALS.OPL-2X36	3	2480,00	--	7440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С151702-27	Светильники тип ARS/S-2X36	47	2480,00	--	116560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С151702-21	Светильники тип OPL/S-2X36 SPORT	18	2550,00	--	45900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151702-33	Светильники тип OPL/S-2X36	212	2290,00	--	485480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С151702-22	Светильники тип OPL/S-4X36	20	4470,00	--	89400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С151702-58	Светильники тип ARS/S-1X36	108	1310,00	--	141480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С151702-58	Светильники тип OTN-1X36	46	1310,00	--	60260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С151702-58	Светильники тип BAT-1X36	11	1310,00	--	14410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151702-31	Светильники тип BAT-1x18	6	972,00	--	5832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	21	457,00	--	9597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	36	871,00	--	31356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,L18,DULUX18	42	82,00	--	3444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	805	101,00	--	81305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	108	68,00	--	7344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	72	35,40	--	2549	--	2292	0,19	13
		шт		29,48	--	2123	--	108	--	--
156	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	72	156,00	--	11232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	62	182,00	--	11284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	--	1720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,142	18000,00	--	2556	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,242	16300,00	--	3945	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
161	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	2365	22,79	--	53904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2	52100,00	--	104200	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
163	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,95	60500,00	--	57475	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1416803**	**871**			**79**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**29873**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16669**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84216**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1517689**				
		РАЗДЕЛ 10. Отопление								
164	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан термостатический диам.15мм RA-G/RA2994**	**144**	**3410,91**	**--**	**491171**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
165	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан термостатический диам.20мм RA-G/RA2994**	**30**	**3934,54**	**--**	**118036**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
166	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан балансировочный диам.25мм AB-QM**	**2**	**16479,99**	**--**	**32960**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
167	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан ручной запорный диам.32мм MSV-S**	**4**	**6052,98**	**--**	**24212**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
168	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Автоматический воздухоотводчик 065BXXXX**	**2**	**603,64**	**--**	**1207**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
169	**Ц0112-798-1**	**Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм**	**40**	**765,10**	**24,20**	**30604**	**968**	**26075**	**4,00**	**160**
		шт		**722,00**	**2,30**	**28880**	**92**	**90**	**0,01**	**1**
170	**С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**4**	**3580,00**	**--**	**14320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
171	**С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**22**	**3580,00**	**--**	**78760**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
172	**С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	**14**	**3850,00**	**--**	**53900**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
173	**Ц0112-798-2**	**Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм**	**15**	**885,30**	**59,10**	**13280**	**887**	**10908**	**5,00**	**75**
		шт		**799,00**	**9,00**	**11985**	**135**	**90**	**0,05**	**1**
174	**С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**3**	**4130,00**	**--**	**12390**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
175	**С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	**8**	**5690,00**	**--**	**45520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
176	**С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм**	**4**	**6420,00**	**--**	**25680**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
177	**Ц0112-798-4**	**Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм**	**2**	**1309,00**	**143,00**	**2618**	**286**	**2046**	**6,00**	**12**
		шт		**1114,00**	**22,50**	**2228**	**45**	**90**	**0,13**	**--**
178	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Шаровой кран JIP-FF диам.100мм**	**2**	**25537,65**	**--**	**51075**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Ц0112-798-1	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	8	765,10	24,20	6121	194	5215	4,00	32
		шт		722,00	2,30	5776	18	90	0,01	--
180	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	8	3580,00	--	28640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0112-798-2	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	885,30	59,10	3541	236	2909	5,00	20
		шт		799,00	9,00	3196	36	90	0,05	--
182	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	6420,00	--	25680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1059715	2570			299
		Накладные расходы -	Тенге			47152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1173279				
		РАЗДЕЛ 11. Демонтажные работы								
183	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	260	197,20	15,96	51272	4150	55040	1,21	314
		шт		181,24	2,52	47122	655	115,2	0,02	6
184	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром10-50 мм	1519,2	109,47	1,00	166307	1519	190115	0,49	750
		м		108,47	0,16	164788	243	115,2	--	2
185	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	11	165,84	1,99	1824	22	2080	0,75	8
		м		163,85	0,32	1802	4	115,2	--	--
		Сопутствующие работы								
186	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	26,287168	27,10	--	712	--	499	0,40	10
		Т		18,97	--	499	--	100	--	--
187	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работ-и вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	26,287168	17,73	17,73	466	466	93	--	--
		Т		--	3,55	--	93	100	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			220582	6157			1082
		Накладные расходы -	Тенге			247828				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			496513				
		РАЗДЕЛ 12. Блок-2, Добавляемые объемы работ, ПОЛЫ 3-ЭТАЖА								
		ДЕТ.55 Покрытие-дощатое								
188	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	201,5	266,09	2,58	53617	520	13012	0,32	65
		м2		51,53	0,97	10383	195	123	--	1
189	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	201,5	1905,05	11,03	383867	2223	24616	0,60	121
		м2		95,18	4,14	19179	834	123	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			437484	2742			186
		Накладные расходы -	Тенге			37628				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			503618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8420189**	**72582**			**6986**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**33844**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1144268**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**567197**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10165498**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%	тенге			345627				
		Итого с временными зданиями	тенге			10511125				
		в зимнее время 0,7%	тенге			73578				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			105111				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			42044				
		Общии итог :	Тенге			10731858				
		Итого в ценах 2016 года с К=2,55742	Тенге			27445862				
		Налоги, обязательные сборы платежы 2%	Тенге			548917				
		Итого:	Тенге			27994779				
		Итого с понижающим коэфициентом 0,78988537	Тенге			22112667				
		НДС 12 %	Тенге			2653520				
		Всего:	**Тенге**			**24766187**				

Подрядчик:
Директор: ТОО "Даулет"

А.К. Байметов

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам

А. Тойгулиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ