ФОРМА 3

СПРАВКА №2
Стоимость выполненных работ
за июль месяц 2016 г

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Инженер: ТОО «Улмад»
Договор №182 от 07 июня 2016г.
Наименование объекта: « Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Ю.Гагарина в селе Майтобе Тюлькубасского райнона ЮКО»

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
	Общестроительные работы	52 297 479	58 573 177	30 184 812	33 806 990
	в т.ч.оборудование				
	Всего к оплате	52 297 479	58 573 177	30 184 812	33 806 990

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»

_____ Абишев Д.М.

Инженер:

Зам.директор ТОО «Улмад»

_____ Тойгулиев А. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Даулет»

_____Байметов А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Инженер: ТОО "Улмад"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Ю.Гагарина в селе Майтобе Тюлькубасского района ЮКО"
Договор №182 от 07 июня 2016г

Акт
выполненных работ за июль 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок-1,Ремонтные работы 1-го этажа, ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,32	446,86	128,16	2377	682	1258	1,03	6
		м2		174,40	44,59	928	237	108	0,17	1
2	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,32	112,90	0,11	601	1	374	0,41	2
		м2		64,95	0,06	346	--	108	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
3	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,86	446,86	128,16	7981	2289	4224	1,03	18
		м2		174,40	44,59	3115	796	108	0,17	3
4	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перубленых стенах, площадь проема до 3 м2	22,98	671,57	39,81	15433	915	5819	1,32	30
		м2		219,42	15,05	5042	346	108	0,07	2
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА, ПОТОЛОК								
5	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	805,5	324,07	2,99	261038	2406	131997	0,80	642
		м2		172,28	1,12	138773	906	94,5	0,01	4
6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	805,5	304,08	2,91	244934	2346	71944	0,56	454
		м2		93,41	1,10	75245	886	94,5	0,01	4
7	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	805,5	-30,60	-0,06	-24644	-50	-23260	-0,17	-139
		м2		-30,53	-0,03	-24594	-20	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
8	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	551,68	331,19	5,08	182711	2804	81977	0,85	469
		м2		156,03	1,21	86080	669	94,5	0,06	36
9	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	1846,94	259,84	2,83	479912	5218	204018	0,56	1033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		115,82	1,08	213906	1985	94,5	0,01	10
10	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1846,94	285,16	2,63	526672	4848	132249	0,45	828
		м2		74,78	0,99	138122	1824	94,5	--	9
11	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1846,94	-22,11	-0,06	-40832	-115	-38521	-0,13	-232
		м2		-22,05	-0,03	-40717	-46	94,5	--	--
12	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,88	667,13	7,91	13930	165	7156	2,06	43
		м2		359,66	2,99	7510	62	94,5	0,01	--
13	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	20,88	259,84	2,83	5425	59	2306	0,56	12
		м2		115,82	1,08	2418	22	94,5	0,01	--
14	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	20,88	285,16	2,63	5954	55	1495	0,45	9
		м2		74,78	0,99	1562	21	94,5	--	--
15	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	20,88	-22,11	-0,06	-462	-1	-435	-0,13	-3
		м2		-22,05	-0,03	-460	-1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1681030	21620			3175
		Накладные расходы -	Тенге			582600				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2399448				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 2-го этажа, ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА(АС-26)								
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,66	446,86	128,16	7892	2263	4177	1,03	18
		м2		174,40	44,59	3080	787	108	0,17	3
17	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,77	671,57	39,81	1860	110	701	1,32	4
		м2		219,42	15,05	608	42	108	0,07	--
		ОКНА 2-ГО ЭТАЖА(АС-26)								
18	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	5,39	406,32	23,17	2190	125	1090	1,07	6
		м2		179,48	7,73	967	42	108	0,04	--
19	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,91	537,52	23,97	489	22	269	1,59	1
		м2		265,62	7,73	242	7	108	0,04	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-27/, ПОТОЛОК								
20	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	756,37	324,07	2,99	245116	2260	123946	0,80	603
		м2		172,28	1,12	130309	851	94,5	0,01	4
21	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	756,37	304,08	2,91	229995	2203	67556	0,56	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		93,41	1,10	70656	832	94,5	0,01	4
22	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	756,37	-30,60	-0,06	-23141	-47	-21842	-0,17	-130
		м2		-30,53	-0,03	-23094	-19	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
23	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	366,54	331,19	5,08	121395	1863	54466	0,85	312
		м2		156,03	1,21	57192	444	94,5	0,06	24
24	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	1221,82	259,84	2,83	317480	3452	134965	0,56	684
		м2		115,82	1,08	141507	1313	94,5	0,01	6
25	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1221,82	285,16	2,63	348414	3207	87488	0,45	548
		м2		74,78	0,99	91373	1207	94,5	--	6
26	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1221,82	-22,11	-0,06	-27012	-76	-25483	-0,13	-153
		м2		-22,05	-0,03	-26936	-31	94,5	--	--
27	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	29,36	667,13	7,91	19587	232	10062	2,06	60
		м2		359,66	2,99	10560	88	94,5	0,01	--
28	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	29,36	259,84	2,83	7629	83	3243	0,56	16
		м2		115,82	1,08	3400	32	94,5	0,01	--
29	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	29,36	285,16	2,63	8372	77	2102	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2196	29	94,5	--	--
30	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	29,36	-22,11	-0,06	-649	-2	-612	-0,13	-4
		м2		-22,05	-0,03	-647	-1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1259615**	**15771**			**2405**
		Накладные расходы -	Тенге			442128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1803848				
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 3-го этажа, ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 3-ГО ЭТАЖА (АС-29)								
31	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	21,26	446,86	128,16	9500	2725	5028	1,03	22
		м2		174,40	44,59	3708	948	108	0,17	4
32	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	8,78	671,57	39,81	5896	350	2223	1,32	12
		м2		219,42	15,05	1927	132	108	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА 3-ГО ЭТАЖА (АС-29)								
33	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	5,39	406,32	23,17	2190	125	1090	1,07	6
		м2		179,48	7,73	967	42	108	0,04	--
34	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,91	537,52	23,97	489	22	269	1,59	1
		м2		265,62	7,73	242	7	108	0,04	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-30/, ПОТОЛОК								
35	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	756,37	324,07	2,99	245116	2260	123946	0,80	603
		м2		172,28	1,12	130309	851	94,5	0,01	4
36	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	756,37	304,08	2,91	229995	2203	67556	0,56	426
		м2		93,41	1,10	70656	832	94,5	0,01	4
37	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	756,37	-30,60	-0,06	-23141	-47	-21842	-0,17	-130
		м2		-30,53	-0,03	-23094	-19	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
38	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	366,54	331,19	5,08	121395	1863	54466	0,85	312
		м2		156,03	1,21	57192	444	94,5	0,06	24
39	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	1221,82	259,84	2,83	317480	3452	134965	0,56	684
		м2		115,82	1,08	141507	1313	94,5	0,01	6
40	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1221,82	285,16	2,63	348414	3207	87488	0,45	548
		м2		74,78	0,99	91373	1207	94,5	--	6
41	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1221,82	-22,11	-0,06	-27012	-76	-25483	-0,13	-153
		м2		-22,05	-0,03	-26936	-31	94,5	--	--
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	29,36	667,13	7,91	19587	232	10062	2,06	60
		м2		359,66	2,99	10560	88	94,5	0,01	--
43	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	29,36	259,84	2,83	7629	83	3243	0,56	16
		м2		115,82	1,08	3400	32	94,5	0,01	--
44	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	29,36	285,16	2,63	8372	77	2102	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2196	29	94,5	--	--
45	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	29,36	-22,11	-0,06	-649	-2	-612	-0,13	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-22,05	-0,03	-647	-1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1265260**	**16472**			**2416**
		Накладные расходы -	Тенге			**444501**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**102586**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1812347**				
		РАЗДЕЛ 4. Закладка оконного проема 2100х1900 мм (6 шт)(АС-31)								
46	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм**	96	8,62	0,02	828	2	743	0,05	5
		отверст		8,60	--	826	--	90	--	--
47	Е0169-5-2 К=0,25	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	96	2,04	0,01	196	--	176	0,01	1
		отверст		2,04	--	196	--	90	--	--
48	Е0108-12-1	**Установка анкера в просверленные отверстия**	0,01776	10023,81	527,69	178	9	183	64,86	1
		т		9496,12	196,87	169	3	106,2	0,96	--
49	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл А-III, d 10мм**	0,01776	53000,00	--	941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	9,12	8570,99	192,54	78167	1756	22263	16,82	153
		м3		2639,25	73,12	24070	667	90	0,35	3
51	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,01488	10023,81	527,69	149	8	153	64,86	1
		т		9496,12	196,87	141	3	106,2	0,96	--
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,01488	41200,00	--	613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**81073**	**1776**			**162**
		Накладные расходы -	Тенге			**23518**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6275**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**110866**				
		РАЗДЕЛ 5. Отопление								
53	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	260	4357,14	44,71	1132856	11626	43493	0,81	210
		1кВт		128,46	16,75	33399	4355	115,2	0,08	21
54	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО**	174	66,28	--	11533	--	5342	0,14	25
		комплект		26,65	--	4637	--	115,2	--	--
55	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм=диам. 10 мм**	2,2	275,30	4,95	606	11	157	0,34	1
		м		60,03	1,86	132	4	115,2	0,01	--
56	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	324	275,30	4,95	89197	1604	23101	0,34	111
		м		60,03	1,86	19450	603	115,2	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	491	273,30	4,95	134190	2430	35008	0,34	168
		м		60,03	1,86	29475	914	115,2	0,01	4
58	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	47	352,30	4,95	16558	233	3351	0,34	16
		м		60,03	1,86	2821	88	115,2	0,01	--
59	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	495	431,30	4,95	213494	2450	35294	0,34	169
		м		60,03	1,86	29715	922	115,2	0,01	5
60	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	49	481,30	4,95	23584	243	3494	0,34	17
		м		60,03	1,86	2941	91	115,2	0,01	--
61	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	111	618,12	9,94	68611	1103	10104	0,43	47
		м		75,30	3,71	8359	412	115,2	0,02	2
62	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	11	1265,53	26,00	13921	286	2025	0,83	9
		м		150,08	9,74	1651	107	115,2	0,05	1
63	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	176	521,42	49,05	91769	8633	63274	1,69	298
		1шт		292,39	19,69	51460	3465	115,2	0,09	15
64	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
65	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	72,29	--	145	--	92	0,33	1
		шт		56,93	--	114	--	81	--	--
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	741,2	22,68	0,06	16812	46	4026	0,03	25
		м2		6,68	0,03	4952	19	81	--	--
67	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1482,4	20,99	0,03	31112	37	5744	0,02	36
		м2		4,78	--	7092	--	81	--	--
68	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	62	82,97	21,06	5144	1306	2778	0,24	15
		м		44,38	5,41	2751	336	90	0,03	2
69	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	38,5	163,00	--	6276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	29,7	217,00	--	6445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	255	200,00	--	51000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1530,2	12,59	--	19271	--	21671	0,06	88
		м		12,29	--	18812	--	115,2	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
73	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 108 мм	1	24816,39	200,32	24816	200	943	4,24	4
		1шт		743,57	75,32	744	75	115,2	0,36	--
74	Е0118-21-7	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	540,99	186,47	541	186	464	1,93	2
		1фильтр		333,14	69,53	333	70	115,2	0,33	--
75	ПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый FVF диам.100мм	1	16935,06	--	16935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,62	2,02	111	4	111	0,26	1
		комплект		47,97	--	96	--	115,2	--	--
77	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП3-Уф	2	1098,51	--	2197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	--	292	--	295	0,37	1
		комплект		63,96	--	256	--	115,2	--	--
79	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,7	278,49	116,03	1309	545	675	0,68	3
		м2		115,92	43,60	545	205	90	0,21	1
81	С11031-77	Маты минераловатные прошивные безобкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,282	4590,00	--	1294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1983512	31140			1253
		Накладные расходы -	Тенге			262880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2381176				
		РАЗДЕЛ 6. Силовое электрооборудование, ЩС 1								
82	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
83	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-36	1	2170,12	--	2170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151610-5 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	8	3160,00	--	25280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	420	80,78	8,65	33928	3634	23865	0,33	138
		м		53,05	5,41	22281	2272	97,2	0,02	10
86	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.32мм	65	89,54	9,30	5820	604	4151	0,37	24
		м		60,03	5,66	3902	368	97,2	0,02	2
87	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.50мм	60	90,45	10,59	5427	635	3831	0,37	22
		м		59,51	6,18	3571	371	97,2	0,03	2
88	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	125	26,97	4,33	3371	542	2799	0,13	16
		м		20,68	2,36	2585	295	97,2	0,01	1
89	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	420	25,18	3,60	10576	1512	9193	0,13	53
		м		20,47	2,05	8597	860	97,2	0,01	4
90	Е0121-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	3	11,73	--	35	--	32	0,07	--
		м		10,93	--	33	--	97,2	--	--
91	С130810-45	Держатели шин заземления	4,5	200,00	--	900	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	36,18	9,50	2171	570	1426	0,15	9
		м		26,68	1,12	1601	67	85,5	0,01	--
93	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0471	46400,00	--	2185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			92530	7542			267
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2170				
		Накладные расходы -	Тенге			45822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			146523				
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЩО 1/1								
94	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
95	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
96	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
97	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
		шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	--
98	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
		шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	--
99	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	280	378,66	115,58	106024	32363	81448	1,45	406
		шт		233,66	65,61	65424	18370	97,2	0,29	82
100	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	20	550,53	178,29	11011	3566	8726	2,01	40
		шт		341,55	107,33	6831	2147	97,2	0,47	9
101	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	171	271,74	67,30	46468	11508	35964	1,10	188
		шт		176,47	39,91	30176	6825	97,2	0,18	30
102	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	21	154,18	--	3238	--	2915	0,89	19
		шт		142,83	--	2999	--	97,2	--	--
103	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	36	197,28	71,95	7102	2590	5067	0,63	23
		шт		99,88	44,92	3596	1617	97,2	0,20	7
104	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	352,54	25,84	353	26	256	1,45	1
		шт		253,58	10,24	254	10	97,2	0,05	--
105	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	108	39,12	--	4225	--	3559	0,22	23
		шт		33,90	--	3661	--	97,2	--	--
106	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	72	39,82	--	2867	--	2373	0,22	15
		шт		33,90	--	2441	--	97,2	--	--
107	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	62	50,40	--	3125	--	2152	0,23	14
		шт		35,71	--	2214	--	97,2	--	--
108	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	8	90,20	--	722	--	479	0,39	3
		шт		61,58	--	493	--	97,2	--	--
109	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 ммпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	2365	80,78	8,65	191048	20461	134383	0,33	778
		м		53,05	5,41	125462	12792	97,2	0,02	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарнымсечением до 6 мм2	2365	12,70	1,37	30042	3236	26293	0,07	158
		м		10,61	0,82	25103	1947	97,2	--	9
111	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	585	5,17	--	3023	--	2694	0,03	17
		м		4,74	--	2772	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			413915	74066			1707
		Накладные расходы -	Тенге			309988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			767337				
		РАЗДЕЛ 8. Блок-2, Ремонтные работы, ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-23)								
112	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,02	446,86	128,16	4478	1284	2370	1,03	10
		м2		174,40	44,59	1747	447	108	0,17	2
113	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	10,02	112,90	0,11	1131	1	704	0,41	4
		м2		64,95	0,06	651	1	108	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
114	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	31,5	446,86	128,16	14076	4037	7450	1,03	33
		м2		174,40	44,59	5494	1405	108	0,17	5
115	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,57	527,93	39,21	1885	140	798	1,14	4
		м2		192,26	14,82	686	53	108	0,07	--
116	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,74	671,57	39,81	9227	547	3479	1,32	18
		м2		219,42	15,05	3015	207	108	0,07	1
		ОКНА 1-ГО ЭТАЖА (АС-23)								
117	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	59,3	379,30	23,60	22493	1399	13121	1,18	70
		м2		196,66	8,22	11662	487	108	0,04	2
118	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	48	371,23	23,59	17819	1132	8548	0,94	45
		м2		156,91	7,99	7531	383	108	0,04	2
119	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	73,14	406,32	23,17	29718	1695	14788	1,07	79
		м2		179,48	7,73	13127	565	108	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	57,1	77,26	0,47	4412	27	1553	0,16	9
		м		25,09	0,09	1433	5	108	--	--
121	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	89,5	190,30	0,56	17032	50	3925	0,26	23
		м		40,86	0,09	3657	8	107,1	--	--
		ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА (АС-24), ДЕТ.376 Покрытие-керамическая плитка								
122	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцве-ых с крас-ми полов	142,61	1006,58	14,65	143548	2089	32035	1,22	174
		м2		197,43	5,49	28156	783	110,7	0,03	4
		ДЕТ.376 Покрытие-керамогранит								
123	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	124,68	1296,26	14,65	161618	1827	28007	1,22	152
		м2		197,43	5,49	24616	684	110,7	0,03	3
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-24/								
		ПОТОЛОК								
124	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	812,34	324,07	2,99	263254	2427	133117	0,80	648
		м2		172,28	1,12	139951	914	94,5	0,01	4
125	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	812,34	304,08	2,91	247014	2366	72555	0,56	458
		м2		93,41	1,10	75884	894	94,5	0,01	4
126	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	812,34	-30,60	-0,06	-24854	-51	-23458	-0,17	-140
		м2		-30,53	-0,03	-24803	-20	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
127	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	494,09	331,19	5,08	163638	2511	73420	0,85	420
		м2		156,03	1,21	77094	599	94,5	0,06	32
128	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	1603,34	259,84	2,83	416614	4529	177109	0,56	897
		м2		115,82	1,08	185693	1724	94,5	0,01	8
129	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1603,34	285,16	2,63	457208	4209	114806	0,45	719
		м2		74,78	0,99	119905	1583	94,5	--	8
130	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1603,34	-22,11	-0,06	-35447	-100	-33440	-0,13	-201
		м2		-22,05	-0,03	-35346	-40	94,5	--	--
131	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	78,17	667,13	7,91	52149	619	26789	2,06	161
		м2		359,66	2,99	28115	234	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	78,17	259,84	2,83	20312	221	8635	0,56	44
		м2		115,82	1,08	9053	84	94,5	0,01	--
133	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	78,17	285,16	2,63	22291	205	5597	0,45	35
		м2		74,78	0,99	5846	77	94,5	--	--
134	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	78,17	-22,11	-0,06	-1728	-5	-1630	-0,13	-10
		м2		-22,05	-0,03	-1723	-2	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2007888	31159			3652
		Накладные расходы -	Тенге			670279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2838857				
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-16)								
135	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	75	270,95	2,45	20321	184	8916	0,70	53
		м2		125,24	0,56	9393	42	94,5	0,03	2
136	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	736	270,95	2,45	199416	1802	87495	0,70	517
		м2		125,24	0,56	92173	414	94,5	0,03	24
137	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 0,7мм "Аспол"	736	426,99	2,70	314265	1987	53974	0,37	272
		м2		76,59	1,01	56370	745	94,5	--	4
138	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	25,9	117,52	0,75	3044	19	1622	0,37	10
		м		65,99	0,29	1709	7	94,5	--	--
139	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	741,18	75,78	2,06	56166	1529	8800	0,07	53
		м2		11,78	0,79	8728	584	94,5	--	3
140	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1038	60,17	--	62456	--	56211	0,38	392
		м2		60,17	--	62456	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			655667	5521			1297
		Накладные расходы -	Тенге			217017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			925045				
		РАЗДЕЛ 10. Блок-2, Добавляемые объемы работ, ПОЛЫ 2,3-ЭТАЖА, ДЕТ.55 Покрытие-дощатое								
141	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	201,5	266,09	2,58	53617	520	13012	0,32	65
		м2		51,53	0,97	10383	195	123	--	1
142	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	201,5	1905,05	11,03	383867	2223	24616	0,60	121
		м2		95,18	4,14	19179	834	123	0,02	4
143	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	431,21	109,84	0,46	47364	198	6481	0,08	33
		м		12,04	0,18	5192	78	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	**403**	**167,96**	**1,88**	**67689**	**758**	**33437**	**0,47**	**188**
		м2		**78,30**	**0,72**	**31555**	**290**	**105**	**--**	**1**
		Отопление								
145	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**31,32**	**606,31**	**7,95**	**18990**	**249**	**2744**	**0,37**	**12**
		м		**65,48**	**2,97**	**2051**	**93**	**128**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**571527**	**3947**			**419**
		Накладные расходы -	Тенге			**80290**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39109**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**690927**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10066562**	**209014**			**16753**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**785455**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3024357**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13876374**	**13876374**			
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%	тенге			471797				
		Итого с временными зданиями	тенге			14348171				
		в зимнее время 0,7%	тенге			100437				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			143482				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			57393				
		Итого:	Тенге			14649483				
		Итого в ценах 2016 года с К=2,55742	Тенге			37464871				
		Налоги, обязательные сборы платежы 2%	Тенге			749297				
		Итого:	Тенге			38214169				
		Итого с понижающим коэфициентом 0,78988537	Тенге			30184813				
		НДС 12 %	Тенге			3622178				
		Всего:	**Тенге**			**33806990**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"

_____ А. Байметов

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам

_____ А. Тойгулиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ