ФОРМА 3

СПРАВКА №3
Стоимость выполненных работ
за июль месяц 2016 г

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Инженер: ТОО «Улмад»
Договор №182 от 07 июня 2016г.
Наименование объекта: « Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Ю.Гагарина в селе Майтобе Тюлькубасского райнона ЮКО»

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
	Общестроительные работы	53 758 759	60 209 811	1 461 280	1 636 634
	в т.ч.оборудование				
	Всего к оплате	53 758 759	60 209 811	1 461 280	1 636 634

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»

_____ Абишев Д.М.

Инженер:

Зам директор ТОО «Улмад»

_____ Тойгулиев А. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Даулет»

_____ Байметов А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Инженер: ТОО "Улмад"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Ю.Гагарина в селе Майтобе Тюлькубасского района ЮКО"
Договор №182 от 07 июня 2016г

Форма 2

Акт
выполненных работ за июль 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы, ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА (АС-21),ДЕТ.109 Покрытие-дощатое								
1	Е0111-12-1	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	194,16	481,83	7,98	93552	1548	17828	0,51	100
		м2		79,96	2,99	15525	580	110,7	0,01	3
2	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	208,02	111,76	0,58	23249	120	3240	0,09	18
		м		13,85	0,22	2880	47	110,7	--	--
3	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	256,225	180,18	2,35	46166	602	22021	0,54	138
		м2		90,05	0,90	23072	231	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			162967	2270			256
		Накладные расходы -	Тенге			43089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			218420				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы, ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА (АС-27), ДЕТ.55 Покрытие-дощатое								
4	Е0111-12-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	452,94	274,46	3,23	124316	1461	30321	0,37	168
		м2		59,26	1,21	26841	549	110,7	0,01	3
5	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	484,6	111,76	0,58	54159	279	7548	0,09	43
		м		13,85	0,22	6710	109	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			178475	1739			210
		Накладные расходы -	Тенге			37869				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			229325				
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы, ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА, ДЕТ.55 Покрытие-дощатое								
6	Е0111-12-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	442,19	274,46	3,23	121365	1426	29601	0,37	164
		м2		59,26	1,21	26204	536	110,7	0,01	3
7	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	474,16	111,76	0,58	52993	273	7386	0,09	42
		м		13,85	0,22	6565	107	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			174358	1699			205
		Накладные расходы -	Тенге			36987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			224026				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			515800	5708			672
		Накладные расходы -	Тенге			117946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38025**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**671771**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%	тенге			22840				
		Итого с временными зданиями	тенге			694611				
		в зимнее время 0,7%	тенге			4862				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			6946				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			2778				
		Итого:	Тенге			709198				
		Итого в ценах 2016 года с К=2,55742	Тенге			1813716				
		Налоги, обязательные сборы платежы 2%	Тенге			36274				
		Итого:	Тенге			1849990				
		Итого с понижающим коэфициентом 0,78988537	Тенге			1461280				
		НДС 12 %	Тенге			175354				
		Всего:	**Тенге**			**1636634**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"

А.К. Байметов

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам

А. Тойгулиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ