Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "ArmanStroiHolding"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

№ 111 от 27 ноября 2018 года

СПРАВКА № 1

за декабрь месяц 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	446 429	500 000,00	446 429	500 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	446 429	500 000,00	446 429	500 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ Ермeнов Б.

Технический надзор:

ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ Юсупов Б.Д.

Эксперт _____ Куттымуратов К.А.

Авторский надзор:

ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ Г.А. Батырбеков

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ Байметов А.

Прораб _____ Есбергенов Е.

Форма-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Технический надзор: ТОО "ArmanStroiHolding"

Авторский надзор: ТОО "Дахль-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.02.2019 года к договору №111 от 27 ноября 2018 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ за март 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района	9 844 924,81	11 026 315,79	9 398 496,24	10 526 315,79	9 398 496,24	10 526 315,79
2	Удержание 5%	469 924,81	526 315,79	469 924,81	526 315,79	469 924,81	526 315,79
3	Возврат 5%						
	Всего к оплате	**9 375 000,00**	**10 500 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Ерменов Б.**

Технический надзор:

ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ **Юсупов Б.Д.**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Прораб _____ **Есбергенов Е.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "ArmanStroiHolding"

Авторский надзро: ТОО "Дахль-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 111 от 27 ноября 2018 года. Доп. соглашение №1 от 22 февраля 2019 года

Наименование стройки - "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

АКТ

выполненных работ за март месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	9614,85	73,06	66,80	702437	642238	196483	0,01	88
		м3 грунта		6,26	22,53	60199	216577	59,1	0,02	190
		Накладные расходы -		*20,44*		*196483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*71914*				
		Сметная стоимость				*970834*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	24,75	871,52	--	21570	--	14052	1,18	29
		м3 грунта		871,52	--	21570	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*567,76*		*14052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,14*		*2850*				
		Сметная стоимость				*38472*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	1373,55	594,22	--	816197	--	531718	0,89	1216
		м3		594,22	--	816197	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*531718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*107833*				
		Сметная стоимость				*1455748*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	7487,65	18,95	18,95	141875	141875	36393	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	50537	59,1	0,01	52
		Накладные расходы -		*4,86*		*36393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*14261*				
		Сметная стоимость				*192530*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7487,65	119,35	50,94	893634	381401	450460	0,11	809
		м3		68,41	22,26	512233	166709	59,1	0,03	197
		Накладные расходы -		*60,16*		*450460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*107528*				
		Сметная стоимость				*1451622*				
6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	42,2	112,17	105,45	4734	4450	1261	0,01	--
		м3 грунта		6,71	35,04	283	1479	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*29,88*		*1261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,36*		*480*				
		Сметная стоимость				*6474*				
7	41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	73,85	101,56	--	7500	--	285	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,86*		*285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,43*		*623*				
		Сметная стоимость				*8408*				
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	686,7	4480,59	118,78	3076822	81563	454949	1,02	700
		м3 основания		733,97	29,69	504018	20385	62,1	0,04	24
		Накладные расходы -		*662,51*		*454949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*282542*				
		Сметная стоимость				*3814312*				
		ТРУБЫ								
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,723	219129,26	60142,75	377560	103626	213491	194,00	334
		км трубопровода		158891,82	20413,31	273771	35172	62,1	26,83	46
		Накладные расходы -		*123906,64*		*213491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27442,87*		*47284*				
		Сметная стоимость				*638335*				
10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65(75) мм. Укладка	0,601	194081,94	47428,22	116643	28504	67409	179,00	108
		км трубопровода		146606,37	15954,25	88110	9589	62,1	21,05	13
		Накладные расходы -		*112161,36*		*67409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24499,46*		*14724*				
		Сметная стоимость				*198776*				
11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65/63/ мм. Укладка	5,928	194081,94	47428,22	1150518	281155	664893	179,00	1061
		км трубопровода		146606,37	15954,25	869083	94577	62,1	21,05	125
		Накладные расходы -		*112161,36*		*664893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24499,46*		*145233*				
		Сметная стоимость				*1960643*				
12	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1848,3	1968,00	--	3637454	--	138223	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,78*		*138223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,42*		*302054*				
		Сметная стоимость				*4077731*				
13	**23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**124,112**	**904,24**	--	**112227**	--	**4265**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,36*		*4265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,09*		*9319*				
		Сметная стоимость				*125811*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11059172**	**1664813**			**4345**
		Накладные расходы -	Тенге			**2773882**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**14939699**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11059172**	**1664813**			**4345**
		Накладные расходы -	Тенге			**2773882**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14939698,47**				

Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге	107566
Итого:	Тенге	15047264
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге	73732
Итого:	Тенге	15120996
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге	16027323
Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,58640463095	Тенге	9398496
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	1127820
Всего:	**Тенге**	**10526315,79**

Технический надзор Инженер:

ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ **Б.Д.Юсупов**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Прораб: _____ **Е. Есбергенов**

Форма-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "ArmanStroiHolding"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.02.2019 года к договору №111 от 27 ноября 2018 года.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за март 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района	23 942 669,17	26 815 789,47	23 496 240,60	26 315 789,47	14 097 744,36	15 789 473,68
2	Удержание 5%	1 174 812,03	1 315 789,47	1 174 812,03	1 315 789,47	704 887,22	789 473,68
3	Возврат 5%						
	Всего к оплате	**22 767 857,14**	**25 500 000,00**	**22 321 428,57**	**25 000 000,00**	**13 392 857,14**	**15 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ Ерменов Б.

Технический надзор:

ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ Юсупов Б.Д.

Эксперт _____ Куттымуратов К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ Г.А. Батырбеков

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ Байметов А.

Прораб _____ Есбергенов Е.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ArmanStroiHolding"
Авторский надзро: ТОО "Дахль-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 111 от 27 ноября 2018 года. Доп. соглашение №1 от 22 февраля 2019 года
Наименование стройки - "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

АКТ

выполненных работ за март месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)								
		ТРУБЫ								
1	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	133,865	904,24	--	121046	--	4600	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,36*		*4600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,09*		*10052*				
		Сметная стоимость				*135697*				
2	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	6591,75	646,93	--	4264401	--	162047	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*162047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*354116*				
		Сметная стоимость				*4780564*				
3	11-191101-0101	**Пневматическое испытание газопроводов**	9387	338,25	--	3175107	--	2065903	0,33	3126
		м		330,53	--	3102708	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*2065903*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*419281*				
		Сметная стоимость				*5660291*				
		ТРУБЫ ДЛЯ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ ПРОКЛАДКИ И АВАРИЙНОГО ЗАПАСА (2,5%)								
4	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	46	1968,00	--	90528	--	3440	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,78*		*3440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,42*		*7517*				
		Сметная стоимость				*101486*				
5	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	17	904,24	--	15372	--	584	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,36*		*584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,09*		*1276*				
		Сметная стоимость				*17233*				
6	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	167	646,93	--	108037	--	4105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*4105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*8971*				
		Сметная стоимость				*121114*				
		ФУТЛЯРЫ								
7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,158	285244,48	85195,87	45069	13461	25049	247,00	39
		км трубопровода		199953,91	29176,53	31593	4610	62,1	38,24	6
		Накладные расходы -		*158536,31*		*25049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35502,46*		*5609*				
		Сметная стоимость				*75727*				
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,747	219129,26	60142,75	163690	44927	92558	194,00	145
		км трубопровода		158891,82	20413,31	118692	15249	62,1	26,83	20
		Накладные расходы -		*123906,64*		*92558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27442,87*		*20500*				
		Сметная стоимость				*276748*				
9	23-010501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	103	4016,95	--	413746	--	15722	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,64*		*15722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,57*		*34357*				
		Сметная стоимость				*463826*				
10	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	736	1893,59	--	1393682	--	52960	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,96*		*52960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,24*		*115731*				
		Сметная стоимость				*1562373*				
11	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	905	871,07	13,16	788316	11912	448399	0,84	764
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	647849	1305	62,1	--	2
		Накладные расходы -		*495,47*		*448399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*98937*				
		Сметная стоимость				*1335653*				
		ТРОЙНИКИ								
12	11-230101-0101	Устройство песчаного основания под тройники	470,58	4480,59	118,78	2108477	55894	311766	1,02	480
		м3		733,97	29,69	345392	13970	62,1	0,04	16
		Накладные расходы -		*662,51*		*311766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*193619*				
		Сметная стоимость				*2613863*				
13	11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	186	1255,01	766,20	233432	142513	97521	0,61	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		488,81	250,59	90919	46609	62,1	0,33	62
		Накладные расходы -		*524,30*		*97521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,35*		*26476*				
		Сметная стоимость				*357429*				
14	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 d-110/63 мм**	16	8760,62	--	140170	--	5326	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,90*		*5326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*727,48*		*11640*				
		Сметная стоимость				*157136*				
15	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d-110 мм**	1	5980,81	--	5981	--	227	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,27*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496,65*		*497*				
		Сметная стоимость				*6705*				
16	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d-63 мм**	169	5475,39	--	925340	--	35163	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,06*		*35163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,68*		*76840*				
		Сметная стоимость				*1037343*				
		КРАН ПЭ100 SDR11 d-63 с телескопическим штоком под ковер(8353.10СБ)-16шт								
17	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)**	0,56	9008,44	4695,95	5045	2630	2185	4,93	3
		м3		3896,53	1626,51	2182	911	62,1	1,68	1
		Накладные расходы -		*3902,46*		*2185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,87*		*578*				
		Сметная стоимость				*7809*				
18	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ОПТ4**	0,56	30336,04	--	16988	--	646	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,77*		*646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,10*		*1411*				
		Сметная стоимость				*19044*				
19	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм**	75,2	3790,65	--	285057	--	10832	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,04*		*10832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,78*		*23671*				
		Сметная стоимость				*319560*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /кран полиэтиленовый диам.63мм/	16	851,58	520,37	13625	8326	5688	0,41	7
		шт.		331,21	170,10	5299	2722	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*355,51*		*5688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20858*				
21	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	16	42792,25	--	684676	--	26018	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1626,11*		*26018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,47*		*56855*				
		Сметная стоимость				*767549*				
22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	16	851,58	520,37	13625	8326	5688	0,41	7
		шт		331,21	170,10	5299	2722	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*355,51*		*5688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20858*				
23	23-040105-0206 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,65 м до 1,10 м	16	16719,73	--	267516	--	10166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*635,35*		*10166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,41*		*22215*				
		Сметная стоимость				*299896*				
24	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	0,016	17194,64	661,24	275	11	19	1,35	--
		м3		927,81	153,77	15	2	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1197,90*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1471,40*		*24*				
		Сметная стоимость				*318*				
25	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	41,92	4480,59	118,78	187826	4979	27773	1,02	43
		м3 основания		733,97	29,69	30768	1244	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*662,51*		*27773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*17248*				
		Сметная стоимость				*232847*				
		ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ								
26	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	255	851,58	520,37	217153	132695	90654	0,41	106
		шт		331,21	170,10	84458	43377	62,1	0,23	58
		Накладные расходы -		*355,51*		*90654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*24625*				
		Сметная стоимость				*332431*				
27	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR11 d110 мм	15	9771,46	--	146572	--	5570	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,32*		*5570*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*811,42*		*12171*				
		Сметная стоимость				*164313*				
28	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Отвод 45 ПЭ с ЗН элементом SDR11 d110 мм**								
			2	9602,98	--	19206	--	730	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*364,91*		*730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,43*		*1595*				
		Сметная стоимость				*21531*				
29	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR11 d75 мм**								
			11	6486,23	--	71348	--	2711	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,48*		*2711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,62*		*5925*				
		Сметная стоимость				*79984*				
30	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63 мм**								
			224	3706,42	--	830237	--	31549	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,84*		*31549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,78*		*68943*				
		Сметная стоимость				*930729*				
31	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Переход ПЭ100 SDR11 d110/63**								
			2	6738,94	--	13478	--	512	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*256,08*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,60*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15109*				
32	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Переход ПЭ100 SDR11 d75/63**								
			1	3369,47	--	3369	--	128	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,04*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,80*		*280*				
		Сметная стоимость				*3777*				
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕХОДА "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ПЭ/СТ d110/DN108 /лист 8353.05/ 1шт								
33	11-220301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,0005	586012,05	186133,30	293	93	157	411,00	--
		км трубопровода		375152,58	78521,63	188	39	62,1	89,45	--
		Накладные расходы -		*314705,95*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72057,44*		*36*				
		Сметная стоимость				*486*				
34	23-010201-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	0,5	2138,32	--	1069	--	41	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,26*		*41*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,57*		*89*				
		Сметная стоимость				*1198*				
35	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,00058	508735,96	138597,89	295	80	153	360,00	--
		км трубопровода		328600,80	50074,87	191	29	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*263425,55*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61772,92*		*36*				
		Сметная стоимость				*484*				
36	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	0,58	3459,84	--	2007	--	76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,47*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,31*		*167*				
		Сметная стоимость				*2250*				
37	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	0,00711	37621,12	1044,92	267	7	168	46,60	--
		т конструкций		35008,25	161,15	249	1	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23661,66*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4902,62*		*35*				
		Сметная стоимость				*470*				
38	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	0,00711	310025,52	--	2204	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11780,97*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
39	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,0011	219129,26	60142,75	241	66	136	194,00	--
		км трубопровода		158891,82	20413,31	175	22	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*123906,64*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27442,87*		*30*				
		Сметная стоимость				*407*				
40	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	1,111	1968,00	--	2186	--	83	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,78*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,42*		*182*				
		Сметная стоимость				*2451*				
41	11-191101-0101	**Пневматическое испытание газопроводов**	1,1	338,25	--	372	--	242	0,33	--
		м		330,53	--	364	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				
42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	1	851,58	520,37	852	520	356	0,41	--
		шт		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1304*				
43	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ110/СТ108**	1	33189,26	--	33189	--	1261	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1261,19*		*1261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2756,04*		*2756*				
		Сметная стоимость				*37206*				
44	23-021101-1305 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86**	0,001	83019,84	--	83	--	3	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*7*				
		Сметная стоимость				*93*				
45	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1888	**Концы футляра диаметром 800/159х4 мм. Заделка битумом и прядью**	1	1208,45	16,89	1208	17	819	1,51	2
		футляр		1191,56	8,01	1192	8	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*819,16*		*819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,21*		*162*				
		Сметная стоимость				*2189*				
46	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	0,6231754	368,22	--	229	--	9	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,99*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,58*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
47	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,005	17405,11	661,24	87	3	6	1,35	--
		м3		927,81	153,77	5	1	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1205,90*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1488,88*		*7*				
		Сметная стоимость				*100*				
48	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали**	0,1	2266,79	1,25	227	--	51	0,97	--
		м2		730,22	0,59	73	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*513,98*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,46*		*22*				
		Сметная стоимость				*301*				
49	21-130208-0405 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм**	0,002	1376,90	--	3	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,32*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,34*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕХОДА "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ПЭ/СТ d75/DN76 /лист 8353.05/ 1шт								
50	11-220301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,0005	586012,05	186133,30	293	93	157	411,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		375152,58	78521,63	188	39	62,1	89,45	--
		Накладные расходы -		*314705,95*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72057,44*		*36*				
		Сметная стоимость				*486*				
51	23-010201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	2138,32	--	1069	--	41	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,26*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,57*		*89*				
		Сметная стоимость				*1198*				
52	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00058	508735,96	138597,89	295	80	153	360,00	--
		км трубопровода		328600,80	50074,87	191	29	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*263425,55*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61772,92*		*36*				
		Сметная стоимость				*484*				
53	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,58	3459,84	--	2007	--	76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,47*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,31*		*167*				
		Сметная стоимость				*2250*				
54	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	0,00711	37621,12	1044,92	267	7	168	46,60	--
		т конструкций		35008,25	161,15	249	1	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23661,66*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4902,62*		*35*				
		Сметная стоимость				*470*				
55	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00711	310025,52	--	2204	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11780,97*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
56	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0011	219129,26	60142,75	241	66	136	194,00	--
		км трубопровода		158891,82	20413,31	175	22	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*123906,64*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27442,87*		*30*				
		Сметная стоимость				*407*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,111	1968,00	--	2186	--	83	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,78*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,42*		*182*				
		Сметная стоимость				*2451*				
58	11-191101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	1,1	338,25	--	372	--	242	0,33	--
		м		330,53	--	364	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				
59	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	851,58	520,37	852	520	356	0,41	--
		шт		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
60	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ75/СТ76	1	17015,82	--	17016	--	647	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*646,60*		*647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,99*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19076*				
61	23-021101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,001	83019,84	--	83	--	3	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*7*				
		Сметная стоимость				*93*				
62	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1888	Концы футляра диаметром 800/159x4 мм. Заделка битумом и прядью	1	1208,45	16,89	1208	17	819	1,51	2
		футляр		1191,56	8,01	1192	8	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*819,16*		*819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,21*		*162*				
		Сметная стоимость				*2189*				
63	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	0,6231754	368,22	--	229	--	9	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,99*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,58*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
64	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,005	17405,11	661,24	87	3	6	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		927,81	153,77	5	1	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1205,90*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1488,88*		*7*				
		Сметная стоимость				*100*				
65	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	0,1	2266,79	1,25	227	--	51	0,97	--
		м2		730,22	0,59	73	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*513,98*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,46*		*22*				
		Сметная стоимость				*301*				
66	21-130208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	0,002	1376,90	--	3	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,32*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,34*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕХОДА "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ПЭ/СТ d63/DN57 /лист 8353.05/ 188шт								
67	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,094	466882,98	148869,84	43887	13994	24135	337,00	32
		км трубопровода		307606,86	63186,68	28915	5940	62,1	72,41	7
		Накладные расходы -		*256754,33*		*24135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57890,98*		*5442*				
		Сметная стоимость				*73464*				
68	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	94	1402,94	--	131876	--	5011	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,31*		*5011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,50*		*10951*				
		Сметная стоимость				*147838*				
69	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,10904	508735,96	138597,89	55473	15113	28724	360,00	39
		км трубопровода		328600,80	50074,87	35831	5460	62,1	51,53	6
		Накладные расходы -		*263425,55*		*28724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61772,92*		*6736*				
		Сметная стоимость				*90933*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**18,8**	**3459,84**	--	**65045**	--	**2472**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,47*		*2472*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,31*		*5401*				
		Сметная стоимость				*72918*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17138124**	**456355**			**4909**
		Накладные расходы -	Тенге			**1425861**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**22411494**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17138124**	**456355**			**4909**
		Накладные расходы -	Тенге			**1425861**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22409547,69**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			161349				
		Итого:	Тенге			22570896				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			110597				
		Итого:	Тенге			22681494				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			24040984				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,58640463095	Тенге			14097744				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1691729				
		Всего:	**Тенге**			**15789473,68**				

Технический надзор Инженер:

ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ **Б.Д.Юсупов**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Прораб: _____ **Е. Есбергенов**

Форма-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "ArmanStroiHolding"
Авторский надзор: ТОО "Дахль-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.02.2019 года к договору №111 от 27 ноября 2018 года.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за апрель 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района	35 220 864,66	39 447 368,42	34 774 436,09	38 947 368,42	11 278 195,49	12 631 578,95
2	Удержание 5%	1 738 721,80	1 947 368,42	1 738 721,80	1 947 368,42	563 909,77	631 578,95
3	Возврат 5%						
	Всего к оплате	**33 482 142,86**	**37 500 000,00**	**33 035 714,28**	**37 000 000,00**	**10 714 285,72**	**12 000 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ Ерменов Б.

Технический надзор:
ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ Юсупов Б.Д.

Эксперт _____ Куттымуратов К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ Г.А. Батырбеков

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор _____ Байметов А.

Прораб _____ Есбергенов Е.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ArmanStroiHolding"
Авторский надзро: ТОО "Дахль-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 111 от 27 ноября 2018 года. Доп. соглашение №1 от 22 февраля 2019 года
Наименование стройки - "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный), ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕХОДА "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ПЭ/СТ d63/DN57 /лист 8353.05/ 188шт										
83	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	90,74196	3459,84	--	313953	--	11930	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,47*		*11930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,31*		*26071*				
		Сметная стоимость				*351954*				
84	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	1,61116	37621,12	1044,92	60614	1684	38123	46,60	75
		т конструкций		35008,25	161,15	56404	260	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23661,66*		*38123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4902,62*		*7899*				
		Сметная стоимость				*106636*				
85	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	1,61116	310025,52	--	499501	--	18981	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11780,97*		*18981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*41479*				
		Сметная стоимость				*559961*				
86	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	0,2162	183637,11	41910,49	39702	9061	23225	173,00	37
		км трубопровода		141692,19	14136,41	30634	3056	62,1	18,65	4
		Накладные расходы -		*107425,02*		*23225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23284,97*		*5034*				
		Сметная стоимость				*67961*				
87	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	218,362	646,93	--	141265	--	5368	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*5368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*11731*				
		Сметная стоимость				*158364*				
88	11-191101-0101	**Пневматическое испытание газопроводов**	216,2	338,25	--	73129	--	47582	0,33	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		330,53	--	71461	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*47582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*9657*				
		Сметная стоимость				*130367*				
89	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	188	851,58	520,37	160097	97830	66835	0,41	78
		шт		331,21	170,10	62267	31980	62,1	0,23	42
		Накладные расходы -		*355,51*		*66835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*18155*				
		Сметная стоимость				*245087*				
90	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ63/СТ57	188	10529,59	--	1979563	--	75223	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,12*		*75223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*874,38*		*164383*				
		Сметная стоимость				*2219169*				
91	23-021101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,188	83019,84	--	15608	--	593	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*1296*				
		Сметная стоимость				*17497*				
92	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/159х4 мм. Заделка битумом и прядью	188	1208,45	16,89	227188	3175	154002	1,51	284
		футляр		1191,56	8,01	224013	1505	62,1	0,05	9
		Накладные расходы -		*819,16*		*154002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,21*		*30495*				
		Сметная стоимость				*411685*				
93	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	150,078238	368,22	--	55262	--	2100	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,99*		*2100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,58*		*4589*				
		Сметная стоимость				*61951*				
94	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,94	17405,11	661,24	16361	622	1134	1,35	1
		м3		927,81	153,77	872	145	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1205,90*		*1134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1488,88*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18894*				
95	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	18,8	2266,79	1,25	42616	24	9663	0,97	18
		м2		730,22	0,59	13728	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*513,98*		*9663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,46*		*4182*				
		Сметная стоимость				*56461*				
96	21-130208-0405 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	0,376	1376,90	--	518	--	20	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*52,32*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*581*				
		ПАТРУБКИ-НАКЛАДКИ, МУФТЫ								
97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	869	851,58	520,37	740023	452203	308934	0,41	360
		шт		331,21	170,10	287820	147821	62,1	0,23	196
		Накладные расходы -		*355,51*		*308934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*83917*				
		Сметная стоимость				*1132874*				
98	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Патрубок-накладка с ЗН d160/32**	14	9266,04	--	129725	--	4930	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*352,11*		*4930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,45*		*10772*				
		Сметная стоимость				*145427*				
99	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Патрубок-накладка с ЗН d140/32**	4	9097,56	--	36390	--	1383	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,71*		*1383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,46*		*3022*				
		Сметная стоимость				*40795*				
100	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Патрубок-накладка с ЗН d110/32**	103	8170,96	--	841609	--	31981	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*310,50*		*31981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*678,52*		*69887*				
		Сметная стоимость				*943477*				
101	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d110 мм**	36	3790,65	--	136463	--	5186	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,04*		*5186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,78*		*11332*				
		Сметная стоимость				*152981*				
102	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d75 мм**	1	2527,10	--	2527	--	96	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,03*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,85*		*210*				
		Сметная стоимость				*2833*				
103	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63 мм**	711	1347,79	--	958277	--	36415	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*51,22*		*36415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,92*		*79575*				
		Сметная стоимость				*1074267*				
		ОПОРЫ-ЦЕНТРАТОРЫ								
104	**23-010501-1515 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**5**	**3056,57**	**--**	**15283**	**--**	**581**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*116,15*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,82*		*1269*				
		Сметная стоимость				*17133*				
105	**23-010501-1512 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**2,3**	**1274,40**	**--**	**2931**	**--**	**111**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48,43*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,83*		*243*				
		Сметная стоимость				*3286*				
106	**23-010501-1511 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**37,4**	**881,79**	**--**	**32979**	**--**	**1253**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,51*		*1253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,22*		*2739*				
		Сметная стоимость				*36971*				
107	**11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150/140 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0,005**	**1104660,92**	**65245,97**	**5523**	**326**	**611**	**136,00**	**1**
		км трубопровода		**112680,08**	**11835,63**	**563**	**59**	**62,1**	**10,44**	**--**
		Накладные расходы -		*122239,69*		*611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98152,05*		*491*				
		Сметная стоимость				*6625*				
108	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100/90 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**0,0023**	**1225629,16**	**203,62**	**2819**	**--**	**351**	**196,00**	**--**
		км трубопровода		**164377,36**	**50,89**	**378**	**--**	**62,1**	**0,06**	**--**
		Накладные расходы -		*152564,03*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110255,46*		*254*				
		Сметная стоимость				*3423*				
109	**11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**0,0374**	**914689,81**	**169,68**	**34209**	**6**	**5163**	**191,00**	**7**
		км трубопровода		**160184,06**	**42,41**	**5991**	**2**	**62,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*138039,87*		*5163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84218,37*		*3150*				
		Сметная стоимость				*42521*				
		КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБКОК /579 ШТ/								
110	**11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**129**	**4835,85**	**1385,38**	**623825**	**178714**	**252348**	**2,74**	**353**
		шт.		**2270,17**	**479,49**	**292852**	**61854**	**62,1**	**0,48**	**62**
		Накладные расходы -		*1956,19*		*252348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*543,36*		*70094*				
		Сметная стоимость				*946267*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	21-060209-0201	**Ковер для контрольной трубки**	1,7	329953,19	--	560920	--	21315	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,22*		*21315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27399,31*		*46579*				
		Сметная стоимость				*628814*				
112	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	1,968	19316,47	655,77	38015	1291	4573	3,94	8
		м3		2934,98	222,56	5776	438	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2323,63*		*4573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1731,21*		*3407*				
		Сметная стоимость				*45995*				
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, ПРОВОД								
117	13-100904-0101	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	9,157	17951,47	12364,63	164382	113223	39887	6,30	58
		км		5586,84	2682,34	51159	24562	42,8	9,04	83
		Накладные расходы -		*4355,85*		*39887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,59*		*16341*				
		Сметная стоимость				*220610*				
118	Прайс ТОО"НПО Протэкт" стр.	**Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ"**	9157	11,39	--	104287	--	3963	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,43*		*3963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,95*		*8660*				
		Сметная стоимость				*116910*				
119	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	9157	215,97	95,99	1977651	878970	584617	0,11	1007
		м		93,30	31,93	854336	292428	42,8	0,04	366
		Накладные расходы -		*63,84*		*584617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,39*		*204981*				
		Сметная стоимость				*2767249*				
120	23-060144-0105 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	9,157	134658,43	--	1233067	--	46857	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5117,02*		*46857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11182,04*		*102394*				
		Сметная стоимость				*1382317*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11266280**	**1737128**			**2360**
		Накладные расходы -	Тенге			**1805332**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**14117340**				
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ, ТРУБЫ								
133	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100/108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,001	497084,90	163377,62	497	163	270	352,00	--
		км трубопровода		321298,56	68816,39	321	69	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*270356,55*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61395,32*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				
135	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50/57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,097	454160,49	139062,57	44054	13489	24540	336,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		306694,08	59017,13	29749	5725	62,1	67,82	7
		Накладные расходы -		*252994,82*		*24540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*5488*				
		Сметная стоимость				*74082*				
137	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,004	1974,65	--	1983	--	75	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,04*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,97*		*165*				
		Сметная стоимость				*2223*				
		РАМА ПОД ГРПШ-6 / ГСН-44/								
154	11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	15,1554	810,98	--	12291	--	8007	1,18	18
		м3 грунта		810,98	--	12291	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*528,32*		*8007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*		*1624*				
		Сметная стоимость				*21922*				
155	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,1554	594,22	--	9006	--	5867	0,89	13
		м3		594,22	--	9006	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*5867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16063*				
156	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,943	16896,80	661,24	32830	1285	2306	1,35	3
		м3		927,81	153,77	1803	299	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1186,58*		*2306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1446,67*		*2811*				
		Сметная стоимость				*37946*				
157	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	11,02	22008,44	1052,73	242533	11601	28969	4,41	49
		м3		3313,01	247,46	36509	2727	48,5	0,29	3
		Накладные расходы -		*2628,77*		*28969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1970,98*		*21720*				
		Сметная стоимость				*293222*				
158	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,05945	9949,27	896,74	591	53	304	11,60	1
		т		9052,52	368,62	538	22	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5120,96*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,62*		*72*				
		Сметная стоимость				*967*				
159	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,05945	245293,14	--	14583	--	554	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9321,14*		*554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20369,14*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,3132	313462,11	847,41	98176	265	28762	198,00	62
		т		158403,96	348,76	49612	109	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91832,44*		*28762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32423,56*		*10155*				
		Сметная стоимость				*137093*				
161	11-090305-0305	Монтаж опорных конструкций ГРПШ	1,14376	29095,54	6665,93	33278	7624	12571	17,30	20
		т		14333,57	1303,72	16394	1491	60,9	1,34	2
		Накладные расходы -		*10990,62*		*12571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,89*		*3668*				
		Сметная стоимость				*49517*				
		РАМА ПОД ГРПШ-10 / ГСН-45/								
170	11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	83,0934	810,98	--	67387	--	43900	1,18	98
		м3 грунта		810,98	--	67387	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*528,32*		*43900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*		*8903*				
		Сметная стоимость				*120190*				
171	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	83,0934	594,22	--	49376	--	32166	0,89	74
		м3		594,22	--	49376	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*32166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*6523*				
		Сметная стоимость				*88066*				
172	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	10,653	16896,80	661,24	180002	7044	12641	1,35	14
		м3		927,81	153,77	9884	1638	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1186,58*		*12641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1446,67*		*15411*				
		Сметная стоимость				*208054*				
173	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	60,42	22008,44	1052,73	1329750	63606	158830	4,41	266
		м3		3313,01	247,46	200172	14952	48,5	0,29	18
		Накладные расходы -		*2628,77*		*158830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1970,98*		*119086*				
		Сметная стоимость				*1607667*				
174	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,36093	9949,27	896,74	3591	324	1848	11,60	4
		т		9052,52	368,62	3267	133	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5120,96*		*1848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,62*		*435*				
		Сметная стоимость				*5874*				
175	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,36093	245293,14	--	88534	--	3364	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9321,14*		*3364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20369,14*		*7352*				
		Сметная стоимость				*99250*				
176	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1,7172	313462,11	847,41	538277	1455	157695	198,00	340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		158403,96	348,76	272011	599	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*91832,44*		*157695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32423,56*		*55678*				
		Сметная стоимость				*751649*				
177	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций ГРПШ**	6,45222	29095,54	6665,93	187731	43010	70914	17,30	112
		т		14333,57	1303,72	92483	8412	60,9	1,34	9
		Накладные расходы -		*10990,62*		*70914*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,89*		*20692*				
		Сметная стоимость				*279336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2934469**	**149921**			**1106**
		Накладные расходы -	Тенге			**593585**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3810297**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14200749**	**1887048**			**3466**
		Накладные расходы -	Тенге			**3726889**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17927638,16**				

Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге	129079
Итого:	Тенге	18056717
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге	88478
Итого:	Тенге	18145195
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге	19232787
Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,58640463095	Тенге	11278195
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	1353383
Всего:	**Тенге**	**12631578,95**

Технический надзор Инженер:
ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ **Б.Д.Юсупов**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Прораб: _____ **Е. Есбергенов**

Форма-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "ArmanStroiHolding"
Авторский надзор: ТОО "Дахль-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.02.2019 года к договору №111 от 27 ноября 2018 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ за май 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района	38 040 413,54	42 605 263,16	37 593 984,96	42 105 263,16	2 819 549,00	3 157 894,74
2	Удержание 5%	1 879 699,25	2 105 263,16	1 879 699,25	2 105 263,16	140 977,45	157 894,74
3	Возврат 5%						
	Всего к оплате	**36 160 714,29**	**40 500 000,00**	**35 714 285,72**	**40 000 000,00**	**2 678 571,55**	**3 000 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Ерменов Б.**

Технический надзор:
ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ **Юсупов Б.Д.**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Прораб _____ **Есбергенов Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "ArmanStroiHolding"

Авторский надзро: ТОО "Дахль-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 111 от 27 ноября 2018 года. Доп. соглашение №1 от 22 февраля 2019 года

Наименование стройки - "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

АКТ

выполненных работ за май месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный), КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБКОК /579 ШТ/								
110	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	450	4835,85	1385,38	2176132	623420	880285	2,74	1233
		шт.		2270,17	479,49	1021577	215770	62,1	0,48	216
		Накладные расходы -		*1956,19*		*880285*				
		Сметная стоимость				*3300930*				
111	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер для контрольной трубки**	2,16193	329953,19	--	713336	--	27107	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,22*		*27107*				
		Сметная стоимость				*799678*				
112	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	6,138	19316,47	655,77	118564	4025	14262	3,94	24
		м3		2934,98	222,56	18015	1366	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2323,63*		*14262*				
		Сметная стоимость				*143453*				
		КОВЕР ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ 16 ШТ								
113	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер для шаровых кранов**	0,10672	329953,19	--	35213	--	1338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,22*		*1338*				
		Сметная стоимость				*39475*				
114	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,224	19316,47	655,77	4327	147	520	3,94	1
		м3		2934,98	222,56	657	50	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2323,63*		*520*				
		Сметная стоимость				*5235*				
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 35 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	35	95,74	0,54	3351	19	2239	0,12	4
		болт		95,20	0,25	3332	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*2239*				
		Сметная стоимость				*6038*				
116	21-130201-0402 РСНБ РК 2015	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87**	0,002107	296402,82	--	625	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11263,31*		*24*				
		Сметная стоимость				*701*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3051547**	**627611**			**1262**
		Накладные расходы -	Тенге			**925775**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4295509**				
РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-6, ГРПШ-10 /188 ШТ/										
8	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05**	150,4	73,06	66,80	10988	10046	3073	0,01	1
		м3 грунта		6,26	22,53	942	3388	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*20,44*		*3073*				
		Сметная стоимость				*15186*				
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	150,4	18,95	18,95	2850	2850	731	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	1015	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,86*		*731*				
		Сметная стоимость				*3867*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	150,4	119,35	50,94	17950	7661	9048	0,11	16
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	10289	3349	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,16*		*9048*				
		Сметная стоимость				*29158*				
11	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводыстальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	0,92872	100031,11	65234,23	92901	60584	31280	35,40	33
		т		31392,72	15261,34	29155	14174	61,7	13,42	12
		Накладные расходы -		*33680,59*		*31280*				
		Сметная стоимость				*134115*				
12	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	0,018518	196151,39	--	3632	--	138	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7453,75*		*138*				
		Сметная стоимость				*4072*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**128321**	**81141**			**50**
		Накладные расходы -	Тенге			**44270**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**186399**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3508864**	**708752**			**1313**
		Накладные расходы -	Тенге			**973046**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4481909,54**				

Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге	32270
Итого:	Тенге	4514179
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге	22119
Итого:	Тенге	4536299
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге	4808197
Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,58640463095	Тенге	2819549
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	338346
Всего:	**Тенге**	**3157894,74**

Технический надзор Инженер:
ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ **Б.Д.Юсупов**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Прораб: _____ **Е. Есбергенов**

Форма-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "ArmanStroiHolding"
Авторский надзор: ТОО "Дахль-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.02.2019 года к договору №111 от 27 ноября 2018 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ 21 июль 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района	53 571 429,00	60 000 000,48	53 125 000,43	59 500 000,48	15 531 015,46	17 394 737,32
2	Удержание 5%	2 656 250,02	2 975 000,02	2 656 250,02	2 975 000,02	776 550,77	869 736,87
3	Возврат 5%						
	Всего к оплате	**50 915 178,98**	**57 025 000,46**	**50 468 750,41**	**56 525 000,46**	**14 754 464,69**	**16 525 000,45**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Ерменов Б.**

Технический надзор:
ТОО "ArmanStroiHolding"

Директор _____ **Юсупов Б.Д.**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Прораб _____ **Есбергенов Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "ArmanStroiHolding"

Авторский надзор: ТОО "Дахль-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 111 от 27 ноября 2018 года. Доп. соглашение №1 от 22 февраля 2019 года

Наименование стройки - "Строительство газоснабжение в микрорайонах Коктобе, Телемунара, города Сарыагаш, Сарыагашского района"

АКТ

выполненных работ 21 июль месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)								
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 88 шт								
121	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	6,16	20956,78	1052,73	129094	6485	15947	4,41	27
		м3		3313,01	247,46	20408	1524	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2588,81*		*15947*				
		Сметная стоимость				*156644*				
122	11-270901-0301	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	88	1290,24	651,27	113541	57312	42480	0,64	56
		шт.		476,75	216,15	41954	19021	60,3	0,19	17
		Накладные расходы -		*482,73*		*42480*				
		Сметная стоимость				*168503*				
123	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные железобетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	4,4	29189,02	--	128432	--	4880	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1109,18*		*4880*				
		Сметная стоимость				*143977*				
124	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Установка щитков табличек**	88	617,18	--	54312	--	30615	0,69	61
		шт		518,36	--	45616	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*347,90*		*30615*				
		Сметная стоимость				*91722*				
125	24-010201-0401	**Таблички для указания 140х 210мм**	2,5872	18242,80	--	47198	--	1794	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*693,23*		*1794*				
		Сметная стоимость				*52911*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
126	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194/140 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	161	1067,08	45,99	171799	7404	71039	1,00	161
		стык		950,78	--	153076	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*441,23*		*71039*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*262265*				
127	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114/90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	58	746,54	34,03	43299	1974	17913	0,70	41
		стык		665,55	--	38602	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*308,85*		*17913*				
		Сметная стоимость				*66109*				
128	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	585	431,46	18,39	252405	10760	103352	0,40	234
		стык		380,31	--	222483	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*176,67*		*103352*				
		Сметная стоимость				*384217*				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=390 м2								
129	11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	117	234,20	153,79	27402	17994	9415	0,12	14
		м3 конструкции		80,41	33,93	9408	3970	60,3	0,03	4
		Накладные расходы -		*80,47*		*9415*				
		Сметная стоимость				*39762*				
130	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	390	577,46	89,83	225209	35035	21971	0,04	16
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	11983	9446	60,3	0,02	9
		Накладные расходы -		*56,33*		*21971*				
		Сметная стоимость				*266954*				
131	41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	187,2	73,00	--	13666	--	519	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,77*		*519*				
		Сметная стоимость				*15320*				
132	41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	187,2	101,56	--	19012	--	722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,86*		*722*				
		Сметная стоимость				*21313*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1225369**	**136963**			**610**
		Накладные расходы -	Тенге			**320647**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1669697**				
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		ТРУБЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75/76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,002	466882,98	148869,84	934	298	514	337,00	1
		км трубопровода		307606,86	63186,68	615	126	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*256754,33*		*514*				
		Сметная стоимость				*1563*				
14	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50/25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,268	454160,49	139062,57	121715	37269	67803	336,00	90
		км трубопровода		306694,08	59017,13	82194	15817	62,1	67,82	18
		Накладные расходы -		*252994,82*		*67803*				
		Сметная стоимость				*204679*				
15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,001	615369,94	292194,45	615	292	279	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	305	92	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*279454,26*		*279*				
		Сметная стоимость				*966*				
16	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	364,59	--	729	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,85*		*28*				
		Сметная стоимость				*817*				
17	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные, краны стальные диаметром 50 мм. Установка	188	1080,43	53,67	203122	10090	115772	1,07	201
		задвижка или клапан		866,20	25,45	162845	4784	62,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*615,81*		*115772*				
		Сметная стоимость				*344405*				
18	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Краны шаровые для газа фланцевые типа ГШК-25ф, DN 25	188	5054,20	--	950190	--	36107	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*192,06*		*36107*				
		Сметная стоимость				*1065201*				
19	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	376	366,91	34,32	137957	12905	80997	0,32	120
		фланец		312,56	--	117523	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*215,42*		*80997*				
		Сметная стоимость				*236471*				
20	23-020103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	376	526,77	--	198066	--	7526	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,02*		*7526*				
		Сметная стоимость				*222040*				
21	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные, краны стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1080,43	53,67	2161	107	1232	1,07	2
		задвижка или клапан		866,20	25,45	1732	51	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*615,81*		*1232*				
		Сметная стоимость				*3664*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-040201-1507 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Задвижки стальные под приварку 31с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	19339,33	--	38679	--	1470	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*734,89*		*1470*				
		Сметная стоимость				*43361*				
23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00126	615369,94	292194,45	775	368	352	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	385	116	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*279454,26*		*352*				
		Сметная стоимость				*1217*				
24	23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	638,14	--	638	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,25*		*24*				
		Сметная стоимость				*715*				
25	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	373,67	--	374	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,20*		*14*				
		Сметная стоимость				*419*				
		ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-6 с РДГК-6-29шт / ГСН-43/								
26	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	29	14566,70	736,66	422434	21363	186442	11,20	325
		установка		9173,14	198,38	266021	5753	60,4	0,21	6
		Накладные расходы -		*6429,02*		*186442*				
		Сметная стоимость				*657586*				
27	Прайс ЗГО стр.29	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором РДГК-6 и 1-им счетчиком газа G-4	29	37064,15	--	1074860	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1408,44*		*40845*				
		Сметная стоимость				*1204961*				
		РАМА ПОД ГРПШ-6 / ГСН-44/								
28	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,14376	346298,35	--	396082	--	15051	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*15051*				
		Сметная стоимость				*444024*				
29	СЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка за применение стали С245	1,14376	4756,00	--	5440	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,73*		*207*				
		Сметная стоимость				*6098*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	116	95,74	0,54	11106	62	7422	0,12	14
		болт		95,20	0,25	11043	30	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*7422*				
		Сметная стоимость				*20010*				
31	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,007946	381819,66	--	3034	--	115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*115*				
		Сметная стоимость				*3401*				
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,16904	65,73	1,06	2180	35	602	0,03	1
		м2		27,67	0,17	918	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*602*				
		Сметная стоимость				*3005*				
33	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	33,16904	599,98	0,68	19901	23	10274	0,65	21
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	16722	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*309,75*		*10274*				
		Сметная стоимость				*32589*				
		ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГК-10-159шт / ГСН-44/								
34	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	159	14566,70	736,66	2316105	117129	1022215	11,20	1781
		установка		9173,14	198,38	1458529	31542	60,4	0,21	33
		Накладные расходы -		*6429,02*		*1022215*				
		Сметная стоимость				*3605385*				
35	Прайс ЗГО	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками газа G-4	159	46330,19	--	7366500	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1760,55*		*279927*				
		Сметная стоимость				*8258141*				
		РАМА ПОД ГРПШ-10 / ГСН-45/								
36	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	6,45222	346298,35	--	2234393	--	84907	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*84907*				
		Сметная стоимость				*2504844*				
37	СЦ РК 8.04-08-2016 таб.11	Надбавка за применение стали С245	6,45222	4756,00	--	30687	--	1166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,73*		*1166*				
		Сметная стоимость				*34401*				
38	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	636	95,74	0,54	60890	341	40692	0,12	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		болт		95,20	0,25	60549	162	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*40692*				
		Сметная стоимость				*109708*				
39	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,043566	381819,66	--	16634	--	632	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*632*				
		Сметная стоимость				*18647*				
40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	187,11438	65,73	1,06	12298	198	3398	0,03	6
		м2		27,67	0,17	5178	32	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*3398*				
		Сметная стоимость				*16952*				
41	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	187,11438	599,98	0,68	112265	127	57958	0,65	121
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	94330	62	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*309,75*		*57958*				
		Сметная стоимость				*183841*				
42	11-160401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	4	3170,08	306,54	12680	1226	5895	2,45	10
		соединение		2141,64	16,96	8567	68	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1473,81*		*5895*				
		Сметная стоимость				*20061*				
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-6, ГРПШ-10 /188 ШТ/								
43	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,910202	196151,39	--	178537	--	6784	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7453,75*		*6784*				
		Сметная стоимость				*200147*				
44	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	940	416,26	18,33	391285	17228	65133	0,14	132
		м		115,99	4,37	109035	4107	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*69,29*		*65133*				
		Сметная стоимость				*492932*				
45	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	376	3389,78	140,10	1274558	52679	179296	0,90	338
		шт.		745,68	37,73	280375	14187	42,8	0,04	14
		Накладные расходы -		*476,85*		*179296*				
		Сметная стоимость				*1570162*				
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ								
46	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,288571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108х3,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	1	5158,94	4564,51	5159	4565	1138	0,56	1
		стык		477,28	1067,93	477	1068	58,7	3,25	3
		Накладные расходы -		*1137,54*		*1138*				
		Сметная стоимость				*6800*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,197143	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76х3,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	1	3524,43	3118,34	3524	3118	777	0,38	--
		стык		326,06	729,58	326	730	58,7	3,25	3
		Накладные расходы -		*777,13*		*777*				
		Сметная стоимость				*4645*				
48	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,142857	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57х3,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	188	2553,93	2259,66	480139	424816	105870	0,28	52
		стык		236,28	528,68	44420	99391	58,7	3,25	612
		Накладные расходы -		*563,14*		*105870*				
		Сметная стоимость				*632890*				
49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,8	65,73	1,06	2682	43	741	0,03	1
		м2		27,67	0,17	1129	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*741*				
		Сметная стоимость				*3697*				
50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,8	133,65	1,67	5453	68	997	0,04	2
		м2		34,08	0,34	1390	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,44*		*997*				
		Сметная стоимость				*6966*				
51	11-240203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	2	3680,60	577,23	7361	1154	4009	3,36	7
		врезка		2892,39	--	5785	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*2004,29*		*4009*				
		Сметная стоимость				*12279*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18102143	705505			3302
	Стоимость оборудования -		Тенге			8441361				
		Накладные расходы -	Тенге			2434613				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22179695				
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный), Добавить								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	276	73,06	66,80	20164	18436	5640	0,01	3
		м3 грунта		6,26	22,53	1728	6217	59,1	0,02	5
		Накладные расходы -		*20,44*		*5640*				
		Сметная стоимость				*27868*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	5,25	871,52	--	4576	--	2981	1,18	6
		м3 грунта		871,52	--	4576	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*567,76*		*2981*				
		Сметная стоимость				*8161*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	13,64	594,22	--	8105	--	5280	0,89	12
		м3		594,22	--	8105	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*5280*				
		Сметная стоимость				*14456*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	37,09	18,95	18,95	703	703	180	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	250	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,86*		*180*				
		Сметная стоимость				*954*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,09	119,35	50,94	4427	1889	2231	0,11	4
		м3		68,41	22,26	2537	826	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,16*		*2231*				
		Сметная стоимость				*7191*				
6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	6,3	112,17	105,45	707	664	188	0,01	--
		м3 грунта		6,71	35,04	42	221	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*29,88*		*188*				
		Сметная стоимость				*967*				
7	41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	11,025	101,56	--	1120	--	43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,86*		*43*				
		Сметная стоимость				*1256*				
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	10,3	4480,59	118,78	46150	1223	6824	1,02	11
		м3 основания		733,97	29,69	7560	306	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*662,51*		*6824*				
		Сметная стоимость				*57212*				
		ТРУБЫ								
9	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65/63/ мм. Укладка	0,23	194081,94	47428,22	44639	10908	25797	179,00	41
		км трубопровода		146606,37	15954,25	33719	3669	62,1	21,05	5
		Накладные расходы -		*112161,36*		*25797*				
		Сметная стоимость				*76071*				
10	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	230	646,93	--	148794	--	5654	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*5654*				
		Сметная стоимость				*166804*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-191101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	230	338,25	--	77796	--	50619	0,33	77
		м		330,53	--	76022	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*50619*				
		Сметная стоимость				*138688*				
		ФУТЛЯРЫ								
12	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,36	285244,48	85195,87	102688	30671	57073	247,00	89
		км трубопровода		199953,91	29176,53	71983	10504	62,1	38,24	14
		Накладные расходы -		*158536,31*		*57073*				
		Сметная стоимость				*172542*				
13	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	36	1893,59	--	68169	--	2590	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,96*		*2590*				
		Сметная стоимость				*76420*				
		ТРОЙНИКИ								
14	11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	5	1255,01	766,20	6275	3831	2622	0,61	3
		шт		488,81	250,59	2444	1253	62,1	0,33	2
		Накладные расходы -		*524,30*		*2622*				
		Сметная стоимость				*9608*				
15	ТПРАЙС лист	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d-63 мм	5	5475,39	--	27377	--	1040	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,06*		*1040*				
		Сметная стоимость				*30691*				
		ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ								
16	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	851,58	520,37	6813	4163	2844	0,41	3
		шт		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*355,51*		*2844*				
		Сметная стоимость				*10430*				
17	ТПРАЙС лист	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63 мм	8	3706,42	--	29651	--	1127	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,84*		*1127*				
		Сметная стоимость				*33240*				
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕХОДА "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ПЭ/СТ d63/DN57 /лист 8353.05/ 7шт								
18	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,049	466882,98	148869,84	22877	7295	12581	337,00	17
		км трубопровода		307606,86	63186,68	15073	3096	62,1	72,41	4
		Накладные расходы -		*256754,33*		*12581*				
		Сметная стоимость				*38295*				
		ПАТРУБКИ-НАКЛАДКИ, МУФТЫ								
19	ТПРАЙС лист	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63 мм	10	1347,79	--	13478	--	512	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,22*		*512*				
		Сметная стоимость				*15109*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			634508	79783			265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			132529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			885961				
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГК-10-159шт / ГСН-44/								
20	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	7	14566,70	736,66	101967	5157	45003	11,20	78
		установка		9173,14	198,38	64212	1389	60,4	0,21	1
		Накладные расходы -		*6429,02*		*45003*				
		Сметная стоимость				*158728*				
21	Прайс ЗГО	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками газа G-4**	7	46330,19	--	324311	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1760,55*		*12324*				
		Сметная стоимость				*363566*				
		РАМА ПОД ГРПШ-10 / ГСН-45/								
22	11-010205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	3,6582	810,98	--	2967	--	1933	1,18	4
		м3 грунта		810,98	--	2967	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*528,32*		*1933*				
		Сметная стоимость				*5292*				
23	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	3,6582	594,22	--	2174	--	1416	0,89	3
		м3		594,22	--	2174	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*1416*				
		Сметная стоимость				*3877*				
24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,469	16896,80	661,24	7925	310	557	1,35	1
		м3		927,81	153,77	435	72	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1186,58*		*557*				
		Сметная стоимость				*9160*				
25	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	2,66	22008,44	1052,73	58542	2800	6993	4,41	12
		м3		3313,01	247,46	8813	658	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2628,77*		*6993*				
		Сметная стоимость				*70777*				
26	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,01589	9949,27	896,74	158	14	81	11,60	--
		т		9052,52	368,62	144	6	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5120,96*		*81*				
		Сметная стоимость				*259*				
27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,01589	245293,14	--	3898	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9321,14*		*148*				
		Сметная стоимость				*4370*				
28	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0756	313462,11	847,41	23698	64	6943	198,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		158403,96	348,76	11975	26	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91832,44*		*6943*				
		Сметная стоимость				*33092*				
29	11-090305-0305	**Монтаж опорных конструкций ГРПШ**	0,28406	29095,54	6665,93	8265	1894	3122	17,30	5
		т		14333,57	1303,72	4072	370	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*10990,62*		*3122*				
		Сметная стоимость				*12298*				
30	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,28406	346298,35	--	98370	--	3738	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*3738*				
		Сметная стоимость				*110277*				
31	СЦ РК 8.04-08-2016 таб.11	**Надбавка за применение стали С245**	0,28406	4756,00	--	1351	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,73*		*51*				
		Сметная стоимость				*1515*				
32	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	28	95,74	0,54	2681	15	1791	0,12	3
		болт		95,20	0,25	2666	7	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*1791*				
		Сметная стоимость				*4830*				
33	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,001918	381819,66	--	732	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*28*				
		Сметная стоимость				*821*				
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	8,23774	65,73	1,06	541	9	150	0,03	--
		м2		27,67	0,17	228	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*150*				
		Сметная стоимость				*746*				
35	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	8,23774	599,98	0,68	4942	6	2552	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	4153	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*309,75*		*2552*				
		Сметная стоимость				*8093*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			642522	10268			127
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			363566				
		Накладные расходы -	Тенге			24537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			787698				

РАЗДЕЛ 3.Исключить, НАДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ, РАМА ПОД ГРПШ-6 / ГСН-44/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-010205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	1,0452	-810,98	--	-848	--	-552	-1,18	-1
		м3 грунта		-810,98	--	-848	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*528,32*		*552*				
		Сметная стоимость				*-184*				
37	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1,0452	-594,22	--	-621	--	-405	-0,89	-1
		м3		-594,22	--	-621	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*405*				
		Сметная стоимость				*-134*				
38	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,134	-16896,80	-661,24	-2264	-89	-159	-1,35	--
		м3		-927,81	-153,77	-124	-21	48,5	-0,18	--
		Накладные расходы -		*1186,58*		*159*				
		Сметная стоимость				*-1911*				
39	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	0,76	-22008,44	-1052,73	-16726	-800	-1998	-4,41	-3
		м3		-3313,01	-247,46	-2518	-188	48,5	-0,29	--
		Накладные расходы -		*2628,77*		*1998*				
		Сметная стоимость				*-13230*				
40	11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0041	-9949,27	-896,74	-41	-4	-21	-11,60	--
		т		-9052,52	-368,62	-37	-2	48,5	-0,38	--
		Накладные расходы -		*5120,96*		*21*				
		Сметная стоимость				*-15*				
41	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0041	-245293,14	--	-1006	--	-38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9321,14*		*38*				
		Сметная стоимость				*-884*				
42	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0216	-313462,11	-847,41	-6771	-18	-1984	-198,00	-4
		т		-158403,96	-348,76	-3422	-8	48,5	-0,36	--
		Накладные расходы -		*91832,44*		*1984*				
		Сметная стоимость				*-4087*				
43	11-090305-0305	**Монтаж опорных конструкций ГРПШ**	0,07888	-29095,54	-6665,93	-2295	-526	-867	-17,30	-1
		т		-14333,57	-1303,72	-1131	-103	60,9	-1,34	--
		Накладные расходы -		*10990,62*		*867*				
		Сметная стоимость				*-1175*				
44	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,07888	-346298,35	--	-27316	--	-1038	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*1038*				
		Сметная стоимость				*-24010*				
45	СЦ РК 8.04-08-2016	**Надбавка за применение стали С245**	0,07888	-4756,00	--	-375	--	-14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,73*		*14*				
		Сметная стоимость				*-330*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	8	-95,74	-0,54	-766	-4	-512	-0,12	-1
		болт		-95,20	-0,25	-762	-2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*512*				
		Сметная стоимость				*-152*				
47	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000548	-381819,66	--	-209	--	-8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*8*				
		Сметная стоимость				*-184*				
48	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	2,28752	-65,73	-1,06	-150	-2	-42	-0,03	--
		м2		-27,67	-0,17	-63	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*42*				
		Сметная стоимость				*-93*				
49	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	2,28752	-599,98	-0,68	-1372	-2	-709	-0,65	-1
		м2 окрашиваемой поверхности		-504,13	-0,33	-1153	-1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*309,75*		*709*				
		Сметная стоимость				*-497*				
		ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГК-10-159шт / ГСН-44/								
		РАМА ПОД ГРПШ-10 / ГСН-45/								
50	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	30,46	-22008,44	-1052,73	-670377	-32066	-80072	-4,41	-134
		м3		-3313,01	-247,46	-100914	-7538	48,5	-0,29	-9
		Накладные расходы -		*2628,77*		*80072*				
		Сметная стоимость				*-530269*				
51	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	2,0312	-346298,35	--	-703401	--	-26729	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*26729*				
		Сметная стоимость				*-618261*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-1434539	-33511			-148
		Накладные расходы -	Тенге			-113754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1673661				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-157509	56540			244
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			363566				
		Накладные расходы -	Тенге			43312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			0				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13247715	842468			3911
	Стоимость оборудования -		Тенге			8441361				
	Накладные расходы -		Тенге			2755259				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24444335				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге			317776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			24762111				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 %	Тенге			225335				
		Итого:	Тенге			24987446				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			26485151				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,58640463095	Тенге			15531015				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1863722				
		Всего:	**Тенге**			**17394737,32**				

Технический надзор Инженер:

ТОО "Arman Stroi Holding"

Директор _____ **Б.Д.Юсупов**

Эксперт _____ **Куттымуратов К.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Дахль-Сервис"

Директор _____ **Г.А. Батырбеков**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Прораб: _____ **Е. Есбергенов**