Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района,ТО"
Инженер:ТОО "Мир-Строй и компания"
Подрядчик: ТОО "АРТ-Курылыс"
Договор: №47 от 26.03.2018 г.;Доп.соглашение №1 от 19.07.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Акжар, сельского округа Акжар,Сарыагашский район, ЮКО"

СПРАВКА N12

о стоимости выполненных работ за август 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Из графы 1							
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	359 490 095,28	59 595 718							7 151 486,214	66 747 204,664
в том числе оборудование	60 717 573,70	52 468 788							6 296 254,619	58 765 043
Итого затраты подрядчика	359 490 095,28	59 595 718							7 151 486,214	**66 747 204,664**

Заказчик:

Заместитель акима Сарыагашского района,
по совместительству временно исполняющий
обязанности руководителя ГУ "Отдел
строительства Сарыагашского района"

_____ А. Суюбаев

Инженер:

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ М.Раматуллаев

Инженер-эксперт I категории

_____ А.Абишов

Подрядчик:

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ Б.Тулендиев

N12

Реестр

актов выполненных работ Ф-2в за август месяц 2018 года по объекту:

"Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Акжар, сельского окрукга Акжар, Сарыагашского района ТО"

№	Наименование объекта	Стоимость работ, тг	в том числе оборудование, тг
1	Общестроительные работы всех блоков	34 417 918,944	14 606 115
2	Благоустройство и наружные сети	29 221 698	-
3	Котельная (ОР,ТХ,ОВ,ВИК,ЭО,ПС)	3 107 588	71 581,11
	ВСЕГО	**66 747 204,664**	**14 677 696,05**

Заказчик: - ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ТО" **Форма 2-В**
Инженер: - ТОО "Мир-Строй и компания"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"
Договор: №47 от 26.03.2018 г.;Доп.соглашение №1 от 19.07.2018г.

Наименование стройки :"Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Акжар, сельского округа Акжар, Сарыагашского района ТО"

АКТ №12

приемки выполненных работ за **август** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОР БЛОК 5								
		Книга 6. БЛОК 5								
		Локальная смета 2-5-2								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
137	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	151,97	109,84	0,46	16692	70	2284	0,08	12
		м		12,04	0,18	1830	27	123	--	--
138	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	20,32	167,96	1,88	3413	38	1686	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1591	15	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 14								
141	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	120	925,06	4,90	111007	588	8908	0,38	46
		м2		58,50	1,85	7020	222	123	0,01	1
142	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	54,8	109,84	0,46	6019	25	824	0,08	4
		м		12,04	0,18	660	10	123	--	--
143	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	12	167,96	1,88	2016	23	996	0,47	6
		м2		78,30	0,72	940	9	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 15								
144	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	57,5	925,06	4,90	53191	282	4268	0,38	22
		м2		58,50	1,85	3364	106	123	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			223982				
		ТХ БЛОК 5								
		Книга 6. БЛОК 5								
		Локальная смета 2-5-7								
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
6	5537-11	Диван для отдыха	2	18598,00	--	37196	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	5102-126	Стеллаж производственный	12	33110,00	--	397320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	8101-1	Кресло: поворотное	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	9	247,20	8,59	2225	77	1932	1,00	9
		шт		236,25	2,25	2126	20	90	0,01	--
14	8101-135	Компьютер	9	57760,00	--	519840	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙСЛИСТ	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	9	2085,22	--	18767	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	5102-9	Кресло	100	6665,00	--	666500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5558-100	Ширма трехстворчатая	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙСЛИСТ	НОУТБУК ASER	1	31500,86	--	31501	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ПРАЙСЛИСТ	НАВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	1	9504,36	--	9504	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
28	ПРАЙСЛИСТ	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	1	43142,48	--	43142	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9,00	9
		шт		1534,50	207,00	1535	207	90	1,20	1
30	ПРАЙСЛИСТ	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА	1	104432,19	--	104432	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
33	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПИЩЕБЛОК								
36	5536-216	Скамья для переодевания	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5102-125	Подтоварник металлический	4	1600,00	--	6400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5302-104	Стол производственный 1470х630х860	14	10320,00	--	144480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	4	593,78	61,65	2375	247	2097	2,26	9
		комплект		387,00	22,50	1548	90	128	0,11	--
41	5536-162	Ванна моечная стационарная двухсекционная	4	12896,00	--	51584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0128-605-4	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч	1	5152,02	587,44	5152	587	4046	26,00	26
		шт		4342,50	153,00	4343	153	90	0,89	1
44	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
45	8101-75	Машина овощерезная	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	7	9183,78	61,65	64286	432	3669	2,26	16
		комплект		387,00	22,50	2709	158	128	0,11	1
50	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	387,40	13,90	775	28	726	1,56	3
		комплект		279,00	4,50	558	9	128	0,03	--
51	5101-134	Ванна моечная на 1 отделение	2	7034,00	--	14068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0128-926-2	Машина для просеивания муки	1	1632,97	14,71	1633	15	1432	12,00	12
		шт		1584,00	6,75	1584	7	90	0,04	--
56	Ц0128-927-11	Шкаф пекарский	1	3065,56	41,17	3066	41	2707	22,00	22
		шт		2992,50	15,75	2993	16	90	0,09	--
58	Ц0128-50-3	Шкаф расстойный к печам с сетчатым подом	1	139782,87	35045,37	139783	35045	82458	512,00	512
		шт		88200,00	3420,00	88200	3420	90	19,84	20
61	Ц0128-30-3	Машина тестомесильная, производительность 0,8 т/ч	1	7444,81	1209,89	7445	1210	5476	34,00	34
		шт		5782,50	301,50	5783	301	90	1,75	2
64	Ц0128-912-01	Камера холодильная, масса 1,15 т	5	3339,42	110,16	16697	551	14580	28,00	140
		шт		3195,00	45,00	15975	225	90	0,26	1
65	5101-149	Шкаф холодильный, 1200х786х1775	5	119863,00	--	599315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
71	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
		шт		6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
74	Ц0128-912-01	Камера холодильная, масса 1,15 т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		шт		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
76	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
78	Ц0128-922-2	Машина для формовки котлет	1	1091,12	7,01	1091	7	964	8,00	8
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
79	8101-83	Сковорода электрическая с чашей	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		шт		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
83	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27,00	27
		шт		4275,00	29,25	4275	29	90	0,17	--
86	Ц0128-911-1	Прилавок-витрина	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		шт		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
88	Ц0128-928-6	Мармит стационарный электрический	2	1293,95	7,01	2588	14	2280	8,00	16
		шт		1264,50	2,25	2529	4	90	0,01	--
90	Ц0128-911-1	Прилавок-витрина	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
92	Ц0128-928-3	Прилавок-касса	1	1232,49	--	1232	--	1098	8,00	8
		шт		1219,50	--	1220	--	90	--	--
94	Е0120-17-2	УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	153,3	10,98	0,78	1683	119	1261	0,04	5
		кг		6,14	0,28	942	43	128	--	--
98	Ц0128-924-02	Котел пищеварочный электрический	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
101	Ц0128-927-05	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
103	Ц0128-927-9	Шкаф жарочный электрический	1	3159,80	21,72	3160	22	2803	21,00	21
		шт		3105,00	9,00	3105	9	90	0,05	--
105	Ц0128-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
107	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
109	ПРАЙСЛИСТ	ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ	2	15408,03	--	30816	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т	2	3339,42	110,16	6679	220	5832	28,00	56
		шт		3195,00	45,00	6390	90	90	0,26	1
111	5101-136	Камера холодильная сборно-разборная	2	182820,00	--	365640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т	2	3339,42	110,16	6679	220	5832	28,00	56
		шт		3195,00	45,00	6390	90	90	0,26	1
113	5101-150	Шкаф холодильный, 1565х785х2052	2	139240,00	--	278480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	5101-167	Тележка грузоподъемная ручная	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		шт		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
116	5101-150	Шкаф холодильный, 1565х785х2052	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0120-17-2	УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	76,2	10,98	0,78	837	59	627	0,04	3
		кг		6,14	0,28	468	22	128	--	--
119	Ц0108-602-1	Электрополотенце	1	176,90	5,40	177	5	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
		МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ПОМЕЩЕНИЯ ЗАВУЧА								
122	5102-67	Кушетка медицинская	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
124	5102-192	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	2	19340,00	--	38680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	5558-22	Таблица для определения остроты зрения	1	2345,00	--	2345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	5558-13	Ростомер складной	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	5558-100	Ширма трехстворчатая	1	11825,00	--	11825	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	5102-91	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	1801-11	Столик манипуляционный передвижной СМ	2	18920,00	--	37840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4354489				

ОР БЛОК 6А,6Б

Книга 7. БЛОК 6А,6Б

Локальная смета 2-6-3

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7.Полы

РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП 12

122	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	157,9	441,83	2,61	69765	412	7833	0,31	50
		м2		46,73	0,97	7379	153	104	--	1
123	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	157,9	834,30	5,30	131736	837	5386	0,19	30
		м2		31,00	1,80	4895	284	104	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	157,9	180,72	0,14	28536	22	1442	0,05	9
		м2		10,10	0,05	1595	8	90	--	--
125	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	157,9	1287,36	4,65	203274	734	14364	0,47	74
		м2		72,23	1,73	11405	273	123	0,01	1
126	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	73	109,84	0,46	8018	34	1097	0,08	6
		м		12,04	0,18	879	13	123	--	--
127	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	15,79	167,96	1,88	2652	30	1310	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1236	11	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			503940				

ТХ БЛОК 6А,6Б

Книга 7. БЛОК 6А,6Б

Локальная смета 2-6-8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4	5102-126	Стеллаж производственный	4	33110,00	--	132440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5539-22	Скамейка гимнастическая	5	3010,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	5539-10	Стойка волейбольная консольная	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
10	5539-58	Сетка волейбольная	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	У1-18-3	Карусель на 8 мест тип I, строительные работы	4	6192,28	153,46	24769	614	8678	12,00	48
		карусель		2029,50	36,66	8118	147	105	0,18	1
12	У1-18-4	Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	4	20626,85	15,61	82507	62	6875	11,00	44
		карусель		1904,04	5,61	7616	22	90	0,02	--
14	5101-256	Огнетушитель порошковый	26	2540,00	--	66040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	5102-201	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5102-202	Бочка для воды	2	2900,00	--	5800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	5102-205	Лом	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	5102-209	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	5102-203	Ведро пожарное	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5102-210	Фонарь электрический (аккумуляторный)	7	1540,00	--	10780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	5102-204	Лестница-палка	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5102-205	Лом	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	5102-206	Лопата железная	2	288,00	--	576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	5101-10	ИНЕВЕНТАРЬ К ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ШКОЛ	600	1624,00	--	974400	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1350025				

КЖ БЛОК 4

Книга 5. БЛОК 4

Локальная смета 2-6-8

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7.Каркас

Колонны

114	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	54,28	412,02	6,65	22364	361	17682	1,40	76
		м		252,00	2,50	13679	136	128	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			42449				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10919948	45382			1693
			Тенге			261834	6760			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			5054724				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5054724				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			242271				
	Материалы -		Тенге			18501				
	Всего заработная плата -		Тенге				188406			
		Накладные расходы -	Тенге			169574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24711				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			436555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				213842			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5448125				
	Материалы -		Тенге			418569				
	Всего заработная плата -		Тенге				52189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4787036				
	Местные материалы -		Тенге			187901				
		Накладные расходы -	Тенге			59077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5837634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				61051			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82507				
	Материалы -		Тенге			74829				
	Всего заработная плата -		Тенге				7639			
		Накладные расходы -	Тенге			6875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8670			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			92320				
	Материалы -		Тенге			71172				
	Всего заработная плата -		Тенге				20361			
	Сдача и испытание -		Тенге			76				
		Накладные расходы -	Тенге			26061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7103				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11549143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1861
		Сметная заработная плата -	Тенге				307832			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**11 549 143**
Оборудование	**5 054 724**
Итого без оборудования	**6 494 419**
Итого с временными, 3,4%	**6 715 229**
Зимние удорожания, 0,7%	**47 007**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**26 861**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**67 152**
Итого:	**6 856 249**
Итого с оборудованием:	**11 910 973**
Пересчет в текущих ценах, 2015-2016г. -2,607639	**31 059 514**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**621 190**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**31 680 705**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,97000002396	**30 730 284,772**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 687 634,173**
Итого с НДС	**34 417 918,944**

Инженер:

Инженер-эксперт 1 категории ТОО "Мир-Строй и компания"

_____А.Абишов

Подрядчик:

Зам. директора ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____О. Бопов

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____Абдукадиров К.

Заместитель акима Сарыагашского района,
по совместительству временно исполняющий
обязанности руководителя ГУ "Отдел
строительства Сарыагашского района"

_____А. Суюбаев

Форма 2-В

Заказчик: - ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ТО"
Инженер: - ТОО "Мир-Строй и компания"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"
Договор: №47 от 26.03.2018 г.;Доп.соглашение №1 от 19.07.2018г.
Наименование стройки :"Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Акжар, сельского округа Акжар, Сарыагашского района ТО"

АКТ №12

приемки выполненных работ за **август** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расход тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Книга 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Локальная смета 7-5								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	453	293,09	15,14	132769	6858	80276	0,95	429
		яма		131,63	5,74	59628	2601	129	0,02	10
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,8х0,8х0,6 м	453	151,76	--	68747	--	87568	0,82	372
		шт		149,85	--	67882	--	129	--	--
3	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	391	972,00	--	380052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-345 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	62	972,00	--	60264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев вгруппымеханизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	26	68,87	12,39	1791	322	2052	0,40	10
		яма		56,48	4,70	1468	122	129	0,02	--
6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	26	27,63	--	718	--	921	0,17	4
		шт		27,45	--	714	--	129	--	--
7	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник), без кома	26	203,00	--	5278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной землидо 25%	886	37,56	6,06	33278	5369	39243	0,22	193
		м		31,50	2,84	27909	2512	129	0,01	9
9	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцеввживую изгородь однорядную и вьющихся растений	886	66,92	--	59287	--	76120	0,40	358
		м		66,60	--	59008	--	129	--	--
10	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	886	81,00	--	71766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	911	6,10	0,34	5561	314	6922	0,04	37
		м2		5,76	0,13	5247	119	129	--	--
12	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0911	104327,81	1224,31	9504	112	69	0,59	--
		га		103,50	482,13	9	44	129	1,99	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1189517				
		Книга 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Локальная смета 7-2								
		ПОКРЫТИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ.6см	3738,71	484,34	15,35	1810797	57395	54697	0,03	126
		м2		5,94	5,06	22208	18918	133	0,02	66
4	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3738,71	230,46	--	861638	--	199	--	1
		м2		0,04	--	150	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2890972				
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2								
10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	436,23	100,45	42,08	43819	18357	41907	0,38	166
		м2		57,38	14,85	25031	6478	133	0,07	32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			90870				
		РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 595,26 М2								
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	595,26	411,95	--	245220	--	19594	0,14	86
		м2		24,75	--	14733	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			280703				
		РАЗДЕЛ 5. СПОРТЯДРО 4078/1 S=2584 м2								
		ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ ТИП-1 S=622 м2								
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 2 см	12,44	2267,76	68,13	28211	848	565	0,14	2
		м3		21,38	12,76	266	159	133	0,04	1
19	Е0127-21-1	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 4 см	622	24,29	17,83	15107	11087	9495	0,04	26
		м2		6,41	5,07	3987	3152	133	0,02	11
20	Е0106-49-1	Приготовление спецсмеси	24,88	958,94	296,89	23858	7387	21588	4,17	104
		м3		657,00	169,36	16346	4214	105	0,86	21
21	С143008-111	Глина45%	11,196	810,00	--	9069	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143008-92	Песок природный45%	11,196	1980,00	--	22168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 - 10%	0,81109	13300,00	--	10787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ S=162 м2								
26	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 ТОЛЩИНОЙ 3см	162	482,62	15,35	78185	2487	2370	0,03	5
		м2		5,94	5,06	962	820	133	0,02	3
27	Е0127-54-5К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	162	-114,93	--	-18619	--	-4	--	--
		м2		-0,02	--	-3	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ТИП-II S=1800 м2								
29	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20,00	40
		ворота		3349,50	118,44	6699	237	105	0,58	1
30	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,70	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	--
		ЯМА С ПЕСКОМ ТИП-V S=30 м2								
31	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 40см	12	2267,76	68,13	27213	818	545	0,14	2
		м3		21,38	12,76	257	153	133	0,04	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА И ВОЛЕЙБОЛА Т.П.290-1-11 S=540м2								
36	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 ТОЛЩИНОЙ 3см	540	482,62	15,35	260617	8290	7900	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
37	Е0127-54-5 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	540	-114,93	--	-62064	--	-14	--	--
		м2		-0,02	--	-11	--	133	--	--
38	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17,00	34
		стойка		2739,00	191,76	5478	384	105	0,94	2
39	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16,00	32
		стойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	--
40	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
41	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			433613				
		Книга 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Локальная смета 7-3								
		МАФ								
1	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	31	10009,05	242,88	310281	7529	54460	9,70	301
		скамья		1605,45	67,68	49769	2098	105	0,33	10
2	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	30	1575,41	50,60	47262	1518	11203	2,10	63
		урна		341,55	14,10	10247	423	105	0,07	2
3	У1-39-5	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	1	24076,72	68,02	24077	68	4170	19,00	19
		площадка		3118,50	16,92	3119	17	133	0,08	--
4	У1-49-6 ПРИМЕН	КОРЫТО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБУВИ	3	4352,68	37,66	13058	113	5640	11,00	33
		шт		1782,00	8,46	5346	25	105	0,04	--
5	У1-21-13	Качели тип II, строительные работы	4	5308,07	133,22	21232	533	4988	7,00	28
		качели		1156,65	31,02	4627	124	105	0,15	1
6	У1-21-14	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	4	20244,83	26,85	80979	107	6858	11,00	44
		качели		1895,58	9,35	7582	37	90	0,04	--
7	У1-9-10	ГОРКА для съезжания, строительные работы	4	27369,62	1037,72	109478	4151	25471	35,00	140
		лиана		5808,00	256,62	23232	1026	105	1,30	5
8	У1-9-11	ГОРКА для съезжания, монтаж металлоконструкций	4	52886,02	77,44	211544	310	18817	30,00	120
		лиана		5204,38	22,44	20818	90	90	0,08	--
9	У1-18-3	Карусель на 8 мест тип I, строительные работы	2	6192,28	153,46	12385	307	4339	12,00	24
		карусель		2029,50	36,66	4059	73	105	0,18	--
10	У1-18-4	Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	2	20626,85	15,61	41254	31	3437	11,00	22
		карусель		1904,04	5,61	3808	11	90	0,02	--
11	У1-28-7	Навес теневой типа III, строительные работы	2	200241,65	4740,65	400483	9481	67782	165,00	330
		навес		27225,00	1254,90	54450	2510	119	6,10	12
12	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконструкций	2	59344,79	86,18	118690	172	10596	34,00	68
		навес		5860,21	26,18	11720	52	90	0,10	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1704993				
		Книга 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Локальная смета 7-4								
		ОГРАЖДЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26,00	52
		ворота		4207,50	600,66	8415	1201	140	2,90	6
4	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	2	21116,68	36,22	42233	72	4552	15,00	30
		ворота		2517,56	11,22	5035	22	90	0,04	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			170638				

Книга 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Локальная смета 7-6

ИРРИГАЦИЯ

		УСТРОЙСТВО Ж/Б ЛОТКОВ								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	8,456	1815,68	73,75	15353	624	372	0,14	1
		м3		21,38	11,67	181	99	133	0,04	--
2	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	12,08	9776,17	66,01	118096	797	2799	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2365	301	105	0,12	1
3	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3	16,61	2021,60	958,90	33579	15927	25211	5,38	89
		м3		933,75	331,09	15510	5499	120	1,25	21
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНОГО МОСТИКА								
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,06	1815,68	73,75	1925	78	47	0,14	--
		м3		21,38	11,67	23	12	133	0,04	--
6	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целомдо 10000 м3	0,384	1464,89	658,74	563	253	353	3,01	1
		м3		537,75	228,49	206	88	120	0,88	--
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольныеРАЗМ.1,0х0,8х0,12 ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,384	25300,00	--	9715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,384	-134,00	--	-51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,384	-250,00	--	-96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			220336				

Книга 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Локальная смета 4-1

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КЛ-0,4 кВ

65	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	190,314	27,84	26,18	5297	4981	1636	0,01	2
		м3		1,66	7,20	316	1370	97	0,03	5
66	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,886	294,75	--	1735	--	1960	1,89	11
		м3		294,75	--	1735	--	113	--	--
67	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	98,49	6,48	6,48	638	638	201	--	--
		м3		--	2,10	--	207	97	0,01	1
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,21	134,10	--	5660	--	6396	0,97	41
		м3		134,10	--	5660	--	113	--	--
69	Е0101-166-2	Подсыпка земли для постели	55,5	134,10	--	7443	--	8410	0,97	54
		м3		134,10	--	7443	--	113	--	--
70	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,248	21603,38	--	5358	--	5672	133,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		20790,00	--	5156	--	110	--	--
71	С130804-90	Трубы поливинилхлоридные, d 110 мм	248	616,00	--	152768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	13	147,30	73,00	1915	949	837	0,29	4
		м		49,50	18,30	644	238	95	0,11	1
73	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	20	180,30	91,60	3606	1832	1528	0,33	7
		м		57,40	23,00	1148	460	95	0,13	3
74	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d 50х2,2 мм	13	158,00	--	2054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-90	Трубы поливинилхлоридные, d 110 мм	20	616,00	--	12320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1280	26,40	3,10	33792	3968	23834	0,11	141
		м		19,10	0,50	24448	640	95	--	4
77	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	271	27,70	2,10	7507	569	5200	0,10	27
		м		19,70	0,50	5339	136	95	--	1
78	С151601-532 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,58	576469,00	--	334352	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-543 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,28	140468,00	--	39331	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-27975 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,525	78399,00	--	41159	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-27974 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	71304,00	--	2139	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,717	6469,41	5158,75	4639	3699	1941	6,30	5
		км		1310,66	724,68	940	520	133	4,20	3
83	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	420	9,93	--	4170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	297	21,23	--	6305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
86	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип ПКВ-1	4	3160,00	--	12640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-158-22	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	16	661,80	--	10589	--	8892	3,00	48
		шт		585,00	--	9360	--	95	--	--
88	С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 120-185 мм2 ПКВэ-4	16	19100,00	--	305600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-158-23	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	2	726,00	--	1452	--	1231	3,00	6
		шт		648,00	--	1296	--	95	--	--
90	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 4СТп 10х150-240	2	14300,00	--	28600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
91	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	165	26,30	3,30	4340	545	3668	0,14	23
		м		23,00	0,40	3795	66	95	--	--
92	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,2072	46400,00	--	9614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	31	140,10	24,10	4343	747	3490	0,70	22
		шт		116,00	2,50	3596	77	95	0,01	--
94	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,2449	49131,00	--	12032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1206435				
		РАЗДЕЛ 3. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -26 ШТ								
95	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до3 м группа грунтов 2	26	1065,02	925,52	27691	24064	10251	0,89	23
		котлован		139,50	235,98	3627	6135	105	0,92	24
96	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,936	9944,09	132,50	9308	124	276	1,48	1
		м3		231,75	49,50	217	46	105	0,24	--
97	Е0109-17-1	Установка опор наружного освещения	1,97652	4646,85	2285,57	9185	4517	3908	9,35	18
		тн		1579,50	617,13	3122	1220	90	2,34	5
98	Прайс-лист	ОПОРА НА 2 СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ (3М КАБЕЛЯ, РАСПРЕД.КОРОБКА, АНКЕРНЫЙ БОЛТ)	26	23968,04	--	623169	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0133-115-1	Установка светильников	52	269,19	38,56	13998	2005	13268	1,29	67
		шт		229,50	13,50	11934	702	105	0,07	4
100	С151703-13	Светильники типа РТУ01Х125/С53-01У1	52	4950,00	--	257400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давлениятипа ДРЛ125	52	496,00	--	25792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	52	30,30	2,80	1576	146	1373	0,16	8
		м		27,50	0,30	1430	16	95	--	--
103	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм	52	111,00	--	5772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1063143				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8188342	218469			4023
			Тенге			658001	68601			280
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1779120				
	Материалы -		Тенге			9660				
	Всего заработная плата -		Тенге				67583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1690272				
		Накладные расходы -	Тенге			66022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110709				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1955851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				77486			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5616972				
	Материалы -		Тенге			998506				
	Всего заработная плата -		Тенге				594075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22820				
	Местные материалы -		Тенге			3867202				
		Накладные расходы -	Тенге			724012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6721443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3915
		Сметная заработная плата -	Тенге				702677			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			619336				
	Материалы -		Тенге			550499				
	Всего заработная плата -		Тенге				64944			
		Накладные расходы -	Тенге			58450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			718453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				73712			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172914				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183289				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9579036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4728
		Сметная заработная плата -	Тенге				853874			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**9 579 036**
Оборудование	**-**
Итого без оборудования	**9 579 036**
Итого с временными, 3,4%	**9 904 723**
Зимние удорожания, 0,7%	**69 333**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**39 619**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**99 047**
Итого:	**10 112 722**
Итого с оборудованием:	**10 112 722**
Пересчет в текущих ценах, 2015-2016г. -2,607639	**26 370 326**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**527 407**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**26 897 733**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,97000002396	**26 090 802**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 130 896**
Итого с НДС	**29 221 698**

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ А.Абишов

Подрядчик:

Зам. директора ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ О. Бопов

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Абдукадиров К.

Заместитель акима Сарыагашского района, по совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

_____ А. Сүюбаев

Заказчик: - ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ТО" **Форма 2-В**
Инженер: - ТОО "Мир-Строй и компания"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"
Договор: №47 от 26.03.2018 г.;Доп.соглашение №1 от 19.07.2018г.

Наименование стройки :"Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Акжар, сельского округа Акжар, Сарыагашского района ТО"

АКТ №12

приемки выполненных работ за **август** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОР КОТЕЛЬНАЯ								
		Книга 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
		Локальная смета 6-1-1								
		КРОВЛЯ								
		Стакан СБ7А-1								
74	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м марки СБ4А-1	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,80	4
		шт		315,00	56,75	630	113	140	0,22	--
75	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,2	26300,00	--	5260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ								
76	Е0106-1-1	Устройство БОРТИКА	0,82	6685,57	66,01	5482	54	190	1,35	1
		м3		195,75	24,93	161	20	105	0,12	--
77	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя "Биполь"	7,2	42,86	18,33	309	132	269	0,14	1
		м2		24,53	6,86	177	49	119	0,03	--
78	С11011-730	Верхний слой ТКП ТУ5574-008-17925162-2002	8,28	125,00	--	1035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-731	Нижний слой ТПП ТУ5574-008-17925162-2002	8,136	162,00	--	1318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,8	448,26	1,24	3048	8	1244	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1042	3	119	--	--
		ТАМБУР ВХОДА								
81	Е0109-29-1	Монтаж КАРКАСА ТАМБУРА	0,44453	13711,47	5475,87	6095	2434	2638	28,90	13
		т		5040,00	1552,87	2240	690	90	5,46	2
82	С12021-146	Косоуры	0,44453	108500,00	--	48232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0134-60-9	Облицовка каркасов стен перф орированными плитами древесно-стружечными с декора тивной отделкой толщиной 19 мм	2	716,76	6,13	1434	12	1064	3,06	6
		м2		481,50	2,34	963	5	110	0,01	--
84	С11011-2198 Изм. и доп. вып. 13 СН	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОС Т 6266-97, толщина 12,5 мм	2,1	321,00	--	674	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК КРОВЛИ, ЖЕЛОБ ПАРАПЕТА/ из лис товой оцинкованной стали	2,3	161,83	1,24	372	3	421	0,97	2
		м2		153,23	0,47	352	1	119	--	--
86	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия ТАМБУРА з даний высотой до 25 м из профилированного листа	3,6	112,45	34,24	405	123	193	0,32	1
		м2		51,08	8,45	184	30	90	0,03	--
87	С11011-434	Настил профилированный оцинкован ный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,78	1190,00	--	4498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементн ом растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, /керамогранит/	1,9	325,24	11,72	618	22	411	1,06	2
		м2		171,68	4,39	326	8	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плит а светлая	1,938	1180,00	--	2287	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
92	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	8,607	233,57	5,58	2010	48	993	0,59	5
		м2		94,05	2,12	809	18	120	0,01	--
94	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,065	448,26	1,24	926	3	378	0,97	2
		м2		153,23	0,47	316	1	119	--	--
		ВИТРАЖИ								
95	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	10,6	328,76	20,41	3485	216	1671	0,74	8
		м2		124,24	7,13	1317	76	120	0,03	--
		НАРУЖНИЕ								
104	Е0115-172-2	Масляная окраска дверей за 2 раза	3,15	65,24	1,84	206	6	63	0,11	--
		м2		18,45	0,70	58	2	105	--	--
		ПОЛЫ								
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-3,1м2								
119	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,1	365,09	18,42	1132	57	354	0,42	1
		м2		85,95	6,91	266	21	123	0,03	--
120	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,1	258,92	9,95	803	31	213	0,36	1
		м2		52,20	3,74	162	12	123	0,02	--
121	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,1	958,66	11,72	2972	36	671	1,06	3
		м2		171,68	4,39	532	14	123	0,02	--
122	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2,17	139,69	0,32	303	1	111	0,24	1
		м		41,63	0,11	90	--	123	--	--
		ЛИНОЛЕУМ-3,83м2								
126	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	3,83	769,78	4,90	2948	19	284	0,38	1
		м2		58,50	1,85	224	7	123	0,01	--
127	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	8	123,31	0,16	986	1	160	0,09	1
		м		16,18	0,07	129	1	123	--	--
		КЕРАМОГРАНИТ-5,05м2								
130	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	5,05	1910,26	30,36	9647	153	872	0,80	4
		м2		132,85	7,46	671	38	123	0,04	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
132	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /за 2 раза/	197,82	16,93	0,12	3349	24	2862	0,09	18
		м2		13,73	0,05	2716	10	105	--	--
		СТЕНЫ								
134	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /за 2 раза/	154,6	16,93	0,12	2618	19	2237	0,09	14
		м2		13,73	0,05	2123	8	105	--	--
135	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,2	1007,55	4,62	28413	130	7570	1,52	43
		м2		254,97	3,14	7190	89	104	0,02	--
136	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	68	116,75	1,61	7939	109	3755	0,31	21
		м2		51,98	0,61	3535	41	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА								
140	Е0115-159-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	9,4	64,92	0,37	610	3	477	0,28	3
		м2		48,15	0,14	453	1	105	--	--
141	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	120	10,56	0,90	1267	108	888	0,04	5
		м2		6,71	0,34	805	41	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
142	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы высотой 15м диаметром 530х8	2,02934	24382,00	9149,12	49479	18567	24604	63,90	130
		т		11902,50	1568,93	24154	3184	90	7,58	15
143	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,049633	172800,00	--	354177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0109-34-1	Монтаж крепежных элементов дымовой трубы	0,12824	16609,27	2191,29	2130	281	1461	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1610	13	90	0,49	--
145	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосы	0,12824	114900,00	--	14735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002747	149300,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 снаружи	58	157,64	0,07	9143	4	143	0,01	1
		м2		2,72	0,02	158	1	90	--	--
		ОТТЯЖКИ								
148	Е0134-23-1	Монтаж растяжек дымовой трубы	0,066357	17314,25	8717,00	1149	578	480	32,36	2
		т		5793,75	2245,23	384	149	90	7,83	1
149	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,030785	154200,00	--	4747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00276	149300,00	--	412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,03191	49180,00	--	1569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС П-1								
152	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В7,5	1,7	9442,62	196,62	16052	334	619	1,79	3
		м3		272,25	74,27	463	126	105	0,36	1
153	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,002494	5239,08	327,33	13	1	5	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	5	--	105	0,60	--
154	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,02494	41200,00	--	1028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			746579				

ТХ КОТЕЛЬНАЯ

Книга 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Локальная смета 6-1-2

		Пожарный щит								
63	2202-76	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10	1	630,00	--	630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	1303-207	Ведро пожарное	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	5553-104	ящик для песка	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	200,00	--	4800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10507				

ОВ КОТЕЛЬНАЯ

Книга 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Локальная смета 6-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
2	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12	364,67	4,19	4376	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
5	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,1	4331,44	35,77	17759	147	657	0,70	3
		1кВт		111,70	13,40	458	55	128	0,07	--
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,4	148,40	0,07	950	--	726	0,65	4
		м2		108,00	0,02	691	--	105	--	--
8	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,1	1222,73	9,61	3790	30	835	1,28	4
		м2		206,72	3,59	641	11	128	0,02	--
9	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,3	1151,91	13,82	1497	18	441	1,62	2
		м2		259,88	5,18	338	7	128	0,03	--
10	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
11	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			43798				

ВиК КОТЕЛЬНАЯ

Книга 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Локальная смета 6-1-4

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
2	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
4	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	139,00	--	556	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-2256 Изм. и	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец ДО DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	102,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	11,3	329,67	4,19	3725	47	889	0,34	4
		м		59,85	1,58	676	18	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных трубдиам. 20 мм	28,5	364,67	4,19	10393	119	2241	0,34	10
		м		59,85	1,58	1706	45	128	0,01	--
9	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
11	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	328,00	--	2296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,1	148,40	0,07	163	--	125	0,65	1
		м2		108,00	0,02	119	--	105	--	--
14	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	284,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			44202				

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение

15	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
16	Прайслист	Аристон	1	15408,03	--	15408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	--
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
19	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3	148,40	0,07	45	--	34	0,65	--
		м2		108,00	0,02	32	--	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			26434				

РАЗДЕЛ 3. Канализация

22	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
23	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
24	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
25	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	3365,08	9,20	3365	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
26	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	32	748,88	1,43	23964	46	4216	0,56	18
		м		102,38	0,54	3276	17	128	--	--
28	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	4	781,79	7,07	3127	28	682	0,70	3
		м		130,50	2,66	522	11	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			70046				

ЭО КОТЕЛЬНАЯ

Книга 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Локальная смета 6-1-5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,50	14,34	365	14	108	0,07	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС ЩРНп-36	1	1374,74	--	1375	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ ВА 47-29 10А,16А,40А 3Ф	7	218,45	--	1529	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ ВА 47-29 16А 1Ф	5	143,12	--	716	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
7	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ АД 12-25А 3Ф	1	715,62	--	716	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	12	119,60	2,58	1435	31	1320	0,61	7
		шт		100,80	1,02	1210	12	108	0,01	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ВЗГ-200	5	410,88	--	2054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК НППО3 1Х60	4	252,35	--	1009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК НСО-17 1Х100	1	677,95	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК НПО 1Х60	2	335,21	--	670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	6	49,00	--	294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК REL 514	1	941,60	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
17	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	--	164	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
19	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		27,00	--	135	--	108	--	--
21	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134,00	--	670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	108	--	--
23	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,70	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
25	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип КМ 209 УХЛ2	0,009	26100,00	--	235	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	168	27,70	2,10	4654	353	3224	0,10	17
		м		19,70	0,50	3310	84	95	--	--
28	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	33644,00	--	3028	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	53341,00	--	267	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,073	61599,00	--	4497	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	65	108,60	48,90	7059	3179	3199	0,22	14
		м		39,60	12,20	2574	793	95	0,07	5
32	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБА ИЗ ПВХ Д16мм	65	13,70	--	890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			65959				

ПС КОТЕЛЬНАЯ

Книга 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Локальная смета 6-1-6

1	Ц0110-667-5	Прибор ПС на 1 луч	1	1139,50	1,60	1140	2	972	6,00	6
		шт		1080,00	--	1080	--	90	--	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный на 1 лучей "УОТС-1"	1	684,80	--	685	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	5	153,50	--	768	--	648	1,00	5
		шт		144,00	--	720	--	90	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарныйтепловой ИП-103-5/1-А3	5	70,19	--	351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4
		шт		347,00	--	694	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	2	282,48	--	565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	1	195,70	--	196	--	160	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИПР-535	1	313,30	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-901-12	Устройство оконечное	1	85,50	0,20	86	--	42	0,23	--
		шт		38,00	0,10	38	--	110	--	--
10	С151802-21	Коробка универсальная УКШ-1	1	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	1	181,60	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171,00	--	171	--	101	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель звуковойи световой МАяк-12-К	1	513,60	--	514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубамидлиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	5	72,13	6,92	361	35	272	0,29	1
		м		46,13	4,33	231	22	108	0,02	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диам.16мм	5	20,89	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	53	27,70	2,10	1468	111	1017	0,10	5
		м		19,70	0,50	1044	27	95	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 1х2х0,5мм	48	4,79	--	230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66ГОСТ 16442-80	0,005	32123,00	--	161	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			12467				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			868457	29403			500
			Тенге			87803	6321			30
		Стоимость оборудования -	Тенге			24772				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24772				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			52170				
		Материалы -	Тенге			9234				
		Всего заработная плата -	Тенге				17299			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22562				
		Накладные расходы -	Тенге			16597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4126				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			72893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19789			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128583				
		Материалы -	Тенге			52443				
		Всего заработная плата -	Тенге				27223			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13740				
		Местные материалы -	Тенге			33949				
		Накладные расходы -	Тенге			29852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				31701			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			481148				
		Материалы -	Тенге			8702				
		Всего заработная плата -	Тенге				32640			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421890				
		Накладные расходы -	Тенге			29376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30631				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			541155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				37046			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			140548				
		Материалы -	Тенге			99743				
		Всего заработная плата -	Тенге				16962			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22979				
		Сдача и испытание -	Тенге			90				
		Накладные расходы -	Тенге			21711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1019992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579
		Сметная заработная плата -	Тенге				108755			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**1 019 992**
Оборудование	**24 772**
Итого без оборудования	**995 220**
Итого с временными, 3,4%	**1 029 057**
Зимние удорожания, 0,7%	**7 203**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**4 116**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**10 291**
Итого:	**1 050 668**
Итого с оборудованием:	**1 075 440**
Пересчет в текущих ценах, 2015-2016г. -2,607639	**2 804 358**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**56 087**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**2 860 445**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,97000002396	**2 774 632**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**332 956**
Итого с НДС	**3 107 587,72**

Инженер:

Инженер-эксперт 1 категории ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ А.Абишов

Подрядчик:

Зам. директора ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ О. Бопов

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Абдукадиров К.

Заместитель акима Сарыагашского района, по совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

_____ А. Сулюбаев