Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

Наименование стройки его адрес: **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№57	11.07.2023 г.				
		ДС №1	06.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке с начала года: Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района	**70 309 165**									
в том числе в текущем месяце:		62 776 040							7 533 124,82	**70 309 165**
Удержание аванса		18 832 812							2 259 937,45	**21 092 750**
Всего к оплате:		**43 943 228**							**5 273 187,38**	**49 216 416**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г.** ДС №1 от 06.09.2023

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	128	224,24	210,47	28703	26940	--	6735	38274
		НР - 72%; СП - 8%			13,77	59,31	1763	7592		2835	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м^3 грунта	14,87	3690,31	--	54875	--	--	39510	101936
		НР - 72%; СП - 8%			3690,31	--	54875	--		7551	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	88,42	1604,04	--	141829	--	--	102117	263462
		НР - 72%; СП - 8%			1604,04	--	141829	--		19516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	88,42	285,72	129,30	25263	11433	--	14086	42497
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	13831	5733		3148	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				250670	38373	--	162448	446169
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 - 2 ШТ									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	$м^3$	0,2	38024,27	1831,90	7605	367	6771	507	8761
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	467	90		649	
6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$ под колонны, бетон В20. Устройство	$м^3$	0,96	51520,56	1537,78	49460	1476	40304	7576	61599
		НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	7680	645		4563	
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,063348	38203,01	1531,02	2420	97	113	2046	4823
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	2210	38		357	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063348	338194,00	--	21424	--	21424	--	23138
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03944	2253077,92	3809,18	88861	150	63759	22771	120563
		НР - 91%; СП - 8%			632667,24	1795,98	24952	71		8931	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 - 2 ШТ									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	$м^3$	0,2	38024,27	1831,90	7605	367	6771	507	8761
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	467	90		649	
11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$ под колонны, бетон В20. Устройство	$м^3$	1,6	51520,56	1537,78	82433	2460	67173	12626	102664
		НР - 97%; СП - 8%			7999,78	672,05	12800	1075		7605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11384	38203,01	1531,02	4349	174	203	3677	8668
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	3972	68		642	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11384	338194,00	--	38500	--	38500	--	41580
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0184	2253077,92	3809,18	41457	70	29746	10623	56247
		НР - 91%; СП - 8%			632667,24	1795,98	11641	33		4166	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3 - 8 ШТ									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	$м^3$	0,96	38024,27	1831,90	36503	1759	32502	2432	42049
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	2242	430		3115	
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$ под колонны, бетон В20. Устройство	$м^3$	5,12	51520,56	1537,78	263785	7874	214952	40404	328524
		НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	40959	3441		24335	
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4124	38203,01	1531,02	15755	631	734	13320	31401
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	14390	247		2326	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4124	338194,00	--	139471	--	139471	--	150629
		СП - 8%			--	--	--	--		11158	
19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07888	2253077,92	3809,18	177723	301	127517	45542	241126
		НР - 91%; СП - 8%			632667,24	1795,98	49905	142		17861	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4 - 2 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м^3	0,34	38024,27	1831,90	12928	623	11511	861	14892
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	794	152		1103	
21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 под колонны, бетон В20. Устройство	м^3	1,92	51520,56	1537,78	98919	2952	80607	15151	123196
		НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	15360	1290		9126	
22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12416	38203,01	1531,02	4743	190	221	4010	9453
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	4332	74		700	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12416	338194,00	--	41990	--	41990	--	45349
		СП - 8%			--	--	--	--		3359	
24	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05784	2253077,92	3809,18	130318	220	93505	33395	176810
		НР - 91%; СП - 8%			632667,24	1795,98	36593	104		13097	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-5 - 2 ШТ									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м^3	0,28	38024,27	1831,90	10647	513	9480	709	12265
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	654	125		908	
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 под колонны, бетон В20. Устройство	м^3	1,6	51520,56	1537,78	82433	2460	67173	12626	102664
		НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	12800	1075		7605	
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11384	38203,01	1531,02	4349	174	203	3677	8668
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	3972	68		642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11384	338194,00	--	38500	--	38500	--	41580
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
29	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05784	2253077,92	3809,18	130318	220	93505	33395	176810
		НР - 91%; СП - 8%			632667,24	1795,98	36593	104		13097	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-6 - 2 ШТ									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м^3	0,28	38024,27	1831,90	10647	513	9480	709	12265
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	654	125		908	
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 под колонны, бетон В20. Устройство	м^3	1,6	51520,56	1537,78	82433	2460	67173	12626	102664
		НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	12800	1075		7605	
32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11384	38203,01	1531,02	4349	174	203	3677	8668
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	3972	68		642	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11384	338194,00	--	38500	--	38500	--	41580
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05784	2253077,92	3809,18	130318	220	93505	33395	176810
		НР - 91%; СП - 8%			632667,24	1795,98	36593	104		13097	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7 - 2 ШТ									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м^3	0,28	38024,27	1831,90	10647	513	9480	709	12265
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	654	125		908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 под колонны, бетон В20. Устройство	м^3	1,6	51520,56	1537,78	82433	2460	67173	12626	102664
		НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	12800	1075		7605	
37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11384	38203,01	1531,02	4349	174	203	3677	8668
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	3972	68		642	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11384	338194,00	--	38500	--	38500	--	41580
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
39	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03944	2253077,92	3809,18	88861	150	63759	22771	120563
		НР - 91%; СП - 8%			632667,24	1795,98	24952	71		8931	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	119,78	4090,69	29,23	489983	3501	424722	57987	591807
		НР - 93%; СП - 8%			515,61	4,94	61760	592		43837	
41	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором	м^2 поверхности	12,17	1698,95	19,75	20676	240	10826	9049	32103
		НР - 93%; СП - 8%			789,64	9,88	9610	120		2378	
		ФУНДАМЕНТЫ СВАЙНЫЕ									
42	1105-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м^3 железобетона	9,2	34586,31	24787,80	318194	228048	12054	138757	493507
		НР - 99%; СП - 8%			8488,24	6746,41	78092	62067		36556	
43	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	100	11168,00	--	1116800	--	1116800	--	1206144
		СП - 8%			--	--	--	--		89344	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ									
		ФБ1 - 2 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	$м^3$	0,6	41961,47	1831,90	25177	1099	22677	1520	28833
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	1401	269		2136	
45	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные, бетон В20. Устройство	$м^3$	2,06	89373,67	6473,83	184110	13337	123002	46315	248859
		НР - 91%; СП - 8%			23189,76	1516,77	47771	3125		18434	
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05676	38203,01	1531,02	2168	87	100	1833	4321
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	1981	34		320	
47	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0654	29333,33	1467,28	1918	96	116	1588	3787
		НР - 91%; СП - 8%			26087,05	599,82	1706	39		281	
48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0654	318034,00	--	20799	--	20799	--	22463
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0294	338194,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	365878,00	--	10010	--	10010	--	10811
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
				ФБ2 - 8 ШТ							
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	$м^3$	2,24	41961,47	1831,90	93994	4103	84659	5674	107641
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	5232	1003		7973	
52	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные, бетон В20. Устройство	$м^3$	7,92	89373,67	6473,83	707839	51273	472903	178065	956776
		НР - 91%; СП - 8%			23189,76	1516,77	183663	12013		70872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22144	38203,01	1531,02	8460	339	394	7152	16861
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	7727	133		1249	
54	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2616	29333,33	1467,28	7674	384	466	6353	15149
		НР - 91%; СП - 8%			26087,05	599,82	6824	157		1122	
55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2616	318034,00	--	83198	--	83198	--	89854
		СП - 8%			--	--	--	--		6656	
56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1176	338194,00	--	39772	--	39772	--	42954
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10384	365878,00	--	37993	--	37993	--	41032
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
		ФБ3 - 2 ШТ									
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	$м^3$	0,56	41961,47	1831,90	23498	1026	21164	1418	26910
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	1308	251		1993	
59	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные, бетон В20. Устройство	$м^3$	2,7	89373,67	6473,83	241309	17479	161218	60704	326174
		НР - 91%; СП - 8%			23189,76	1516,77	62612	4095		24161	
60	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07476	38203,01	1531,02	2856	115	132	2415	5692
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	2609	45		422	
61	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0894	29333,33	1467,28	2622	132	158	2171	5177
		НР - 91%; СП - 8%			26087,05	599,82	2332	54		383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0894	318034,00	--	28432	--	28432	--	30707
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03972	338194,00	--	13433	--	13433	--	14508
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	365878,00	--	12806	--	12806	--	13830
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
		ФБ4 - 6 ШТ									
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	$м^3$	1,62	41961,47	1831,90	67978	2967	61227	4103	77848
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	3784	725		5766	
66	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные, бетон В20. Устройство	$м^3$	5,82	89373,67	6473,83	520155	37678	347513	130851	703086
		НР - 91%; СП - 8%			23189,76	1516,77	134964	8828		52080	
67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24432	38203,01	1531,02	9334	375	434	7891	18603
		НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	8525	147		1378	
68	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1926	29333,33	1467,28	5650	283	343	4677	11153
		НР - 91%; СП - 8%			26087,05	599,82	5024	116		826	
69	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1926	318034,00	--	61253	--	61253	--	66153
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,171	338194,00	--	57831	--	57831	--	62457
		СП - 8%			--	--	--	--		4626	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07332	365878,00	--	26826	--	26826	--	28972
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подливка бетонная под фундаментные балки, бетон В20. Устройство	$м^3$	3,3	42679,55	1831,90	140843	6046	127089	8359	161138
					2335,72	447,80	7708	1478		11936	
		НР - 91%; СП - 8%									
73	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором	$м^2$ поверхности	34,91	1698,95	19,75	59310	690	31054	25957	92089
					789,64	9,88	27566	345		6821	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Фундамент под перегородки									
74	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные монолитные, бетон В20. Устройство	$м^3$	4,61	47892,53	2240,25	220785	10328	183051	27300	267932
					5945,01	562,59	27406	2594		19847	
		НР - 91%; СП - 8%									
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	$м^3$	1,73	41961,47	1831,90	72593	3169	65383	4382	83133
					2335,72	447,80	4041	775		6158	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6769755	412537	5284392	1090566	8489149
		РАЗДЕЛ 3.КМ									
76	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	13,7904	1058907,00	--	14602751	--	14602751	--	15770971
					--	--	--	--		1168220	
		СП - 8%									
77	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,5816	1051048,00	--	7968626	--	7968626	--	8606116
					--	--	--	--		637490	
		СП - 8%									
78	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры и пр.). Изготовление и сборка	т конструкций	20,55	314295,09	20897,52	6458764	429444	141429	4134590	11440823
					286515,36	5073,93	5887891	104269		847468	
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29030141	429444	22712806	4134590	35817910
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								44753220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					7173015				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					880354			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					228672			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						27997199		
		- Накладные расходы	тенге							5387604	
		- Сметная прибыль	тенге							3315050	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		671298					
		Итого с временными								45424518	
		Зимние удорожания		0,7 %		317972					
		Итого с зимними удорожаниями								45742490	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		914850					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								46657340	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						44 324 473	
		НДС 12%								5 318 937	
		ИТОГО С НДС								**49 643 410**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г.**Договор подряда (контракт) №57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	13272,96	5770,32	79638	34621	5558	45337	134973
		НР - 80%; СП - 8%			6576,55	2868,58	39459	17211		9998	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	27123,22	13344,91	135616	66725	4630	77942	230643
		НР - 80%; СП - 8%			12852,22	6633,36	64261	33167		17085	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	41756,90	21488,01	167028	85952	3705	96074	284150
		НР - 80%; СП - 8%			19342,80	10680,41	77371	42722		21048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	25	93310,00	--	2332750	--	2332750	--	2519370
		СП - 8%			--	--	--	--		186620	
5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка	шт.	15	4295,29	2229,44	64429	33442	--	36857	109389
		НР - 80%; СП - 8%			2065,85	1005,59	30988	15084		8103	
6	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,3	68826,00	--	20648	--	20648	--	22300
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор	м^2 поверхности	30	4090,69	29,23	122721	877	106376	14523	148224
		НР - 93%; СП - 8%			515,61	4,94	15468	148		10979	
		Стальные конструкции									
8	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00	--	15353	--	15353	--	16581
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
9	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	26417,00	--	184919	--	184919	--	199713
		СП - 8%			--	--	--	--		14794	
10	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	32782,00	--	163910	--	163910	--	177023
		СП - 8%			--	--	--	--		13113	
11	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	3799,00	--	37990	--	37990	--	41029
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
12	252-207-3943 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	10258,00	--	51290	--	51290	--	55393
		СП - 8%			--	--	--	--		4103	
13	252-207-4707 СпрСЦ 01.2023	Хомут столбовой Х1	шт.	14	1644,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
14	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1266,00	--	6330	--	6330	--	6836
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
15	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	15	11523,00	--	172845	--	172845	--	186673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13828	
16	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	12287,00	--	110583	--	110583	--	119430
		СП - 8%			--	--	--	--		8847	
17	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1647,00	--	21411	--	21411	--	23124
		СП - 8%			--	--	--	--		1713	
		Изоляторы. Линейная арматура и электрооборудование									
18	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	54	2884,00	--	155736	--	155736	--	168195
		СП - 8%			--	--	--	--		12459	
19	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	54	7974,00	--	430596	--	430596	--	465044
		СП - 8%			--	--	--	--		34448	
20	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	21	669,00	--	14049	--	14049	--	15173
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
21	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	60	385,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
22	261-404-0415 РСНБ РК 2022	Колпачок К6, прим	шт.	54	173,00	--	9342	--	9342	--	10089
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
23	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	26454,68	6861,61	52909	13723	400	36093	96122
		НР - 80%; СП - 8%			19392,91	3164,98	38786	6330		7120	
24	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	12409,31	300,17	24819	600	4825	14136	42071
		НР - 72%; СП - 8%			9696,88	119,74	19394	239		3116	
25	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	2	185990,00	--	371980	--		--	371980
					--	--	--	--	371980	--	
26	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	1528659,00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
27	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	1127,00	--	78890	--	78890	--	85201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6311	
28	261-102-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0168	171378,00	--	2879	--	2879	--	3109
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
29	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1953,00	--	52731	--	52731	--	56949
		СП - 8%			--	--	--	--		4218	
30	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	3250,00	--	87750	--	87750	--	94770
		СП - 8%			--	--	--	--		7020	
31	252-201-0732 РСНБ РК 2022	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	1685,00	--	47180	--	47180	--	50954
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
32	252-201-0111 РСНБ РК 2022	Серьга Ср-4,5 КС-075 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1753,00	--	47331	--	47331	--	51117
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
33	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	4	65,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
34	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ в населенной местности 3 провода. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	297860,29	168745,40	148930	84373	2415	72170	238788
		НР - 80%; СП - 8%			124283,38	56142,19	62142	28071		17688	
35	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,2925	335758,00	--	98209	--	98209	--	106066
		СП - 8%			--	--	--	--		7857	
		Заземление опор									
36	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10-12 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	3855,42	169,15	107952	4736	57197	34083	153398
		НР - 72%; СП - 8%			1643,53	47,10	46019	1319		11363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5473680	325049	4382764	427215	6343208
							393888	144291	371980	442312	
	Стоимость оборудования		тенге				371980				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				371980				
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция									
37	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА: Установка. Строительные работы	подстанция	1	20459,33	12493,73	20459	12493	1518	10123	33029
		НР - 80%; СП - 8%			6447,60	6206,40	6448	6206		2447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	909477,00	--	909477	--		--	909477
					--	--	--	--	909477	--	
39	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2074715,00	--	2074715	--		--	2074715
					--	--	--	--	2074715	--	
		Фундаментные блоки									
40	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов ФБС 12.6.6-Т (4 шт), массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4075,20	1873,96	16301	7496	5364	6270	24376
		НР - 118%; СП - 8%			860,34	468,01	3441	1872		1806	
41	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетонакласса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	1,6	49007,00	--	78411	--	78411	--	84684
		СП - 8%			--	--	--	--		6273	
42	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкции под КТПН. Установка	т	0,00584	47629,47	2226,27	278	13	--	247	567
		НР - 91%; СП - 8%			45403,20	1047,95	265	6		42	
		Ограждение КТПН									
43	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	9	1638,61	1299,50	14747	11695	--	6273	22702
		НР - 72%; СП - 8%			339,11	628,93	3052	5660		1682	
44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,36	53409,88	1924,28	19228	693	14889	3480	24525
		НР - 91%; СП - 8%			10128,89	494,41	3646	178		1817	
45	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,31	218744,63	2440,00	67811	757	8352	40696	117187
		НР - 69%; СП - 8%			189362,34	892,70	58702	277		8681	
46	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,119	1089090,00	--	129602	--	129602	--	139970
		СП - 8%			--	--	--	--		10368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19102	1103028,00	--	210700	--	210700	--	227556
		СП - 8%			--	--	--	--		16856	
48	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31	103496,71	16759,04	32084	5196	539	18182	54287
		НР - 69%; СП - 8%			84997,94	4,94	26349	2		4021	
49	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	30	1066,00	--	31980	--	31980	--	34538
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
50	1108-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты массивы шириной более 2 м. Устройство	$м^3$ кладки	0,0366	18613,86	691,14	681	26	388	260	1017
		НР - 93%; СП - 8%			7304,00	345,79	267	13		75	
51	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,018	76138,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	36,5	145,29	3,32	5303	122	2273	2018	7907
		НР - 69%; СП - 8%			79,67	0,48	2908	18		586	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	36,5	253,60	4,92	9256	180	5677	2369	12555
		НР - 69%; СП - 8%			93,12	0,95	3399	35		930	
54	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Задвижка накладная	шт.	1	508,00	--	508	--	508	--	549
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Заземление КТПН									
55	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	1053,12	36,18	26328	905	17205	6150	35076
		НР - 72%; СП - 8%			328,71	12,95	8218	324		2598	
56	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	839,60	33,01	16792	660	7680	6247	24882
		НР - 72%; СП - 8%			422,62	11,19	8452	224		1843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3666031	40236	516456	102315	3831079
							125147	14815	2984192	62734	
	Стоимость оборудования		тенге				2984192				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2984192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								10174287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				519035				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					365285			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					159106			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4899221		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3356172		
		- Накладные расходы	тенге							529530	
		- Сметная прибыль	тенге							505046	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		102272					
		Итого с временными								10276559	
		Зимние удорожания		0,7 %		48443					
		Итого с зимними удорожаниями								10325001	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		139377					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								10464378	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						9 941 159	
		НДС 12%								1 192 939	
		ИТОГО С НДС								**11 134 098**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023

Акт выполненных работ № 3

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-1 водопровод и канализация работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	872,44		155,12	155,12	135333	135333	--	21052	168896
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,52	--	29244		12511	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м^3 грунта	65,66		3690,31	--	242306	--	--	174460	450107
		НР - 72%; СП - 8%				3690,31	--	242306	--		33341	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	234,5		1604,04	--	376147	--	--	270826	698732
		НР - 72%; СП - 8%				1604,04	--	376147	--		51759	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	703,6		58,18	58,18	40935	40936	--	10090	55106
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,91	--	14009		4081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	59,98	3690,31	--	221345	--	--	159368	411170
					3690,31	--	221345	--		30457	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	59,98	1604,04	--	96210	--	--	69272	178720
					1604,04	--	96210	--		13239	
7	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	1,57	15729,12	2870,51	24695	4507	11300	10286	37779
					5661,34	1308,16	8888	2054		2798	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	3,2	1604,04	--	5133	--	--	3696	9535
					1604,04	--	5133	--		706	
9	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ спланированной площади	11	254,25	--	2797	--	--	2014	5195
					254,25	--	2797	--		385	
10	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности днищ асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство гидроизоляции									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	6,3	2681,14	111,47	16891	703	14427	1940	20338
					279,59	48,05	1761	303		1507	
11	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Вычитается позиция: Поверхности днищ. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 10 мм									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	6,3	-1179,60	-18,36	-7431	-115	-6573	-753	-8839
					-117,90	-9,28	-743	-58		-655	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	27,88	4090,69	29,23	114048	815	98858	13497	137749
					515,61	4,94	14375	138		10204	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
13	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	9250,26	434,23	18501	869	6264	11347	32236
					5683,81	105,33	11368	211		2388	
14	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86									
		СП - 8%	шт.	1	66037,00	--	66037	--	66037	--	71320
					--	--	--	--		5283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	88331,00 --	--	88331 --	-- --	88331	-- 7066	95397
16	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	3046,00 --	--	6092 --	-- --	6092	-- 487	6579
17	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	3545,00 --	--	7090 --	-- --	7090	-- 567	7657
18	241-214-0209 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1599,00 --	--	3198 --	-- --	3198	-- 256	3454
19	241-214-0208 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	2	1137,00 --	--	2274 --	-- --	2274	-- 182	2456
20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,139	685632,48 386269,27	299363,21 101927,51	95303 53691	41612 14168	--	67181 12999	175482
21	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	39,39	1134,00 --	--	44668 --	-- --	44668	-- 3573	48241
22	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	101	2466,00 --	--	249066 --	-- --	249066	-- 19925	268991
23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	2252731,49 1018448,64	807593,45 313297,91	6758 3055	2423 940	1280	3955 857	11570
24	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3	10696,00 --	--	32088 --	-- --	32088	-- 2567	34655
25	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	6584997,96 485616,60	238465,56 55483,49	19755 1457	715 166	17583	1607 1709	23071
26	241-509-0102 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	105012,00 --	--	210024 --	-- --	210024	-- 16802	226826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	151884,00	--	303768	--	303768	--	328069
		СП - 8%			--	--	--	--		24301	
28	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2864,00	--	2864	--	2864	--	3093
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
29	241-209-0816 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x75x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7793,00	--	7793	--	7793	--	8416
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
30	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	80570,52	306,71	161141	613	153004	7736	182387
		НР - 99%; СП - 8%			3762,16	144,67	7524	289		13510	
31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Упоры из бетона В7,5. Устройство	$м^3$	0,6	49512,46	1924,28	29707	1155	22475	5800	38348
		НР - 91%; СП - 8%			10128,89	494,41	6077	297		2841	
32	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	2252731,49	807593,45	1802	646	341	1055	3085
		НР - 99%; СП - 8%			1018448,64	313297,91	815	251		229	
33	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	10696,00	--	8557	--	8557	--	9242
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
34	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	6584997,96	238465,56	5268	190	4690	429	6152
		НР - 99%; СП - 8%			485616,60	55483,49	388	44		456	
35	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	1627019,00	367381,60	325	73	57	223	592
		НР - 99%; СП - 8%			975110,40	150837,72	195	30		44	
36	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5822,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	4929359,03	209723,80	986	42	855	98	1170
		НР - 99%; СП - 8%			442557,00	50148,60	89	10		87	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проволока.Укладка в траншее	км	0,139	43337,80	27177,04	6024	3777	--	2044	8713
		НР - 61%; СП - 8%			16160,76	7945,70	2246	1104		645	
39	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,8118	574,00	--	4484	--	4484	--	4843
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13121,19	6622,98	13121	6623	860	8044	22858
		НР - 99%; СП - 8%			5637,57	2487,36	5638	2487		1693	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000мм - 2 шт									
41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,02	42390,90	15202,71	170411	61115	32748	103483	295805
		НР - 99%; СП - 8%			19041,91	6960,13	76548	27980		21912	
42	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	47330,00	--	94660	--	94660	--	102233
		СП - 8%			--	--	--	--		7573	
43	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31520,00	--	63040	--	63040	--	68083
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
44	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	46276,00	--	92552	--	92552	--	99956
		СП - 8%			--	--	--	--		7404	
45	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43540,00	--	87080	--	87080	--	94046
		СП - 8%			--	--	--	--		6966	
46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	2	4528,00	--	9056	--	9056	--	9780
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
47	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,034	1063547,00	--	36161	--	36161	--	39054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
48	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
49	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,1	15729,12	2870,51	17302	3158	7917	7206	26469
		НР - 94%; СП - 8%			5661,34	1308,16	6227	1439		1961	
50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11	2206,42	159,87	24271	1759	15640	7125	33908
		НР - 94%; СП - 8%			624,73	64,33	6872	708		2512	
51	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	11	-405,75	-12,80	-4463	-141	-3926	-450	-5307
		НР - 94%; СП - 8%			-36,00	-7,56	-396	-83		-393	
52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Горловины. Кладка	$м^3$ кладки	0,48	54624,79	3627,12	26220	1741	18871	5612	34379
		НР - 93%; СП - 8%			11682,47	889,19	5608	427		2547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3319546	308549	1855376	968243	4630805
							1155621	96158	--	343024	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								4630813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1155621				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					308549			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					96158			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1855377		
		- Накладные расходы	тенге							968243	
		- Сметная прибыль	тенге							343024	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		69462					
		Итого с временными								4700275	
		Зимние удорожания		0,7 %		32902					
		Итого с зимними удорожаниями								4733177	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		94664					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4827841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						4 586 449	
		НДС 12%								550 374	
		ИТОГО С НДС								**5 136 822**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023

Акт выполненных работ № 4

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1436,4		371,86	371,86	534140	534139	--	108376	693911
		НР - 72%; СП - 8%				--	104,79	--	150520		51394	
2	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	27147,96		64,00	--	1737469	--		--	1876467
		СП - 8%				--	--	--	--		138998	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	1436,4		99,62	99,62	143094	143094	--	35249	192607
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,09	--	48967		14263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	1436,4	426,19	426,19	612179	612179	--	150822	824048
		НР - 72%; СП - 8%			--	145,83	--	209470		61047	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1436,4	160,82	160,82	231002	231002	--	56364	310349
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,50	--	78284		22982	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1436,4	32,86	32,86	47200	47200	--	12554	64537
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14	--	17438		4783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3305084	1567614	--	363365	3961919
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								3961916
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1567614			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					504679			
		- Перевозка грузов	тенге				1737469				
		- Накладные расходы	тенге							363365	
		- Сметная прибыль	тенге							293467	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		59429					
		Итого с временными								4021345	
		Зимние удорожания		0,7 %		28149					
		Итого с зимними удорожаниями								4049494	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		80990					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4130484	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						3 923 960	
		НДС 12%								470 875	
		ИТОГО С НДС								**4 394 835**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)