Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

Наименование стройки его адрес: **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Наименование	Код	Организационно -правовая норма: Наименование	Организационно -правовая норма: Код
		№57	**11.07.2023 г.**				
		ДС №1	**06.09.2023**				
		ДС №2	**23.01.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты: приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты	налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
ВСЕГО по стройке с начала года: Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района	**397 894 068,68**									
в том числе в текущем месяце:		55 641 964,29							6 677 035,71	**62 319 000**
Удержание аванса										
Всего к оплате:		**55 641 964,29**							**6 677 035,71**	**62 319 000**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"
Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"
Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ № 8

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.КМ									
76	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фахверк. Монтаж	т конструкций	14,25	105340,34	31166,37	1501392	444207	114733	731869	2411922
		НР - 69%; СП - 8%			66124,08	8295,10	942452	118228		178661	
77	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,23	-1058907,00	--	-4474785	--	-4474785	--	-4832768
		СП - 8%			--	--	--	--		-357983	
78	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,32	-1051048,00	--	-2441861	--	-2441861	--	-2637210
		СП - 8%			--	--	--	--		-195349	

80	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытия при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,73	54099,45	15691,38	39493	11454	5917	18033	62128
		НР - 69%; СП - 8%			30303,72	5497,76	22122	4013		4602	
82	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,384	53996,17	15691,38	344712	100174	51079	157704	542609
		НР - 69%; СП - 8%			30303,72	5497,76	193459	35098		40193	
87	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,868	42501,30	16878,60	36890	14650	3483	16511	57673
		НР - 69%; СП - 8%			21609,72	5959,49	18757	5173		4272	
88	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,846	1032818,00	--	873741	--	873741	--	943640
		СП - 8%			--	--	--	--		69899	
89	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,057	1041284,00	--	59052	--	59052	--	63776
		СП - 8%			--	--	--	--		4724	
90	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры и пр.). Изготовление и сборка	т конструкций	0,868	314295,09	20897,52	272799	18138	5974	174633	483226
		НР - 69%; СП - 8%			286515,36	5073,93	248687	4404		35795	
91	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытия при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,962	54099,45	15691,38	538960	156324	80738	246101	847866
		НР - 69%; СП - 8%			30303,72	5497,76	301898	54771		62805	
92	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	3,332	-1034132,00	--	-3445893	--	-3445893	--	-3721564
		СП - 8%			--	--	--	--		-275671	
93	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,869	-1032818,00	--	-7094419	--	-7094419	--	-7661972
		СП - 8%			--	--	--	--		-567553	
94	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,160	-1041284,00	--	-166339	--	-166339	--	-179646

		СП - 8%			--	--	--	--		-13307	
95	1109-0701-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны, балки и другие аналогичные конструкции. Изготовление и сборка	т конструкций	9,962	-85225,76	-15439,36	-849053	-153813	-11173	-521326	-1480009
		НР - 69%; СП - 8%			-68664,89	-7174,74	-684067	-71478		-109630	
97	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,925	-1041284,00	--	-7211375	--	-7211375	--	-7788285
		СП - 8%			--	--	--	--		-576910	
98	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,091	-1032818,00	--	-2159432	--	-2159432	--	-2332187
		СП - 8%			--	--	--	--		-172755	
99	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые. Изготовление и сборка	т конструкций	8,670	-314295,09	-20897,52	-2724781	-181171	-59665	-1744274	-4826579
		НР - 69%; СП - 8%			-286515,36	-5073,93	-2483945	-43988		-357524	
100	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи вертикальные для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,806	132051,50	20765,81	106434	16737	2911	63856	183913
		НР - 69%; СП - 8%			107674,92	7145,40	86786	5759		13623	
101	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,838	1089090,00	--	912919	--	912919	--	985953
		СП - 8%			--	--	--	--		73034	
102	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорк, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,426	156605,96	31402,76	66789	13392	1610	38894	114138
		НР - 69%; СП - 8%			121429,80	10741,96	51787	4581		8455	
103	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,444	1089090,00	--	483054	--	483054	--	521698
		СП - 8%			--	--	--	--		38644	
104	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые. Изготовление и сборка	т конструкций	1,232	314295,09	20897,52	387362	25756	8482	247971	686159
		НР - 69%; СП - 8%			286515,36	5073,93	353124	6254		50827	
105	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,791	53996,17	15691,38	528688	153638	78340	241872	832205

		НР - 69%; СП - 8%			30303,72	5497,76	296710	53830		61645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-24415653	619486	-24382909	-328156	-26723314
							-652230	176645	--	-1979503	
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перемычки									
		Сэндвич-панели									
123	1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$	124,22	6766,78	2632,91	840585	327066	61829	395253	1334705
		НР - 69%; СП - 8%			3636,14	975,20	451690	121142		98867	
124	222-502-0105 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	$м^2$	962,02	-19212,00	--	-18482328	--	-18482328	--	-19960914
		СП - 8%			--	--	--	--		-1478586	
		ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ									
125	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	50,4	6674,55	48,15	336397	2427	37911	237923	620266
		НР - 80%; СП - 8%			5874,18	26,70	296059	1346		45946	
126	231-302-0202 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	$м^2$	50,4	3886,00	--	195854	--	195854	--	211522
		СП - 8%			--	--	--	--		15668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-17109492	329493	-18186734	633176	-17794421
							747749	122488	--	-1318105	
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ									
		Окна, витражи									
127	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	10,56	4931,81	288,62	52080	3048	30501	18129	75826
		НР - 90%; СП - 8%			1754,83	152,67	18531	1612		5617	
129	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	1,8	6548,77	292,34	11788	526	6960	4119	17180
		НР - 90%; СП - 8%			2390,13	152,67	4302	275		1273	
131	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	76,56	4931,81	288,62	377579	22096	221133	131434	549734
		НР - 90%; СП - 8%			1754,83	152,67	134350	11688		40721	

133	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка	п/м	81,7	3125,37	10,09	255343	824	221587	30024	308196
		НР - 90%; СП - 8%			403,09	5,23	32932	427		22829	
135	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояски, сандрики, подоконные отливы из листовой стали. Устройство	м	81,7	5625,84	23,61	459631	1929	293547	151524	660048
		НР - 92%; СП - 8%			2009,24	6,67	164155	545		48893	
136	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	13,95	9063,19	766,40	126432	10691	214	83909	227168
		НР - 69%; СП - 8%			8281,50	435,86	115527	6080		16827	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН В СПОРТЗАЛЕ									
138	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Решетки стальные. Монтаж	т конструкций	0,172	108707,23	3971,40	18698	684	1446	11538	32655
		НР - 69%; СП - 8%			96327,79	892,70	16568	154		2419	
139	241-102-0125 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	108	719,00	--	77652	--	77652	--	83864
		СП - 8%			--	--	--	--		6212	
140	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	60	1066,00	--	63960	--	63960	--	69077
		СП - 8%			--	--	--	--		5117	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074	365878,00	--	2707	--	2707	--	2924
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
142	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02102	358916,00	--	7544	--	7544	--	8148
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
		Двери									
143	1109-0403-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие или остекленные. Установка	$м^2$	6,3	7862,09	298,20	49531	1878	8794	27027	82683
		НР - 69%; СП - 8%			6168,10	49,40	38859	311		6125	

145	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м^2	16,59	3335,16	135,69	55330	2251	18304	32250	94586
		НР - 90%; СП - 8%			2096,12	63,80	34775	1058		7006	
148	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м^2	3,15	2827,26	188,56	8906	594	2687	5324	15368
		НР - 90%; СП - 8%			1785,82	92,05	5625	290		1138	
152	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	8,82	3635,64	296,07	32066	2611	13348	15723	51612
		НР - 90%; СП - 8%			1826,19	154,53	16107	1363		3823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1599247	47132	970384	511001	2279069
							581731	23803	--	168821	

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

154	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные типа "Грильято". Устройство со сборкой панелей.	м^2	137,31	18613,97	19,61	2555884	2692	1326275	982176	3821105
		НР - 80%; СП - 8%			8935,38	5,85	1226917	803		283045	
157	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	160,22	832,12	5,08	133322	814	43044	71902	221642
		НР - 80%; СП - 8%			558,38	2,58	89464	413		16418	
160	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	138,69	749,76	5,08	103984	705	34475	55329	172059
		НР - 80%; СП - 8%			496,10	2,58	68804	358		12746	
161	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля листами ГВЛВ	м^2 стен (за вычетом проемов)	520,11	3609,35	22,82	1877259	11869	933202	843743	2938684
		НР - 90%; СП - 8%			1792,29	10,20	932188	5305		217682	
162	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели и колонны. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	214,3	3609,35	22,82	773484	4890	384506	347646	1210821
		НР - 90%; СП - 8%			1792,29	10,20	384088	2186		89691	

164	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	734,41	760,09	2,63	558218	1932	170383	309297	936917
		НР - 80%; СП - 8%			525,46	0,98	385903	720		69402	
165	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	734,41	749,76	5,08	550631	3731	182559	292986	911109
		НР - 80%; СП - 8%			496,10	2,58	364341	1895		67492	
166	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	87,27	6214,41	25,01	542332	2183	255544	228541	832543
		НР - 80%; СП - 8%			3261,20	12,27	284605	1071		61670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				7095114	28816	3329988	3131620	11044880
							3736310	12751	--	818146	
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
		ТИП 1 - 537,62 м2									
170	1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусков. Устройство	$м^2$ покрытия	333,3760878	16868,67	103,35	5623611	34454	5176394	405042	6510945
		НР - 94%; СП - 8%			1238,13	54,39	412763	18132		482292	
172	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	537,62	2636,47	11,77	1417419	6328	313384	880761	2482036
		НР - 80%; СП - 8%			2041,79	6,03	1097707	3242		183855	
		ТИП 8 - 70,55 $м^2$									
207	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	70,55	1622,02	23,87	114434	1684	93994	17869	142887
		НР - 92%; СП - 8%			265,85	9,45	18756	667		10584	
208	235-103-0119 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	162,265	1040,00	--	168756	--	168756	--	182256
		СП - 8%			--	--	--	--		13500	
		ТИП 9 - 30,74 $м^2$									

214	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	30,74	3690,45	263,93	113444	8113	90306	16751	140610
					488,78	90,92	15025	2795		10416	
215	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	1,8444	46558,71	11,48	85873	21	73524	11588	105258
					6684,04	--	12328	--		7797	
216	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	30,74	1897,73	59,94	58336	1843	35634	19883	84476
					678,55	9,53	20859	293		6257	
217	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	30,74	1401,24	93,45	43074	2873	19085	20311	68455
					686,93	15,96	21116	491		5071	
218	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	30,74	606,55	52,47	18645	1613	--	16787	38267
					554,08	26,89	17032	827		2835	
219	234-102-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ СП - 8%	м³	0,949866	35879,00	--	34080	--	34080	--	36806
					--	--	--	--		2726	
220	1111-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Гидроизоляция составом "термопласт" в два слоя. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² поверхности	30,74	7373,08	1367,26	226648	42030	83135	117184	371338
					3301,33	754,09	101483	23181		27506	
221	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Состав "термопласт", прим СП - 8%	кг	12,296	551,00	--	6775	--	6775	--	7317
					--	--	--	--		542	
222	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,089146	428134,00	--	38166	--	38166	--	41219
					--	--	--	--		3053	
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	30,74	1391,84	43,67	42785	1342	22505	18533	66223
					616,08	25,28	18938	777		4905	
224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	30,74	1582,10	59,34	48634	1824	44938	2726	55469

		НР - 94%; СП - 8%			60,90	33,44	1872	1028		4109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				8040680	102125	6200676	1527435	10333562
							1737879	51433	--	765448	
		РАЗДЕЛ 8.Покрытие									
227	1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	648	2036,67	1011,30	1319762	655322	76017	555116	2024870
		НР - 69%; СП - 8%			908,06	333,48	588423	216095		149993	
		СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ									
229	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство	м снегозадержателя	210	522,40	5,80	109704	1218	5227	95319	221424
		НР - 92%; СП - 8%			491,71	1,66	103259	349		16401	
230	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	210	1209,00	--	253890	--	253890	--	274201
		СП - 8%			--	--	--	--		20311	
231	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,148	133688,19	40002,87	19786	5921	3633	8648	30709
		НР - 69%; СП - 8%			69134,58	15550,72	10232	2302		2275	
232	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(75х75х6)	т	0,113	469058,00	--	53004	--	53004	--	57244
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
233	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,035	318034,00	--	11131	--	11131	--	12021
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
		Армирование на отм. 3,3 м (лист 30)									
234	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6026	27925,88	2354,94	16828	1419	106	14533	33870
		НР - 91%; СП - 8%			25394,26	1107,93	15303	668		2509	
235	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6026	428134,00	--	257994	--	257994	--	278633
		СП - 8%			--	--	--	--		20639	
236	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47726	338194,00	--	161406	--	161406	--	174319
		СП - 8%			--	--	--	--		12913	

237	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02742	365878,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
238	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	180	1398,19	34,20	251674	6156	18185	211583	500317
		НР - 92%; СП - 8%			1262,96	14,71	227333	2648		37060	
239	224-102-0907 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	207	3898,00	--	806886	--	806886	--	871437
		СП - 8%			--	--	--	--		64551	
240	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	33,6	103288,76	3055,04	3470502	102650	2262839	1029407	4859901
		НР - 91%; СП - 8%			32887,30	779,84	1105013	26203		359993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				6742599	772686	3920350	1914606	9349781
							2049563	248265	--	692578	
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Ограждения ОГ-1,ОГ-2 (лист 33)									
241	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса ограждений. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,9596	213662,15	1834,39	846017	7264	660845	163286	1090047
		НР - 90%; СП - 8%			44930,70	889,19	177908	3521		80744	
242	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,9596	13107,05	98,89	51899	391	44997	6028	62562
		НР - 90%; СП - 8%			1644,36	47,28	6511	187		4634	
243	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,48736	469058,00	--	697658	--	697658	--	753471
		СП - 8%			--	--	--	--		55813	
		Козырек (лист 34)									
244	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Металлоконструкции козырька. Монтаж	т конструкций	0,17371	78200,88	13260,77	13584	2303	4092	5432	20537
		НР - 69%; СП - 8%			41385,06	3934,00	7189	683		1521	

245	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,17371	1051048,00	--	182578	--	182578	--	197184
		СП - 8%			--	--	--	--		14606	
246	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,9	145,29	3,32	131	3	56	50	195
		НР - 69%; СП - 8%			79,67	0,48	72	--		14	
247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9	126,80	2,46	114	2	70	29	155
		НР - 69%; СП - 8%			46,56	0,48	42	--		11	
248	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4,75	1398,19	34,20	6641	163	479	5583	13202
		НР - 92%; СП - 8%			1262,96	14,71	5999	70		978	
249	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	5,4625	3899,00	--	21298	--	21298	--	23002
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
		Крыльцо -1									
250	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	8,9	3690,45	263,93	32845	2349	26146	4850	40710
		НР - 94%; СП - 8%			488,78	90,92	4350	809		3016	
251	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02203	428134,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
252	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие бетонное, бетон В10. Устройство	$м^3$	1,78	40494,28	2815,52	72080	5012	60482	7162	85581
		НР - 91%; СП - 8%			3700,14	721,23	6586	1284		6339	
		Крыльцо -2									
253	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,4	3690,45	263,93	19928	1425	15864	2943	24700
		НР - 94%; СП - 8%			488,78	90,92	2639	491		1830	
254	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00968	428134,00	--	4144	--	4144	--	4476
		СП - 8%			--	--	--	--		332	

255	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие бетонное, бетон В10. Устройство	$м^3$	1,08	40494,28	2815,52	43734	3041	36697	4345	51926
		НР - 91%; СП - 8%			3700,14	721,23	3996	779		3846	
256	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные крыши. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,26	256883,30	1291,86	66790	336	54947	10483	83454
		НР - 90%; СП - 8%			44255,94	541,11	11507	141		6182	
257	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2645	13107,05	98,89	3467	27	3005	403	4179
		НР - 90%; СП - 8%			1644,36	47,28	435	13		310	
258	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	7,5	1398,19	34,20	10486	256	758	8816	20846
		НР - 92%; СП - 8%			1262,96	14,71	9472	110		1544	
259	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	8,625	3899,00	--	33629	--	33629	--	36319
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
260	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001382	1236751,23	10891,13	1709	16	1536	189	2050
		НР - 118%; СП - 8%			113629,82	2544,06	157	4		152	
261	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001382	365878,00	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
262	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0638	1203632,26	10590,38	76792	676	70785	6480	89934
		НР - 118%; СП - 8%			83559,17	2519,36	5331	161		6662	
263	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0638	469058,00	--	29926	--	29926	--	32320
		СП - 8%			--	--	--	--		2394	
264	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности конструкций. Обшивка панелью	$м^2$	7,5	1199,23	37,67	8994	282	395	7606	17928
		НР - 90%; СП - 8%			1108,89	17,92	8317	134		1328	
265	232-105-0302 СпрСЦ 01.2023	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х8 мм	шт.	10	2211,00	--	22110	--	22110	--	23879

		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
		Лестница ЛМ (лист 37)									
266	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Косоуры. Монтаж	т конструкций	0,222977	134862,02	40002,87	30071	8919	5737	13029	46548
		НР - 69%; СП - 8%			69134,58	15550,72	15415	3467		3448	
267	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,222977	1049474,00	--	234009	--	234009	--	252730
		СП - 8%			--	--	--	--		18721	
268	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ступени монолитные из бетона В15. Устройство	$м^3$	0,021	76111,97	9471,81	1598	199	823	570	2341
		НР - 91%; СП - 8%			27430,17	2387,46	576	50		173	
269	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции проступей лестниц. Монтаж	т конструкций	0,016131	78200,88	13260,77	1261	213	380	504	1907
		НР - 69%; СП - 8%			41385,06	3934,00	668	63		141	
270	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	469058,00	--	6379	--	6379	--	6889
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
271	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-II (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002531	365878,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Лестничные площадки (лист 37)									
		Площадка ПМ1									
272	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия. Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 $м^2$ приведенной толщиной до 100 мм	$м^3$	0,253	99769,75	3055,04	25242	773	16149	7751	35633
		НР - 91%; СП - 8%			32887,30	779,84	8320	197		2639	
273	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01004	428134,00	--	4298	--	4298	--	4642
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		Площадка ПМ2									
274	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия. Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 $м^2$ приведенной толщиной до 100 мм	$м^3$	0,42	99769,75	3055,04	41903	1284	26806	12868	59152
		НР - 91%; СП - 8%			32887,30	779,84	13813	328		4382	

275	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01642	428134,00	--	7030	--	7030	--	7592
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		Пандус (лист 35а)									
276	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	0,67	470,25	52,65	315	35	192	96	444
		НР - 94%; СП - 8%			130,96	20,93	88	14		33	
277	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание бетонное, бетон В15. Устройство	$м^3$	1,27	50456,13	11,48	64079	15	55575	7979	77823
		НР - 94%; СП - 8%			6684,04	--	8489	--		5765	
278	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки 4С А-III, диаметром 8 мм	т	0,05169	331233,00	--	17121	--	17121	--	18491
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
279	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждение пандуса. Монтаж	т конструкций	0,06815	218744,63	2440,00	14907	166	1836	8946	25762
		НР - 69%; СП - 8%			189362,34	892,70	12905	61		1908	
280	241-109-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,5 мм	м	29,3	7739,00	--	226753	--	226753	--	244893
		СП - 8%			--	--	--	--		18140	
281	217-103-0207 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	16	2978,00	--	47648	--	47648	--	51460
		СП - 8%			--	--	--	--		3812	
282	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,7	4090,69	29,23	51952	371	45033	6148	62748
		НР - 93%; СП - 8%			515,61	4,94	6548	63		4648	
		Крыльцо Кр-2									
283	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,6	3690,45	263,93	20667	1478	16452	3052	25616
		НР - 94%; СП - 8%			488,78	90,92	2737	509		1897	
284	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие бетонное, бетон В10. Устройство	$м^3$	1,12	39230,93	1831,90	43939	2052	39271	2837	50518
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	2616	502		3742	
285	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016688	428134,00	--	7145	--	7145	--	7717

		СП - 8%			--	--	--	--		572	
286	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	5,6	7280,68	116,65	40772	654	27833	11869	56852
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	12285	342		4211	
		Водослив (лист 41)									
287	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	76	3856,76	19,49	293114	1481	247959	40649	360464
		НР - 92%; СП - 8%			574,66	6,70	43674	509		26701	
288	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Штырь д.16, прим	шт.	24	886,00	--	21264	--	21264	--	22965
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
289	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка металлическая оцинкованная	шт.	4	3281,00	--	13124	--	13124	--	14174
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
290	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомут	шт.	4	1133,00	--	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
291	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено	шт.	4	3299,00	--	13196	--	13196	--	14252
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
292	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Звено, прим	шт.	20	1175,00	--	23500	--	23500	--	25380
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
293	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Отмет	шт.	4	1373,00	--	5492	--	5492	--	5931
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
294	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,029148	484736,00	--	14129	--	14129	--	15259
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
295	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты, гайки М10	шт.	48	33,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				3534442	41186	3114611	349983	4195179
							378645	14492	--	310753	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								-7315260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8579647				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1940924			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					649877			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-25033631		
		- Накладные расходы	тенге							7739665	
		- Сметная прибыль	тенге							-541862	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		-109729					
		Итого с временными								-7424989	
		Зимние удорожания		0,7 %		-51975					

		Итого с зимними удорожаниями							-7476964	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		-149539				
		Итого с непредвиденными работами и затратами							-7626503	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95					-7 245 178	
		НДС 12%							-869 421	
		ИТОГО С НДС							**-8 114 599**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №9

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	130	3446,21	74,07	448007	9629	264100	174096	671871
		НР - 98%; СП - 8%			1340,60	25,93	174278	3371		49768	
2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	186	2549,30	74,07	474170	13777	211041	249091	781122
		НР - 98%; СП - 8%			1340,60	25,93	249352	4823		57861	
3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	125,82	1239,80	23,84	155992	2999	--	151160	331725
		НР - 98%; СП - 8%			1215,96	9,96	152992	1253		24573	
4	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	121	5950,00	--	719950	--	719950	--	777546

		СП - 8%			--	--	--	--		57596	
5	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	74,4	3924,91	52,74	292013	3924	248051	41080	359740
		НР - 98%; СП - 8%			538,15	25,27	40038	1880		26647	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздухоспускные. Установка	комплект	27	461,73	--	12467	--	3915	8381	22516
		НР - 98%; СП - 8%			316,74	--	8552	--		1668	
7	1311-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан терморегулятора, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	6379,73	2627,95	172253	70955	37510	71685	263453
		НР - 75%; СП - 8%			2362,53	1177,45	63788	31791		19515	
8	245-502-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м^3/ч, DN 15	шт.	27	35426,00	--	956502	--	956502	--	1033022
		СП - 8%			--	--	--	--		76520	
9	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	25438,00	--	101752	--	101752	--	109892
		СП - 8%			--	--	--	--		8140	
10	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3569,00	--	14276	--	14276	--	15418
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
11	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6954,00	--	27816	--	27816	--	30041
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
12	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Крепление для трубопроводов	кг	25,4	784,00	--	19914	--	19914	--	21507
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м^2	51,4	145,29	3,32	7468	171	3202	2842	11135
		НР - 69%; СП - 8%			79,67	0,48	4095	25		825	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза труб	м^2	51,4	253,60	4,92	13035	253	7996	3336	17681
		НР - 69%; СП - 8%			93,12	0,95	4786	49		1310	
15	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м^3 изоляции	0,04	121410,98	1869,90	4856	75	3075	1324	6675

		НР - 76%; СП - 8%			42641,64	913,89	1706	37		494	
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	4985,66	187,17	34900	1310	11095	22371	61853
		НР - 98%; СП - 8%			3213,54	47,57	22495	333		4582	
17	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	42414,00	--	84828	--	84828	--	91614
		СП - 8%			--	--	--	--		6786	
18	241-116-1107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	20492,00	--	81968	--	81968	--	88525
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
19	242-203-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	30881,00	--	154405	--	154405	--	166757
		СП - 8%			--	--	--	--		12352	
20	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	10	1854,00	--	18540	--	18540	--	20023
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
21	242-303-0206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	19860,00	--	39720	--	39720	--	42898
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
22	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8511,00	--	17022	--	17022	--	18384
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
23	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7412,00	--	14824	--	14824	--	16010
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
24	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1797,00	--	14376	--	14376	--	15526
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3881054	103093	3055878	725366	4974934
							722082	43562	--	368513	
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		П1									

33	1120-2501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые. Установка	камера	1	499064,43	31250,40	499064	31251	54185	417826	990242
		НР - 98%; СП - 8%			413627,76	12725,79	413628	12726		73351	
34	Прайс ТОО "NURVENT"	Приточная установка подвесного типа NVS 065-R-FHVS	комплект	1	1801607,14	--	1801607	--		--	1801607
					--	--	--	--	1801607	--	
35	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	10195,60	85,87	91760	773	60868	29852	131341
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	30119	342		9729	
36	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	46,6	9894,31	68,09	461075	3173	315117	141293	650557
		НР - 98%; СП - 8%			3064,05	29,86	142785	1391		48190	
37	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	52	11371,70	63,47	591328	3300	450168	136519	786075
		НР - 98%; СП - 8%			2651,16	27,79	137860	1445		58228	
38	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переход воздухоотвода, толщина 0,5 мм, 200x100-100x100. Прокладка	$м^2$	0,06	9984,60	85,87	599	5	393	199	862
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	201	2		64	
39	1120-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переход воздухоотвода, толщина 0,7 мм, 300x100-200x100. Прокладка	$м^2$	0,1	12303,09	61,96	1230	6	959	262	1611
		НР - 98%; СП - 8%			2651,16	19,66	265	2		119	
40	1120-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переход воздухоотвода, толщина 0,7 мм, 200x200-300x100. Прокладка	$м^2$	0,14	11635,80	70,41	1629	9	1341	277	2059
		НР - 98%; СП - 8%			1994,88	24,58	279	3		152	
41	1120-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переход воздухоотвода, толщина 0,7 мм, 400x400-200x200. Прокладка	$м^2$	0,185	13129,02	68,09	2429	13	1849	561	3229
		НР - 98%; СП - 8%			3064,05	29,86	567	6		239	

42	1120-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переход воздухоотвода, толщина 0,7 мм, 400х400-400х250. Прокладка	$м^2$	0,23	12100,60	63,47	2783	14	2159	604	3658
		НР - 98%; СП - 8%			2651,16	27,79	610	6		271	
43	1120-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переход воздухоотвода, толщина 0,7 мм, 400х250-300х250. Прокладка	$м^2$	0,35	12100,60	63,47	4235	22	3285	919	5566
		НР - 98%; СП - 8%			2651,16	27,79	928	10		412	
44	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отвод 400х400. Прокладка	$м^2$	0,1	10550,59	86,86	1055	9	711	332	1498
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,53	335	4		111	
45	1120-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройник 400х400-400х250-400х250. Прокладка	$м^2$	0,16	9765,70	63,47	1563	10	1129	420	2142
		НР - 98%; СП - 8%			2651,16	27,79	424	4		159	
46	1120-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройник 400х250-400х250-300х250. Прокладка	$м^2$	0,1	9765,70	63,47	977	7	705	263	1339
		НР - 98%; СП - 8%			2651,16	27,79	265	3		99	
47	1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	19	2971,69	87,49	56462	1662	8956	45392	110002
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	45844	474		8148	
48	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка АМН 300х 100 мм	шт.	19	3800,00	--	72200	--	72200	--	77976
		СП - 8%			--	--	--	--		5776	
49	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кронштейны под оборудование. Установка	кг изделия	13,92	152,92	4,67	2129	65	431	1614	4042
		НР - 98%; СП - 8%			117,32	1,00	1633	14		299	
50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной равнополочный 50х50мм	т	0,01392	469058,00	--	6529	--	6529	--	7051
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
51	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	45	175,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		В1									

52	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15059,19	266,06	15059	266	2252	12349	29601
		НР - 98%; СП - 8%			12540,53	60,65	12541	61		2193	
53	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный ТТ100, для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,6 кВт, Qmax 150 м^3/ч(прим)	комплект	1	30781,00	--	30781	--	30781	--	33243
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
54	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,75	9984,60	85,87	27458	237	18018	9121	39506
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	9203	105		2926	
55	246-101-0501 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x100	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
56	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	2	2945,62	87,49	5891	175	890	4778	11523
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	4826	50		854	
57	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
58	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3844,48	71,88	3844	72	2931	849	5068
		НР - 98%; СП - 8%			841,28	24,97	841	25		375	
59	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	5	175,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
60	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2804,00	73,48	2804	74	450	2259	5468
		НР - 98%; СП - 8%			2279,89	24,97	2280	25		405	
61	246-302-0502 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром 125 мм	шт.	1	5148,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		В2									
62	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15059,19	266,06	15059	266	2252	12349	29601

		НР - 98%; СП - 8%			12540,53	60,65	12541	61		2193	
63	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный ТТ100, для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,6 кВт, Qmax 75 м^3/ч(прим)	комплект	1	30781,00	--	30781	--	30781	--	33243
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
64	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,79	9984,60	85,87	7888	68	5176	2620	11349
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	2644	30		841	
65	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2945,62	87,49	2946	88	445	2389	5762
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	2413	25		427	
66	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
67	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3844,48	71,88	3844	72	2931	849	5068
		НР - 98%; СП - 8%			841,28	24,97	841	25		375	
68	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	5	175,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
69	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2804,00	73,48	2804	74	450	2259	5468
		НР - 98%; СП - 8%			2279,89	24,97	2280	25		405	
70	246-302-0502 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром 125 мм	шт.	1	5148,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		В3									
71	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15059,19	266,06	15059	266	2252	12349	29601
		НР - 98%; СП - 8%			12540,53	60,65	12541	61		2193	
72	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный ТТ125, для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,6 кВт, Qmax 200 м^3/ч(прим)	комплект	1	30781,00	--	30781	--	30781	--	33243
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	

73	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,9	9984,60	85,87	28955	249	19001	9619	41660
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	9705	110		3086	
74	246-101-0501 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x100	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
75	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	2945,62	87,49	5891	175	890	4778	11523
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	4826	50		854	
76	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
77	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3844,48	71,88	3844	72	2931	849	5068
		НР - 98%; СП - 8%			841,28	24,97	841	25		375	
78	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	5	175,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
79	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2804,00	73,48	2804	74	450	2259	5468
		НР - 98%; СП - 8%			2279,89	24,97	2280	25		405	
80	246-302-0502 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром 125 мм	шт.	1	5148,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		В4									
81	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15059,19	266,06	15059	266	2252	12349	29601
		НР - 98%; СП - 8%			12540,53	60,65	12541	61		2193	
82	246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный ВК-200, для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,6 кВт, Qmax 900 м³/ч(прим)	комплект	1	55554,00	--	55554	--	55554	--	59998
		СП - 8%			--	--	--	--		4444	
83	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,55	9984,60	85,87	25461	219	16708	8458	36633

		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	8534	97		2714	
84	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,93	10550,59	86,86	41464	341	27971	13037	58861
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,53	13152	151		4360	
85	246-101-0508 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x125	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
86	246-101-0515 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x200	шт.	1	1786,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
87	246-101-0421 РСНБ РК 2022	Отвод оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250(прим)	шт.	1	3312,00	--	3312	--	3312	--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
88	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	3	2945,62	87,49	8837	263	1336	7167	17284
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	7238	75		1280	
89	246-304-0402 РСНБ РК 2022	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 12	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
90	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3844,48	71,88	3844	72	2931	849	5068
		НР - 98%; СП - 8%			841,28	24,97	841	25		375	
91	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	21	175,00	--	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
92	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2804,00	73,48	2804	74	450	2259	5468
		НР - 98%; СП - 8%			2279,89	24,97	2280	25		405	
93	246-302-0302 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром 250 мм	шт.	1	7682,00	--	7682	--	7682	--	8297
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
		В5									
94	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15059,19	266,06	15059	266	2252	12349	29601
		НР - 98%; СП - 8%			12540,53	60,65	12541	61		2193	

95	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный ТТ100, для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,6 кВт, Qmax 150 м^3/ч(прим)	комплект	1	30781,00	--	30781	--	30781	--	33243
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
96	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,79	9984,60	85,87	7888	68	5176	2620	11349
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	2644	30		841	
97	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2945,62	87,49	2946	88	445	2389	5762
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	2413	25		427	
98	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
99	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3844,48	71,88	3844	72	2931	849	5068
		НР - 98%; СП - 8%			841,28	24,97	841	25		375	
100	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	5	175,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
101	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2804,00	73,48	2804	74	450	2259	5468
		НР - 98%; СП - 8%			2279,89	24,97	2280	25		405	
102	246-302-0502 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром 100 мм	шт.	1	5148,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		В5									
103	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15059,19	266,06	15059	266	2252	12349	29601
		НР - 98%; СП - 8%			12540,53	60,65	12541	61		2193	
104	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный ТТ100, для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,6 кВт, Qmax 150 м^3/ч(прим)	комплект	1	30781,00	--	30781	--	30781	--	33243
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	

105	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,14	9984,60	85,87	31352	269	20575	10415	45108
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	10508	119		3341	
106	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,93	10550,59	86,86	41464	341	27971	13037	58861
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,53	13152	151		4360	
107	1120-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,53	10189,27	70,19	107293	739	74290	31937	150369
		НР - 98%; СП - 8%			3064,05	30,83	32264	325		11138	
108	1120-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,57	9765,70	63,47	122755	797	88633	33001	168216
		НР - 98%; СП - 8%			2651,16	27,79	33325	349		12461	
109	246-101-0545 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x355	шт.	1	2963,00	--	2963	--	2963	--	3200
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
110	246-101-0536 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x315	шт.	1	2757,00	--	2757	--	2757	--	2978
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
111	246-101-0527 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x250	шт.	1	2154,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
112	246-101-0515 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x200	шт.	1	1786,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4466664	46762	1594854	1021333	5782908
							1023441	18740	1801607	294909	
	Стоимость оборудования		тенге				1801607				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1801607				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								10757839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1745523				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					149855			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					62302			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4650745		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1801607		

		- Накладные расходы	тенге							1746699	
		- Сметная прибыль	тенге							663422	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		134343					
		Итого с временными								10892182	
		Зимние удорожания		0,7 %		63634					
		Итого с зимними удорожаниями								10955816	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		183084					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								11138900	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						10 581 955	
		НДС 12%								1 269 835	
		ИТОГО С НДС								**11 851 790**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах сн

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах сн

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №10

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1									
1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4438,30	89,95	4438	90	2758	1588	6508
		НР - 98%; СП - 8%			1590,31	30,31	1590	30		482	
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	23	5183,14	61,97	119212	1425	94100	23808	154462
		НР - 98%; СП - 8%			1029,88	26,40	23687	607		11442	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	154,90	1,56	3563	36	58	3400	7520
		НР - 98%; СП - 8%			150,84	--	3469	--		557	

4	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	160,30	1,56	160	2	7	148	332
		НР - 98%; СП - 8%			150,84	--	151	--		25	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2520,51	18,28	40328	293	229	39013	85688
		НР - 98%; СП - 8%			2487,89	0,17	39806	3		6347	
6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2520,51	18,28	30246	219	172	29260	64266
		НР - 98%; СП - 8%			2487,89	0,17	29855	2		4760	
7	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2721,40	22,09	40821	331	207	39482	86727
		НР - 98%; СП - 8%			2685,54	0,29	40283	4		6424	
8	242-303-0106 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	13729,00	--	41187	--	41187	--	44482
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
9	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2379,00	--	28548	--	28548	--	30832
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	
10	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, 50х50х50	шт.	1	2016,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
11	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	405,00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
12	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	461,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
13	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1501,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

14	241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	902,00	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
15	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	6330,28	130,17	4431	91	3110	1235	6120
		НР - 98%; СП - 8%			1757,57	43,12	1230	30		453	
16	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	28403,53	--	28404	--	27690	699	31431
		НР - 98%; СП - 8%			713,54	--	714	--		2328	
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	1127,12	123,42	41703	4567	17102	16962	63358
		НР - 76%; СП - 8%			541,45	61,75	20034	2285		4693	
18	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционные трубки, диаметром 28 мм	м	14	333,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
19	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционные трубки, диаметром 25 мм	м	10	330,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
20	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционные трубки, диаметром 53 мм	м	13	636,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
21	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	10151,84	176,27	7106	124	5277	1708	9519
		НР - 98%; СП - 8%			2435,76	54,09	1705	38		705	
22	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	64886,76	195,22	194660	586	187652	6503	217256
		НР - 98%; СП - 8%			2140,63	71,35	6422	214		16093	
23	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм, прим. Установка	шт.	3	9353,99	3905,85	28062	11718	1233	14665	46145
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	1752,34	15111	5257		3418	
24	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный металлический	шт.	3	32126,00	--	96378	--	96378	--	104088
		СП - 8%			--	--	--	--		7710	

25	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	6	18092,00 --	-- --	108552 --	-- --	108552	-- 8684	117236
		Водомерный узел -1шт									
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	4985,66 3213,54	187,17 47,57	14957 9641	562 143	4754	9588 1964	26508
27	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	28247,00 --	-- --	56494 --	-- --	56494	-- 4520	61014
28	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	185616,00 --	-- --	185616 --	-- --	185616	-- --	185616
29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	1017,01 944,48	47,54 23,78	1017 944	48 24	25	949 157	2123
30	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	36039,00 --	-- --	36039 --	-- --	36039	-- 2883	38922
31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	584,93 559,94	-- --	585 560	-- --	25	549 91	1224
32	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры МПЗ-У, прим *СП - 8%*	комплект	1	2870,00 --	-- --	2870 --	-- --	2870	-- 230	3100
33	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны трехходовые натяжные муфтовые 14М1-00, DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	5307,00 --	-- --	5307 --	-- --	5307	-- 425	5732
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4985,66 3213,54	187,17 47,57	4986 3214	188 48	1584	3196 655	8836

35	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран спусковой, DN 32	шт.	1	10981,00	--	10981	--	10981	--	11859
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
		Т3									
36	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2520,51	18,28	35287	256	201	34136	74977
		НР - 98%; СП - 8%			2487,89	0,17	34830	2		5554	
37	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2379,00	--	23790	--	23790	--	25693
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
38	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100,DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1501,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
39	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели водоводяные. Установка	комплект	5	18946,81	728,37	94734	3642	445	90658	200224
		НР - 98%; СП - 8%			18129,33	372,37	90647	1862		14831	
40	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 5-10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	3	51340,00	--	154020	--		--	154020
					--	--	--	--	154020	--	
41	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная, прим	шт.	2	61205,00	--	122410	--		--	122410
					--	--	--	--	122410	--	
		К1									
42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1459,24	2,21	11674	18	111	11320	24834
		НР - 98%; СП - 8%			1443,08	0,82	11545	7		1840	
43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1421,45	5,39	54015	205	1226	51602	114066
		НР - 98%; СП - 8%			1383,78	1,87	52584	71		8449	
44	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	8,08	339,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%			--	--	--	--		219	

45	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	38,38	1934,00	--	74227	--	74227	--	80165
		СП - 8%			--	--	--	--		5938	
46	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4275,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
47	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	901,00	--	1802	--	1802	--	1946
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
48	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2726,00	--	2726	--	2726	--	2944
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
49	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия DN 110	шт.	3	797,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
50	241-212-0802 РСНБ РК 2022	Прочистка, DN 110	шт.	2	704,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
51	241-102-0135 РСНБ РК 2022	Гильзы из труб стальных, D 57 мм	м	1,05	1413,00	--	1484	--	1484	--	1603
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
52	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2,1	21034,44	225,95	44172	475	35533	8117	56472
		НР - 98%; СП - 8%			3887,85	56,13	8164	118		4183	
53	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, 100x50	шт.	2	1065,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2325183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				396186				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24876			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					10745			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						915490		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						462046		
		- Накладные расходы	тенге							388586	
		- Сметная прибыль	тенге							138008	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		27947					
		Итого с временными								2353130	

		Зимние удорожания		0,7 %		13238					
		Итого с зимними удорожаниями								2366368	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		38086					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								2404454	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						2 284 231	
		НДС 12%								274 108	
		ИТОГО С НДС								**2 558 339**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах сн

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах сн

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №11

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Вводно-распределительные устройства.Монтаж	шт.	1	22775,22	1469,38	22775	1470	16268	4051	28972
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	588,72	5037	589		2146	
2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1948323,00	--	1948323	--		--	1948323
					--	--	--	--	1948323	--	

3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	22775,22	1469,38	68326	4408	48807	12152	86916
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	588,72	15111	1766		6438	
4	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384,00	--	14768	--	14768	--	15949
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
5	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	5210,89	35,50	145905	994	78072	48124	209552
		НР - 72%; СП - 8%			2387,12	--	66839	--		15522	
7	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	2459,00	--	7377	--	7377	--	7967
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
8	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	2152,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
9	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	741,00	--	5928	--	5928	--	6402
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
10	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	722,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
11	247-204-0635 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	1456,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2799,03	256,71	2799	257	23	1898	5073
		НР - 72%; СП - 8%			2518,56	117,74	2519	118		376	
13	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	15189,00	--	15189	--	15189	--	16404

		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
25	1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство, прибор в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	19546,54	2,07	39093	4	301	23660	67774
		НР - 61%; СП - 8%			19393,76	--	38788	--		5020	
26	245-712-0203 РСНБ РК 2022	Регулятор скорости VRTT-L4	шт.	1	24244,00	--	24244	--	24244	--	26184
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
27	245-712-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор скорости VRS 1,5N	шт.	1	25616,00	--	25616	--	25616	--	27665
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
				Провода,кабели и трубы							
35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1500	514,50	223,90	771750	335850	72270	352350	1214025
		НР - 72%; СП - 8%			242,42	83,83	363630	125745		89925	
36	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,05	395011,00	--	414762	--	414762	--	447943
		СП - 8%			--	--	--	--		33181	
37	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	567670,00	--	187331	--	187331	--	202317
		СП - 8%			--	--	--	--		14986	
38	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	856091,00	--	102731	--	102731	--	110949
		СП - 8%			--	--	--	--		8218	
39	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1500	607,58	21,13	911370	31695	104865	564855	1594320
		НР - 72%; СП - 8%			516,54	6,48	774810	9720		118095	
40	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1500	55,00	--	82500	--	82500	--	89100
		СП - 8%			--	--	--	--		6600	
41	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	841,61	33,01	12624	495	6494	4178	18146
		НР - 72%; СП - 8%			375,66	11,19	5635	168		1344	

42	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	130	1144,50	40,58	148785	5276	88568	40934	204897
		НР - 72%; СП - 8%			422,62	14,72	54941	1914		15178	
43	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3855,42	169,15	34699	1522	18385	10955	49307
		НР - 72%; СП - 8%			1643,53	47,10	14792	424		3652	
44	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	3855,42	169,15	96386	4229	51069	30431	136963
		НР - 72%; СП - 8%			1643,53	47,10	41088	1178		10145	
		Обвязка приточной установки									
45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	240	514,50	223,90	123480	53736	11563	56376	194244
		НР - 72%; СП - 8%			242,42	83,83	58181	20119		14388	
46	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	229433,00	--	17207	--	17207	--	18584
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
47	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	395011,00	--	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
48	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	526954,00	--	10539	--	10539	--	11382
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
49	243-201-2903 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	580579,00	--	34835	--	34835	--	37622
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
50	243-402-0203 РСНБ РК 2022	Кабели силовые гибкие с медными жилами КНРЭ 3х1,0	км	0,08	243813,00	--	19505	--	19505	--	21065
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	

51	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба из ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенами колоннам с креплением скобами	м	40	800,34	48,92	32014	1957	2821	20169	56358
		НР - 72%; СП - 8%			680,89	19,43	27236	777		4175	
52	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	99,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								6894960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1468607				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					441893			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					162518			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1499596		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1948323		
		- Накладные расходы	тенге							1170133	
		- Сметная прибыль	тенге							366410	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		74200					
		Итого с временными								6969160	
		Зимние удорожания		0,7 %		35146					
		Итого с зимними удорожаниями								7004306	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		101120					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								7105426	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						6 750 155	
		НДС 12%								810 019	
		ИТОГО С НДС								**7 560 174**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах сн

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах сн

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-5 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, пожарный, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	53	6351,62	3,02	336636	160	5239	202055	581786
		НР - 61%; СП - 8%			6249,76	--	331237	--		43095	
9	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	48	5809,00	--	278832	--	278832	--	301139
		СП - 8%			--	--	--	--		22307	
13	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2616,11	--	7848	--	575	4436	13267
		НР - 61%; СП - 8%			2424,22	--	7273	--		983	
14	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	3	2277,00	--	6831	--	6831	--	7377
		СП - 8%			--	--	--	--		546	

15	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	435	87,20 70,44	1,26 0,59	37932 30641	548 257	6743	22246 4815	64993
16	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,3	52663,00 --	-- --	15799 --	-- --	15799	-- 1264	17063
17	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 СП - 8%	км	0,015	94708,00 --	-- --	1421 --	-- --	1421	-- 114	1535
18	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В споливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	0,08	108789,00 --	-- --	8703 --	-- --	8703	-- 696	9399
19	243-107-1402 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,02	408496,00 --	-- --	8170 --	-- --	8170	-- 654	8824
20	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,02	567670,00 --	-- --	11353 --	-- --	11353	-- 908	12261
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лоток с пластмассовой крышкой НР - 72%; СП - 8%	м	420	413,87 388,86	2,69 0,20	173825 163321	1130 84	9374	117650 23318	314794
22	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм СП - 8%	м	420	94,00 --	-- --	39480 --	-- --	39480	-- 3158	42638
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	15	607,58 516,54	21,13 6,48	9114 7748	317 97	1049	5649 1181	15944
24	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	15	65,00 --	-- --	975 --	-- --	975	-- 78	1053
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								1392072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				540220				

	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2155			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					438			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						394545		
	- Накладные расходы	тенге							352036	
	- Сметная прибыль	тенге							103117	
	Временные здания и сооружения		1,5 %		20881					
	Итого с временными								1412953	
	Зимние удорожания		0,7 %		9891					
	Итого с зимними удорожаниями								1422844	
	Непредвиденные работы и затраты		2 %		28457					
	Итого с непредвиденными работами и затратами								1451301	
	Итого с понижающим коэффициентом		0,95						1 378 736	
	НДС 12%								165 448	
	ИТОГО С НДС								**1 544 184**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №13

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-8 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
19	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Розетка информационная. Монтаж оборудования	шт.	3	2051,49	--	6154	--	67	3713	10656
		НР - 61%; СП - 8%			2028,84	--	6087	--		789	
20	247-214-1601 СпрСЦ 01.2023	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	3	1527,00	--	4581	--	4581	--	4947
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
21	243-304-0214 СпрСЦ 01.2023	Кабель сётевой U/UTP Cat6 LSZH 4p 305m	км	15	726277,00	--	10894155	--	10894155	--	11765687
		СП - 8%			--	--	--	--		871532	
22	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Крепление	кг	25	784,00	--	19600	--	19600	--	21168
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
23	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	500	591,14	4,32	295570	2160	8165	205435	541085
		НР - 72%; СП - 8%			570,49	0,16	285245	80		40080	

24	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	500	79,00 --	-- --	39500 --	-- --	39500	-- 3160	42660
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								12386203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				291332				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2160			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					80			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10966069		
		- Накладные расходы	тенге							209148	
		- Сметная прибыль	тенге							917495	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		185793					
		Итого с временными								12571996	
		Зимние удорожания		0,7 %		88004					
		Итого с зимними удорожаниями								12660000	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		253200					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								12913200	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						12 267 540	
		НДС 12%								1 472 105	
		ИТОГО С НДС								**13 739 645**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

лное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах свя

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

лное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах свя

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №14

за **июнь 2024 (месяц, год) на 6-3 НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ									
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,51	1604,04	--	818	--	--	589	1519
		НР - 72%; СП - 8%			1604,04	--	818	--		113	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,5	58,18	58,18	960	960	--	237	1292
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	329		96	
14	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=2	Поверхность изоляции.Покрытие изолом в 2слоя	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	69,79	-					-	
					-6907,66	-47,33	-482086	-3304	-349309	-99631	-628254
		НР - 76%; СП - 8%			-1855,18	-23,22	-129473	-1621		-46537	

14	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Поверхность изоляции.Покрытие изолом в 2слоя	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	69,79	6215,36	47,33	433770	3304	300993	99631	576073
		НР - 76%; СП - 8%			1855,18	23,22	129473	1621		42672	
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 90х45									
26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	5,4	-19829,02	-4168,90	-107077	-22512	-43005	-59340	-179731
		НР - 118%; СП - 8%			-7696,30	-1616,35	-41560	-8728		-13313	
28	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	5,4	-102767,00	--	-554942	--	-554942	--	-599337
		СП - 8%			--	--	--	--		-44395	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								-828435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				-40742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-21552			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					-8399			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-646262		
		- Накладные расходы	тенге							-58514	
		- Сметная прибыль	тенге							-61364	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		-12427					
		Итого с временными								-840862	
		Зимние удорожания		0,7 %		-5886					
		Итого с зимними удорожаниями								-846748	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		-16935					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								-863683	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						-820 499	
		НДС 12%								-98 460	
		ИТОГО С НДС								**-918 959**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №15

за **июнь 2024 (месяц, год) на 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	615,6	371,86	371,86	228917	228917	--	46447	297390
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,79	--	64509		22026	
2	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11634,84	64,00	--	744630	--	--	--	804200
		СП - 8%			--	--	--	--		59570	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	615,6	99,62	99,62	61326	61326	--	15107	82546
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,09	--	20986		6113	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	615,6	426,19	426,19	262363	262363	--	64638	353164
		НР - 72%; СП - 8%			--	145,83	--	89773		26163	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	615,6	160,82	160,82	99001	99001	--	24156	133007
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,50	--	33550		9850	

6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	615,6	32,86	32,86	20229	20228	--	5380	27659
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14	--	7473		2050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1416466	671835	--	155728	1697965
							--	216291	--	125772	
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (на территории) - 1565 м²									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	78,01	8861,14	1740,04	691291	135747	534979	59665	811033
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	20565	34680		60077	
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	780,14	2721,37	403,76	2123045	314989	1759227	165038	2471127
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	133,29	48829	103985		183044	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,55	193550,95	3505,65	105698	1914	103784	1010	115245
		НР - 108%; СП - 8%			--	1712,58	--	935		8537	
10	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	780,14	2955,18	250,90	2305449	195736	2077259	72873	2568590
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	44,89	32454	35020		190268	
11	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	780,14	651,55	0,05	508299	39	502549	6171	555630
		НР - 108%; СП - 8%			7,32	--	5711	--		41160	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,23	193550,95	3505,65	45299	821	44478	433	49390
		НР - 108%; СП - 8%			--	1712,58	--	401		3659	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м² покрытия	780,14	3232,29	262,52	2521633	204802	2284377	71952	2801071
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	43,80	32454	34170		207486	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 9,4 м²									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,94	8861,14	1740,04	8329	1636	6445	719	9772
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	248	418		724	
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	9,4	2721,37	403,76	25581	3795	21198	1989	29775
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	133,29	588	1253		2206	

21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	м² основания	9,4	-1228,14 --	-127,61 -43,46	-11545 --	-1200 -409	-10345	-441 -959	-12945
22	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	9,4	2307,46 2035,92	221,56 67,31	21690 19138	2083 633	469	18584 3222	43496
23	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м²	9,4	4152,00 --	-- --	39029 --	-- --	39029	-- 3122	42151
		ПОКРЫТИЕ СПОРТПЛОЩАДКИ									
24	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м² основания	540	2453,38 62,59	283,81 93,08	1324825 33799	153257 50263	1137769	90785 113249	1528859
25	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м² основания	540	722,93 --	79,76 27,16	390382 --	43070 14666	347312	15838 32497	438717
26	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	540	5127,22 56,44	81,97 22,57	2768699 30478	44264 12188	2693957	46078 225180	3039957
27	8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) НР - 94%; СП - 8%	м²	540	6402,00 915,00	7,00 1,00	3457080 494100	3780 540	2959200	464962 313762	4235803
		ОТМОСТКА - 93,7 м²									
28	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия однослойные цементобетонные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	93,7	8346,03 56,44	81,97 22,57	782023 5288	7681 2115	769054	7995 63202	853220
		Бортовые камни									
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	419	3700,02 1417,22	50,35 22,51	1550308 593815	21097 9432	935396	651507 176143	2377959
30	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м³	19,988	66036,00 --	-- --	1319928 --	-- --	1319928	-- 105594	1425522
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 55,5 м²									
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	5,55	8861,14 263,61	1740,04 444,54	49179 1463	9657 2467	38059	4245 4274	57698
39	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	55,5	2721,37	403,76	151036	22409	125153	11741	175799

		НР - 108%; СП - 8%			62,59	133,29	3474	7398		13022	
40	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	55,5	-1228,14	-127,61	-68162	-7082	-61080	-2605	-76429
		НР - 108%; СП - 8%			--	-43,46	--	-2412		-5662	
41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	55,5	2307,46	221,56	128064	12297	2773	109726	256813
		НР - 94%; СП - 8%			2035,92	67,31	112994	3736		19023	
42	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	55,5	4152,00	--	230436	--	230436	--	248871
		СП - 8%			--	--	--	--		18435	
		Бортовые камни									
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	143	3700,02	50,35	529103	7200	319241	222352	811571
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	202662	3219		60116	
44	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,664	66036,00	--	307992	--	307992	--	332631
		СП - 8%			--	--	--	--		24639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21304691	1177992	18488639	2020617	25191326
							1638060	314698	--	1866020	
		РАЗДЕЛ 4.МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ									
47	86-010306-0101	Вазон	шт.	8	50477,00	--	403816	--	403816	--	436121
					--	--	--	--		32305	
48	86-010302-0301	Скамья прямолинейная	шт.	20	55907,00	221,00	1118140	4420	955880	144872	1364053
					7892,00	68,00	157840	1360		101041	
49	86-010303-0206	Урна со вставкой	шт.	12	36873,00	--	442476	--	442476	--	477874
					--	--	--	--		35398	
50	86-010903-0101	Флагшток,прим	шт.	2	131599,00	168,00	263198	336	255914	6410	291177
					3474,00	48,00	6948	96		21569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2227630	4756	2058086	151282	2569225
							164788	1456	--	190313	
		РАЗДЕЛ 6.УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА									
93	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,434	285,00	285,00	1549	1549	--	304	2001
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,62	--	422		148	
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	$м^3$ грунта	0,16302	3690,31	--	602	--	--	433	1118
		НР - 72%; СП - 8%			3690,31	--	602	--		83	
95	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,16302	285,72	129,30	47	22	--	26	79
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	25	11		6	
96	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,459	19931,36	1662,11	9148	763	5879	2664	12757
		НР - 94%; СП - 8%			5460,46	713,54	2506	328		945	

97	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	3,06	2721,37 62,59	403,76 133,29	8327 192	1236 408	6899	647 718	9692
98	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20см *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	3,06	767,59 --	79,76 27,16	2349 --	244 83	2105	90 195	2634
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,6	42304,19 2335,72	1831,90 447,80	25383 1401	1099 269	22883	1520 2152	29055
100	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены сооружений железобетонные (выгребная яма). Устройство. *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$	0,8	58857,66 21918,39	11774,30 5403,40	47086 17535	9420 4323	20131	21639 5498	74223
101	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	30875,00 --	-- --	61750 --	-- --	61750	-- 4940	66690
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	6,2	4090,69 515,61	29,23 4,94	25362 3197	182 31	21983	3001 2269	30633
103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	3,06	1391,84 616,08	43,67 25,28	4259 1885	133 77	2241	1845 488	6592
104	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев и досок. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	2,71	213662,15 44930,70	1834,39 889,19	579024 121762	4971 2410	452291	111755 55262	746041
105	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные.Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	2,71	13107,05 1644,36	98,89 47,28	35520 4456	268 128	30796	4126 3172	42818
106	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие крыши из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	4	1117,98 681,30	252,23 91,15	4472 2725	1009 365	738	2132 528	7132
107	214-204-0208 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 ммСТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	$м^2$	4,6	2648,00 --	-- --	12181 --	-- --	12181	-- 974	13155
108	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	20	3907,71 2133,95	1418,83 490,86	78154 42679	28376 9817	7099	36222 9150	123527
109	214-204-0208 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	$м^2$	23	2648,00 --	-- --	60904 --	-- --	60904	-- 4872	65776

110	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00732	469058,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
111	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037808	1528659,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
112	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса двери. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,12	213662,15	1834,39	25639	220	20027	4949	33035
		НР - 90%; СП - 8%			44930,70	889,19	5392	107		2447	
113	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,12	13107,05	98,89	1573	12	1364	183	1896
		НР - 90%; СП - 8%			1644,36	47,28	197	6		140	
114	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				994575	49504	740517	191536	1281000
							204554	18785	--	94887	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								30739516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2007402				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1904087			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					551230			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21287247		
		- Перевозка грузов	тенге				744630				
		- Накладные расходы	тенге							2519163	
		- Сметная прибыль	тенге							2276992	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		461093					
		Итого с временными								31200609	
		Зимние удорожания		0,7 %		218404					
		Итого с зимними удорожаниями								31419013	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		628380					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								32047393	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						30 445 023	
		НДС 12%								3 653 403	
		ИТОГО С НДС								**34 098 426**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)