Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района",Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А**	**050240007885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1,**	**071140018348**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №57 от 11.07.2023 г., ДС №1от 06.09.2023 г., ДС №2 от 23.01.2023 г..

Номер документа	Дата составления
32	13.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Корректировка ПСД на строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района			работа	1	45 152 442,53	45 152 442,53	4 837 761,70
				Итого	1	x	45 152 442,53	4 837 761,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**

Наименование стройки его адрес: **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№57	11.07.2023 г.				
		ДС №1	06.09.2023				
		ДС №2	23.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке с начала года: Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района	**443 046 511,21**									
в том числе в текущем месяце:		40 314 680,83							4 837 761,70	**45 152 442,53**
Удержание аванса										
Всего к оплате:		**40 314 680,83**							**4 837 761,70**	**45 152 442,53**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Жолдаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024

РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№п/п	Наименование работ	ВСЕГО по договору (с учетом НДС и скидки)	Освоено средств	Выполнение за 2023 год	Выполнение за 2024 год				
					АКТ №1;2;3;4;5 за январь 2024 год	АКТ №6 за февраль 2024 год	АКТ №7 за апрель 2024 год	АКТ №8,9,10,11,12,13,14,15 за июнь 2024 год	АКТ №16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 за сентябрь 2024 год
1	Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района	443 046 511,21	443 046 511,21	239 505 068,68	40 408 744	40 636 141	15 025 115	62 319 000	45 152 442,53

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTI

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Ажигаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ № 16

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
		ТИП 1 - 537,62 м2									
171	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	95	479,19	1,43	45523	135	24684	19525	70252
		НР - 94%; СП - 8%			217,94	0,71	20704	67		5204	
		ТИП 2 -34,92 м^2									
179	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,2	607,78	2,85	21394	100	1838	18336	42909
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	19456	50		3179	
180	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	3,52	4307,00	--	15161	--	15161	--	16374
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
		ТИП 3 -22,83 м^2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	22,83	7280,68	116,65	166218	2663	113471	48388	231775
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	50084	1393		17168	
184	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,28	607,78	2,85	4425	20	381	3792	8875
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	4024	10		657	
185	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,728	4307,00	--	3135	--	3135	--	3386
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		ТИП 4 -37,8 $м^2$									
189	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	37,8	7280,68	116,65	275210	4409	187876	80117	383753
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	82925	2306		28426	
190	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,1	607,78	2,85	26803	126	2302	22972	53757
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	24375	63		3982	
191	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,41	4307,00	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
		ТИП 5 -37,13 $м^2$									
193	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	37,13	7280,68	116,65	270332	4331	184546	78697	376951
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	81455	2265		27922	
194	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38	607,78	2,85	23096	108	1984	19795	46322
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	21004	54		3431	
195	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,8	4307,00	--	16367	--	16367	--	17676
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
		ТИП 6 -18,46 $м^2$									
197	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных. Устройство	$м^2$ покрытия	18,46	12191,22	219,88	225050	4059	186030	34717	280548
		НР - 94%; СП - 8%			1893,90	106,79	34961	1971		20781	
198	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,4	4181,08	19,35	68570	317	60152	7739	82414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			493,95	8,05	8101	132		6105	
		ТИП 7 - 1,94 м^2									
202	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	1,94	7280,68	116,65	14125	226	9643	4112	19696
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	4256	118		1459	
203	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,8	607,78	2,85	2917	14	250	2500	5851
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	2653	7		433	
204	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	0,48	4307,00	--	2067	--	2067	--	2232
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ТИП 8 - 70,55 м^2									
209	1111-0101-3801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол"	м^2 покрытия	70,55	10201,43	10,40	719711	733	641239	73443	856607
		НР - 94%; СП - 8%			1101,90	5,56	77739	392		63453	
210	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из фанеры влагостойкой в 2 слоя. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	70,55	326,96	82,71	23067	5835	--	19017	45451
		НР - 94%; СП - 8%			244,25	42,52	17232	3000		3367	
211	215-301-0606 РСНБ РК 2022	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м^2	141,1	4850,00	--	684335	--	684335	--	739082
		СП - 8%			--	--	--	--		54747	
212	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м^2 покрытия	70,55	8671,78	99,64	611794	7029	566887	38717	702552
		НР - 94%; СП - 8%			536,90	46,92	37878	3310		52041	
213	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	32,64	479,19	1,43	15641	47	8480	6708	24138
		НР - 94%; СП - 8%			217,94	0,71	7114	23		1788	
		ТИП 9 - 30,74 м^2									
225	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума(спортивный линолеум SPF6500). Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	30,74	5235,87	35,21	160951	1083	137666	21415	196955
		НР - 94%; СП - 8%			722,26	18,86	22202	580		14589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	30,48	479,19	1,43	14606	44	7919	6265	22540
		НР - 94%; СП - 8%			217,94	0,71	6643	22		1670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3429492	31279	2875407	506255	4250610
							522806	15763	--	314860	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								4250606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				522806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31279			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					15763			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2875401		
		- Накладные расходы	тенге							506255	
		- Сметная прибыль	тенге							314860	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		63759					
		Итого с временными								4314365	
		Зимние удорожания		0,7 %		30201					
		Итого с зимними удорожаниями								4344566	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		86891					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4431457	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						4 209 884	
		НДС 12%								505 186	
		ИТОГО С НДС								**4 715 070**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Кайргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джилгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах с

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах с

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №17

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
25	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	26181,80	366,45	52364	732	47388	4410	61316
		НР - 98%; СП - 8%			2122,12	127,74	4244	255		4542	
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	3454,93	--	10365	--	8685	1646	12972
		НР - 98%; СП - 8%			559,94	--	1680	--		961	
27	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	807,98	--	1616	--	145	1442	3302
		НР - 98%; СП - 8%			735,54	--	1471	--		245	
28	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2549,30	74,07	3059	89	1361	1607	5039
		НР - 98%; СП - 8%			1340,60	25,93	1609	31		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	4438,30	89,95	5326	108	3310	1906	7810
		НР - 98%; СП - 8%			1590,31	30,31	1908	36		579	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	145,29	3,32	262	6	113	100	390
		НР - 69%; СП - 8%			79,67	0,48	143	1		29	
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,8	458,56	8,63	825	16	683	89	987
		НР - 69%; СП - 8%			69,95	1,43	126	3		73	
32	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Крепления теплового узла	кг	5	1694,00	--	8470	--	8470	--	9148
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				82287	951	70155	11200	100964
							11181	326	--	7480	
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		В5									
113	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Диффузоры. Установка	решетка	5	2945,62	87,49	14728	438	2226	11945	28807
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	12064	125		2134	
114	246-304-0711 РСНБ РК 2022	Диффузоры 4АПН 450х450(прим)	шт.	5	19716,00	--	98580	--	98580	--	106466
		СП - 8%			--	--	--	--		7886	
115	1120-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6470,44	81,94	6470	82	5056	1330	8424
		НР - 98%; СП - 8%			1332,02	24,97	1332	25		624	
116	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	25	175,00	--	4375	--	4375	--	4725
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
117	1120-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	3420,53	78,92	3421	79	509	2801	6720
		НР - 98%; СП - 8%			2833,26	24,97	2833	25		498	
118	246-302-0304 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром 400 мм(прим)	шт.	1	14819,00	--	14819	--	14819	--	16005
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
		ВЕ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	615,74	4,10	616	5	12	587	1299
		НР - 98%, СП - 8%			598,64	0,50	599	1		96	
120	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
121	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,47	9984,60	85,87	4693	40	3080	1559	6752
		НР - 98%, СП - 8%			3346,54	38,03	1573	18		500	
122	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3844,48	71,88	7689	144	5862	1698	10138
		НР - 98%, СП - 8%			841,28	24,97	1683	50		751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				164836	788	143964	19920	199537
							20084	244	--	14781	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								300504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				31265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1739			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					570			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						214120		
		- Накладные расходы	тенге							31120	
		- Сметная прибыль	тенге							22261	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		4508					
		Итого с временными								305012	
		Зимние удорожания		0,7 %		2135					
		Итого с зимними удорожаниями								307147	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		6143					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								313290	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						297 625	
		НДС 12%								35 715	
		ИТОГО С НДС								**333 340**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыныхов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Крылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №18

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1									
		Санитарно-техническое оборудование									
54	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды	комплект	5	5235,62	147,38	26178	737	2251	23110	53231
		НР - 98%; СП - 8%			4638,04	78,20	23190	391		3943	
55	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	5	21720,00	--	108600	--	108600	--	117288
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
56	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	5	1556,00	--	7780	--	7780	--	8402
		СП - 8%			--	--	--	--		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	5	11364,00	--	56820	--	56820	--	61366
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	21402,43	95,30	107012	477	88265	18141	135165
		НР - 98%; СП - 8%			3654,03	48,12	18270	241		10012	
59	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	5	61791,00	--	308955	--	308955	--	333671
		СП - 8%			--	--	--	--		24716	
60	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	
61	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	1139,44	--	5697	--	2620	3016	9410
		НР - 98%; СП - 8%			615,44	--	3077	--		697	
62	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	2	3110,06	369,89	6220	740	771	4994	12111
		НР - 98%; СП - 8%			2354,70	193,25	4709	387		897	
63	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	24505,00	--	49010	--	49010	--	52931
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
64	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9944,00	--	19888	--	19888	--	21479
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
65	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон для ванн и душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
66	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	31183,34	57,34	93550	172	90096	3304	104602
		НР - 98%; СП - 8%			1094,10	29,76	3282	89		7748	
67	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители. Установка	шт.	2	6024,68	48,16	12049	97	155	11608	25550
		НР - 98%; СП - 8%			5898,63	23,78	11797	48		1893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители электрические HD2, прим *СП - 8%*	шт.	2	13859,00 --	-- --	27718 --	-- --	27718	-- 2217	29935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				906250 64325	2223 1156	839702 --	64173 77633	1048056
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								1048056
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				64325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2223			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1156			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						839704		
		- Накладные расходы	тенге							64173	
		- Сметная прибыль	тенге							77633	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		15721					
		Итого с временными								1063777	
		Зимние удорожания		0,7 %		7446					
		Итого с зимними удорожаниями								1071223	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		21424					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1092648	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						1 038 015	
		НДС 12%								124 562	
		ИТОГО С НДС								**1 162 577**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Ажалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ № 16

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
		ТИП 1 - 537,62 м2									
171	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	95	479,19	1,43	45523	135	24684	19525	70252
		НР - 94%; СП - 8%			217,94	0,71	20704	67		5204	
		ТИП 2 -34,92 м^2									
179	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,2	607,78	2,85	21394	100	1838	18336	42909
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	19456	50		3179	
180	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	3,52	4307,00	--	15161	--	15161	--	16374
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
		ТИП 3 -22,83 м^2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	22,83	7280,68	116,65	166218	2663	113471	48388	231775
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	50084	1393		17168	
184	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,28	607,78	2,85	4425	20	381	3792	8875
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	4024	10		657	
185	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,728	4307,00	--	3135	--	3135	--	3386
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		ТИП 4 -37,8 $м^2$									
189	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	37,8	7280,68	116,65	275210	4409	187876	80117	383753
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	82925	2306		28426	
190	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,1	607,78	2,85	26803	126	2302	22972	53757
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	24375	63		3982	
191	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,41	4307,00	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
		ТИП 5 -37,13 $м^2$									
193	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	37,13	7280,68	116,65	270332	4331	184546	78697	376951
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	81455	2265		27922	
194	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38	607,78	2,85	23096	108	1984	19795	46322
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	21004	54		3431	
195	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,8	4307,00	--	16367	--	16367	--	17676
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
		ТИП 6 -18,46 $м^2$									
197	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных. Устройство	$м^2$ покрытия	18,46	12191,22	219,88	225050	4059	186030	34717	280548
		НР - 94%; СП - 8%			1893,90	106,79	34961	1971		20781	
198	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,4	4181,08	19,35	68570	317	60152	7739	82414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			493,95	8,05	8101	132		6105	
		ТИП 7 - 1,94 м^2									
202	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	1,94	7280,68	116,65	14125	226	9643	4112	19696
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	61,01	4256	118		1459	
203	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,8	607,78	2,85	2917	14	250	2500	5851
		НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	2653	7		433	
204	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	0,48	4307,00	--	2067	--	2067	--	2232
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ТИП 8 - 70,55 м^2									
209	1111-0101-3801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол"	м^2 покрытия	70,55	10201,43	10,40	719711	733	641239	73443	856607
		НР - 94%; СП - 8%			1101,90	5,56	77739	392		63453	
210	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из фанеры влагостойкой в 2 слоя. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	70,55	326,96	82,71	23067	5835	--	19017	45451
		НР - 94%; СП - 8%			244,25	42,52	17232	3000		3367	
211	215-301-0606 РСНБ РК 2022	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м^2	141,1	4850,00	--	684335	--	684335	--	739082
		СП - 8%			--	--	--	--		54747	
212	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м^2 покрытия	70,55	8671,78	99,64	611794	7029	566887	38717	702552
		НР - 94%; СП - 8%			536,90	46,92	37878	3310		52041	
213	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	32,64	479,19	1,43	15641	47	8480	6708	24138
		НР - 94%; СП - 8%			217,94	0,71	7114	23		1788	
		ТИП 9 - 30,74 м^2									
225	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума(спортивный линолеум SPF6500). Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	30,74	5235,87	35,21	160951	1083	137666	21415	196955
		НР - 94%; СП - 8%			722,26	18,86	22202	580		14589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	30,48	479,19	1,43	14606	44	7919	6265	22540
		НР - 94%; СП - 8%			217,94	0,71	6643	22		1670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3429492	31279	2875407	506255	4250610
							522806	15763	--	314860	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								4250606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				522806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31279			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					15763			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2875401		
		- Накладные расходы	тенге							506255	
		- Сметная прибыль	тенге							314860	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		63759					
		Итого с временными								4314365	
		Зимние удорожания		0,7 %		30201					
		Итого с зимними удорожаниями								4344566	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		86891					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4431457	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						4 209 884	
		НДС 12%								505 186	
		ИТОГО С НДС								**4 715 070**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах с

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах с

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
25	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	26181,80	366,45	52364	732	47388	4410	61316
		НР - 98%; СП - 8%			2122,12	127,74	4244	255		4542	
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	3454,93	--	10365	--	8685	1646	12972
		НР - 98%; СП - 8%			559,94	--	1680	--		961	
27	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	807,98	--	1616	--	145	1442	3302
		НР - 98%; СП - 8%			735,54	--	1471	--		245	
28	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2549,30	74,07	3059	89	1361	1607	5039
		НР - 98%; СП - 8%			1340,60	25,93	1609	31		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	4438,30	89,95	5326	108	3310	1906	7810
		НР - 98%; СП - 8%			1590,31	30,31	1908	36		579	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	145,29	3,32	262	6	113	100	390
		НР - 69%; СП - 8%			79,67	0,48	143	1		29	
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,8	458,56	8,63	825	16	683	89	987
		НР - 69%; СП - 8%			69,95	1,43	126	3		73	
32	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Крепления теплового узла	кг	5	1694,00	--	8470	--	8470	--	9148
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				82287	951	70155	11200	100964
							11181	326	--	7480	
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		В5									
113	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Диффузоры. Установка	решетка	5	2945,62	87,49	14728	438	2226	11945	28807
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	12064	125		2134	
114	246-304-0711 РСНБ РК 2022	Диффузоры 4АПН 450х450(прим)	шт.	5	19716,00	--	98580	--	98580	--	106466
		СП - 8%			--	--	--	--		7886	
115	1120-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6470,44	81,94	6470	82	5056	1330	8424
		НР - 98%; СП - 8%			1332,02	24,97	1332	25		624	
116	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепления воздуховодов	шт.	25	175,00	--	4375	--	4375	--	4725
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
117	1120-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	3420,53	78,92	3421	79	509	2801	6720
		НР - 98%; СП - 8%			2833,26	24,97	2833	25		498	
118	246-302-0304 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром 400 мм(прим)	шт.	1	14819,00	--	14819	--	14819	--	16005
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
		ВЕ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	615,74	4,10	616	5	12	587	1299
		НР - 98%; СП - 8%			598,64	0,50	599	1		96	
120	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
121	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,47	9984,60	85,87	4693	40	3080	1559	6752
		НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	1573	18		500	
122	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3844,48	71,88	7689	144	5862	1698	10138
		НР - 98%; СП - 8%			841,28	24,97	1683	50		751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				164836	788	143964	19920	199537
							20084	244	--	14781	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								300504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				31265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1739			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					570			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						214120		
		- Накладные расходы	тенге							31120	
		- Сметная прибыль	тенге							22261	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		4508					
		Итого с временными								305012	
		Зимние удорожания		0,7 %		2135					
		Итого с зимними удорожаниями								307147	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		6143					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								313290	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						297 625	
		НДС 12%								35 715	
		ИТОГО С НДС								**333 340**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыков Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №18

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1									
		Санитарно-техническое оборудование									
54	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды	комплект	5	5235,62	147,38	26178	737	2251	23110	53231
		НР - 98%; СП - 8%			4638,04	78,20	23190	391		3943	
55	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	5	21720,00	--	108600	--	108600	--	117288
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
56	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	5	1556,00	--	7780	--	7780	--	8402
		СП - 8%			--	--	--	--		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	5	11364,00	--	56820	--	56820	--	61366
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	21402,43	95,30	107012	477	88265	18141	135165
		НР - 98%; СП - 8%			3654,03	48,12	18270	241		10012	
59	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	61791,00	--	308955	--	308955	--	333671
		СП - 8%			--	--	--	--		24716	
60	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	
61	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	1139,44	--	5697	--	2620	3016	9410
		НР - 98%; СП - 8%			615,44	--	3077	--		697	
62	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	2	3110,06	369,89	6220	740	771	4994	12111
		НР - 98%; СП - 8%			2354,70	193,25	4709	387		897	
63	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	24505,00	--	49010	--	49010	--	52931
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
64	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9944,00	--	19888	--	19888	--	21479
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
65	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон для ванн и душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
66	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	31183,34	57,34	93550	172	90096	3304	104602
		НР - 98%; СП - 8%			1094,10	29,76	3282	89		7748	
67	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители. Установка	шт.	2	6024,68	48,16	12049	97	155	11608	25550
		НР - 98%; СП - 8%			5898,63	23,78	11797	48		1893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители электрические HD2, прим *СП - 8%*	шт.	2	13859,00 --	-- --	27718 --	-- --	27718	-- 2217	29935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				906250 64325	2223 1156	839702 --	64173 77633	1048056
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								1048056
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				64325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2223			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1156			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						839704		
		- Накладные расходы	тенге							64173	
		- Сметная прибыль	тенге							77633	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		15721					
		Итого с временными								1063777	
		Зимние удорожания		0,7 %		7446					
		Итого с зимними удорожаниями								1071223	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		21424					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1092648	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						1 038 015	
		НДС 12%								124 562	
		ИТОГО С НДС								**1 162 577**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Жалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №19

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с светодиодной лампой. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	66	3286,45	1205,94	216906	79592	12645	134444	379458
		НР - 72%; СП - 8%			1888,92	940,29	124669	62059		28108	
15	247-102-0103 РСНБ РК 2022	Светильники светодиодные, тип ARS PRS UNI LED 600x600(прим)	шт.	19	6368,00	--	120992	--	120992	--	130671
		СП - 8%			--	--	--	--		9679	
16	247-102-0103 РСНБ РК 2022	Светильники светодиодные, тип ARS PRS UNI LED 1200(прим)	шт.	5	6368,00	--	31840	--	31840	--	34387
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
17	247-102-1102 РСНБ РК 2022	Светильник OLYMPIC LED160(прим)	шт.	16	15312,00	--	244992	--	244992	--	264591
		СП - 8%			--	--	--	--		19599	
18	247-102-1013 РСНБ РК 2022	Светильник TITAN 16 LED(прим)	шт.	20	32095,00	--	641900	--	641900	--	693252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51352	
19	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник URAN 6513-3 LED(прим)	шт.	6	5090,00	--	30540	--	30540	--	32983
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
20	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	1282,87	26,71	7697	160	99	5407	14153
		НР - 72%; СП - 8%			1239,66	12,00	7438	72		1048	
21	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой "Выход"	шт.	5	1763,00	--	8815	--	8815	--	9520
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
22	248-304-0115 СпрСЦ 01.2023	Оповещатель световой "Не входить!"	шт.	1	1186,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
23	241-221-0107 РСНБ РК 2022	Комплект клипс	шт.	5	242,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
24	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5329,00	--	15987	--	15987	--	17266
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
28	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	46	518,01	0,54	23828	24	2143	15605	42588
		НР - 72%; СП - 8%			470,89	0,27	21661	12		3155	
29	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	466,00	--	13048	--	13048	--	14092
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
30	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	614,00	--	11052	--	11052	--	11936
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
31	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	428,68	0,47	3001	4	106	2083	5491
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	2891	2		407	
32	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	409,00	--	2863	--	2863	--	3092
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
33	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	200	2078,00	--	415600	--	415600	--	448848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33248	
34	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробки установочные	шт.	53	101,00	--	5353	--	5353	--	5781
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2110696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				156659				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					79780			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					62145			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1560371		
		- Накладные расходы	тенге							157539	
		- Сметная прибыль	тенге							156347	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		31660					
		Итого с временными								2142356	
		Зимние удорожания		0,7 %		14996					
		Итого с зимними удорожаниями								2157353	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		43147					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								2200500	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						2 090 475	
		НДС 12%								250 857	
		ИТОГО С НДС								**2 341 332**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Ажалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №20

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-5 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	59461,78	2,54	59462	3	459	35990	103088
		НР - 61%; СП - 8%			58999,60	--	59000	--		7636	
2	248-303-0105 РСНБ РК 2022	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	45713,00	--	45713	--	45713	--	49370
		СП - 8%			--	--	--	--		3657	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5252,21	--	5252	--	404	3491	9442
		НР - 72%; СП - 8%			4848,44	--	4848	--		699	
4	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	27441,00	--	27441	--	27441	--	29636
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5210,89	35,50	5211	36	2788	1719	7484
		НР - 72%; СП - 8%			2387,12	--	2387	--		554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	247-204-1802 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА61-29, IP54	шт.	1	3027,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
7	248-401-0101 РСНБ РК 2022	Бокс для однополюсного выключателя	шт.	1	18891,00	--	18891	--	18891	--	20402
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
10	248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТР 54126-2010	шт.	5	3295,00	--	16475	--	16475	--	17793
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
11	1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	19546,54	2,07	19547	2	151	11830	33887
		НР - 61%; СП - 8%			19393,76	--	19394	--		2510	
12	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	3196,00	--	3196	--	3196	--	3452
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								277823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				85629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						118546		
		- Накладные расходы	тенге							53030	
		- Сметная прибыль	тенге							20578	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		4167					
		Итого с временными								281990	
		Зимние удорожания		0,7 %		1974					
		Итого с зимними удорожаниями								283964	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		5679					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								289643	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						275 161	
		НДС 12%								33 019	
		ИТОГО С НДС								**308 180**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Кайргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Жалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №21

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	522-101-1208002 СпрСЦ 01.2023	Стол однотумбовый 1300х650х750	шт.	1	46082,00	--	46082	--		--	46082
					--	--	--	--	46082	--	
2	522-101-1219001 СпрСЦ 01.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
3	522-101-1229006 СпрСЦ 01.2023	Шкаф для одежды 1000х437х1800мм	шт.	2	49107,00	--	98214	--		--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
4	521-101-0611001 СпрСЦ 01.2023	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	3	111607,00	--	334821	--		--	334821
					--	--	--	--	334821	--	
5	522-101-1231001 СпрСЦ 01.2023	Кушетка(прим)	шт.	1	82857,00	--	82857	--		--	82857
					--	--	--	--	82857	--	
6	522-101-1229007 СпрСЦ 01.2023	Шкаф металлический(прим)	шт.	2	131116,00	--	262232	--		--	262232
					--	--	--	--	262232	--	
7	торг сеть	Столик инструментальный, 610х390х112 мм	шт	2	28571,43	--	57143	--		--	57143
					--	--	--	--	57143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	торг сеть	Облучатель бактерицидный настенный	шт	3	41964,29	--	125893	--		--	125893
					--	--	--	--	125893	--	
9	522-101-1227004 СпрСЦ 01.2023	Кресло мягкое компьютерное	шт.	2	97527,00	--	195054	--		--	195054
					--	--	--	--	195054	--	
10	522-101-1207001 СпрСЦ 01.2023	Стол офисный однотумбовый 1600х1200х750(прим)	комплект	2	141721,00	--	283442	--		--	283442
					--	--	--	--	283442	--	
11	521-101-0401001 СпрСЦ 01.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	446339,00	--	892678	--		--	892678
					--	--	--	--	892678	--	
12	522-101-0225003 СпрСЦ 01.2023	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	2	117432,00	--	234864	--		--	234864
					--	--	--	--	234864	--	
13	522-101-1229006 СпрСЦ 01.2023	Шкаф для одежды 1000х450х1800мм	шт.	3	49107,00	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	
14	522-101-1219001 СпрСЦ 01.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
15	522-101-1229007 СпрСЦ 01.2023	Шкаф металлический(прим)	шт.	2	131116,00	--	262232	--		--	262232
					--	--	--	--	262232	--	
16	521-103-0301002 СпрСЦ 01.2023	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	2	91300,00	--	182600	--		--	182600
					--	--	--	--	182600	--	
17	522-201-0502001 СпрСЦ 01.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	12	8588,00	--	103056	--		--	103056
					--	--	--	--	103056	--	
18	торг сеть	Гири спортивные массой 16кг	шт.	4	25000,00	--	100000	--		--	100000
					--	--	--	--	100000	--	
19	торг сеть	Гири спортивные массой 24кг	шт.	4	48598,21	--	194393	--		--	194393
					--	--	--	--	194393	--	
20	торг сеть	Гири спортивные массой 32кг	шт.	4	51428,57	--	205714	--		--	205714
					--	--	--	--	205714	--	
21	торг сеть	Эллиптический тренажер	шт.	1	164285,71	--	164286	--		--	164286
					--	--	--	--	164286	--	
22	521-101-0402004 СпрСЦ 01.2023	Велотренажер с электроприводом	шт.	1	803482,00	--	803482	--		--	803482
					--	--	--	--	803482	--	
23	521-101-0402004 СпрСЦ 01.2023	Беговая дорожка с электроприводом(прим)	шт.	2	803482,00	--	1606964	--		--	1606964
					--	--	--	--	1606964	--	
24	торг сеть	Скамейка со стойками для жима лежа	шт.	2	129464,29	--	258929	--		--	258929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	258929	--	
25	торг сеть	Скамейка тяжелоатлетическая	шт.	2	136607,14	--	273214	--		--	273214
					--	--	--	--	273214	--	
26	522-101-1003006 СпрСЦ 01.2023	Скамья гимнастическая 400х23х30см	шт.	10	22321,00	--	223210	--		--	223210
					--	--	--	--	223210	--	
27	522-101-1044001 СпрСЦ 01.2023	Ворота для минифутбола (2х3м)	шт.	2	37500,00	--	75000	--		--	75000
					--	--	--	--	75000	--	
28	522-101-1044002 СпрСЦ 01.2023	Ворота для минифутбола 80х80 профиль (3х2)	шт.	2	91429,00	--	182858	--		--	182858
					--	--	--	--	182858	--	
29	522-101-1052001 СпрСЦ 01.2023	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	2	410714,00	--	821428	--		--	821428
					--	--	--	--	821428	--	
30	522-101-1053001 СпрСЦ 01.2023	Стойка волейбольная универсальная	шт.	2	33929,00	--	67858	--		--	67858
					--	--	--	--	67858	--	
31	торг сеть	Вешалка настенная на 6 крючков	шт	16	6674,11	--	106786	--		--	106786
					--	--	--	--	106786	--	
32	521-402-0107 СпрСЦ 01.2023	Шведская стенка	шт.	4	52604,00	--	210416	--		--	210416
					--	--	--	--	210416	--	
33	522-101-1055002 СпрСЦ 01.2023	Вышка судейская универсальная, положение стоя	шт.	1	78571,00	--	78571	--		--	78571
					--	--	--	--	78571	--	
34	торг сеть	Гриф штанги олимпийский 50 мм, нагрузка до 600 кг	шт.	1	71428,57	--	71429	--		--	71429
					--	--	--	--	71429	--	
35	торг сеть	Диск обрезиненный 5,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	7678,57	--	15357	--		--	15357
					--	--	--	--	15357	--	
36	торг сеть	Диск обрезиненный 10,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	15357,14	--	30714	--		--	30714
					--	--	--	--	30714	--	
37	торг сеть	Диск обрезиненный 15,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	23035,71	--	46071	--		--	46071
					--	--	--	--	46071	--	
38	торг сеть	Диск обрезиненный 20,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	30714,29	--	61429	--		--	61429
					--	--	--	--	61429	--	
39	торг сеть	Диск олимпийский красный 5,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	8482,14	--	16964	--		--	16964
					--	--	--	--	16964	--	
40	торг сеть	Диск олимпийский зеленый 10,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	16964,29	--	33929	--		--	33929
					--	--	--	--	33929	--	
41	торг сеть	Диск олимпийский зеленый 15,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	25446,43	--	50893	--		--	50893
					--	--	--	--	50893	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	торг сеть	Диск олимпийский зеленый 20,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	33928,57	--	67857	--		--	67857
					--	--	--	--	67857	--	
43	522-101-1064001 СпрСЦ 01.2023	Гантели 1,5кг	шт.	9	2679,00	--	24111	--		--	24111
					--	--	--	--	24111	--	
44	522-101-1064002 СпрСЦ 01.2023	Гантели 2кг	шт.	9	3571,00	--	32139	--		--	32139
					--	--	--	--	32139	--	
45	522-101-1064003 СпрСЦ 01.2023	Гантели 3кг	шт.	9	5357,00	--	48213	--		--	48213
					--	--	--	--	48213	--	
46	522-101-1064003 СпрСЦ 01.2023	Гантели 4кг	шт.	9	5357,00	--	48213	--		--	48213
					--	--	--	--	48213	--	
47	522-101-1061002 СпрСЦ 01.2023	Конь гимнастический	шт.	1	33036,00	--	33036	--		--	33036
					--	--	--	--	33036	--	
48	521-402-0124001 СпрСЦ 01.2023	Детский каркасный пружинный батут "Прыжок" Размер: 120x120x29 см	шт.	1	275725,00	--	275725	--		--	275725
					--	--	--	--	275725	--	
49	торг сеть	Сейфы офисные	шт.	1	56071,43	--	56071	--		--	56071
					--	--	--	--	56071	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								9635797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						9635797		
		Временные здания и сооружения		1,5 %		0				9635797	
		Итого с временными									
		Зимние удорожания		0,7 %		0				9635797	
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		0				9635797	
		Итого с непредвиденными работами и затратами								9 154 007	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						1 098 481	
		НДС 12%								**10 252 488**	
		ИТОГО С НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыков Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №22

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-7 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	12	8863,66 8851,37	12,29 --	106364 106216	147 --	--	64792 13692	184849
2	Торг сеть	Купольная IP камера NVIP-4DN3516D/IR-1P(курс рубля на 11.12.2022г-7,65тенге)	шт.	2	169640,62 --	-- --	339281 --	-- --	 339281	-- --	339281
3	Торг сеть	Купольная IP камера Fish Eye 360	шт.	3	311799,72 --	-- --	935399 --	-- --	 935399	-- --	935399
4	248-402-0109 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера NVIP-4DN2001H/1R-1P-II(прим) СП - 8%	шт.	5	53131,00 --	-- --	265655 --	-- --	265655 	-- 21252	286907
5	248-403-0110 РСНБ РК 2022	Сетевой видеорегистратор, 32-х канальный сетевой NVR-6332-H2/F(прим) СП - 8%	шт.	2	123986,00 --	-- --	247972 --	-- --	247972 	-- 19838	267810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	248-404-0405 СпрСЦ 01.2023	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	2	183246,00	--	366492	--	366492	--	395811
		СП - 8%			--	--	--	--		29319	
7	248-404-0203 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	219935,00	--	439870	--	439870	--	475060
		СП - 8%			--	--	--	--		35190	
8	Торг сеть	Кабель HDMI 5 м	шт.	2	6390,06	--	12780	--		--	12780
					--	--	--	--	12780	--	
9	Торг сеть	Коннектор RJ-45, Cat 5e	шт.	200	17,51	--	3502	--		--	3502
					--	--	--	--	3502	--	
10	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	500	473,76	4,29	236880	2145	10350	161580	430335
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	224385	35		31875	
11	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	500	130,00	--	65000	--	65000	--	70200
		СП - 8%			--	--	--	--		5200	
12	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	500	166,89	1,82	83445	910	10685	51925	146200
		НР - 72%; СП - 8%			143,70	0,53	71850	265		10830	
13	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	234,46	2,46	117230	1230	14885	72995	205445
		НР - 72%; СП - 8%			202,23	0,53	101115	265		15220	
14	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,5	442923,00	--	664385	--	664385	--	717536
		СП - 8%			--	--	--	--		53151	
15	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	500	591,14	4,32	295570	2160	8165	205435	541085
		НР - 72%; СП - 8%			570,49	0,16	285245	80		40080	
16	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	500	79,00	--	39500	--	39500	--	42660
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								5054859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				788811				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6592			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					645			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2132959		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1290962		
		- Накладные расходы	тенге							556727	
		- Сметная прибыль	тенге							278807	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		56458					
		Итого с временными								5111317	
		Зимние удорожания		0,7 %		26742					
		Итого с зимними удорожаниями								5138060	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		76942					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								5215002	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						4 954 252	
		НДС 12%								594 510	
		ИТОГО С НДС								**5 548 762**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Кайргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №23

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-8 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	168086,15	319,19	168086	319	5600	98981	288433
					162167,28	96,97	162167	97		21365	
2	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Шкаф 42U 800x800	шт.	1	401252,63	--	401253	--		--	401253
					--	--	--	--	401253	--	
3	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Модуль вентиляторный потолочный, 3 вентилятора, термореле	шт.	1	39574,58	--	39575	--		--	39575
					--	--	--	--	39575	--	
4	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Комплект крепления к полу	шт.	1	17725,84	--	17726	--		--	17726
					--	--	--	--	17726	--	
5	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Панель электропитания	шт.	1	16193,98	--	16194	--		--	16194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	16194	--	
6	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Цоколь для шкафа	шт.	1	43417,37	--	43417	--		--	43417
					--	--	--	--	43417	--	
7	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Боковые панели	шт.	1	119135,15	--	119135	--		--	119135
					--	--	--	--	119135	--	
8	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Коммутационная панель 19", категория 5, FTP, 1U, 24 порта, в компл. со вставкой	шт.	2	25014,88	--	50030	--		--	50030
					--	--	--	--	50030	--	
9	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Горизонтальный организатор 19", 1U	шт.	1	8562,68	--	8563	--		--	8563
					--	--	--	--	8563	--	
10	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	24-портовый гигабитный неуправляемый PoEкоммутатор	шт.	7	274509,80	--	1921569	--		--	1921569
					--	--	--	--	1921569	--	
11	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	SFP-модуль	шт.	2	14727,77	--	29456	--		--	29456
					--	--	--	--	29456	--	
12	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Патч-корд 0,5 м 5 cat. FTP	шт.	100	1013,66	--	101366	--		--	101366
					--	--	--	--	101366	--	
13	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Светильник	шт.	1	17314,43	--	17314	--		--	17314
					--	--	--	--	17314	--	
14	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Термостат	шт.	1	11257,00	--	11257	--		--	11257
					--	--	--	--	11257	--	
15	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Проводник заземления	шт.	1	3982,84	--	3983	--		--	3983
					--	--	--	--	3983	--	
16	Коммерч предл AGA Engineering от 15.07.2022г	Крепеж	шт.	1	3063,73	--	3064	--		--	3064
					--	--	--	--	3064	--	
17	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	27441,00	--	27441	--	27441	--	29636
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
18	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Хомуты для кабелей(прим)	шт.	50	55,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								3104940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				162167				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					319			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					97			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						35791		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2783902		
		- Накладные расходы	тенге							98981	
		- Сметная прибыль	тенге							23780	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		4816					
		Итого с временными								3109756	
		Зимние удорожания		0,7 %		2281					
		Итого с зимними удорожаниями								3112037	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		6563					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								3118600	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						2 962 670	
		НДС 12%								355 520	
		ИТОГО С НДС								**3 318 190**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Канрагалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №24

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 3-1 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т	25	51841,96	22643,13	1296049,00	566078,25	112480,75	757124,75	2217427,75
		НР - 91%; СП - 8%			24699,60	8580,61	617490,00	214515,25		164254,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2217428,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				617490,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					566078,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214515,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112481,00		
		- Накладные расходы	Тенге							757125,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							164254,00	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		33261					
		Итого с временными								2250689	
		Зимние удорожания		0,7 %		15755					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями								2266444	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		45329					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								2311773	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						2 196 184	
		НДС 12%								263 542	
		ИТОГО С НДС								**2 459 726**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джанаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах се

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №25

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 5-1 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ**

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	212	155,12	155,12	32885	32885	--	5116	41041
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,52	--	7106		3040	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м^3 грунта	6,36	3690,31	--	23470	--	--	16899	43598
		НР - 72%; СП - 8%			3690,31	--	23470	--		3230	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,36	1604,04	--	10202	--	--	7345	18951
		НР - 72%; СП - 8%			1604,04	--	10202	--		1404	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	149,64	58,18	58,18	8706	8706	--	2146	11720
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	2979		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	56	1604,04	--	89826	--	--	64675	166861
		НР - 72%; СП - 8%			1604,04	--	89826	--		12360	
6	1310-0904-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Кабели волоконно-оптические. Затягивание в трубу телефонной канализации	м кабеля	156	684,90	178,34	106844	27821	226	55609	175450
		НР - 61%; СП - 8%			505,11	79,27	78797	12366		12996	
7	243-301-0224 РСНБ РК 2022	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х 0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,156	359556,00	--	56091	--	56091	--	60578
		СП - 8%			--	--	--	--		4487	
8	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ПНД D63	м	156	829,00	--	129324	--	129324	--	139670
		СП - 8%			--	--	--	--		10346	
9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ПНД D100	м	4	2466,00	--	9864	--	9864	--	10653
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
10	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2. Устройство	колодец	4	11879,48	4678,96	47518	18716	--	28218	81795
		НР - 76%; СП - 8%			7200,52	2081,73	28802	8327		6059	
11	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	4	84744,00	--	338976	--	338976	--	366094
		СП - 8%			--	--	--	--		27118	
12	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	40	2367,46	--	94698	--	21548	55594	162316
		НР - 76%; СП - 8%			1828,76	--	73150	--		12024	
13	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцевс двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1346,00	--	53840	--	53840	--	58147
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
14	261-404-0458 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев ишахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,4	82092,00	--	32837	--	32837	--	35464
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
15	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт консольный	шт.	80	105,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
16	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт фундаментный	шт.	80	193,00	--	15440	--	15440	--	16675
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
17	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2661,76	126,29	5324	253	223	3576	9612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2424,22	58,87	4848	118		712	
18	241-211-0506 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная с заполнителем ССК-10х2	шт.	1	2166,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
19	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфты прямые МПП 0,1	шт.	1	15806,00	--	15806	--	15806	--	17070
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца железобетонные для колодцев ОК-1	шт.	7	4528,00	--	31696	--	31696	--	34232
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
21	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	156	363,93	218,48	56773	34083	--	27777	91315
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	101,85	22690	15889		6764	
22	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич строительный	1000 шт.	1	76138,00	--	76138	--	76138	--	82229
		СП - 8%			--	--	--	--		6091	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								1634881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				331785				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					122464			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					46785			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						792575		
		- Накладные расходы	тенге							266955	
		- Сметная прибыль	тенге							121102	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		24523					
		Итого с временными								1659404	
		Зимние удорожания		0,7 %		11616					
		Итого с зимними удорожаниями								1671020	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		33420					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1704440	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						1 619 218	
		НДС 12%								194 306	
		ИТОГО С НДС								**1 813 524**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Каиргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района" Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Елорда, 54А БИН 050240007885 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ07070103KSN1505000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123179193**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Жангалинский сельский округ, улица А.Оразбаевой, здание 2/1**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Корректировка ПСД на строительство физкультурно -оздоровительного комплекса в ауле Х.Ергалиева Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 11.07.2023 г. ДС №1 от 06.09.2023; ДС №2 от 23.01.2024**

Акт выполненных работ №26

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен(а) в текущих ценах на 17.01 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (на территории) - 1565 м^2									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	78,49	8861,14	1740,04	695477	136569	538218	60026	815944
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	20690	34890		60441	
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	784,86	2721,37	403,76	2135899	316896	1769879	166038	2486089
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	133,29	49124	104614		184152	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,55	193550,95	3505,65	106337	1926	104411	1016	115941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1712,58	--	941		8588	
10	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	784,86	2955,18	250,90	2319408	196921	2089837	73314	2584142
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	44,89	32650	35232		191420	
11	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м^2 покрытия	784,86	651,55	0,05	511377	39	505593	6208	558995
		НР - 108%; СП - 8%			7,32	--	5745	--		41409	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	193550,95	3505,65	45574	825	44749	436	49690
		НР - 108%; СП - 8%			--	1712,58	--	403		3681	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м^2 покрытия	784,86	3232,29	262,52	2536901	206042	2298209	72388	2818031
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	43,80	32650	34377		208742	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (на территории) - 6 м^2									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	0,6	8861,14	1740,04	5317	1044	4115	459	6238
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	158	267		462	
15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	6	2721,37	403,76	16328	2423	13529	1269	19005
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	133,29	376	800		1408	
16	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания	6	1074,63	111,66	6448	670	5778	246	7230
		НР - 108%; СП - 8%			--	38,03	--	228		536	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0018	193550,95	3505,65	348	6	342	3	379
		НР - 108%; СП - 8%			--	1712,58	--	3		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	$м^2$ покрытия	6	3232,29	262,52	19394	1575	17569	553	21543
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	43,80	250	263		1596	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (за границей территории) - 109,5 $м^2$									
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	10,95	8861,14	1740,04	97029	19054	75088	8375	113836
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	2887	4868		8432	
32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	109,5	2545,17	403,76	278696	44211	227631	23165	326010
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	133,29	6854	14595		24149	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07665	193550,95	3505,65	14836	268	14568	142	16176
		НР - 108%; СП - 8%			--	1712,58	--	131		1198	
34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	$м^2$ покрытия	109,5	3081,57	250,90	337432	27473	305404	10228	375473
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	44,89	4555	4915		27813	
35	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	$м^2$ покрытия	109,5	682,13	0,05	74693	5	73886	866	81604
		НР - 108%; СП - 8%			7,32	--	802	--		6044	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03285	193550,95	3505,65	6358	115	6243	61	6932
		НР - 108%; СП - 8%			--	1712,58	--	56		514	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	$м^2$ покрытия	109,5	3232,29	262,52	353936	28746	320635	10099	393158
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	43,80	4555	4796		29123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9561788	984808	8415684	434892	10796416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							161296	241379	--	799736	
		РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ - 514,1 м^2									
45	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом	м^2	514,1	496,45	15,18	255225	7804	--	219850	513082
		НР - 88%; СП - 8%			481,27	4,69	247421	2411		38007	
46	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м^2	514,1	424,62	241,50	218297	124155	39339	78848	320917
		НР - 88%; СП - 8%			106,60	67,68	54803	34794		23772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				473522	131959	39339	298698	833999
							302224	37205	--	61779	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								11628596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				463520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1116767			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					278584			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8455020		
		- Накладные расходы	тенге							733590	
		- Сметная прибыль	тенге							861515	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		174429					
		Итого с временными								11803024	
		Зимние удорожания		0,7 %		82621					
		Итого с зимними удорожаниями								11885646	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		237713					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								12123359	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						11 517 190,65	
		НДС 12%								1 382 062,88	
		ИТОГО С НДС								**12 899 253,53**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Руководитель _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройИнжиниринг",

Эксперт _____ **Канргалиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыпихов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)