Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» августа 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕС-Арна», Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Переулок ШАТТЫК д. 16***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Таутабай Қайыржан Қараболатұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство газопровода-отвода на АГРС-«Шарын» от КУ-59, 1 нитки «С» МГ «Казахстан-Китай» в Уйгурском районе Алматинской области, , Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Чарынский с.о., с. Чарын».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА", БИН 141040016165, Наханов Р.Б., Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 18а***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

3. проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «КАТЭК», Ягафарова И.И., ПСД№ 18-0208/16 от 19.07.2016 года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором Филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Чимбаевым Н.Н.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
общая протяженность подводящего газопровода	м	234,0		234,0	

высокого и среднего давления					
протяженность газопровода высокого давления, подземного	м	154,2		154,2	
протяженность газопровода высокого давления, надземного	м	31,0		31,0	
протяженность газопровода среднего давления, надземного	М	254,2		254,2	
Количество крановых узлов	шт	7		7	
Газорегуляторный пункт шкафной марки ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью одной линии - 4500 м3/час	компл	1		1	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 года	млн. тенге	189,109		189,109	
Продолжительность строительства	мес.	7,0		7,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Основные технико-экономические показатели проекта:***
общая протяженность подводящего газопровода высокого и среднего давления – 234,0 м, в том числе:
протяженность газопровода высокого давления, подземного 154,2 м;
протяженность газопровода высокого давления, надземного 31,0 м;
протяженность газопровода среднего давления, надземного 254,2 м.
Количество крановых узлов – 7 шт.
Газорегуляторный пункт шкафной марки ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью одной линии - 4500 м3/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «25» января 2017 год;

окончание работ «25» августа 2017 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,0 мес;**

фактически, месяц: **7,0 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Таутабай К.К.	_____	25 августа 2017 года
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата

ЕС-АРНА
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН