Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
(организация, адрес, телефон)

Объект: «Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 41, пятно 5»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №432 от 15.11.2021 г.

Доп соглашение №432/7 от 16.06.2022 г.

Акт №10

приемки выполненных работ за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов				Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА											
1.	1108-0201	-Стены наружные простые	м3	77,48781	13719,92	2991,64	5315633	1159078	1380399	2868818	1767841		
	-0101 РСНБ РК 2015	из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	кладки		7165,4	796,5	2776156	308595	--	654756			
3.	1108-0201	-Стены внутренние из	м3	136,4294	13352,61	2991,64	9108440	2040738	2430407	4817981	3008107		
	-0107 РСНБ РК 2015	кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	кладки		6798,09	796,5	4637295	543330	--	1114114			
6.	1106-0501	-Колонны железобетонные	м3	56,994	29208,84	4838,55	8323643	1378842	5084047	1984846	2226634		
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15 F100 W4/			6529,65	1124,31	1860754	320395	--	824679			
15.	1108-0201	-Стены наружные простые	м3	15,306	14486,24	2991,64	443453	91580	132526	226669	361865		
	-0101 РСНБ РК	из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	кладки		7165,4	796,5	219347	24382	--	53610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
17.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15 F100 W4/	м3	5,2	34544,33	4893,24	179631	25444	96615	57500	256102
					11071,5	1079,88	57572	5615	--	18970	
18.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1401	386515	--	54151	--	54151	--	58483
					--	--	--	--	--	4332	
19.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02577	392348	--	10111	--	10111	--	10920
					--	--	--	--	--	809	
34.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	456,502	2919,26	274,95	6663240	627576	946899	4884900	2494398
					2229,46	71,77	5088765	163816	--	923851	
47.	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,32	28784,57	4838,55	1197438	201283	724522	289748	321232
					6529,65	1124,31	271633	46771	--	118975	
69.	1108-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	27,57412	7308,29	1811,92	403039	99925	110376	201348	326369
					3494,91	430,94	192738	23766	--	48351	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге								10831951
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
194.	1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	69	8532,63	1325,73	2355006	365901	956081	1328390	994517
					3742,84	335,98	1033024	92730	--	294672	
		Антисейсмический пояс /КЖ-58/									
213.	1106-0701	-Пояса в опалубке.	м3	27,94	34120,06	4893,24	1906629	273435	1014519	617907	1363250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК	Устройство			11071,5	1079,88	618675	60344	--	201963	
		Монолитный участок Ум-2 (15 шт.) /КЖ-57/									
227.	1106-0801 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В 25/	м3	3,93	34718,45 / 8159,67	2718,07 / 616,88	682218 / 160338	53410 / 12122	468470 / --	156938 / 67132	181258
228.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,152	15197,53 / 2821,11	1876,6 / 505,24	87538 / 16250	10809 / 2910	60479 / --	17627 / 8413	22716
		Монолитный участок Ум-3/Ум-3а (15 шт+15шт.) /КЖ-57/									
235.	1106-0801 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В 25/	м3	7,212	34718,45 / 8159,67	2718,07 / 616,88	1251947 / 294238	98014 / 22245	859695 / --	287999 / 123196	332628
236.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,68	15197,53 / 2821,11	1876,6 / 505,24	127659 / 23697	15763 / 4244	88199 / --	25706 / 12269	33127
237.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МИ-2/	т	0,0288	1117505,99 / 270468	1443,99 / 630,51	160921 / 38947	208 / 91	121766 / --	35525 / 15716	42432
		Монолитный участок Ум-4 (15 шт.) /КЖ-57/									
243.	1106-0801 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В 25/	м3	5,67	34718,45 / 8159,67	2718,07 / 616,88	984268 / 231327	77058 / 17489	675883 / --	226422 / 96855	261509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244.											
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,4	15197,53 2821,11	1876,6 505,24	182370 33853	22519 6063	125998 --	36723 17527	47324
245.											
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МИ-2/	т	0,0144	1117505,99 270468	1443,99 630,51	80460 19474	104 45	60882 --	17762 7858	21216
258.		Монолитный участок Ум-6 (12 шт.) /КЖ-57/									
	1106-0801 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	8,5392	34718,45 8159,67	2718,07 616,88	1482339 348385	116050 26338	1017904 --	340998 145867	393841
259.											
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,92	15197,53 2821,11	1876,6 505,24	145896 27083	18015 4850	100798 --	29378 14022	37859
266.		Монолитный участок Ум-7/7а (15+15 шт.) /КЖ-57/									
	1106-0801 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	11,796	34718,45 8159,67	2718,07 616,88	2047694 481257	160312 36384	1406125 --	471053 201500	544094
267.											
	1112-0101 -1402 РСНБ РК	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,298	15197,53 2821,11	1876,6 505,24	402583 74731	49711 13384	278141 --	81066 38692	104468
277.		БАЛКОН МОНОЛИТНЫЙ (108 шт.) /КЖ-58/									
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	11	54211,27 19796,4	1899,07 469,17	2927409 1069006	102550 25335	1755853 --	995850 313861	847424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.					1117505,99		1991396		1506848		525099
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,3564	270468	1443,99 630,51	481974	2574 1124	--	439619 194481	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге								5752762
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
						ОКНА					
281.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2	40,1478	3210,07 1437,95	197,08 91,86	644386 288653	39562 18440	316171 --	276383 73662	198886
282.	223-102-0203 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	м2	40,1478	25022 --	-- --	5022891 --	-- --	5022891 --	-- 401831	1084955
283.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2/	м2	25,596	3832,6 1684,78	196,14 90,62	490496 215618	25102 11598	249776 --	204494 55599	150118
284.	223-102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	м2	25,596	30683 --	-- --	3926810 --	-- --	3926810 --	-- 314145	848191
285.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-3/	м2	2,96208	3210,07 1437,95	197,08 91,86	47542 21297	2918 1360	23327 --	20391 5435	14674
286.	223-102-0203 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	2,96208	25022 --	-- --	370586 --	-- --	370586 --	-- 29647	80047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным									
287.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	48,42	1278,29 263,6	5,7 2,73	309474 63818	1380 661	244276 --	58031 29400	79381
288.	223-501-0 101 РСНБ РК 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	48042	881 --	-- --	213290 --	-- --	213290 --	-- 17063	46071
289.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	45,08	1898,5 507,5	5,92 1,27	427922 114390	1334 286	312198 --	91741 41573	112247
		ВИТРАЖИ В-1, В-2									
290.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ /В-1,2/	м2	137	2743,43 1160,15	2,71 --	1876506 793543	1854 --	1081109 --	714188 207256	559590
291.	223-102-0 302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	136,8	22901 --	-- --	15664284 --	-- --	15664284 --	-- 1253143	3383485
		Двери из ПВХ									
300.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Д-9/	м2	29,106	1794,96 1098,64	199,84 92,98	261221 159885	29082 13531	72254 --	156075 33384	90136
301.	223-204-0 107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Д-9/	м2	29,106	37725 --	-- --	5490119 --	-- --	5490119 --	-- 439210	1185866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери деревянные									
307.				750	520	--	390000	--	390000	--	421200
	223-502-0	-Петля накладная ПН1,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	201 РСНБ	ПН2, ПН3 ГОСТ			--	--	--	--	--	31200	
	РК 2015	5088-2005									
308.				120	1488	--	178560	--	178560	--	192845
	223-502-0	-Защелка врезная ЗЩ ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	401 РСНБ	5089-2011			--	--	--	--	--	14285	
	РК 2015										
309.				315	3663	--	1153845	--	1153845	--	1246153
	223-502-0	-Ручки раздельные ГОСТ	пара		---	---	---	---	---	---	
	902 РСНБ	5087-80			--	--	--	--	--	92308	
	РК 2015										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге	9693845
ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	26278558
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	156693
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	тенге	166542
Итого	тенге	26601793
Непредвиденне работы и затраты 2%	тенге	532036
Итого с понижающим коэфициентом	тенге	26715813
в том числе на 2021 год- 28%	тенге	7480428
в том числе на 2022 год-72%	тенге	19235386
в том числе в текущих ценах на 2021 год- 24%	тенге	7480428
НДС на 2021 год, 12%	тенге	897651
Итого в текущих ценах на 2021 год	тенге	8378079
в том числе в текущих ценах на 2022 год- 76%	тенге	20198144
НДС на 2022 год, - 12 %	тенге	2423777
Итого в текущих ценах на 2022 год	тенге	22621921
ИТОГО	тенге	27678571,43
Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	3321428,57
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге	31000000,00

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела

_____ Калдыбаев Н. Б.

м.п.

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

_____ Жилысбек Е. Ж.

м.п.

Технадзор: ТОО "SEB-NAR"

Технадзор

_____ Айтжанов Т.

м.п.