Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Рубин и К», лицензия № 17006232 от 11.04.2017, III, БИН 170340008257, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 11В, 87789268329

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жанбаев Дархан Төлегенұлы

по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Асаново, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный), технически не сложный объект

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич, БИН 030140002400, тел.: 87152462231, 150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СПМК-7», лицензия: № 15011899 от 16.06.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мырзабаев Самат Кенжекулулы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «SpecStroy-1», лицензия: №18011465 от 08.06.2018 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ», БИН 190540021522

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аблаков Райымбек Амангельдинович;

субподрядными организациями ТОО «ИМТЭС АКТОБЕ», лицензия: №12008256 от 05.07.2012 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Пазылов Д. С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «К-ТехСервис», лицензия: №24024101 от 19.07.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Исатаева Б. Б.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «ЭлитИнвест-Б», лицензия: №21004424 от 14.05.2021 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жумагулов К. Ж.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект», ГЛ №22026158 от 27.12.2022 года (I категория), выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения	м	71		71	
Протяженность сети канализации	м	32,7		32,7	
Протяженность линии ВЛ-0,4кВ	м	168		168	
Воздушная линия связи	м	134		134	
Кабельная сеть связи	м	298		298	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По	Факти-

		проекту	чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение. Водоснабжение фельдшерско-акушерского пункта предусматривается от существующего водопровода □110 мм по ул. Центральная. Врезка в существующий колодец.

Сети предусматриваются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 □32х2.0 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб - при помощи контактной стыковой сварки.

Канализация. Система канализации – хозяйственно-бытовая.

Водоотведение предусматривается в проектируемый накопитель V=5.5м³. Сети самотечной канализации выполняются из двухслойных профилированных труб 160 «OPTIMA». Соединение труб «OPTIMA» раструбное на каучуковых уплотнительных кольцах.

Глубина заложения сети от 1,80 м до 1,71 м. Смотровые колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов.

Внешние сети электроснабжения

Общая протяженность проектируемой линии 0,4 кВ – 187 м.

Смонтировать 5 опор (стойки СВ-95), согласно схеме, указанной в проекте. Смонтировать резервный источник питания - дизель-генератор номинальной мощностью 82кВА.

Сечение кабеля, провода 0,4кВ выбрано в соответствии с расчетом по длительно допустимому нагреву (максимальной токовой нагрузке), проверено на потерю напряжения в конце линии (у потребителя) и по уставке защитного аппарата, также с учетом дальнейшего увеличения мощности.

Кабель 0,4 кВ проложить в траншее на глубине не менее 0,7м от планировочной отметки земли с подсыпкой из песка.

Наружные сети связи

- подвесить кабель МКПЗпТ 5*2*0.4 от существующей АТС с. Асанова по существующим и новым кабельным опорам до телефонизируемого здания ФАП.

- установка в телефонизируемом здание ФАП оконченное устройство КРТ 10х2, в доступном для дальнейшей эксплуатации месте.

- пересечение с ЛЭП-10 кВ выполнено в трубе д40 в земле.

- подъемы по опорам защитить металлическим защитным желобом для кабеля связи.

- подвес кабеля МКПЗпТ 5х2х0.4 по опорам осуществить на кабельных консолях КСК -4.

- на здание ФАП предусмотрена установка изолятора ТФ-12 для крепления кабеля МКПЗпТ с дальнейшем вводом в здание.

- ввод кабеля в здание школы с. Асанова, предусмотрена защита кабеля от выхода из грунта до ввода в здание с применением металлической трубы д50мм.

- на вводе в здание школы предусмотрено установка проходной коробки (ПРК).

Вынос существующих сетей связи:

- установка опоры, укрепленная одной приставкой.
- установка опоры с ж/б приставкой, укрепленная подкосом.
- установка подкоса с ж/б приставкой, усиление сущ. опоры.
- прокладка кабеля ТППЗпП3 50*2*0,4.
- предусмотрено заземление проект. опор.
- предусмотрено устройство молниеотвода на сущ. угловые опоры.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2024 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО „Казахтелеком" Северный ОЭ Каз. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

По водоснабжению согласие имеется с/о _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Асаново, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный), технически не сложный объект готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Рубин и К»**
директор Жанбаев Дархан Төлегенұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «СПМК-7»**
директор Мырзабаев Самат Кенжекулулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «SpecStroy-1»**

директор Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»**
директор Аблаков Райымбек Амангельдиевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «ИМТЭС АКТОБЕ»**
директор Пазылов Д. С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «К-ТехСервис»**
директор Исатаева Б. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
директор Жумагулов К. Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)