Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№14-1 от 23.09.2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Локальная смета 02-01. Электроснабжение				**206610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			111966
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54931*
		машины и механизмы	тенге			83070
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22509*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11575
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
1	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30**	**1 773**	**53190**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			723	21690
		в том числе оплата труда рабочих			352	10560
1.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,924	5 527	21688
1.2		машины и механизмы			885	26550
		в том числе оплата труда машинистов			265	7950
1.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,13796	8 824	10041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,13796*	*2 253*	*2564*
1.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,13796	26	30
1.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,51728	9 752	14797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,51728*	*3 217*	*4881*

1.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07848	12 885	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07848*	*3 845*	*302*
1.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07848	8 295	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07848*	*2 691*	*211*
1.3		материалы, изделия и конструкции			165	4950
1.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,03	705	21
1.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00048	3 382 323	1624
1.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00735	2 313	17
1.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	7 763 690	1165
1.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,06	322	985
1.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00624	501	3
1.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,864	1 293	1117
1.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0003	1 438	0
2	**6124-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**105**	**1 219**	**127995**
		из них:			723	75915
2.1		затраты на труд рабочих			352	36960
		в том числе оплата труда рабочих			5 527	75908
2.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,734	441	46305
2.2		машины и механизмы			118	12390
		в том числе оплата труда машинистов			8 824	32519
2.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,68529	*2 253*	*8303*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,68529*	26	96
2.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,68529	12 885	8258
2.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,64092	*3 845*	*2464*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,64092*	8 295	5316
2.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,64092	*2 691*	*1725*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,64092*	55	5775
2.3		материалы, изделия и конструкции			2 313	23
2.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,01008	1 293	81
2.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,063	557 167	585
2.3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00105	454 730	4775
2.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0105	1 438	62
2.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04305	902 233	237
2.3.6	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002625		

3	**1308-0502-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**10**	**1 030**	**10300**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			778	7780
		в том числе оплата труда рабочих			379	3790
3.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,531	5 081	7779
3.2		машины и механизмы			167	1670
		в том числе оплата труда машинистов			39	390
3.2.1	323-303-0105	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 $м^3$	маш.-ч	0,05123	71	4
3.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,40984	26	11
3.2.3	314-504-1707	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,40984	559	229
3.2.4	324-203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,43382	141	61
3.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06104	12 885	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06104*	*3 845*	*235*
3.2.6	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,06104	9 579	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06104*	*2 691*	*164*
3.3		материалы, изделия и конструкции			85	850
3.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,04	705	28
3.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00008	3 382 323	271
3.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,003	2 313	7
3.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	7 763 690	388
3.3.5	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	609	122
3.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00832	501	4
3.3.7	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,05	501	25
3.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	1 438	3
4	**6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	**км кабеля**	**0,185**	**81 758**	**15125**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			35 571	6581
		в том числе оплата труда рабочих			19 557	3618
4.1.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,270395	5 180	6581
4.2		машины и механизмы			46 187	8545
		в том числе оплата труда машинистов			9 615	1779

4.2.1	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,266178	21 687	5773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,266178*	*3 845*	*1023*
4.2.2	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,2806968	8 934	2508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2806968*	*2 691*	*755*
4.2.3	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,2806968	942	264
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-02. Наружные сети связи**				**60381**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31319
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15473*
		машины и механизмы	тенге			25736
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7975*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3325
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
5	**6124-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**14,4805**	**2 037**	**29497**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			843	12207
		в том числе оплата труда рабочих			411	5951
5.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2097243	5 527	12213
5.2		машины и механизмы			1 029	14900
		в том числе оплата труда машинистов			309	4474
5.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,6171444	8 824	5446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6171444*	*2 253*	*1390*
5.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,6171444	26	16
5.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,8239115	9 752	8035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8239115*	*3 217*	*2651*
5.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0662917	12 885	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0662917*	*3 845*	*255*
5.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0662917	8 295	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0662917*	*2 691*	*178*
5.3		материалы, изделия и конструкции			165	2389
5.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0144805	705	10
5.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0002317	3 382 323	784
5.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0035477	2 313	8

5.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000724	7 763 690	562
5.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,477011	322	476
5.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0030119	501	2
5.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4170384	1 293	539
5.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001448	1 438	0
6	**6125-0602-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**2 735**	**2735**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 720	2720
		в том числе оплата труда рабочих			1 495	1495
6.1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,545	4 991	2720
6.2		материалы, изделия и конструкции			15	15
6.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	0
6.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	35 441	2
6.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1 251	13
7	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**28 149**	**28149**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			16 392	16392
		в том числе оплата труда рабочих			8 027	8027
7.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,4272	4 783	16392
7.2		машины и механизмы			10 836	10836
		в том числе оплата труда машинистов			3 501	3501
7.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7616	11 910	9071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7616*	*3 845*	*2928*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	8 295	1765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2128*	*2 691*	*573*
7.3		материалы, изделия и конструкции			921	921
7.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	901 496	27
7.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2 261	226
7.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
7.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
7.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501	50
7.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1 103	22

	Раздел 3.	**Локальная смета 02-03. Наружный водопровод и канализация**				**179438**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			112560
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54805*
		машины и механизмы	тенге			44412
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
8	**6121-0105-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,035**	**1 465 997**	**51310**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			968 225	33888
		в том числе оплата труда рабочих			471 431	16500
8.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,045297	4 810	33888
8.2		машины и механизмы			497 772	17422
		в том числе оплата труда машинистов			124 381	4353
8.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,0304151	8 358	8612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0304151*	*2 691*	*2773*
8.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1480506	23 068	3415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1480506*	*4 595*	*680*
8.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,2798253	11 037	3088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2798253*	*3 217*	*900*
8.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,2798253	1 003	281
8.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,0130258	667	1343
8.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,8503458	369	683
9	**6121-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,96**	**133 467**	**128128**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			81 950	78672
		в том числе оплата труда рабочих			39 901	38305
9.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,94528	5 264	78672

9.2		машины и механизмы			28 114	26990
		в том числе оплата труда машинистов			8 534	8193
9.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1602048	1 136	182
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,50528	12 885	19396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,50528*	*3 845*	*5788*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8934912	8 295	7412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8934912*	*2 691*	*2404*
9.3		материалы, изделия и конструкции			23 403	22467
9.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,26112	32 056	8370
9.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09696	32 964	3196
9.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	29 574	284
9.3.4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0864	25 599	2212
9.3.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00384	110 435	424
9.3.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20,256	245	4963
9.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001056	64 460	7
9.3.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002976	33	0
9.3.9	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,1152	5 539	638
9.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0768	826	63
9.3.11	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,92	311	597
9.3.12	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,003264	25 928	85
9.3.13	218-103-0208	Каболка	т	0,00384	423 648	1627
						446429
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			255845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*125209*
		машины и механизмы	тенге			153218
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43030*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37367
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
Всего, сметная стоимость СМР		-				**446429**
НДС 12%						**53571**
Итого к оплате с НДС						**500000**

Генподрядчик:

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Подрядчик:

ТОО "СПМК-7"

Директор _____ Мырзабаев С.К.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Генподрядчик: ТОО "Рубин и К"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование объекта: "Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Заказчик:
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Исполнитель :
ТОО "СПМК-7"
Директор _____ Мырзабаев С.К.