Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«04» 10 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз",г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице**директора НигмеджановаРахимжанаГиззатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция Уйденинского головного водозабора в Зайсанском районе, ВКО. Корректировка»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является**РГП «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК – :И.озаместителя генерального директора по производству СадвакасовЕрланТалгатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены с отклонением от утвержденного проекта (проектно–сметной документации), но в соответствиис государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:ТОО "СМУ Шығыс"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «КПИЦ «Литера 3» проект №Л 0231**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 116 от 24августа 2016 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь орошения	га	8 407,4		8 407,4	

Протяженность правобережного канала Р-3	км	9,23		9,23	
Протяженность левобережного канала ЛМК-2	км	23,3		23,3	
Расчетный расход канала Р-3	м3/с	2,46		2,46	
Расчетный расход канала ЛМК-2	м3/с	7,74		7,74	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
5.1 реконструкция головного водозаборного сооружения:
- реконструкция водослива и водозаборов в магистральные каналы с установкой системы автоматизации
- восстановление наносоотводящих стенок
- ремонт бетонных сооружений плотины
- ремонт крепления дна и стенок в нижнем бьефе
5.2 установка рыбозащитного сооружения;
5.3 реконструкция магистрального канала ЛМК-2 (гидропосты с приборами водоучета – 17 шт, водовыпуски донного типа в оросительные каналы с переездами, вододелители с установкой затворов, переезды, ливнепропускные сооружения);
5.4 реконструкция магистрального канала Р-3 (переход под автодорогой, водовыпуски в оросительные каналы, гидропосты с приборами водоучета – 12 шт, концевой водовыпуск, сбросной трубопровод для опорожнения;
5.5 строительство диспетчерского пункта.
5.6 установка предупреждающих знаков – 25 шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **июль 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18**;
фактически, месяц:**32**
9. Примененные конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов. Строительные материалы применены с отклонениями от проекта.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);не требуется
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Не требуется

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами). Не требуется.

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. Не требуется.

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция Уйденинского головного водозабора в Зайсанском районе, ВКО. Корректировка»**готовым к приёмке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"директор НигмеджановРахимжанГиззатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата ***МП***