Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№12-1 от 23.09.2024 года**

Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Докучаево Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Локальная смета 02-01. Электроснабжение				**170158**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			101055
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49391*
		машины и механизмы	тенге			55313
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17688*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13790
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
1	**1133-0107-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	**0,35**	**29 128**	**10195**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			18 677	6537
		в том числе оплата труда рабочих			9 145	3201
1.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,31712	4 963	6537
1.2		машины и механизмы			10 451	3658
		в том числе оплата труда машинистов			3 114	1090
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,270088	12 885	3480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,270088*	*3 845*	*1038*

1.2.2	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0191296	9 293	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0191296*	*2 691*	*51*
2	**1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**58 014**	**116028**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			32 034	64068
		в том числе оплата труда рабочих			15 686	31372
2.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,3952	4 783	64069
2.2		машины и механизмы			25 059	50118
		в том числе оплата труда машинистов			8 096	16192
2.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,584	11 910	42685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,584*	*3 845*	*13780*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,896	8 295	7432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,896*	*2 691*	*2411*
2.3		материалы, изделия и конструкции			921	1842
2.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	901 496	54
2.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 261	452
2.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
2.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
2.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	501	100
2.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
3	**6124-0203-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**29**	**1 515**	**43935**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 050	30450
		в том числе оплата труда рабочих			511	14819
3.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,6898	5 352	30452
3.2		машины и механизмы			53	1537
		в том числе оплата труда машинистов			14	406
3.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,062096	247	262
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,060059	12 885	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,060059*	*3 845*	*231*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,060059	8 295	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,060059*	*2 691*	*162*
3.3		материалы, изделия и конструкции			412	11948
3.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,435	300	131

3.3.2	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00116	354 405	411
3.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,261	1 215	317
3.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02668	391 425	10443
3.3.5	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000696	902 233	628
						96833
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-02. Наружные сети связи**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			51147
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25176*
		машины и механизмы	тенге			40767
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12736*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4919
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
4	**6124-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**18,5565**	**2 037**	**37800**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			843	15643
		в том числе оплата труда рабочих			411	7627
4.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8317219	5 527	15651
4.2		машины и механизмы			1 029	19095
		в том числе оплата труда машинистов			309	5734
4.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,7908595	8 824	6979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7908595*	*2 253*	*1782*
4.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,7908595	26	21
4.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,0558277	9 752	10296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0558277*	*3 217*	*3397*
4.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0849517	12 885	1095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0849517*	*3 845*	*327*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0849517	8 295	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0849517*	*2 691*	*229*
4.3		материалы, изделия и конструкции			165	3062
4.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0185565	705	13
4.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0002969	3 382 323	1004
4.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0045463	2 313	11
4.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000928	7 763 690	720

4.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,892763	322	609
4.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0038598	501	2
4.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5344272	1 293	691
4.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001856	1 438	0
5	**6125-0602-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**2 735**	**2735**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 720	2720
		в том числе оплата труда рабочих			1 495	1495
5.1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,545	4 991	2720
5.2		материалы, изделия и конструкции			15	15
5.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	0
5.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	35 441	2
5.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1 251	13
6	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**28 149**	**56298**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			16 392	32784
		в том числе оплата труда рабочих			8 027	16054
6.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,8544	4 783	32785
6.2		машины и механизмы			10 836	21672
		в том числе оплата труда машинистов			3 501	7002
6.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,5232	11 910	18141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5232*	*3 845*	*5857*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4256	8 295	3530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4256*	*2 691*	*1145*
6.3		материалы, изделия и конструкции			921	1842
6.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	901 496	54
6.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 261	452
6.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
6.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
6.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	501	100
6.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
		Раздел 3. Локальная смета 02-03. Наружный водопровод и канализация				**179438**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			112560
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54805*
		машины и механизмы	тенге			44412
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
7	**6121-0105-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,035**	**1 465 997**	**51310**
		из них:			968 225	33888
7.1		затраты на труд рабочих			471 431	16500
		в том числе оплата труда рабочих				
7.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,045297	4 810	33888
7.2		машины и механизмы			497 772	17422
		в том числе оплата труда машинистов			124 381	4353
7.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,0304151	8 358	8612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0304151*	*2 691*	*2773*
7.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1480506	23 068	3415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1480506*	*4 595*	*680*
7.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,2798253	11 037	3088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2798253*	*3 217*	*900*
7.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,2798253	1 003	281
7.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,0130258	667	1343
7.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,8503458	369	683
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б гл. 2,06 ф1500				
8	**6121-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,96**	**133 467**	**128128**
		из них:			81 950	78672
8.1		затраты на труд рабочих			39 901	38305
		в том числе оплата труда рабочих				
8.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,94528	5 264	78672
8.2		машины и механизмы			28 114	26990
		в том числе оплата труда машинистов			8 534	8193

8.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1602048	1 136	182
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,50528	12 885	19396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,50528*	*3 845*	*5788*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8934912	8 295	7412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8934912*	*2 691*	*2404*
8.3		материалы, изделия и конструкции			23 403	22467
8.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,26112	32 056	8370
8.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09696	32 964	3196
8.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	29 574	284
8.3.4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0864	25 599	2212
8.3.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00384	110 435	424
8.3.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20,256	245	4963
8.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001056	64 460	7
8.3.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002976	33	0
8.3.9	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,1152	5 539	638
8.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0768	826	63
8.3.11	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,92	311	597
8.3.12	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,003264	25 928	85
8.3.13	218-103-0208	Каболка	т	0,00384	423 648	1627

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**446429**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			264762
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*129372*
машины и механизмы	тенге			140492
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42970*
материалы, изделия и конструкции	тенге			41176
нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
				446429
Всего, сметная стоимость СМР -				**53571**
НДС 12%				**500000**
Итого к оплате с НДС				

Генподрядчик:

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Подрядчик:

ТОО "СПМК-7"

Директор _____ Мырзабаев С.К.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Генподрядчик: ТОО "Рубин и К"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Докучаево Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Докучаево Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Заказчик:
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Исполнитель :
ТОО "СПМК-7"
Директор _____ Мырзабаев С.К.