*Форма 2*

# А К Т №1
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№10-1 от 23.09.2024 года**

Наименование объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел 1. Локальная смета 02-01. Электроснабжение 0,4кВ** | | | | |
| 1 | **6124-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **20** | **1 219** | **24380** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 723 | 14460 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 352 | 7040 |
| 1.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,616 | 5 527 | 14459 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 441 | 8820 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 118 | 2360 |
| 1.2.1 | 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,70196 | 8 824 | 6194 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,70196* | *2 253* | *1582* |
| 1.2.2 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 0,70196 | 26 | 18 |
| 1.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,12208 | 12 885 | 1573 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,12208* | *3 845* | *469* |
| 1.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,12208 | 8 295 | 1013 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,12208* | *2 691* | *329* |
| 1.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 55 | 1100 |
| 1.3.1 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,00192 | 2 313 | 4 |
| 1.3.2 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,012 | 1 293 | 16 |
| 1.3.3 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0002 | 557 167 | 111 |
| 1.3.4 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,002 | 454 730 | 909 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.5 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0082 | 1 438 | 12 |
| 1.3.6 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00005 | 902 233 | 45 |
| **2** | **1308-0502-0902**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***<br>***Изм. и доп. вып. 26*** | **Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах** | **м кабеля** | **35** | **1 030** | **36050** |
| | | из них: | | | | |
| 2.1 | | затраты на труд рабочих | | | 778 | 27230 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 379 | 13265 |
| 2.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 5,3585 | 5 081 | 27227 |
| 2.2 | | машины и механизмы | | | 167 | 5845 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 39 | 1365 |
| 2.2.1 | 323-303-0105 | Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 м$^3$ | маш.-ч | 0,179305 | 71 | 13 |
| 2.2.2 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 1,43444 | 26 | 37 |
| 2.2.3 | 314-504-1707 | Тали электрические общего назначения, 10 т | маш.-ч | 1,43444 | 559 | 802 |
| 2.2.4 | 324-203-1001 | Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО" | маш.-ч | 1,51837 | 141 | 214 |
| 2.2.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,21364 | 12 885 | 2753 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,21364* | *3 845* | *821* |
| 2.2.6 | 331-101-0103 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т | маш.-ч | 0,21364 | 9 579 | 2046 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,21364* | *2 691* | *575* |
| 2.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 85 | 2975 |
| 2.3.1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,14 | 705 | 99 |
| 2.3.2 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,00028 | 3 382 323 | 947 |
| 2.3.3 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,0105 | 2 313 | 24 |
| 2.3.4 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000175 | 7 763 690 | 1359 |
| 2.3.5 | 261-404-0477 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,7 | 609 | 426 |
| 2.3.6 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,02912 | 501 | 15 |
| 2.3.7 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,175 | 501 | 88 |
| 2.3.8 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,007 | 1 438 | 10 |
| **3** | **6124-0201-3101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** | **м** | **20** | **557** | **11140** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 534 | 10680 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 260 | 5200 |
| 3.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,102 | 5 081 | 10680 |
| 3.2 | | машины и механизмы | | | 19 | 380 |
| 3.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00218 | 12 885 | 28 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | чел.-ч | *0,00218* | *3 845* | *8* |
| 3.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00218 | 8 295 | 18 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | чел.-ч | *0,00218* | *2 691* | *6* |
| 3.2.3 | 315-202-0203 | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм | маш.-ч | 0,90906 | 369 | 335 |
| 3.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 4 | 80 |
| 3.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00012 | 705 879 | 85 |
| **4** | **6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*** | **км кабеля** | **0,02** | **81 758** | **1635** |
| | | из них: | | | 35 571 | 711 |
| 4.1 | | затраты на труд рабочих | | | 19 557 | 391 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 5 180 | 711 |
| 4.1.1 | 007-0143 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0,13734 | 46 187 | 923 |
| 4.2 | | машины и механизмы | | | 9 615 | 192 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 21 687 | 624 |
| 4.2.1 | 311-101-1801 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 0,028776 | *3 845* | *111* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,028776* | 8 934 | 271 |
| 4.2.2 | 324-203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0,0303456 | *2 691* | *82* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0303456* | 942 | 29 |
| 4.2.3 | 324-203-1401 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 0,0303456 | | |
| | | **Раздел 2. Локальная смета 02-03. Наружные сети связи** | | | | |
| **5** | **6124-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **88,3925** | **2 037** | **180056** |
| | | из них: | | | 843 | 74515 |
| 5.1 | | затраты на труд рабочих | | | 411 | 36329 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 5 527 | 74552 |
| 5.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 13,4886955 | 1 029 | 90956 |
| 5.2 | | машины и механизмы | | | 309 | 27313 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 8 824 | 33242 |
| 5.2.1 | 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 3,7672 | *2 253* | *8488* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,7672* | 26 | 98 |
| 5.2.2 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 3,7672 | 9 752 | 49046 |
| 5.2.3 | 314-504-1201 | Вышки телескопические, высота подъёма 25 м | маш.-ч | 5,0293565 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *5,0293565* | *3 217* | *16179* |
| 5.2.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,4046609 | 12 885 | 5214 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,4046609* | *3 845* | *1556* |
| 5.2.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,4046609 | 8 295 | 3357 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,4046609* | *2 691* | *1089* |
| 5.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 165 | 14585 |
| 5.3.1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,0883925 | 705 | 62 |
| 5.3.2 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,0014143 | 3 382 323 | 4784 |
| 5.3.3 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,0216562 | 2 313 | 50 |
| 5.3.4 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000442 | 7 763 690 | 3431 |
| 5.3.5 | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 9,016035 | 322 | 2903 |
| 5.3.6 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,0183856 | 501 | 9 |
| 5.3.7 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,545704 | 1 293 | 3292 |
| 5.3.8 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0008839 | 1 438 | 1 |
| **6** | **6125-0602-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | **шт.** | **1** | **2 735** | **2735** |
| | | из них: | | | | |
| 6.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 720 | 2720 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 495 | 1495 |
| 6.1.1 | 007-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0,545 | 4 991 | 2720 |
| 6.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 15 | 15 |
| 6.2.1 | 261-102-0216 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00001 | 175 | 0 |
| 6.2.2 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,00005 | 35 441 | 2 |
| 6.2.3 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,01 | 1 251 | 13 |
| | | | | | | **182791** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 2.** | **Итого** | | | | |
| | *из них:* | | | | |
| | затраты на труд рабочих | тенге | | | 77235 |
| | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *37824* |
| | машины и механизмы | тенге | | | 90956 |
| | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *27313* |
| | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 14600 |
| | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 24 | | |

**Раздел 3. Локальная смета 02-04. Наружный водопровод и канализация**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **6121-0105-0403**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **0,0425** | **1 465 997** | **62305** |
| | | из них: | | | | |
| 7.1 | | затраты на труд рабочих | | | 968 225 | 41150 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 471 431 | 20036 |
| 7.1.1 | 004-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 8,5550035 | 4 810 | 41150 |
| 7.2 | | машины и механизмы | | | 497 772 | 21155 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 124 381 | 5286 |
| 7.2.1 | 314-401-1201 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т | маш.-ч | 1,2512184 | 8 358 | 10458 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,2512184* | *2 691* | *3367* |
| 7.2.2 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,1797757 | 23 068 | 4147 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,1797757* | *4 595* | *826* |
| 7.2.3 | 333-101-0101 | Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 0,3397878 | 11 037 | 3750 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,3397878* | *3 217* | *1093* |
| 7.2.4 | 333-201-0101 | Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 0,3397878 | 1 003 | 341 |
| 7.2.5 | 315-101-0301 | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 2,4443885 | 667 | 1630 |
| 7.2.6 | 315-202-0203 | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм | маш.-ч | 2,2468485 | 369 | 829 |
| **8** | **6121-0701-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | **м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **0,96** | **133 467** | **128128** |
| | | из них: | | | | |
| 8.1 | | затраты на труд рабочих | | | 81 950 | 78672 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 39 901 | 38305 |
| 8.1.1 | 004-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 14,94528 | 5 264 | 78672 |
| 8.2 | | машины и механизмы | | | 28 114 | 26990 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 8 534 | 8193 |
| 8.2.1 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,1602048 | 1 136 | 182 |
| 8.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1,50528 | 12 885 | 19396 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,50528* | *3 845* | *5788* |
| 8.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,8934912 | 8 295 | 7412 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,8934912* | *2 691* | *2404* |
| 8.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 23 403 | 22467 |
| 8.3.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,26112 | 32 056 | 8370 |
| 8.3.2 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,09696 | 32 964 | 3196 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.3 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,0096 | 29 574 | 284 |
| 8.3.4 | 212-501-0203 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 0,0864 | 25 599 | 2212 |
| 8.3.5 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,00384 | 110 435 | 424 |
| 8.3.6 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 20,256 | 245 | 4963 |
| 8.3.7 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0001056 | 64 460 | 7 |
| 8.3.8 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0002976 | 33 | 0 |
| 8.3.9 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,1152 | 5 539 | 638 |
| 8.3.10 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0768 | 826 | 63 |
| 8.3.11 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 1,92 | 311 | 597 |
| 8.3.12 | 233-402-0104 | Раствор асбоцементный | $м^3$ | 0,003264 | 25 928 | 85 |
| 8.3.13 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,00384 | 423 648 | 1627 |
| **Раздел 3.** | **Итого** | | | | | **190433** |
| | *из них:* | | | | | |
| | затраты на труд рабочих | тенге | | | | 119822 |
| | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | | *58341* |
| | машины и механизмы | тенге | | | | 48145 |
| | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | | *13479* |
| | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | 22467 |
| | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 28 | | | |
| | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | **446429** |
| | *из них:* | | | | | |
| | затраты на труд рабочих | тенге | | | | 250138 |
| | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | | *122072* |
| | машины и механизмы | тенге | | | | 155069 |
| | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | | *44709* |
| | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | 41222 |
| | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 63 | | | |
| **Всего, сметная стоимость СМР** | - | | | | | **446429** |
| НДС 12% | | | | | | **53571** |
| **Итого к оплате с НДС** | | | | | | **500000** |

**Генподрядчик:**

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

**Подрядчик:**

ТОО "СПМК-7"

Директор _____ Мырзабаев С.К.

**Генподрядчик:** ТОО "Рубин и К"

**Субподрядчик:** ТОО "СПМК-7"

**Наименование объекта:** Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

**Приложение 4**
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за сентябрь месяц 2024 год

| Код | Код | Договор | | источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2024г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети) | 500000 | 500000 | 500000 | | | - | - | - | - | 500000 |
| **Итого к оплате** | **500000** | | | | | - | - | - | - | **500000** |

**Заказчик:**
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д.Т.

**Исполнитель:**
ТОО "СПМК-7"
Директор _____ Мырзабаев С.К.