Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства" Республика Казахстан г. Атырау ул. Смагулова 52А**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор строительного подряда №217 от 22.06.18	

Номер документа	Дата составления
2	**25.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			шт	1,00	10 862 080,00	10 862 080,00
				Итого	1	x	10 862 080,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительство и его адрес: Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба, Дамбинский сельский округ и в поселке Бирлик, Геологский сельский округ (ТИП-2/2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		217	22.06.2018 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба, Дамбинского сельского округа и в поселке Бирлик Геологского сельского округа	**10 862 080**	**10 862 080**							**1 303 450**	
	Итого к оплате										**10 862 080**

Заказчикк:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель
Басаров Т.К.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
Ишназаров Б.Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Бирлик Геологского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект **Участковый пункт полиции с жилым домом в селе Бирлик Геологского сельского округа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№217** от **22.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2018	25.06.2018	24.07.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительные работы				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**115,1200**	**90,77**	**10449**
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,0584**	**1520,22**	**12251**
3	**3**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,4536**	**726,90**	**2510**
4	**4**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**65,6184**	**23,02**	**1511**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34,5360	32,84	1134
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,0720	129,75	8962
7	7	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,1400	11284,58	91856
8	8	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	68,7830	36562,79	2514898
9	9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6325	190413,29	120432
10	10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6667	190413,29	126942
11	11	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,0225	11284,58	254
12	12	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8750	40533,53	35484
13	13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	190413,29	11729
14	14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,3770	15113,87	51039
15	15	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,6290	11284,58	18383
16	16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,8644	36562,79	214419

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1157	190413,29	22023
18	18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1157	194481,14	22493
19	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	238,4000	751,34	179120
20	20	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	40,5000	1944,16	78738
21	21	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	108,5600	8698,82	944344
22	22	21-030401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	108,5600	6920,40	751279
23	23	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,2880	51546,22	117938
24	24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1101	194481,14	21414
25	25	21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром	т	0,1384	186353,02	25796
26	26	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,1000	51546,22	5155
27	27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0080	194481,14	1556
28	28	21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	186353,02	9019
			Раздел: Наружные сети электроснабжения				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3,0000	6320,06	18960
30	30	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	3,0000	31164,92	93495
31	31	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1000	25838,79	2584
32	32	23-061004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0195	855658,14	16685
33	33	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1,0000	1465,45	1465
34	34	23-060131-0206 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0280	159355,01	4462
35	35	24-040207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТН9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	8799,54	26399
36	36	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	333,54	1001
37	37	24-040207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3	комплект	1,0000	2560,20	2560
38	38	11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	3,0000	188,66	566
39	39	21-130814-2401 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП2	т	0,0360	110149,97	3965
40	40	24-040105-0503 РСНБ РК 2015	Изоляторы НС-18 ГОСТ 20454-85	шт.	6,0000	373,49	2241

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	24-040109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,0000	39,27	236
42	42	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000	144,90	1014
43	43	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	410,16	1230
44	44	24-040207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут Х19 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000	1459,62	4379
45	45	24-040207-3406 РСНБ РК 2015	Зажим тросовый КС-296 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	999,60	1999
46	46	24-040102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	1,0000	2735,70	2736
47	47	23-021104-2901 РСНБ РК 2015	Воронки фарфоровые	шт.	1,0000	691,56	692
48	48	24-040207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000	2344,77	2345
49	49	23-010605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	1,0000	166,56	167
50	50	21-050307-0816 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 6 мм ГОСТ 9389-75	кг	6,0000	318,92	1914
51	51	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20,0000	111,52	2230
52	52	24-040204-1308 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ОАС-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	2303,31	4607
53	53	21-130814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0062	110149,97	679
			Раздел: Наружные сети водоснабжения				
54	54	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	47,9400	142,63	6837

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3970	1266,85	3037
56	56	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4382	726,90	1045
57	57	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,5018	23,02	1070
58	58	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,9400	129,75	6220
59	59	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местных грунтов. Устройство	м3 основания	28,9500	940,19	27219
60	60	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000	2228,25	2228
61	61	23-040102-1305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	42165,56	42166
62	62	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	2107,44	4215
63	63	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	1459,27	5837
64	64	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0132	216285,92	2855

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,3320	544,51	7259
66	66	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000	910,20	3641
67	67	23-020303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	695,13	2085
68	68	23-020303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1079,33	1079
69	69	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000	1341,47	1341
70	70	23-020303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1224,84	1225
71	71	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	36416,09	36416
72	72	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000	1670,41	1670
73	73	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	10795,66	10796
74	74	23-021101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020	109319,43	219
75	75	21-130814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	16,0000	89,80	1437
76	76	24-010103-1602 РСНБ РК 2015	Гайки, шайбы М16, ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0016	376336,77	602

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0003	329349,75	99
78	78	23-010501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3030	4883,55	1480
79	79	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0003	216285,92	65
80	80	23-010501-1511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3030	1066,29	323
81	81	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7150	32108,57	55066
82	82	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	17227,97	17228
83	83	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	21543,33	43087
84	84	21-040301-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	7510,50	7511
85	85	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	21136,51	21137
86	86	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	10022,83	10023
87	87	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3400	9934,80	3378

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	**88**	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**0,3400**	**25556,72**	**8689**
			ИТОГО:				**5938323**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**720164**
			Сметная прибыль				**451208**
			Итого с временными		**1,5 %**	**89075,00**	**6027398**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**81370,00**	**6108768**
			Итого с НДС		**12 %**	**733052,00**	**6841820**
			Итого к оплате с учетом скидки 21%		**21%**	**1436784,00**	**5405038**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**
М.П.

Технадзор
ТОО "Alimans Ltd"

Директор _____ **Шолпанова Н.Т.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ **Ишназаров Б.Р.**
М.П.