Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительство г.Атырау",г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а, тел.: 87122251172** ИИН/БИН **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №217 от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
7	08.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство УПП с жилым домом в пос Бирлик, пос Дамба			шт	1,00	21 337 120,00	21 337 120,00
				Итого	1	x	21 337 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Шинтаров

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительство и его адрес: Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба, Дамбинский сельский округ и в поселке Бирлик, Геологский сельский округ (ТИП-2/2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		217	22.06.2018 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба, Дамбинского сельского округа и в поселке Бирлик Геологского сельского округа	**61 203 943**	**21 337 120**							**2 560 454**	
	Итого к оплате										**21 337 120**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Зам. руководителя
Жумашев Д.К.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
Ишназаров Б.Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Бирлик Геологского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект **Участковый пункт полиции с жилым домом в селе Бирлик Геологского сельского округа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№217** от **22.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2018	27.09.2018	08.10.2018

Акт приемки выполненных работ №10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	20,600	5619,83	115768
2	2	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	9,000	2259,36	20334
3	3	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	15,120	2782,25	42068
4	4	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,120	11946,51	180631

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**10,080**	**2286,93**	**23052**
6	**6**	**21-090102-0215 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-16 СТ РК 943-92**	**м2**	**10,080**	**15098,40**	**152192**
7	**7**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**364,770**	**746,75**	**272390**
8	**8**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**145,700**	**913,10**	**133039**
9	**9**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**127,850**	**3448,63**	**440908**
			Раздел: #Водопровод				
10	**10**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**20,000**	**3343,58**	**66872**
11	**11**	**23-010601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм**	**м**	**17,980**	**128,37**	**2308**
12	**12**	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**8,000**	**913,87**	**7311**
13	**13**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9,000**	**2777,63**	**24999**
14	**14**	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**8,000**	**8041,49**	**64332**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**23-040905-2437 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**2871,05**	**2871**
16	**16**	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**18,000**	**17,45**	**314**
17	**17**	**23-020401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20**	**шт**	**7,000**	**24,63**	**172**
18	**18**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,000**	**724,13**	**724**
19	**19**	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,000**	**2861,01**	**2861**
20	**20**	**23-020302-6101 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**722,32**	**1445**
21	**21**	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**1460,82**	**1461**
22	**22**	**23-041013-0415 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**18091,25**	**18091**
23	**23**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2777,63**	**2778**
24	**24**	**23-041001-0401 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**1999,82**	**2000**
25	**25**	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Прокладка футляра водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм**	**м**	**2,000**	**2683,83**	**5368**
26	**26**	**23-010501-1506 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,020**	**367,59**	**743**
27	**27**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**12,000**	**3343,58**	**40123**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**23-010601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10,788**	**128,37**	**1385**
29	**29**	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**5,000**	**913,87**	**4569**
30	**30**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,000**	**2777,63**	**16666**
31	**31**	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**5,000**	**8041,49**	**40207**
32	**32**	**23-040905-2437 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**2871,05**	**2871**
33	**33**	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**13,000**	**17,45**	**227**
34	**34**	**23-020401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**24,63**	**99**
35	**35**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,000**	**724,13**	**724**
36	**36**	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,000**	**2861,01**	**2861**
37	**37**	**23-020302-6101 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**722,32**	**1445**
38	**38**	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**1460,82**	**1461**
39	**39**	**23-041013-0415 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**18091,25**	**18091**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1,000**	**3073,06**	**3073**
41	**41**	**23-030102-1111 РСНБ РК 2015**	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96**	**шт.**	**1,000**	**5332,96**	**5333**
42	**42**	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1225,57**	**1226**
43	**43**	**23-030102-1204 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,000**	**2791,06**	**2791**
44	**44**	**23-030102-1303 РСНБ РК 2015**	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,000**	**1194,98**	**1195**
45	**45**	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2,000**	**3656,98**	**7314**
46	**46**	**23-030102-0937 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,000**	**10285,90**	**20572**
47	**47**	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,000**	**1164,22**	**2328**
48	**48**	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**2,000**	**1225,57**	**2451**
49	**49**	**23-030102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,000**	**4245,97**	**8492**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**50**	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов со смывным бачком**	**комплект**	**2,000**	**4479,48**	**8959**
51	**51**	**23-030102-0303 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,000**	**19302,98**	**38606**
52	**52**	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**2,000**	**426,15**	**852**
53	**53**	**11-170101-0109 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка**	**комплект**	**1,000**	**3083,79**	**3084**
54	**54**	**23-030102-0202 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**1,000**	**33363,09**	**33363**
55	**55**	**23-030102-1250 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,000**	**8101,28**	**8101**
56	**56**	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,000**	**1025,81**	**1026**
57	**57**	**11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**2,000**	**13638,45**	**27277**
58	**58**	**51-040106-0153 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, AristOn ABS VLS EVO PW80 D, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**2,000**	**102649,71**	**205299**
			Раздел: #Канализация				
59	**59**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**4,000**	**1331,50**	**5326**
60	**60**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**13,000**	**2096,92**	**27260**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**61**	**23-020303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**1378,92**	**8273**
62	**62**	**23-020302-4714 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**6152,70**	**18458**
63	**63**	**23-020302-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**966,04**	**966**
64	**64**	**23-020302-2406 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**965,95**	**3864**
65	**65**	**23-020302-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**1427,44**	**8565**
66	**66**	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, d 100 мм**	**шт**	**2,000**	**3184,49**	**6369**
67	**67**	**11-160501-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,000**	**2442,52**	**2443**
68	**68**	**23-010501-1515 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,000**	**4186,57**	**4187**
			Раздел: #Отопление и вентиляция				
69	**69**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 32 мм**	**м**	**74,000**	**2019,61**	**149451**
70	**70**	**23-010701-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-32 мм**	**м**	**69,412**	**789,86**	**54825**
71	**71**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 20 мм**	**м**	**10,000**	**3343,58**	**33436**
72	**72**	**23-010701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-20 мм**	**м**	**8,990**	**348,76**	**3135**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	**73**	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**квт**	**19,712**	**1338,73**	**26389**
74	**74**	**23-051001-1158 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**13,000**	**24518,83**	**318745**
75	**75**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**35,000**	**2777,63**	**97217**
76	**76**	**23-051314-0305 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный радиаторный, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа ArCO ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**13,000**	**1969,64**	**25605**
77	**77**	**23-051314-0201 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**11,000**	**6631,73**	**72949**
78	**78**	**23-051207-3102 РСНБ РК 2015**	**Элемент термостатический RA для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°C, диапазон настройки от 27°C до 57°C, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа DAnfOss**	**шт.**	**11,000**	**94208,66**	**1036295**
79	**79**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX**	**м трубопровода**	**74,000**	**628,91**	**46539**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**80**	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**74,000**	**254,02**	**18798**
81	**81**	**11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2,000**	**6819,51**	**13639**
82	**82**	**23-050403-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор бытовой, Р 0,29 кВт, n1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	**комплект**	**2,000**	**20944,88**	**41890**
83	**83**	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,000**	**3572,99**	**3573**
84	**84**	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,512**	**5120,52**	**12863**
85	**85**	**11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2,000**	**6819,51**	**13639**
86	**86**	**23-050401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,000**	**23616,54**	**23617**
87	**87**	**11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,000**	**3000,89**	**6002**
			Раздел: #Внутренние электромонтажные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	**88**	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**11132,14**	**11132**
89	**89**	**23-070201-0421 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**9567,18**	**9567**
90	**90**	**23-070204-0831 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1476,72**	**1477**
91	**91**	**23-070501-0801 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1**	**шт.**	**1,000**	**3077,90**	**3078**
92	**92**	**23-070204-0802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**741,60**	**742**
93	**93**	**23-070204-0808 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**663,69**	**664**
94	**94**	**23-070204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**663,69**	**664**
95	**95**	**23-070204-0812 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**663,69**	**664**
96	**96**	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,000**	**4323,75**	**34590**
97	**97**	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4323,75**	**4324**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	**98**	**23-070222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,000**	**1087,11**	**1087**
99	**99**	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**3783,12**	**3783**
100	**100**	**23-070204-1515 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1006,74**	**1007**
101	**101**	**23-070204-0808 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**663,69**	**1327**
102	**102**	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,000**	**4323,75**	**17295**
103	**103**	**23-070222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,000**	**1087,11**	**1087**
104	**104**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**29,000**	**6111,50**	**177234**
105	**105**	**23-070106-0505 РСНБ РК 2015**	**Светильники ARS/R UNI LED 600**	**шт.**	**12,000**	**51894,08**	**622729**
106	**106**	**23-070106-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильники ARS/R UNI LED 600 EM**	**шт.**	**1,000**	**84599,11**	**84599**
107	**107**	**23-070106-1301 РСНБ РК 2015**	**Светильники OPL/R ECO LED 600**	**шт.**	**5,000**	**32977,95**	**164890**
108	**108**	**23-070106-1301 РСНБ РК 2015**	**Светильники OPL/R ECO LED 600 EM**	**шт.**	**1,000**	**32977,95**	**32978**
109	**109**	**23-070106-0517 РСНБ РК 2015**	**Светильники GRANDA NBT LED 18**	**шт.**	**3,000**	**39012,08**	**117036**
110	**110**	**23-070101-0904 РСНБ РК 2015**	**Светильники CD LED 18**	**шт.**	**4,000**	**122,06**	**488**
111	**111**	**23-070106-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники OPL/S ECO LED 1200 EM**	**шт.**	**3,000**	**35362,12**	**106086**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	**112**	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**20,000**	**470,57**	**9411**
113	**113**	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**18,000**	**226,34**	**4074**
114	**114**	**23-070218-1801 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,000**	**692,49**	**1385**
115	**115**	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**29,000**	**558,21**	**16188**
116	**116**	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**19,000**	**383,60**	**7288**
117	**117**	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**8,000**	**579,63**	**4637**
118	**118**	**23-070218-1401 РСНБ РК 2015**	**Розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**2,000**	**1497,60**	**2995**
119	**119**	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**24,000**	**762,54**	**18301**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	**120**	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**24,000**	**41,70**	**1001**
121	**121**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепежной материал (метизы)**	**кг**	**2,000**	**575,30**	**1151**
122	**122**	**23-020601-1203 РСНБ РК 2015**	**Хомут**	**шт.**	**5,000**	**125,55**	**628**
123	**123**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**6,000**	**299,23**	**1795**
124	**124**	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**6,000**	**125,31**	**752**
125	**125**	**21-130809-0401 РСНБ РК 2015**	**Изолента ПВХ красный, синий, желто-зеленый**	**1000 м**	**0,200**	**80799,22**	**16160**
126	**126**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**175,000**	**299,23**	**52365**
127	**127**	**23-011305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**160,000**	**58,65**	**9385**
128	**128**	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**15,000**	**78,20**	**1173**
129	**129**	**13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**712,000**	**375,82**	**267584**
130	**130**	**23-060128-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,088**	**151903,55**	**13368**
131	**131**	**23-060128-0802 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,600**	**225975,05**	**135585**
132	**132**	**23-060128-0803 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,024**	**410948,07**	**9863**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	23-060902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	426039,96	8521
134	134	23-061702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020	29736,22	595
135	135	21-050199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 25х4,0 мм ГОСТ 14637-89	т	0,005	192466,83	912
136	136	21-050199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 40х4,0 мм ГОСТ 14637-89	т	0,101	192466,83	19401
137	137	21-050304-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,063	679985,52	42975
			Раздел: #Внутренние сети газопровода				
138	138	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	3,200	1611,06	5155
139	139	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,000	1558,46	4675
140	140	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,500	2209,90	1105
141	141	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2777,63	11111
142	142	23-040909-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	4460,77	4461

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	**143**	**23-040909-0410 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,000**	**5014,73**	**15044**
144	**144**	**11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков**	**1счетчик**	**1,000**	**6367,29**	**6367**
145	**145**	**23-090101-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**1,000**	**7998,48**	**7998**
146	**146**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2. Установка**	**шт**	**2,000**	**9829,39**	**19659**
147	**147**	**ПРАИС**	**Сигнализатор загазованности СЗ-1-2Г (природный газ)**	**шт.**	**1,000**	**25604,91**	**25605**
148	**148**	**ПРАИС**	**Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В (оксид углерода)**	**шт.**	**1,000**	**25604,91**	**25605**
149	**149**	**23-051401-0502 РСНБ РК 2015**	**Блок сигнализации и управления**	**шт.**	**1,000**	**65000,15**	**65000**
150	**150**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2777,63**	**2778**
151	**151**	**23-041006-2201 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный ручной, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**9773,66**	**9774**
152	**152**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А. Установка**	**шт**	**2,000**	**9829,39**	**19659**
153	**153**	**ПРАИС**	**СигнализаторзагазованностиСЗ-1-2АВ (природный газ)**	**шт.**	**1,000**	**25604,91**	**25605**
154	**154**	**ПРАИС**	**СигнализаторзагазованностиСЗ-2-2АГ (оксид углерода)**	**шт.**	**1,000**	**25604,91**	**25605**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
155	155	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2777,63	2778
156	156	23-041006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	9773,66	9774
157	157	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,250	426,15	533
158	158	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	5,000	445,54	2228
159	159	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,120	1103,39	1236
160	160	11-190201-0107 РСНБ РК 2015	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 180 м3/ч. Установка	устройство	1,000	124989,30	124989
161	161	ПРАИС	Котел настенный 18К, BOsCH (Германия) в комплекте с дымовой трубой	комплект	1,000	388815,35	388815
162	162	11-180401-0102 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные. Установка	бак	1,000	6571,65	6572
163	163	ПРАИС	Расширительный бак 30л	шт	1,000	17069,94	17070
164	164	13-050206-0104 РСНБ РК 2015	Дозатор полифосфатный Q=0,5м3/ч, Р=10бар, Т=40град. Монтаж оборудования	шт.	2,000	85347,12	170694
165	165	ПРАИС	Фильтр для воды в комплекте (двойной)	шт	1,000	18966,60	18967
166	166	ПРАИС	Стабилизаторы напряжения 1000/1 АСН1	шт	1,000	18966,60	18967
167	167	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2777,63	11111

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	168	23-040601-0203 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	17114,05	34228
169	169	23-040601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	10269,94	10270
170	170	23-040905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2871,05	2871
171	171	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,000	1786,35	1786
172	172	23-041013-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	9243,82	9244
173	173	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Коллектор со стальной трубой, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	1033,47	1033
			Раздел: #Наружные сети водопровода и канализации				
174	174	21-060304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (С1-04)	т	0,019	438039,33	8498
175	175	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг колодцев из бетона В15. Устройство	м3	0,340	39225,38	13337
176	176	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,600	640,41	4227
177	177	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	353644,39	2684
178	178	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	417643,48	6265

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	**179**	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**15,000**	**609,64**	**9145**
180	**180**	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**0,440**	**67093,07**	**29521**
181	**181**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,000**	**8792,32**	**8792**
182	**182**	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**1,000**	**10939,04**	**10939**
183	**183**	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,000**	**11649,94**	**11650**
184	**184**	**23-030101-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3,000**	**4137,11**	**12411**
185	**185**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**1,850**	**960,19**	**1776**
186	**186**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,340**	**11872,42**	**4037**
187	**187**	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**0,340**	**35454,76**	**12055**
188	**188**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Отмостка вокруг колодцев из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,340**	**39225,38**	**13337**
189	**189**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,196**	**11872,42**	**14199**
190	**190**	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**1,196**	**35454,76**	**42404**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	**191**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,056**	**37379,34**	**39473**
192	**192**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днищапрямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**23,700**	**47820,45**	**1133345**
193	**193**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиляклассa A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,319**	**214365,76**	**282768**
194	**194**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,024**	**218945,31**	**5211**
195	**195**	**21-020402-9901 РСНБ РК 2015**	**Раствор цементно-песчаный ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,880**	**37581,75**	**33072**
196	**196**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,000**	**13757,91**	**13758**
197	**197**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**70,000**	**960,19**	**67213**
198	**198**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (скоба)**	**т**	**0,026**	**209794,74**	**5438**
199	**199**	**23-010201-0185 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,050**	**2300,42**	**2415**
200	**200**	**23-010201-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,300**	**3598,29**	**1079**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	**201**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,003**	**219150,37**	**688**
			Раздел: #Наружные сети газоснабжения				
202	**202**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**140,000**	**172,12**	**24097**
203	**203**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,000**	**6402,51**	**89635**
204	**204**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**116,000**	**37,11**	**4304**
205	**205**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,600**	**1301,98**	**15103**
206	**206**	**11-010107-1303 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м**	**м3**	**9,800**	**65,40**	**641**
207	**207**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство**	**м3 основания**	**4,900**	**1653,10**	**8100**
208	**208**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Регуляторы давления газа, диаметр 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1,000**	**9829,39**	**9829**
209	**209**	**Праис лист**	**ГРПШ-10МС (с регулятором РДГК-10МС)**	**шт.**	**1,000**	**110954,63**	**110955**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	**210**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,100**	**11872,42**	**1187**
211	**211**	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**0,100**	**35454,76**	**3545**
212	**212**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,300**	**44718,47**	**13416**
213	**213**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2777,63**	**2778**
214	**214**	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**564,08**	**564**
215	**215**	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,500**	**556,41**	**4173**
216	**216**	**23-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**133,38**	**133**
217	**217**	**21-050204-0801 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,025**	**263493,51**	**6502**
218	**218**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,012**	**214365,76**	**2667**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
219	219	24-010103-1602 РСНБ РК 2015	Болты, гайки и шайбы диаметром М8 ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000	423676,92	85
220	220	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,000	5540,85	5541
221	221	23-040909-0513 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	11793,84	11794
222	222	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	8,000	4020,52	32164
223	223	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	11872,42	190
224	224	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,100	44718,47	4472
225	225	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,250	2168,70	24398
226	226	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,031	219150,37	6881
227	227	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,074	214365,76	15770
228	228	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	218945,31	12962

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
229	229	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	218637,73	333
230	230	21-050308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,980	937,56	3731
231	231	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1159,69	1160
232	232	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2,000	316,11	632
233	233	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,900	8593,49	7734
234	234	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,000	90,07	1081
235	235	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,000	147,70	1772
236	236	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,098	349963,34	34296
237	237	23-010502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	98,980	185,38	18349
238	238	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1880759,66	5642

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
239	**239**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,800**	**3839,02**	**6910**
240	**240**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,030**	**12451,41**	**374**
241	**241**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**913646,66**	**1142**
242	**242**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,255**	**2650,85**	**3327**
243	**243**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**1614557,49**	**2018**
244	**244**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**370074,32**	**481**
245	**245**	**23-010502-0907 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 63x7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,313**	**1097,03**	**1440**
246	**246**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1415,05**	**4245**
247	**247**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Патрубок из полиэтиленовой трубы для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,300**	**2860,19**	**858**
248	**248**	**23-020201-4006 РСНБ РК 2015**	**Неразъемное соединение ПЭ/Ст Д63/Д 50 PE100 SDR9**	**шт.**	**1,000**	**14202,89**	**14203**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
249	**249**	**23-020303-1903 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1152,62**	**1153**
250	**250**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,010**	**133411,94**	**1385**
251	**251**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Патрубок Дн 233 мм, Двн**	**т**	**0,001**	**221200,93**	**153**
252	**252**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Патрубок Дн 333 мм, Двн**	**т**	**0,001**	**221200,93**	**248**
253	**253**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Пластина L 0,1 м (4 шт) из полосовой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,001**	**221200,93**	**139**
254	**254**	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015**	**Косынка 5х150х160 мм (4 шт) из полосовой стали, шириной 150 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,001**	**221200,60**	**195**
255	**255**	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита 5х600х600 мм (1шт) из листовой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,007**	**234871,25**	**1565**
256	**256**	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015**	**Крышка Дн 325 мм, Двн**	**т**	**0,000**	**234871,25**	**93**
257	**257**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**563413,48**	**167**
258	**258**	**21-130809-1001 РСНБ РК 2015**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**1,000**	**829,08**	**829**
259	**259**	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,000**	**1106,39**	**1106**
260	**260**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,500**	**90,07**	**135**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
261	**261**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,500**	**73,85**	**111**
262	**262**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,500**	**3839,02**	**5759**
263	**263**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,100**	**12451,41**	**1245**
264	**264**	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 90 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**862100,77**	**1069**
265	**265**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,245**	**1643,22**	**2046**
266	**266**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**1614557,49**	**2002**
267	**267**	**23-010501-1202 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,101**	**236,18**	**24**
268	**268**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,011**	**133411,94**	**1403**
269	**269**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Патрубок Д38х4,0 L 50 (1 шт) из полосовой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,000**	**221200,93**	**76**
270	**270**	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита 5х410х410 мм (1шт) из листовой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,007**	**234871,25**	**1565**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
271	**271**	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015**	**Косынка 4х150х160 мм (4 шт) из полосовой стали, шириной 150 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,002**	**221200,60**	**389**
272	**272**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Пластина L 0,1 м (4 шт) из полосовой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,001**	**221200,93**	**139**
273	**273**	**23-020201-4006 РСНБ РК 2015**	**Неразъемное соединение ПЭ/Ст Д32х2,3/32х3,0**	**шт.**	**1,000**	**14202,89**	**14203**
274	**274**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Полоса 5х150 (1 шт) из полосовой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,001**	**221200,93**	**248**
275	**275**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**563413,48**	**167**
276	**276**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Патрубок разрезанный L 100**	**м**	**0,100**	**2860,19**	**286**
277	**277**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футлярас контрольной трубкой**	**км трубопровода**	**0,008**	**417643,48**	**3341**
278	**278**	**23-010502-0507 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110 х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**8,080**	**1694,22**	**13689**
279	**279**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2085,96**	**2086**
280	**280**	**23-020303-2603 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1302,90**	**1303**
281	**281**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,000**	**1415,05**	**14151**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
282	**282**	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,000**	**2953,18**	**29532**
283	**283**	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента**	**100 м**	**0,980**	**1881,80**	**1844**
284	**284**	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,098**	**101640,73**	**9961**
285	**285**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,000**	**90,07**	**180**
286	**286**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,000**	**73,85**	**148**
287	**287**	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,098**	**354896,18**	**34780**
288	**288**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**98,000**	**673,47**	**66000**
289	**289**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,098**	**848017,87**	**83106**
290	**290**	**11-240203-0102 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	**врезка**	**1,000**	**7272,79**	**7273**
291	**291**	**13-390201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**1,000**	**172,20**	**172**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
292	**292**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1,000**	**727,95**	**728**
293	**293**	**13-390201-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	**снимок**	**1,000**	**2252,70**	**2253**
			Раздел: #Благоустройство территории				
294	**294**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12,200**	**172,46**	**2104**
295	**295**	**41-020103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**20,130**	**185,16**	**3727**
296	**296**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**40,900**	**3593,05**	**146956**
297	**297**	**23-010201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,100**	**1752,51**	**61513**
298	**298**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,840**	**1193,65**	**18907**
299	**299**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,006**	**219150,37**	**1227**
300	**300**	**21-050308-9901 РСНБ РК 2015**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**53,570**	**987,54**	**52903**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
301	**301**	**21-050307-0210 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,014**	**379,71**	**5**
302	**302**	**21-100102-0115 РСНБ РК 2015**	**Планка для натяжения сетки, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**23,580**	**878,89**	**20724**
303	**303**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,350**	**11872,42**	**4155**
304	**304**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,100**	**46559,96**	**97776**
305	**305**	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**45556,78**	**45557**
306	**306**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**15671,74**	**15672**
307	**307**	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**6,000**	**316,11**	**1897**
308	**308**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**57,200**	**90,07**	**5152**
309	**309**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**57,200**	**147,70**	**8449**
			ИТОГО:				**10442332**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1218494**
			Сметная прибыль				**773506**
			Итого с временными		**1,5 %**	**147439,00**	**10589771**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**134685,00**	**10724456**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11367262**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**1364071,00**	**12731333**
			Итого к оплате с учетом скидки 21%		**21%**	**2673580,00**	**10057753**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Зам. руководителя _____ **Жумашев Д.К.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ **Ишназаров Б.Р.**
М.П.

Технадзор
ТОО "Alimans Ltd"

Директор _____ **Шолпанова Н.Т.**
М.П.