Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительство г.Атырау",г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а, тел.: 87122251172** **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №217 от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
5	17.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство УПП с жилым домом в пос Бирлик, пос Дамба			шт	1,00	11 850 623,00	11 850 623,00
				Итого	1	х	11 850 623,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Ишназаров

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительство и его адрес: Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба, Дамбинский сельский округ и в поселке Бирлик, Геологский сельский округ (ТИП-2/2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		217	22.06.2018 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство участкового пункта полиции с жилым домом	**32 545 383**	**11 850 623**							**1 422 075**	
	Итого к оплате										**11 850 623**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель
Басаров Т.К.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
Ишназаров Б.Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Бирлик Геологского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект **Участковый пункт полиции с жилым домом в селе Бирлик Геологского сельского округа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№217** от **22.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.09.2018	20.08.2018	17.09.2018

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кровельное покрытие				
1	**1**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**176,130**	**6254,85**	**1101667**
2	**2**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Пиломатериалы. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,085**	**94298,41**	**290911**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,085**	**7305,96**	**22539**
4	**4**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,000**	**3171,68**	**117352**
5	**5**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**76,160**	**256,01**	**19498**
			Фассад				
6	**6**	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**205,880**	**10950,39**	**2254467**
7	**7**	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**205,880**	**3198,19**	**658444**
8	**8**	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**185,880**	**4794,19**	**891145**
			Окна				
9	**9**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**17,040**	**4306,38**	**73381**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**21-090201-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17,040**	**25326,10**	**431557**
			Полы				
11	**11**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**145,700**	**1211,35**	**176494**
			Наружные сети газоснабжения				
12	**12**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**49,000**	**172,12**	**8434**
13	**13**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,450**	**6402,51**	**15686**
14	**14**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство**	**м3 основания**	**2,450**	**1653,10**	**4050**
15	**15**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**41,650**	**37,11**	**1545**
16	**16**	**11-010107-1303 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м**	**м3**	**7,350**	**65,40**	**481**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	**17**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Регуляторы давления газа, диаметр 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1,000**	**9829,39**	**9829**
18	**18**	**Прайс лист**	**ГРПШ-10МС (с регулятором РДГК-10МС)**	**шт.**	**1,000**	**110954,63**	**110955**
19	**19**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,049**	**349963,34**	**17148**
20	**20**	**23-010502-0602 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**49,490**	**185,38**	**9175**
21	**21**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,030**	**1433965,28**	**43019**
22	**22**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**1693774,93**	**9316**
23	**23**	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента**	**100 м**	**0,490**	**1881,80**	**922**
24	**24**	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,049**	**101640,73**	**4980**
25	**25**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2085,96**	**2086**
26	**26**	**23-020303-4156 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225х90х225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**16704,59**	**16705**
27	**27**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1415,05**	**4245**
28	**28**	**23-020303-5418 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1015,21**	**1015**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**23-020302-2404 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**646,63**	**1293**
30	**30**	**23-020101-0120 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**188,14**	**753**
31	**31**	**23-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,000**	**133,38**	**267**
32	**32**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2777,63**	**5555**
33	**33**	**23-040909-0218 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**8780,19**	**17560**
34	**34**	**23-020401-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**39,00**	**234**
35	**35**	**23-020304-2203 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**2009,62**	**2010**
36	**36**	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. укладка с пневматическим испытанием (футляр)**	**км трубопровода**	**0,001**	**2110003,15**	**2110**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. укладка с пневматическим испытанием (для вывода концов сигнального проводника)	км трубопровода	0,001	2091062,38	2091
38	38	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	367221,83	5839
39	39	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,059	902,49	14493
40	40	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,000	8555,42	8555
41	41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,015	36946,68	554
42	42	11-150403-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	0,250	502,41	126
43	43	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка	футляр	2,000	31431,24	62862
44	44	24-010201-0327 РСНБ РК 2015	Знаки указательный СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	22356,28	22356
45	45	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,300	5927,69	1778
46	46	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	920,68	921
47	47	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,660	225,95	149

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**48**	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015**	**Полоса Б10х50, перфорированная**	**м**	**0,200**	**202,89**	**41**
49	**49**	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015**	**Крышка Б10х220, перфорированная**	**м**	**0,220**	**202,89**	**45**
50	**50**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В15. Устройство**	**м3**	**0,015**	**40502,33**	**608**
51	**51**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,140**	**2136,99**	**299**
52	**52**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,810**	**90,07**	**163**
53	**53**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,810**	**73,85**	**134**
54	**54**	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,085**	**354896,18**	**30166**
55	**55**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**46,000**	**673,47**	**30980**
56	**56**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,085**	**848017,87**	**72082**
57	**57**	**11-240203-0102 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	**врезка**	**1,000**	**7272,79**	**7273**
58	**58**	**13-390201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**4,000**	**172,20**	**689**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	**59**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**4,000**	**727,95**	**2912**
60	**60**	**13-390201-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	**снимок**	**4,000**	**2252,70**	**9011**
			ИТОГО:				**6600952**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**728490**
			Сметная прибыль				**488959**
			Итого с временными		**1,5 %**	**99014,00**	**6699966**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**90450,00**	**6790416**
			Итого с НДС		**12 %**	**814850,00**	**7605266**
			Итого к оплате с учетом скидки 21%		**21%**	**1597710,00**	**6007556**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ **Ишназаров Б.Р.**
М.П.

Технадзор
ТОО "Almans Ltd"

Директор _____ **Шолпанова Н.Т.**
М.П.