Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "БатысКотло Монтаж"**

**Наименование строительства и его адрес:** **«Строительство медицинского пункта в с. Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за июль 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | № 2024/264 | 24.06.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство медицинского пункта в с. Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 11 963 818,00 | 10 681 980,36 | | | | | | | 1 281 837,64 | 11 963 818,00 |
| Удержание оплаченного аванса 0% | 3 589 145,40 | 3 204 594,11 | | | | | | | 384 551,29 | 3 589 145,40 |
| ИТОГО к оплате | 8 374 672,60 | 7 477 386,25 | | | | | | | 897 286,35 | 8 374 672,60 |

**Заказчик:**

**ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

**БИН 060240004327**

**Заместитель руководителя** _____ **Молдашев Н.Е.**

**Эксперт технического надзора ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"**

**Технадзор:** _____ **Каиргалиев Х.Г.**

**Подрядчик:**

**ТОО "БатысКотло Монтаж"**

**БИН 100340019001**

**Директор**_____ **Балмулдин Д.У.**

**Директор ТОО "Smartech"**

**Авторский надзор:** _____ **Байхатов Ж.А.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «БатысКотло Монтаж»
Объект: «Строительство медицинского пункта в с. Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор подряда (контракт) № 2024/264 от 24.06.2024г.

Акт выполненных работ №1
За июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **8929872** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1936510 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *959359* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1598777 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *418264* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5394588 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 614 | | |
| | | | | | | Локальная смета 02-01-02-01. Общестроительные | |
| | | | | | | Земляные работы | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **469,8971** | **356** | **167283** |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется*** *коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | **м$^3$** | **14,5329** | **8 749** | **127148** |
| 3 | 3 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **м$^3$** | **34,476** | **208** | **7171** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 34,476 | 606 | 20892 |
| 5 | 5 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 289,46 | 93 | 26920 |
| 6 | 6 | 6101-0106-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 | м$^3$ | 289,46 | 46 | 13315 |
| 7 | 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 289,46 | 606 | 175413 |
| 8 | 8 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м$^3$ | 289,46 | 208 | 60208 |
| 9 | 9 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 8,6838 | 3 803 | 33024 |
| | | | | | Фундамент | | |
| | | | Монолитный ленточный фундамент (АС-4) | | | | |
| 10 | 10 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м$^3$ | 169,27 | 8 858 | 1499394 |
| 11 | 11 | 211-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м$^3$ | 97,33025 | 13 496 | 1313569 |
| 12 | 12 | 211-103-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м$^3$ | м$^3$ | 93,0985 | 1 188 | 110601 |
| 13 | 13 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | м$^3$ | 9,1 | 9 815 | 89316 |
| 14 | 14 | 212-101-1806<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10 | м$^3$ | 9,282 | 33 426 | 310260 |
| 15 | 15 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м$^3$ | 23,5 | 28 876 | 678586 |
| 16 | 16 | 212-101-2105<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10 | м$^3$ | 23,8525 | 37 950 | 905202 |
| 17 | 17 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5632 | 339 867 | 191413 |
| 18 | 18 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,20583 | 315 524 | 380468 |
| 19 | 19 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 119,756 | 1 494 | 178915 |
| 20 | 20 | 235-201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 | кг | 287,4144 | 424 | 121864 |
| | | | Фундаментные блоки (АС-5, 5.1, 6) | | | | |
| 21 | 21 | 6104-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 23 | 7 843 | 180389 |
| 22 | 22 | 6104-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 4 | 5 913 | 23652 |
| 23 | 23 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 53 | 5 287 | 280211 |
| 24 | 24 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | м$^3$ | 24,045 | 53 873,4 | 1295386 |
| 25 | 25 | ССЦ<br>*РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4* | Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе | м$^3$ | 24,045 | 284 | 6829 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,0412 | 289 368 | 11922 |
| 27 | 27 | 214-403-0103 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0412 | 396 815 | 16349 |
| 28 | 28 | 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной | $м^3$ | 0,9 | 21 203 | 19083 |
| 29 | 29 | 212-101-1810 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 0,918 | 33 426 | 30685 |
| 30 | 30 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 128,6 | 1 494 | 192128 |
| 31 | 31 | 235-201-0201 *РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 | кг | 308,64 | 424 | 130863 |
| 32 | 32 | 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/ | $м^2$ поверхности | 61 | 5 157 | 314577 |
| 33 | 33 | 235-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | $м^2$ | 140,3 | 120 | 16836 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **8929872** |
| СТОИМОСТЬ СМР: | | 8929872 |
| ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | | 0 |
| ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ | | 776899 |
| ИТОГО | | 9706771 |
| ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОСИМИ ЗАТРАТАМИ | | 9706771 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5% | | 485339 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | | 194135 |
| ИТОГО | | 10386245 |
| ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ ПО КВАРТАЛАМ НА 2024 К=0,33*1,0368+0,67*1,0557=1,049463 | | 10899980 |
| ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 135536069,76/123484028*1,12 К=0,98 | | 10681980 |
| НДС, 12% | | 1281838 |
| ИТОГО ПО АКТУ | | 11963818 |

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Молдашев Н.Е.
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотло Монтаж»
Балмулдин Д.У.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт(ты) авторского надзора: Директор ТОО «Smartech» Байхатов Ж.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Каиргалиев Х.Г., KZ45VJE00039351
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)