Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительство г.Атырау",г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а, тел.: 87122251172** **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №216 от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
4	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство УПП с жилым домом в пос Мирный			шт	1,00	3 202 991,00	3 202 991,00
				Итого	1	х	3 202 991,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Ишназаров Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительство и его адрес: Строительство участкового пункта полиции поселке Мирный

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		216	22.06.2018 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство участкового пункта полиции с жилым домом	**3 202 991**	**3 202 991**							**384 359**	
	Итого к оплате										**3 202 991**

Заказчикк:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель
Басаров Т.К.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
Ишназаров Б.Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство участкового пункта полиции в селе Мирный**

(наименование, адрес)

Объект **Здание участкового пункта полиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 216** от **22.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	10.08.2018	23.08.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	98,673	122,98	12135
2	2	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,541	19,06	1440
3	3	41-020102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	21,829	337,57	7369

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**75,541**	**213,26**	**16110**
5	**5**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**6,020**	**13609,26**	**81928**
6	**6**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство**	**м3**	**50,869**	**43104,40**	**2192678**
7	**7**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,468**	**174038,28**	**81407**
8	**8**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,493**	**174038,28**	**85807**
			Раздел: Наружние сети электроснабжения				
9	**9**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**7,000**	**9663,24**	**67643**
10	**10**	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**7,000**	**35085,22**	**245597**
11	**11**	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,208**	**42085,98**	**8754**
12	**12**	**23-061004-0104 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,041**	**900319,93**	**36517**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1,000	2534,28	2534
14	14	23-060131-0206 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	179400,60	3229
15	15	24-040207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТН9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	9906,45	79252
16	16	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	375,50	3004
17	17	24-040207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,000	2882,25	5765
18	18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-2 СТ РК 2591-2014	т	0,007	178139,38	1266
19	19	24-040102-0109 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные НС 18-А ГОСТ 1232-93	шт.	16,000	3969,77	63516
20	20	24-040109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16,000	44,21	707
21	21	24-010106-0309 РСНБ РК 2015	Прокладки под изолятор	шт.	16,000	38,28	612
22	22	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	163,13	2447
23	23	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	461,75	3232
24	24	24-040207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут Х19 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2091,07	6273
25	25	24-040207-3406 РСНБ РК 2015	Зажим для несущего троса КС-296 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1125,34	2251
26	26	24-040102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	1,000	3591,84	3592

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	23-021104-2901 РСНБ РК 2015	Воронки фарфоровые	шт.	1,000	778,55	779
28	28	24-040207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2639,72	2640
29	29	23-010605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	1,000	187,51	188
30	30	21-050307-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,776	323,44	574
31	31	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20,000	125,55	2511
32	32	24-040207-3133 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные плашечные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3588,60	7177
33	33	21-130814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10 мм	т	0,015	124005,96	1910
			Раздел: Наружние сети водопровода				
34	34	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	24,000	202,16	4852
35	35	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,200	2269,10	2723
36	36	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,715	40669,86	69749

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	20545,88	20546
38	38	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	22209,43	44419
39	39	21-040301-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.3	шт.	1,000	8455,26	8455
40	40	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	24957,29	24957
41	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,320	958,62	22355
42	42	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,340	9075,33	3086
43	43	11-130701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,340	35454,76	12055
44	44	12-160101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из ПЭ труб диаметром 32 мм. Разборка	м	32,000	1198,05	38338
45	45	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,043	351122,90	15028
46	46	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,228	187,34	8098
47	47	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1415,05	1415
48	48	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2628,88	2629
			ИТОГО:				3309547
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**255253**
			Сметная прибыль				**245152**
			Итого с временными		**1,5 %**	**49643,00**	**3359190**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**45349,00**	**3404539**
			Итого с НДС		**12 %**	**408545,00**	**3813084**
			Итого к оплате с учетом скидки 16%		**16%**	**610093,00**	**3202991**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**
М.П.

Технадзор
ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алгазиев А.О.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ **Ишназаров Б.Р.**
М.П.