Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительство г.Атырау",г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а, тел.: 87122251172** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №216 от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
11	13.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции в поселке Мирный			шт	1,00	15 109 082,00	15 109 082,00
				Итого	1	х	15 109 082,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительство и его адрес: Строительство участкового пункта полиции поселке Мирный

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		216	22.06.2018 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство участкового пункта полиции в поселке Мирный	**26 481 933**	**15 109 082**							**2 877 920**	
	Итого к оплате										**15 109 082**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Зам. Руководителя
_____ **Жумашев Д.К.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство участкового пункта полиции в селе Мирный**

(наименование, адрес)

Объект **Здание участкового пункта полиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 216** от **22.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.11.2018	08.09.2018	12.11.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,670**	**17951,05**	**101782**
2	**2**	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Отмостки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54,000**	**1272,29**	**68704**
3	**3**	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Отмостки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**54,000**	**3105,76**	**167711**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**145,600**	**6313,91**	**919305**
5	**5**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Пиломатериалы. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,361**	**94298,41**	**222639**
6	**6**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,927**	**7305,96**	**28690**
7	**7**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,000**	**3284,18**	**121515**
8	**8**	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**11,600**	**5619,83**	**65190**
9	**9**	**12-080101-1903 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**6,000**	**2259,36**	**13556**
10	**10**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**62,640**	**256,01**	**16037**
11	**11**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**144,000**	**735,78**	**105952**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**28,800**	**14962,32**	**430915**
13	**13**	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**205,880**	**10950,39**	**2254467**
14	**14**	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**205,880**	**3198,19**	**658444**
15	**15**	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**185,880**	**4794,19**	**891145**
16	**16**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**3,570**	**2782,25**	**9933**
17	**17**	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,570**	**28873,53**	**103078**
18	**18**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,200**	**1221,31**	**13679**
19	**19**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**110,230**	**1221,31**	**134624**
20	**20**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Площадка входной группы из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,560**	**36705,45**	**20555**
21	**21**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Ступени железобетонные. Устройство**	**м3**	**0,473**	**38099,42**	**18021**
22	**22**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002**	**214365,76**	**463**
23	**23**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**218945,31**	**1622**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,090**	**4416,30**	**40144**
25	**25**	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015**	**Арки криволинейного очертания. Монтаж**	**т конструкций**	**0,091**	**44388,77**	**4022**
26	**26**	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,059**	**328649,72**	**19285**
27	**27**	**21-050201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,032**	**226583,62**	**7235**
28	**28**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия крыльца из сотового поликарбоната. Устройство**	**м2 кровли**	**5,660**	**946,14**	**5355**
29	**29**	**21-130502-0407 РСНБ РК 2015**	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 25 мм**	**м2**	**5,660**	**4775,78**	**27031**
30	**30**	**21-130502-0801 РСНБ РК 2015**	**Профиль соединительный для поликарбонатных листов**	**м**	**6,000**	**327,08**	**1962**
31	**31**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,000**	**2358,55**	**25944**
32	**32**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Площадка пандуса из бетона В30. Устройство**	**м3**	**1,100**	**41571,91**	**45729**
33	**33**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,300**	**4230,32**	**26651**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Пандус. Монтаж металлоконструкции**	**т конструкций**	**0,142**	**145794,96**	**20666**
35	**35**	**21-130205-0702 РСНБ РК 2015**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,040**	**12324,27**	**493**
36	**36**	**21-050110-0202 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,008**	**223046,41**	**1751**
37	**37**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,063**	**214365,76**	**13484**
38	**38**	**23-010201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,200**	**709,09**	**20705**
			Раздел: #Водопровод				
39	**39**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**9,000**	**3343,58**	**30092**
40	**40**	**23-010601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм**	**м**	**8,091**	**128,37**	**1039**
41	**41**	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**4,000**	**913,87**	**3655**
42	**42**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**5,000**	**2777,63**	**13888**
43	**43**	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**4,000**	**8041,49**	**32166**
44	**44**	**23-040905-2437 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**2871,05**	**2871**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**45**	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**8,000**	**17,45**	**140**
46	**46**	**23-020401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20**	**шт**	**4,000**	**24,63**	**99**
47	**47**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,000**	**724,13**	**724**
48	**48**	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,000**	**2861,01**	**2861**
49	**49**	**23-020302-6101 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**722,32**	**1445**
50	**50**	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**1460,82**	**1461**
51	**51**	**23-041013-0415 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**18091,25**	**18091**
52	**52**	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015**	**Прокладка футляра водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 57 мм**	**м**	**2,000**	**2536,30**	**5073**
53	**53**	**23-010501-1309 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,020**	**467,34**	**944**
54	**54**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**3,000**	**3343,58**	**10031**
55	**55**	**23-010601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм**	**м**	**2,697**	**128,37**	**346**
56	**56**	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**2,000**	**913,87**	**1828**
57	**57**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,000**	**2777,63**	**8333**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**2,000**	**8041,49**	**16083**
59	**59**	**23-040905-2437 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**2871,05**	**2871**
60	**60**	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**4,000**	**17,45**	**70**
61	**61**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,000**	**724,13**	**724**
62	**62**	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,000**	**2861,01**	**2861**
63	**63**	**23-020302-6101 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**722,32**	**1445**
64	**64**	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**1460,82**	**1461**
65	**65**	**23-041013-0415 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**18091,25**	**18091**
			Раздел: #Канализация				
66	**66**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**2,000**	**1331,50**	**2663**
67	**67**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**6,000**	**2096,92**	**12581**
68	**68**	**23-020303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**1378,92**	**2758**
69	**69**	**23-020302-4714 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**6152,70**	**12305**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**70**	**23-020302-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**966,04**	**1932**
71	**71**	**23-020302-2406 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**965,95**	**1932**
72	**72**	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, d 100 мм**	**шт**	**1,000**	**3184,49**	**3184**
			Раздел: #Отопление				
73	**73**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 32 мм**	**м**	**50,000**	**2019,61**	**100980**
74	**74**	**23-010701-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-32 мм**	**м**	**46,900**	**789,86**	**37044**
75	**75**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 20 мм**	**м**	**8,000**	**3343,58**	**26749**
76	**76**	**23-010701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-20 мм**	**м**	**7,192**	**348,76**	**2508**
77	**77**	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**квт**	**27,664**	**1338,73**	**37035**
78	**78**	**23-051001-1158 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**12,000**	**24518,83**	**294226**
79	**79**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**26,000**	**2777,63**	**72218**
80	**80**	**23-040602-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили радиаторные для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,000**	**2863,04**	**34356**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**81**	**23-041005-1109 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический регулирующий типа HErz, STrOMAX-TS-E, для систем отопления, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**12,000**	**13518,38**	**162221**
82	**82**	**23-040905-3302 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**6262,04**	**12524**
			Раздел: #Внутреннее электроснабжение				
83	**83**	**13-100408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**52780,19**	**52780**
84	**84**	**23-070201-0421 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**9567,18**	**9567**
85	**85**	**23-070204-0831 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2P 50A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1476,72**	**1477**
86	**86**	**23-070501-0801 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1**	**шт.**	**1,000**	**3077,90**	**3078**
87	**87**	**23-070204-0802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 2A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**741,60**	**742**
88	**88**	**23-070204-0808 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**663,69**	**1327**
89	**89**	**23-070204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**663,69**	**664**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	**90**	**23-070204-0812 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**663,69**	**664**
91	**91**	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**4323,75**	**8648**
92	**92**	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,000**	**4323,75**	**25943**
93	**93**	**23-070204-0302 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**4323,75**	**8648**
94	**94**	**23-070222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,000**	**1087,11**	**1087**
95	**95**	**23-070222-0110 РСНБ РК 2015**	**Шина заземления PE 12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,000**	**1916,82**	**1917**
96	**96**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**34,000**	**6111,50**	**207791**
97	**97**	**23-070106-0505 РСНБ РК 2015**	**Светильники ARS/R UNI LED 600**	**шт.**	**25,000**	**51894,08**	**1297352**
98	**98**	**23-070106-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильники ARS/R UNI LED 600 EM**	**шт.**	**1,000**	**84599,11**	**84599**
99	**99**	**23-070106-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники OPL/R ECO LED 600**	**шт.**	**1,000**	**35362,12**	**35362**
100	**100**	**23-070106-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники OPL/R ECO LED 600 EM**	**шт.**	**3,000**	**61317,80**	**183953**
101	**101**	**23-070106-0517 РСНБ РК 2015**	**Светильники GRANDA NBT LED 18**	**шт.**	**2,000**	**39012,08**	**78024**
102	**102**	**23-070101-0567 РСНБ РК 2015**	**Светильники CD LED 18**	**шт.**	**2,000**	**27814,98**	**55630**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	**103**	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**15,000**	**470,57**	**7059**
104	**104**	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**13,000**	**226,34**	**2942**
105	**105**	**23-070218-1801 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,000**	**692,49**	**1385**
106	**106**	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**29,000**	**558,21**	**16188**
107	**107**	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**18,000**	**383,60**	**6905**
108	**108**	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**9,000**	**579,63**	**5217**
109	**109**	**23-070218-1401 РСНБ РК 2015**	**Розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**2,000**	**1497,60**	**2995**
110	**110**	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**22,000**	**762,54**	**16776**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	**111**	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**22,000**	**41,70**	**917**
112	**112**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепежной материал (метизы)**	**кг**	**2,000**	**575,30**	**1151**
113	**113**	**23-020601-1203 РСНБ РК 2015**	**Хомут**	**шт.**	**4,000**	**125,55**	**502**
114	**114**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**6,000**	**299,23**	**1795**
115	**115**	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**6,000**	**125,31**	**752**
116	**116**	**21-130809-0401 РСНБ РК 2015**	**Изолента ПВХ красный, синий, желто-зеленый**	**1000 м**	**0,200**	**80799,22**	**16160**
117	**117**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**170,000**	**299,23**	**50869**
118	**118**	**23-011305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**170,000**	**58,65**	**9971**
119	**119**	**13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**447,000**	**375,82**	**167992**
120	**120**	**23-060128-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,047**	**151903,55**	**7139**
121	**121**	**23-060128-0802 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,400**	**225975,05**	**90390**
122	**122**	**23-060902-0314 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,003**	**426039,96**	**1278**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	**123**	**23-061702-0902 РСНБ РК 2015**	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,060**	**29736,22**	**1784**
124	**124**	**21-050199-9903 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая 25х4,0 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,002**	**192466,83**	**456**
125	**125**	**21-050199-9903 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая 40х4,0 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,088**	**192466,83**	**16976**
126	**126**	**21-050304-0203 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,063**	**679985,52**	**42975**
			Раздел: #Внутреннее газоснабжение				
127	**127**	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**3,200**	**1611,06**	**5155**
128	**128**	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**3,000**	**1558,46**	**4675**
129	**129**	**23-040909-1302 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа BugATTi, Т до +120°С, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**1354,14**	**1354**
130	**130**	**23-040909-1301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа BugATTi, Т до +120°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**885,54**	**886**
131	**131**	**11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков**	**1счетчик**	**1,000**	**6367,29**	**6367**
132	**132**	**23-090101-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**1,000**	**7998,48**	**7998**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	**133**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном Ду 15 мм. Установка**	**шт**	**1,000**	**9829,39**	**9829**
134	**134**	**ПРАИС**	**Сигнализатор загазованности САКЗ**	**шт.**	**1,000**	**28675,83**	**28676**
135	**135**	**23-040905-0701 РСНБ РК 2015**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**1005,04**	**1005**
136	**136**	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1,250**	**426,15**	**533**
137	**137**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,020**	**1103,39**	**1125**
138	**138**	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)**	**м**	**0,800**	**727,21**	**582**
139	**139**	**11-190201-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 180 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1,000**	**124989,30**	**124989**
140	**140**	**Праис лист**	**Котел настенный 18К, BOsCH (Германия). Комплект горизонтальный**	**комплект**	**1,000**	**388792,72**	**388793**
141	**141**	**Праис лист**	**Стабилизаторы напряжения 1000/1 АСН1**	**шт**	**1,000**	**18965,50**	**18965**
142	**142**	**11-181001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**1786,35**	**1786**
143	**143**	**Праис лист**	**Фильтр для воды в комплекте (двойной)**	**шт**	**1,000**	**18965,50**	**18965**
144	**144**	**11-180401-0102 РСНБ РК 2015**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные. Установка**	**бак**	**1,000**	**6571,65**	**6572**
145	**145**	**Праис лист**	**Расширительный бак 30л**	**шт**	**1,000**	**17068,95**	**17069**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	**146**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**7,000**	**2777,63**	**19443**
147	**147**	**23-040601-1903 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные стальные , DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,000**	**5053,30**	**20213**
148	**148**	**23-040601-1901 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные стальные, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,000**	**2727,85**	**8184**
149	**149**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,000**	**1033,47**	**2067**
			Раздел: #Наружные сети связи				
150	**150**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**143,560**	**202,16**	**29023**
151	**151**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,178**	**2269,10**	**16288**
152	**152**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,307**	**1301,98**	**5607**
153	**153**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**139,253**	**31,75**	**4421**
154	**154**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство**	**м3 основания**	**16,200**	**1653,10**	**26780**
155	**155**	**11-340201-0604 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**4,000**	**7777,15**	**31109**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	**156**	**21-040301-0501 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,760**	**79087,42**	**139194**
157	**157**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**28,000**	**960,19**	**26885**
158	**158**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,471**	**417643,48**	**196710**
159	**159**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**471,000**	**1769,29**	**833338**
160	**160**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,031**	**366062,27**	**11348**
161	**161**	**23-010501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**31,000**	**613,01**	**19003**
162	**162**	**11-340202-0101 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**1,000**	**64670,06**	**64670**
163	**163**	**11-340202-0102 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**1,000**	**26622,08**	**26622**
164	**164**	**11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**1,000**	**1409,62**	**1410**
165	**165**	**13-100902-0927 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельной канализации свободный. Герметизация**	**канал**	**1,000**	**1656,94**	**1657**
166	**166**	**13-100902-0923 РСНБ РК 2015**	**Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену**	**шт.**	**1,000**	**11320,32**	**11320**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	**167**	**13-080206-1903 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4,000**	**907,93**	**3632**
168	**168**	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, толщиной 400 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**1,000**	**330,23**	**330**
169	**169**	**13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**	**18,000**	**428,54**	**7714**
170	**170**	**13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**512,000**	**316,05**	**161816**
171	**171**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4,000**	**299,23**	**1197**
172	**172**	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**10,000**	**736,98**	**7370**
173	**173**	**23-060702-0507 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический подземный в трубе ОКГО-2**	**км**	**0,542**	**152963,09**	**82906**
174	**174**	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015**	**Муфты в сущесв. разв. муфте ОК-2 в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 2. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	**муфта**	**1,000**	**74131,65**	**74132**
175	**175**	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж оптической боксе с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 2**	**усслк**	**1,000**	**28989,30**	**28989**
176	**176**	**23-061701-0517 РСНБ РК 2015**	**Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-SC/APC-8-8-8**	**шт.**	**1,000**	**7772,11**	**7772**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
177	**177**	**13-100904-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	**участок**	**1,000**	**18140,67**	**18141**
178	**178**	**13-100904-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,000**	**26400,68**	**26401**
			Раздел: #Наружные сети водопровода и канализации				
179	**179**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**11283,62**	**11284**
180	**180**	**21-060304-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка (С1-04)**	**т**	**0,019**	**438039,33**	**8498**
181	**181**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**417643,48**	**2088**
182	**182**	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**5,050**	**609,64**	**3079**
183	**183**	**23-020401-1309 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**3701,58**	**7403**
184	**184**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,196**	**11872,42**	**14199**
185	**185**	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**1,196**	**35454,76**	**42404**
186	**186**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,056**	**37379,34**	**39473**
187	**187**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**23,700**	**47820,45**	**1133345**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
188	**188**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,319**	**214365,76**	**282768**
189	**189**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,024**	**218945,31**	**5211**
190	**190**	**21-020402-9901 РСНБ РК 2015**	**Раствор цементно-песчаный ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,880**	**37581,75**	**33072**
191	**191**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,000**	**13757,91**	**13758**
192	**192**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**70,000**	**960,19**	**67213**
193	**193**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (скоба)**	**т**	**0,026**	**209794,74**	**5438**
194	**194**	**23-010201-0185 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,050**	**2300,42**	**2415**
195	**195**	**23-010201-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,300**	**3598,29**	**1079**
196	**196**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,003**	**219150,37**	**688**
			Раздел: #Наружные сети газоснабжения				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	**197**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**30,000**	**172,12**	**5164**
198	**198**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,500**	**6402,51**	**9604**
199	**199**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство**	**м3 основания**	**1,500**	**1653,10**	**2480**
200	**200**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**25,500**	**37,11**	**946**
201	**201**	**11-010107-1303 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м**	**м3**	**4,500**	**65,40**	**294**
202	**202**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,024**	**368914,75**	**8854**
203	**203**	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**24,240**	**612,96**	**14858**
204	**204**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**349963,34**	**1750**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
205	**205**	**23-010502-0602 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**5,050**	**185,38**	**936**
206	**206**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,017**	**1454220,17**	**24722**
207	**207**	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента**	**100 м**	**0,290**	**1881,80**	**546**
208	**208**	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,029**	**101640,73**	**2948**
209	**209**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2085,96**	**2086**
210	**210**	**23-020304-1613 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**4714,56**	**4715**
211	**211**	**23-020302-8707 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**615,57**	**616**
212	**212**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**9,000**	**1415,05**	**12735**
213	**213**	**23-020302-2404 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**646,63**	**647**
214	**214**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,009**	**415904,14**	**3535**
215	**215**	**23-010502-0814 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**8,585**	**2589,99**	**22235**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	**216**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2777,63**	**2778**
217	**217**	**23-040905-1002 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**1333,14**	**1333**
218	**218**	**23-020401-4402 РСНБ РК 2015**	**Штуцер с накидной гайкой с резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**209,08**	**418**
219	**219**	**23-020401-0106 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**212,41**	**637**
220	**220**	**23-020401-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**39,00**	**156**
221	**221**	**23-020201-4001 РСНБ РК 2015**	**Переход Ст 32-25-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,000**	**12734,31**	**12734**
222	**222**	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. укладка с пневматическим испытанием (футляр)**	**км трубопровода**	**0,001**	**2262864,26**	**2263**
223	**223**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. укладка с пневматическим испытанием (для вывода концов сигнального проводника)**	**км трубопровода**	**0,001**	**2243923,50**	**2244**
224	**224**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,300**	**7506,00**	**2252**
225	**225**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,000**	**1033,47**	**1033**
226	**226**	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,660**	**225,95**	**149**
227	**227**	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015**	**Полоса Б10х50, перфорированная**	**м**	**0,200**	**202,89**	**41**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228	**228**	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015**	**Крышка Б10х220, перфорированная**	**м**	**0,220**	**202,89**	**45**
229	**229**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,000**	**12070,41**	**12070**
230	**230**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,015**	**36423,80**	**546**
231	**231**	**11-150403-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,250**	**502,41**	**126**
232	**232**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра. Заделка**	**футляр**	**2,000**	**31676,12**	**63352**
233	**233**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В15. Устройство**	**м3**	**0,015**	**39979,45**	**600**
234	**234**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,140**	**2358,55**	**330**
235	**235**	**24-010201-0327 РСНБ РК 2015**	**Знаки указательный СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,000**	**22356,28**	**22356**
236	**236**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,810**	**90,07**	**163**
237	**237**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,810**	**73,85**	**134**
238	**238**	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,046**	**354896,18**	**16325**
239	**239**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**46,000**	**673,47**	**30980**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	**240**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,046**	**848017,87**	**39009**
241	**241**	**11-240203-0102 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	**врезка**	**1,000**	**7272,79**	**7273**
242	**242**	**13-390201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**4,000**	**172,20**	**689**
243	**243**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**4,000**	**727,95**	**2912**
244	**244**	**13-390201-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	**снимок**	**4,000**	**2252,70**	**9011**
			ИТОГО:				**14740279**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1575592**
			Сметная прибыль				**1091873**
			Итого с временными		**1,5 %**	**214988,00**	**14955267**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**196391,00**	**15151658**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**16059823**
			Итого с НДС		**12 %**	**1927179,00**	**17987002**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого к оплате с учетом скидки 16%		**16%**	**2877920,00**	**15109082**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Зам. руководителя _____ **Жумашев Д.К.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ **Ишназаров Б.Р.**
М.П.

Технадзор
ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алгазиев А.О.**
М.П.