Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"
Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы "Білім-инновация" по адресу: мкр. "Аксай-3Б" дом 27, Ауэзовский район, г. Алматы

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		договор № 55	01.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**96 782 991**	**45 260 380**					-		**5 431 246**	**50 691 626**

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"
Директор: _____ Бейсенов Е.А.
М.П.

Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"
Директор: _____ Бітемиров А.С.
М.П.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"
Подрядчик: ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"
Наименование стройки - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы "Білім-инновация" по адресу: мкр. "Аксай-3Б" дом 27, Ауэзовский район, г. Алматы"
Наименование объекта - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы "Білім-инновация" по адресу: мкр. "Аксай-3Б" дом 27, Ауэзовский район, г. Алматы"

Договор №55 от 01.06.2022 год.

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2022 года

Отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	408,42	932,09	18,82	380683	7686	--	270757	703556
		НР - 72%, СП - 8%			913,27	7,48	372998	3054		52115	
2	С1245-102-0102 245-102-0102 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт**	секция	517	1668,00	--	862356	--	862356	--	931344
		СП - 8%			--	--	--	--		68988	
3	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	2548	2222,00	--	5661656	--	5661656	--	6114588
		СП - 8%			--	--	--	--		452932	
4	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	930	172,00	--	159960	--	159960	--	172757
		СП - 8%			--	--	--	--		12797	
5	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	310	347,47	--	107716	--	33958	53106	173688
		НР - 72%, СП - 8%			237,93	--	73758	--		12866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	960,6	1752,44	21,56	1683394	20711	1152854	373627	2221582
		НР - 72%; СП - 8%			530,74	9,47	509829	9097		164562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1785,7	1449,80	21,56	2588908	38500	1602666	694550	3546135
		НР - 72%; СП - 8%			530,74	9,47	947742	16911		262677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4161,6	116,37	1,23	484285	5119	7740	339427	889609
		НР - 72%; СП - 8%			113,28	--	471426	--		65897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75,2	120,40	1,23	9054	92	443	6133	16402
		НР - 72%; СП - 8%			113,28	--	8519	--		1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	310	372,19	0,69	115379	214	2874	80930	212014
		НР - 72%; СП - 8%			362,23	0,36	112291	112		15705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	310	7635,00	--	2366850	--	2366850	--	2556198
		СП - 8%			--	--	--	--		189348	
25	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	310	5135,00	--	1591850	--	1591850	--	1719198
		СП - 8%			--	--	--	--		127348	
26	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	188	2561,00	--	481468	--	481468	--	519985
		СП - 8%			--	--	--	--		38517	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	2809,00	--	2809	--	2809	--	3034
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
28	С1242-207-0703 242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	65	4592,00	--	298480	--	298480	--	322358
		СП - 8%			--	--	--	--		23878	
29	С1242-207-0704 242-207-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	6753,00	--	94542	--	94542	--	102105
		СП - 8%			--	--	--	--		7563	
30	С1242-207-0705 242-207-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	12127,00	--	72762	--	72762	--	78583
		СП - 8%			--	--	--	--		5821	
31	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	12296,00	--	49184	--	49184	--	53119
		СП - 8%			--	--	--	--		3935	
32	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении MNT	шт.	81	789,38	2,62	63940	212	5693	41831	114233
		НР - 72%; СП - 8%			716,48	0,79	58035	64		8462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
33	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении MNT	шт.	9	919,84	2,62	8279	23	999	5230	14590
		НР - 72%; СП - 8%			806,38	0,79	7257	7		1081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		MNT									
34	С1242-312-0502 242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	70182,00	--	70182	--	70182	--	75797
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
35	С1242-312-0503 242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	65	76978,00	--	5003570	--	5003570	--	5403856

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		400286	
36	С1242-312-0504 242-312-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	84053,00	--	1260795	--	1260795	--	1361659
		СП - 8%			--	--	--	--		100864	
37	С1242-312-0505 242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	118773,00	--	593865	--	593865	--	641374
		СП - 8%			--	--	--	--		47509	
38	С1242-312-0105 242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	91880,00	--	367520	--	367520	--	396922
		СП - 8%			--	--	--	--		29402	
39	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	7159,61	262,30	21479	787	146	15013	39411
		НР - 72%; СП - 8%			6848,68	101,85	20546	306		2919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	14261
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
41	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	15407,00	--	15407	--	15407	--	16640
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
42	С1245-201-0203 245-201-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	17610,00	--	17610	--	17610	--	19019
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	
		Система кондиционирования серверной									
43	Е11-202601-1604 1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	9466,77	11,60	18934	23	294	13404	34925
		НР - 72%; СП - 8%			9308,60	--	18617	--		2587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Прайс 74	Настенный кондиционер Mitsubishi electric MSGF50VA/MU-GF50VA в комплекте: внутренний и наружный блок, система ротации и резервирования, низкотемпературный комплект	компл	2	803571,43	--	1607143	--	1607143	--	1735714
		СП - 8%			--	--	--	--		128571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26073265	73367	23398881	1894008	30204656

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
	Стоимость общестроительных работ						2601018	29551	--	2237383	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20591214				
		Сметная прибыль	Тенге				20591214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1647297				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22238511				
	Материалы		Тенге				5482051				
	Всего заработная плата		Тенге				2807665				
	Сдача и испытание		Тенге					2630569			
		Накладные расходы	Тенге				14252				
		Сметная прибыль	Тенге				1894008				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				590086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7966145				
		Сметная заработная плата	Тенге								1411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2630569			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30204656				
		Сметная заработная плата	Тенге								1411
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2630569			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									30 204 656
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 601 018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73 367			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29 551			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23 398 879		
		- Накладные расходы	Тенге							1 894 008	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 237 383	
		Итого без оборудования									30 204 656
		Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге	1,2%							362 456
		Итого с временными	Тенге								30 567 112
		Зимние удорожания - 1,35%	Тенге	1,35%							412 656
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								30 979 768
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	2%							619 595
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								31 599 363
		Итого с оборудованием	Тенге								31 599 363
		К=1* 38%	Тенге								12 007 758
		1,0500514 62%	Тенге								20 572 192
		Всего :	Тенге								32 579 951
		НДС	Тенге	12%							3 909 594
		Всего с НДС :	Тенге								36 489 545
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,75	Тенге								27 367 158

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН: 040240005133 BEREKET-TK БИН: 040240005133 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Алматы

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"

Нач.ПТО Колдасов Б.К

Подрядчик: ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

Директор Бигенжанов А.С.

Нач.уч. Ахаев М.Ч.

расценки верно Нурмагамбетова М.Е.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"
Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"
Наименование стройки - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы "Білім-инновация" по адресу: мкр. "Аксай-3Б" дом 27, Ауэзовский район, г. Алматы"
Наименование объекта - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы "Білім-инновация" по адресу: мкр. "Аксай-3Б" дом 27, Ауэзовский район, г. Алматы"

Договор №55 от 01.06.2022 год.

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2022 года

на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный. Ввод в здание									
3	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /модели 6100, типа FAF**	шт.	3	6047,02	305,89	18141	917	4416	9392	29736
		НР - 72%; СП - 8%			4269,20	79,13	12808	237		2203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	3	72008,00	--	216024	--	216024	--	233306
		СП - 8%			--	--	--	--		17282	
5	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	6	3071,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
6	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки, клапаны обратные, компенсаторы проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	14	6047,02	305,89	84658	4283	20606	43831	138768
		НР - 72%; СП - 8%			4269,20	79,13	59769	1108		10279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	13	72008,00	--	936104	--	936104	--	1010992
		СП - 8%			--	--	--	--		74888	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1242-304-0103 242-304-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	29987,00	--	29987	--	29987	--	32386
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
9	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	3071,00	--	85988	--	85988	--	92867
		СП - 8%			--	--	--	--		6879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1389328	5200	1311551	53223	1557955
							72577	1345	--	115404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286529				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1286529				
		Сметная прибыль	Тенге				102922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389451				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102799				
	Материалы		Тенге				25023				
	Всего заработная плата		Тенге					73922			
		Накладные расходы	Тенге				53223				
		Сметная прибыль	Тенге				12482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				168504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					73922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1557955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					73922			
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел - В1(общий)									
10	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18103,92	325,74	18104	326	8041	7081	27199
		НР - 72%; СП - 8%			9737,06	97,00	9737	97		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	С1244-301-0404 244-301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	87484,00	--	87484	--	87484	--	94483
		СП - 8%			--	--	--	--		6999	
12	С1244-302-0501 244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00	--	18228	--	18228	--	19686
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
13	С1244-302-0604 244-302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	шт.	1	7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130919	326	120856	7081	149039
							9737	97	--	11040	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112815				
		Сметная прибыль	Тенге				9025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121840				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18104				
	Материалы		Тенге				8041				
	Всего заработная плата		Тенге					9834			
		Накладные расходы	Тенге				7081				
		Сметная прибыль	Тенге				2015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				149040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9834			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод -В1 (школа)									
34	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	36	1895,37	15,27	68233	550	392	48453	126021
		НР - 72%; СП - 8%			1869,20	0,13	67291	5		9335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	35,64	143,00	--	5097	--	5097	--	5505
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
36	Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	125	2047,01	18,33	255876	2292	1372	181613	472488
		НР - 72%; СП - 8%			2017,70	0,22	252212	28		34999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	123,75	227,00	--	28091	--	28091	--	30338
		СП - 8%			--	--	--	--		2247	
38	Е11-160501-203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	20	2233,96	21,66	44679	433	214	31708	82498
		НР - 72%; СП - 8%			2201,58	0,35	44032	7		6111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	19,8	379,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
40	Е11-160501-204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2475,52	25,65	9902	103	67	7009	18263
		НР - 72%; СП - 8%			2433,00	0,52	9732	2		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	3,96	640,00	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1070	116,37	1,23	124516	1316	1990	87271	228730
		НР - 72%; СП - 8%			113,28	--	121210	--		16943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	341	120,40	1,23	41056	419	2009	27813	74378
		НР - 72%; СП - 8%			113,28	--	38628	--		5510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	139,2	859,36	--	119623	--	55262	46340	179240
		НР - 72%; СП - 8%			462,36	--	64361	--		13277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С1242-207-0701 242-207-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	176	2249,00	--	395824	--	395824	--	427490
		СП - 8%			--	--	--	--		31666	
46	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	2809,00	--	30899	--	30899	--	33371
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
47	С1242-207-0703 242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	4592,00	--	22960	--	22960	--	24797
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
48	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	62	858,00	--	53196	--	53196	--	57452
		СП - 8%			--	--	--	--		4256	
49	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б66к	шт.	33	765,00	--	25245	--	25245	--	27265
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
50	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	6047,02	305,89	24188	1224	5887	12523	39648
		НР - 72%; СП - 8%			4269,20	79,13	17077	317		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	48512,00	--	194048	--	194048	--	209572
		СП - 8%			--	--	--	--		15524	
52	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2157,00	--	17256	--	17256	--	18636
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
53	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	3351,38	133,03	26811	1064	6437	14109	44194
		НР - 72%; СП - 8%			2413,74	35,74	19310	286		3274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	39417,00	--	315336	--	315336	--	340563
		СП - 8%			--	--	--	--		25227	
55	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1701,00	--	27216	--	27216	--	29393
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1840090	7401	1198836	456839	2480683
							633853	645	--	183756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1125206				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125206				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				90017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215223				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				714884				
	Материалы		Тенге				73630				
	Всего заработная плата		Тенге					634498			
		Накладные расходы	Тенге				456839				
		Сметная прибыль	Тенге				93739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1265462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					634498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2480685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					634498			
		РАЗДЕЛ 4.Горячее водоснабжение -Т3,-Т4 (школа)									
78	**Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**117**	**2047,01**	**18,33**	**239500**	**2145**	**1284**	**169990**	**442249**
		НР - 72%; СП - 89%			**2017,70**	**0,22**	**236071**	**26**		**32759**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	**С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**115,83**	**143,00**	**--**	**16564**	**--**	**16564**	**--**	**17889**
		СП - 89%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1325**	
80	**Е11-160501-203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**	**2233,96**	**21,66**	**13404**	**130**	**65**	**9512**	**24750**
		НР - 72%; СП - 89%			**2201,58**	**0,35**	**13209**	**2**		**1833**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	**С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**5,94**	**261,00**	**--**	**1550**	**--**	**1550**	**--**	**1674**
		СП - 89%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
82	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**858**	**116,37**	**1,23**	**99845**	**1055**	**1596**	**69980**	**183411**
		НР - 72%; СП - 89%			**113,28**	**--**	**97194**	**--**		**13586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							29640
83	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	114,4	859,36	--	98311	--	45417	38084	147306
		НР - 72%; СП - 8%			462,36	--	52894	--		10912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	3	12780,29	35,01	38341	105	24941	9611	51788
		НР - 72%; СП - 8%			4431,76	17,87	13295	54		3836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				507515	3435	91417	297177	869067
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				412663	82	--	64375	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18114				
		Сметная прибыль	Тенге				18114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19563				
	Материалы		Тенге				489401				
	Всего заработная плата		Тенге				73303				
		Накладные расходы	Тенге					412745			
		Сметная прибыль	Тенге				297177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				849504				
		Сметная заработная плата	Тенге					412745			228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				869067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					412745			
		РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел Т3 (школа)									
104	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18103,92	325,74	18104	326	8041	7081	27199
		НР - 72%; СП - 8%			9737,06	97,00	9737	97		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	С1244-301-0102 244-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	1	11216,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
106	С1244-302-0501 244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00	--	18228	--	18228	--	19686
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2330,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
108	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2809,00	--	5618	--	5618	--	6067
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
109	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б86к	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
110	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /10Б96к1	шт.	1	1334,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
111	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1533,39	182,54	1533	182	15	1011	2747
		НР - 72%; СП - 8%			1336,43	67,05	1336	67		204	
112	С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	1736,00	--	1736	--	1736	--	1875
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
113	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	249,00	--	498	--	498	--	538
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
114	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	657,00	--	657	--	657	--	710
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
115	С1242-207-0703 242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4592,00	--	9184	--	9184	--	9919
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				71203	508	59622	8092	85637
							11073	164	--	6344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51566				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							29640
		Сметная прибыль	Тенге				4125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55691				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19637				
	Материалы		Тенге				8055				
	Всего заработная плата		Тенге					11237			
	Сдача и испытание		Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге				8092				
		Сметная прибыль	Тенге				2219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				85639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11237			
		РАЗДЕЛ 6.Водомерный узел Т4 (школа)									
116	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	18103,92	325,74	18104	326	8041	7081	27199
		НР - 72% СП - 8%			9737,06	97,00	9737	97		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчик горячей воды одноструйный DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С**	шт.	1	8276,00	--	8276	--	8276	--	8938
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
118	С1244-302-0501 244-302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10**	шт.	1	18228,00	--	18228	--	18228	--	19686
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
119	С1244-302-0601 244-302-0601 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	шт.	1	1389,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
120	С1242-207-0701 242-207-0701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	2249,00	--	4498	--	4498	--	4858
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
121	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2015	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б86к**	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /10Б96к1	шт.	1	1334,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
123	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1533,39	182,54	1533	182	15	1011	2747
		НР - 72%, СП - 8%			1336,43	67,05	1336	67		204	
124	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
125	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	249,00	--	498	--	498	--	538
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
126	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	503,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
127	С1242-307-0302 242-307-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	20280,00	--	20280	--	20280	--	21902
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
128	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2809,00	--	5618	--	5618	--	6067
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
129	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,735	78996,85	--	58063	--	1474	40744	106712
		НР - 72%, СП - 8%			76992,50	--	56589	--		7905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				140190	508	72020	48836	204146
							67662	164	--	15122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120553				
	Материалы		Тенге				1473				
	Всего заработная плата		Тенге					56589			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62490				
		Накладные расходы	Тенге				40744				
		Сметная прибыль	Тенге				12903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174200				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56589			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19637				
	Материалы		Тенге				8055				
	Всего заработная плата		Тенге					11237			
	Сдача и испытание		Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге				8092				
		Сметная прибыль	Тенге				2219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				204148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					67826			
		РАЗДЕЛ 7.Водомерный узел В1.1 (столовая)									
130	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18103,92	325,74	18104	326	8041	7081	27199
		НР - 72%; СП - 8%			9737,06	97,00	9737	97		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С1244-301-0404 244-301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	87484,00	--	87484	--	87484	--	94483
		СП - 8%			--	--	--	--		6999	
132	С1244-302-0501 244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00	--	18228	--	18228	--	19686
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
133	С1244-302-0604 244-302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	шт.	1	7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
134	С1242-301-1207 242-301-1207 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	6601,00	--	13202	--	13202	--	14258
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
135	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1557,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
136	С1245-701-0101 245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	4393,00	--	4393	--	4393	--	4744

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
137	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
138	С1241-114-0111 241-114-0111 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-40х2,5 мм	шт.	2	523,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
139	С1241-101-0405 241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
140	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1870,76	257,86	1871	258	19	1217	3335
		НР - 72%; СП - 8%			1594,35	96,23	1594	96		247	
141	С1242-404-0605 242-404-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	6500,00	--	6500	--	6500	--	7020
		Водопровод В1(столовая)			--	--	--	--		520	
145	Е11-160501-205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2687,48	29,57	32250	354	266	22780	59433
		НР - 72%; СП - 8%			2635,82	0,78	31630	9		4402	
146	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	11,88	1041,00	--	12367	--	12367	--	13356
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
147	Е11-160501-204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2475,52	25,65	34657	359	236	24530	63922
		НР - 72%; СП - 8%			2433,00	0,52	34062	7		4735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	13,86	640,00	--	8870	--	8870	--	9580
		СП - 8%			--	--	--	--		710	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3351,38	133,03	10054	399	2414	5291	16572
		НР - 72%, СП - 8%			2413,74	35,74	7241	107		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	39417,00	--	118251	--	118251	--	127711
		СП - 8%			--	--	--	--		9460	
157	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1701,00	--	10206	--	10206	--	11022
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
170	Е11-160501-205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2687,48	29,57	16125	178	132	11390	29716
		НР - 72%, СП - 8%			2635,82	0,78	15815	5		2201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	5,94	584,00	--	3469	--	3469	--	3747
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
172	Е11-160501-204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2475,52	25,65	9902	103	67	7009	18263
		НР - 72%, СП - 8%			2433,00	0,52	9732	2		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	3,96	333,00	--	1319	--	1319	--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				419356	1977	307568	79298	538544
							109811	323	--	39892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296393				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296393				
		Сметная прибыль	Тенге				23711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320104				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				122963				
	Материалы		Тенге				11175				
	Всего заработная плата		Тенге					110134			
	Сдача и испытание		Тенге				54				
		Накладные расходы	Тенге				79298				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16181				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				218442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					110134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				538546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					110134			
		РАЗДЕЛ 8.Водомерный узел Т3 (столовая)									
185	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18103,92	325,74	18104	326	8041	7081	27199
		НР - 72%; СП - 8%			9737,06	97,00	9737	97		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С1244-301-0203 244-301-0203 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	64653,00	--	64653	--	64653	--	69825
		СП - 8%			--	--	--	--		5172	
187	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	17855,00	--	17855	--	17855	--	19283
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
188	С1244-302-0604 244-302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	шт.	1	7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
199	С1242-207-0906 242-207-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	19872,00	--	39744	--	39744	--	42924
		СП - 8%			--	--	--	--		3180	
190	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б86к	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
191	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /10Б96к1	шт.	1	1334,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
192	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1527,50	174,59	1527	175	16	1004	2733
		НР - 72%; СП - 8%			1336,43	57,58	1336	58		202	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
194	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
195	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1	1229,00	--	1229	--	1229	--	1327
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				158168	501	146594	8085	179552
							11073	155	--	13300	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138537				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138537				
		Сметная прибыль	Тенге				11083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149620				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19631				
	Материалы		Тенге				8057				
	Всего заработная плата		Тенге					11228			
	Сдача и испытание		Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге				8085				
		Сметная прибыль	Тенге				2217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				179553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11228			
		РАЗДЕЛ 9.Водомерный узел Т4 (столовая)									
196	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18103,92	325,74	18104	326	8041	7081	27199
		НР - 72%, СП - 8%			9737,06	97,00	9737	97		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
197	С1244-301-0202 244-301-0202 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	62531,00	--	62531	--	62531	--	67533
		СП - 8%			--	--	--	--		5002	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	17855,00	--	17855	--	17855	--	19283
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
199	С1244-302-0603 244-302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25	шт.	1	4553,00	--	4553	--	4553	--	4917
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
200	С1242-207-0705 242-207-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	12127,00	--	24254	--	24254	--	26194
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
201	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б86к	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
202	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /10Б96к1	шт.	1	1334,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
203	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1533,39	182,54	1533	182	15	1011	2747
		НР - 2%; СП - 8%			1336,43	67,05	1336	67		204	
204	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
205	С1241-114-0103 241-114-0103 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	277,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
206	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1	936,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
207	С1242-307-0305 242-307-0305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	43141,00	--	43141	--	43141	--	46592
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С1242-207-0906 242-207-0906 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	19872,00	--	39744	--	39744	--	42924
		СП - 8%			--	--	--	--		3180	
209	С1242-207-0705 242-207-0705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	2	12127,00	--	24254	--	24254	--	26194
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
210	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,059	78996,85	--	4661	--	118	3271	8566
		НР - 72%; СП - 8%			76992,50	--	4543	--		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				245320	508	229196	11363	277214
							15616	164	--	20534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				225683				
	Материалы		Тенге				118				
	Всего заработная плата		Тенге					4543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221022				
		Накладные расходы	Тенге				3271				
		Сметная прибыль	Тенге				18315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4543			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19637				
	Материалы		Тенге				8055				
	Всего заработная плата		Тенге					11237			
	Сдача и испытание		Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге				8092				
		Сметная прибыль	Тенге				2219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				277217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15780			
		РАЗДЕЛ 10.Канализация бытовая -К1									
211	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	226	11270,99	39,12	2547244	8841	2255700	206222	2973743
		НР - 72%; СП - 8%			1250,90	16,44	282703	3715		220277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	220	15065,84	57,99	3314485	12758	2999009	221806	3819194
		НР - 72%; СП - 8%			1375,99	24,30	302718	5346		282903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прочистка 18+17									
213	С1241-517-0102 241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	18	5052,00	--	90936	--	90936	--	98211
		СП - 8%			--	--	--	--		7275	
214	С1241-504-0105 241-504-0105 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	18	2492,00	--	44856	--	44856	--	48444
		СП - 8%			--	--	--	--		3588	
215	С1241-517-0101 241-517-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	17	1531,00	--	26027	--	26027	--	28109
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
216	С1241-504-0104 241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	17	1228,00	--	20876	--	20876	--	22546
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
217	С1241-507-0402 241-507-0402 РСНБ РК 2015	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	15	2683,00	--	40245	--	40245	--	43465
		СП - 8%			--	--	--	--		3220	
218	С1241-507-0401 241-507-0401 РСНБ РК 2015	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	36	1270,00	--	45720	--	45720	--	49378
		СП - 8%			--	--	--	--		3658	
219	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	184	537,00	--	98808	--	98808	--	106713
		СП - 8%			--	--	--	--		7905	
220	Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	186	327,79	--	60969	--	7866	38234	107139
		НР - 72%; СП - 8%			285,50	--	53103	--		7936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	40	6504,74	51,37	260190	2054	211348	34431	318190
		НР - 72%; СП - 8%			1169,70	25,81	46788	1032		23570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6550356	23653	5841391	500693	7615132

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				19							29640
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				685312	10093	--	564084	
	Материалы		Тенге				428437				
	Всего заработная плата		Тенге				7866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53103			
		Накладные расходы	Тенге				367468				
		Сметная прибыль	Тенге				38234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37334				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				504005				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								33
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					53103			
	Материалы		Тенге				6121919				
	Всего заработная плата		Тенге				5466055				
		Накладные расходы	Тенге					642302			
		Сметная прибыль	Тенге				462459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				526750				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7111128				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								361
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					642302			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7615133				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								394
			Тенге					695405			
		РАЗДЕЛ 11.Канализация бытовая -К1									
222	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	1062,63	3,78	233779	832	4288	164856	430526
		НР - 72%; СП - 8%			1039,36	1,40	228659	308		31891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	402	1093,79	1,56	439704	627	3349	313901	813893
		НР - 72%; СП - 8%			1083,90	0,61	435728	245		60288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	319,36	1094,00	--	349380	--	349380	--	377330
		СП - 8%			--	--	--	--		27950	
225	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	401,196	270,00	--	108323	--	108323	--	116989
		СП - 8%			--	--	--	--		8666	
		Прочистка 27+42шт									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	281,00	--	7587	--	7587	--	8194
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
227	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	27	110,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
228	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	82,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
229	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	42	39,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
230	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	68	145,00	--	9860	--	9860	--	10649
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
231	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	201	45,00	--	9045	--	9045	--	9769
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
232	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	642,00	--	10272	--	10272	--	11094
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
233	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	34	209,00	--	7106	--	7106	--	7674
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
234	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	431,00	--	32325	--	32325	--	34911
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
235	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	320,00	--	6400	--	6400	--	6912
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
236	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	116	130,00	--	15080	--	15080	--	16286
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	281,00	--	1686	--	1686	--	1821
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
238	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	113	82,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
239	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	228,00	--	10944	--	10944	--	11820
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
240	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	69,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
241	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
242	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	99	804,33	86,22	79629	8535	32324	31099	119587
		НР - 72%; СП - 8%			391,62	44,68	38770	4423		8858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	С1234-303-0226 234-303-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	51,7	1618,00	--	83651	--	83651	--	90343
		СП - 8%			--	--	--	--		6692	
244	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	57,2	564,00	--	32261	--	32261	--	34842
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
245	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /манжета/	шт.	62	247,00	--	15314	--	15314	--	16539
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
		Гильзы									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С1241-102-0208 241-102-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм	м	24	2956,00	--	70944	--	70944	--	76620
		СП - 8%			--	--	--	--		5676	
247	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	50,5	1394,00	--	70397	--	70397	--	76029
		СП - 8%			--	--	--	--		5632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1613779	9994	900628	509856	2293528
							703157	4976	--	169892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				940296				
	Материалы		Тенге				32323				
	Всего заработная плата		Тенге					43193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860667				
		Накладные расходы	Тенге				31099				
		Сметная прибыль	Тенге				77713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					43193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				673483				
	Материалы		Тенге				7637				
	Всего заработная плата		Тенге					664940			
		Накладные расходы	Тенге				478757				
		Сметная прибыль	Тенге				92179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1244419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					664940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2293527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					708133			
		РАЗДЕЛ 12.Канализация производственная для кухни-К3-									
248	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	18	11270,99	39,12	202878	704	179658	16425	236847
		НР - 72%, СП - 8%			1250,90	16,44	22516	296		17544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	55	15065,84	57,99	828621	3189	749753	55451	954798
		НР - 72%, СП - 8%			1375,99	24,30	75679	1336		70726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	3356,00	--	3356	--	3356	--	3624
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
251	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	22297,20	92,19	111486	460	103967	5258	126084
		НР - 72%; СП - 8%			1411,73	48,90	7059	244		9340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прочистка 4+5шт									
252	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281,00	--	1124	--	1124	--	1214
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
253	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	110,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
254	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	82,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
255	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
256	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,8	537,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
257	Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	34,6	327,79	--	11342	--	1464	7112	19931
		НР - 72%; СП - 8%			285,50	--	9878	--		1476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	4	6504,74	51,37	26019	205	21135	3443	31819
		НР - 72%; СП - 8%			1169,70	25,81	4679	103		2357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1205096	4558	1080727	87689	1396209
							119811	1979	--	103423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36092				
	Материалы		Тенге				1463				
	Всего заработная плата		Тенге					9878			

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24750				
		Накладные расходы	Тенге				7112				
		Сметная прибыль	Тенге				3456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9878			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1169004				
	Материалы		Тенге				1054510				
	Всего заработная плата		Тенге					111912			
		Накладные расходы	Тенге				80577				
		Сметная прибыль	Тенге				99967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1349548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					111912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1396208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					121790			
		РАЗДЕЛ 13.Канализация производственная напорная -КЗН-									
259	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка /3 рабочих+1 на складе/	насос	6	24453,74	494,74	146722	2969	7095	99200	265596
		НР - 72%, СП - 8%			22776,39	186,65	136658	1120		19674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	511-101-0102 511-101-0102 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин /типа TMW 32/8 A	шт.	4	66346,00	--	265384	--		--	265384
					--	--	--	--	265384	--	
261	511-101-0104 511-101-0104 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин /типа TS 40H	шт.	4	82492,00	--	329968	--		--	329968
					--	--	--	--	329968	--	
262	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2492,73	40,18	179477	2893	128721	35416	232084
		НР - 72%, СП - 8%			664,76	18,41	47863	1326		17191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	54	2176,35	21,56	117523	1164	87699	21003	149608
		НР - 72%, СП - 8%			530,74	9,47	28660	511		11082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1628,17	21,56	4885	64	3229	1167	6536
		НР - 72%; СП - 8%			530,74	9,47	1592	28		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	129	116,37	1,23	15012	159	240	10521	27576
		НР - 72%; СП - 8%			113,28	--	14613	--		2043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	С1242-304-0606 242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	6	5792,00	--	34752	--	34752	--	37532
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
267	С1242-304-0605 242-304-0605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	4344,00	--	13032	--	13032	--	14075
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
268	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	4231,00	--	25386	--	25386	--	27417
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
269	С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	3032,00	--	9096	--	9096	--	9824
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
270	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
271	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
272	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	106,47	2,73	5111	131	2108	2080	7766
		НР - 72%; СП - 8%			59,83	0,36	2872	17		575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	48	175,98	3,91	8447	188	4902	2442	11760
		НР - 72%, СП - 8%			69,94	0,71	3357	34		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1164239	7568	325704	171829	1395326
							235615	3036	595352	59258	
	Стоимость оборудования		Тенге				595352				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				595352				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105268				
	Материалы		Тенге				7010				
	Всего заработная плата		Тенге					6280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91710				
		Накладные расходы	Тенге				4522				
		Сметная прибыль	Тенге				8784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6280			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				463619				
	Материалы		Тенге				226984				
	Всего заработная плата		Тенге					232371			
	Сдача и испытание		Тенге				4067				
		Накладные расходы	Тенге				167307				
		Сметная прибыль	Тенге				50474				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				681400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					232371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1395326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					238651			
		РАЗДЕЛ 14.Сантехническое оборудование									
274	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	127	3742,70	110,80	475323	14071	18701	324008	863278
		НР - 72%, СП - 8%			3484,65	58,75	442551	7461		63947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедесталя ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	127	8000,00	--	1016000	--	1016000	--	1097280
		СП - 8%			--	--	--	--		81280	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	127	3977,00	--	505079	--	505079	--	545485
		СП - 8%			--	--	--	--		40406	
277	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	--	7103,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
278	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	127	785,00	--	99695	--	99695	--	107671
		СП - 8%			--	--	--	--		7976	
279	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	127	10780,00	--	1369060	--	1369060	--	1478585
		СП - 8%			--	--	--	--		109525	
280	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	62	4422,17	220,08	274175	13645	18421	179565	490039
		НР - 72%; СП - 8%			3904,98	117,53	242109	7287		36299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
281	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	62	8879,00	--	550498	--	550498	--	594538
		СП - 8%			--	--	--	--		44040	
282	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	62	8876,00	--	550312	--	550312	--	594337
		СП - 8%			--	--	--	--		44025	
283	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2307,36	275,16	6922	826	789	4135	11941
		НР - 72%; СП - 8%			1769,13	145,18	5307	436		885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
284	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15308,00	--	45924	--	45924	--	49598
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
285	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	--	1072,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1283,70	0,13	3851	--	98	2702	7077
		НР - 72%; СП - 8%			1250,90	--	3753	--		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	10011,00	--	30033	--	30033	--	32436
		СП - 8%			--	--	--	--		2403	
288	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка /смеситель учтен/	комплект	4	4628,08	305,39	18512	1221	1137	12107	33069
		НР - 72%; СП - 8%			4038,62	165,37	16154	661		2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	С1244-102-0303 244-102-0303 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	4	23140,00	--	92560	--	92560	--	99965
		СП - 8%			--	--	--	--		7405	
290	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1268,00	--	5072	--	5072	--	5478
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
291	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка /смеситель учтен/	комплект	1	3126,81	83,20	3127	83	256	2039	5579
		НР - 72%; СП - 8%			2787,72	44,45	2788	44		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	С1244-102-0502 244-102-0502 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	1	7072,00	--	7072	--	7072	--	7638
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
293	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
294	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	8919,00	--	44595	--	44595	--	48163

Scanned with CamScanner

29 29640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
295	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	8	1803,00	67,21	14424	538	2306	8542	24803
		НР - 72% СП - 8%			1447,47	35,48	11580	284		1837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	8	4598,00	--	36784	--	36784	--	39727
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
297	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	785,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
298	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	1283,70	0,13	10270	1	262	7205	18873
		НР - 72% СП - 8%			1250,90	--	10007	--		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	8	3421,00	--	27368	--	27368	--	29557
		СП - 8%			--	--	--	--		2189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5193721	30385	4429087	540303	6192747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				734249	16173	--	458724	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4387117				
		Сметная прибыль	Тенге				350971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4738088				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				806604				
	Материалы		Тенге				41969				
	Всего заработная плата		Тенге					750422			
		Накладные расходы	Тенге				540303				
		Сметная прибыль	Тенге				107753				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1454660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					750422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6192748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					750422			

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.Колодец д.1500мм н=2,9м									
300	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38,6103456	232,70	232,70	8985	8985	--	1270	11075
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,68	--	1764		820	
301	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3 грунта	1,1941344	2668,51	--	3187	--	--	2294	5920
		НР - 72%; СП - 8%			2668,51	--	3187	--		438	
302	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,096408	1056,69	--	33916	--	--	24419	63002
		НР - 72%; СП - 8%			1056,69	--	33916	--		4667	
303	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	19,27018	149,50	--	2881	--	--	2074	5352
		НР - 72%; СП - 8%			149,50	--	2881	--		396	
304	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие /в т.ч. бетонный лоток/	м3 конструкций колодца	2,22	35232,09	8323,00	78215	18477	24543	31588	118587
		НР - 72%; СП - 8%			15853,51	3908,53	35195	8677		8784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252,00	--	2252	--	2252	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
306	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18247,00	--	18247	--	18247	--	19707
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
307	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	11922,00	--	23844	--	23844	--	25752
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
308	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17240,00	--	17240	--	17240	--	18619
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
309	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18290,00	--	18290	--	18290	--	19753
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
310	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811,00	--	62811	--	62811	--	67836

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5025	
311	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0713	594087,00	--	42358	--	42358	--	45747
		СП - 8%			--	--	--	--		3389	
312	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2015	**Стремянка колодца -жироуловителя**	т	0,0195	701888,00	--	13687	--	13687	--	14782
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
313	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,004	1853601,99	778450,42	7414	3114	351	3722	12027
		НР - 72%; СП - 8%			987336,00	305157,14	3949	1221		891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	4664465,20	321706,90	18658	1287	14901	1986	22295
		НР - 72%; СП - 8%			617610,00	71933,53	2470	288		1651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм**	м	4	18845,00	--	75380	--	75380	--	81410
		СП - 8%			--	--	--	--		6030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				427365	31863	313904	67353	534296
							81598	11950	--	39576	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427365				
	Материалы		Тенге				39795				
	Всего заработная плата		Тенге					93548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274109				
		Накладные расходы	Тенге				67353				
		Сметная прибыль	Тенге				39576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					93548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				534294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					93548			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25 769 086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 903 807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128 385			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51 346			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16 429 090		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						595 352		

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2 847 717	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 864 724	
		Итого без оборудования									**25 173 734**
		Временные здания и сооружения - 1,2%	**Тенге**	**1,2%**							**302 085**
		Итого с временными	**Тенге**								**25 475 819**
		Зимние удорожания - 1,35%	**Тенге**	**1,35%**							**343 924**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**25 819 742**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**							**516 395**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**26 336 137**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**26 931 489**
		К=1* 38%	**Тенге**								**10 233 966**
		1,0500514 62%	**Тенге**								**17 533 258**
		Всего :	**Тенге**								**27 767 224**
		НДС	**Тенге**	**12%**							**3 332 067**
		Всего с НДС :	**Тенге**								**31 099 290**
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,75	**Тенге**								**23 324 468**

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"

Нач.ПТО Колдасов Б.К

Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"

Директор Бекенов А.С.

Нач. уч. Ахаев М.Е.

Сметчик верст Нурмашева М.Е.

Scanned with CamScanner