Приложение 2

к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

**«20» 12 2024г.**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

**по объекту:** «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры в с. Чапаево Акжаикского района ЗКО (газоснабжение)», РК, Западно- Казахстанская область, Акжаикский район, село Чапаево

наименование, местонахождения объекта

**заказчиком, которого является** Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», в лице руководителя Умарова Мирхат Кумаровича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**удостоверяет, что:**

1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ОРАЛ ГАЗ», БИН: 210940005620, СМР III категории, Руководитель: Турумова Индира Мирлановна**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «STROYCONSALTING», 15012371, 01.07.2015 г., Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

**утвержден(а)** Приказом Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 61-НҚ от 30.09.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Количество |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Протяженность газопровода из полиэтилена 63х3,8 | м | 120,9 |
| 2 | Протяженность газопровода из полиэтилена 63х3,8 | м | 403,2 |
| 3 | Протяженность газопровода из полиэтилена 75х4,5 | м | 140,5 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно- монтажные работы производились согласно технической условии на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные АО «ҚазТрансГаз Аймақ» №07-АГХ-2024-000000015 от 15.03.2024 года; на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные АО «ҚазТрансГаз Аймақ» №07-АГХ-2024-000000016 от 15.03.2024 года.

**Наружное газоснабжение**

Ул.Кирпичный завод. Выполнено строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб среднего и низкого давления с диаметрами ПЭ100 SDR11 63х5,8 и ПЭ100 SDR17 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р50838-2011.

Точка врезки к существующему подземному газопроводу среднего давления Ду 63, согласно техническому условию предусмотрено в подземном исполнении. Принятые в проекте диаметры трубопроводов обусловлены гидравлическим расчетом.

Расход природного газа составляет 24,0 м3/час.

Протяженность газопровода среднего давления полиэтилен составляет 181,8 м.

Протяженность газопровода низкого давления полиэтилен составляет 120,9 м.

ПДП

Выполнено строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб низкого давления с диаметрами ПЭ100 SDR17 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р50838- 2011.
Точка врезки к существующему подземному газопроводу среднего давления Ду 63, согласно техническому условию предусмотрено от ГРПШ №177. Принятые в проекте диаметры трубопроводов обусловлены гидравлическим расчетом.
Расход природного газа составляет 44,0 м3/час.
Протяженность газопровода низкого давления полиэтилен диаметром Д=75х4,5 составляет 140,5 м, диаметром Д=63х3,8 составляет 403,2 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2024 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1 месяц**;
фактический **1 месяц**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ЗКПФ АО "QAZAQGAZAIMAQ

Мирзагалиев Е

Мирзагалиев Т

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу, по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) Не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

**Подрядчик считает объект** «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры в с. Чапаево Акжаикского района ЗКО (газоснабжение)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик:** ТОО «Батыс Котло Монтаж», директор: Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «__» _____ 2024г.

Д.У. Балмулдин

М.П.