Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.Туркистан протяженностью 152 м в г.Кызылорда (7-уй)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5	от 01.11.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Туркистан протяженностью 152 м в г.Кызылорда (7-уй)	200 980,00	179 446,43							21 533,57	200 980,00

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭкеперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: № 5 от 01.11.2021 г.
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения по ул.Туркистан протяженностью 152 м в г.Кызылорда (7-уй)

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,16		75471,34 47653,06	27818,28 11127,07	12075 7624	4451 1780	--	7524 1568	21167
2	243-701-0718 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	0,16		651787,00 --	-- --	104286 --	-- --	104286 --	-- 8343	112629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**116361**	**4451**	**104286**	**7524**	**133796**
		Стоимость монтажных работ	тенге					7624 104286	1780	--	9911	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					104286				
		Сметная прибыль	тенге					8343				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					112629				
		Стоимость общестроительных работ	тенге					12075				
		Всего заработная плата	тенге						9404			
		Накладные расходы	тенге					7524				
		Сметная прибыль	тенге					1568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					21167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	тенге						9404			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				133796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9404			7
		Сметная заработная плата	тенге								
РАЗДЕЛ 2. Установка арматур для СИП на существующей промежуточной опоре ВЛ-0,4кВ-3шт											
		Арматура магистрали 0,4кВ									
3	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	3	185,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
4	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	7,8	574,00	--	4477	--	4477	--	4835
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
5	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	3	2385,00	--	7155	--	7155	--	7727
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
6	252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	3	3443,00	--	10329	--	10329	--	11155
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
7	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	3	2158,00	--	6474	--	6474	--	6992
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				28990	--	28990	--	31308
		Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	2318	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				28990				
		Сметная прибыль	тенге				28990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				31308				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				31308				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									165104
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7624				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4451			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1780			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						133276		
		- Накладные расходы	тенге							7524	
		- Сметная прибыль	тенге							12229	

2-1-1/1 ОСР			в т.ч. С-сть оборудования
ИТОГО	Тенге	165 104	
Стоимость оборудования	Тенге	**165 104**	**0**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	0	
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	**165 104**	
Итого	Тенге	3 962	
зимнее удорожание 1,71%	Тенге	**169 066**	
Итого	Тенге	2 891	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**171 957**	
Стоимость оборудования	Тенге	3 439	
	Тенге	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		4 050						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**179 446,43**						
		НДС 12%	Тенге		21 533,57						
		Всего	Тенге		**200 980,00**						

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Бурхитов Т.С.**