Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**

Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"

Согласно договора №20 от 05.04.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		20	05.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО	148781638,86	12678535,78	-	-	-	-	-	-	1521424,29	14199960,08
Итого:	148781638,86	12678535,78	-	-	-	-	-	-	1521424,29	14199960,08

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И.о руководителя _____ Тайжанов С.А.
БИН 050140007544

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ТОО "Нурлем-Курылыс"
_____ Адамбаев Б.С.
аттестат KZ19VJE00043020 от 10.12.2018г.

Заказчик: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма 2

Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"

Договор №20 от 05.04.2022г.

А К Т №4 от "26" сентября 2022 г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство тепловой сети										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,22		3117,01 1060,80	159,81 47,39	6920 2355	355 105	1263	2436 748	10104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									10104
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
		Бесканальная прокладка										
11	Е11-240108-0104 1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,234		918771,37 586931,85	327829,36 95150,94	214993 137342	76712 22265	939	158011 29840	402844
12	С123-010402-0107 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	м	234		9398,00 --	-- --	2199132 --	-- --	2199132	-- 175931	2375063

17	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,476	1027462,34 643828,58	371271,91 107664,83	489072 306462	176725 51248	5884	354134 67456	910662
18	С123-010402-0108 2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	476	12453,00 --	-- --	5927628 --	-- --	5927628	-- 474210	6401838
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10090407
		ИТОГО по устройству теплосети	Тенге								10100511
		Архитектурно-строительная часть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1622,5	35,46 --	35,46 13,05	57534 --	57534 21174	--	15245 5822	78613
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание/Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	798	50,60 --	50,60 18,62	40379 --	40379 14859	--	10698 4086	55162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								133775
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛ ЛОТКОВЫЙ									
6	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	50,975	11414,17 4219,11	2789,79 886,26	581837 215069	142210 45177	224559	307091 71114	960042
			Монолитные участки								
10	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16,1	46912,54 12256,66	4679,37 1710,56	755292 197332	75338 27540	482622	204634 76794	1036720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1996762
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12231048

		Итого по акту	Тенге					12231048				
		Временные здания и сооружения-2,9%						354700				

		Итого по акту						12585749				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,96%						498396				
		Итого						13084144				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					261683				
		ИТОГО	Тенге					13345827				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					12678535,78				
		Ндс-12%	Тенге					1521424,29				
		Итого с НДС	**Тенге**					**14199960,08**				

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И.о руководителя _____ Тайжанов С.А.
БИН 050140007544

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Адамбаев Б.С.
аттестат KZ19VJE00043020 от 10.12.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "NQDC"
_____ Наскенов Ж.А.