Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**
Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"
Согласно договора №20 от 05.04.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за сентябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			20	05.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО	134581678,78	12508333,67	-	-	-	-	-	-	1501000,04	14009333,71
Итого:	134581678,78	12508333,67	-	-	-	-	-	-	1501000,04	14009333,71

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И.о руководителя _____ **Тайжанов С.А.**
БИН 050140007544

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ТОО "Нурэлем Курылыс"
_____ **Адамбаев Б.С.**
аттестат KZ19VJE00043020 от 10.12.2018г.

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"

Договор №20 от 05.04.2022г.

А К Т №3 от "15" сентября 2022 г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство тепловой сети										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42,55		206,21 10,91	195,30 48,38	8774 464	8310 2059	–	1816 847	17088
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,52		1686,30 1686,30	– –	16054 16054	– –	–	11559 2209	29821
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									46909
		РАЗДЕЛ 3.Узлы трубопроводов										
		УТ-14										
88	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2		17331,62 11879,48	5280,42 1586,03	34663 23759	10561 3172	343	26662 4906	66231
89	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006**	шт.	2		313595,00	–	627190	–	627190	–	677365

		СП - 8%			–	–	–	–		50175	
90	С123-020201-3136 2302-0201-3136 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	42329,00 –	– –	84658 –	– –	84658	– 6773	91431
91	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	23787,00 –	– –	47574 –	– –	47574	– 3806	51380
				УТ-15							
93	С123-040908-2703 2304-0908-2703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	172547,00 –	– –	345094 –	– –	345094	– 27608	372702
94	С123-020201-3136 2302-0201-3136 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	42329,00 –	– –	84658 –	– –	84658	– 6773	91431
95	С123-020201-5503 2302-0201-5503 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	6760,00 –	– –	13520 –	– –	13520	– 1082	14602
97	С123-040908-2707 2304-0908-2707 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	599579,00 –	– –	1199158 –	– –	1199158	– 95933	1295091
				УТ-16							
99	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	313595,00 –	– –	627190 –	– –	627190	– 50175	677365
100	С123-020201-3136 2302-0201-3136 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	42329,00 –	– –	84658 –	– –	84658	– 6773	91431
101	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	23787,00 –	– –	47574 –	– –	47574	– 3806	51380
				УТ-17							

103	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	–	627190	–	627190	–	677365
		СП - 8%			–	–	–	–		50175	
104	С123-020201-3136 2302-0201-3136 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	42329,00	–	169316	–	169316	–	182861
		СП - 8%			–	–	–	–		13545	
105	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	–	47574	–	47574	–	51380
		СП - 8%			–	–	–	–		3806	
				УТ-18							
107	С123-040908-2703 2304-0908-2703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	172547,00	–	345094	–	345094	–	372702
		СП - 8%			–	–	–	–		27608	
108	С123-020201-3128 2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	33155,00	–	66310	–	66310	–	71615
		СП - 8%			–	–	–	–		5305	
109	С123-020201-5503 2302-0201-5503 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	6760,00	–	13520	–	13520	–	14602
		СП - 8%			–	–	–	–		1082	
				УТ-19							
111	С123-040908-2706 2304-0908-2706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	374179,00	–	748358	–	748358	–	808227
		СП - 8%			–	–	–	–		59869	
112	С123-020201-3128 2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	33155,00	–	66310	–	66310	–	71615
		СП - 8%			–	–	–	–		5305	
				Арматура							
113	С123-020201-5510 2302-0201-5510 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	31698,00	–	380376	–	380376	–	410806
		СП - 8%			–	–	–	–		30430	
114	С123-020201-5810 2302-0201-5810 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71051,00	–	142102	–	142102	–	153470
		СП - 8%			–	–	–	–		11368	

115	С123-020201-5509 2302-0201-5509 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	82	22822,00 –	– –	1871404 –	– –	1871404	– 149712	2021116
116	С123-020201-5508 2302-0201-5508 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30 732-2006 *СП - 8%*	шт.	32	17906,00 –	– –	572992 –	– –	572992	– 45839	618831
117	С123-020201-5507 2302-0201-5507 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабеле м вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	14	13933,00 –	– –	195062 –	– –	195062	– 15605	210667
121	С123-020201-0505 2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОС Т 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	32	39192,00 –	– –	1254144 –	– –	1254144	– 100332	1354476
123	С123-020201-6111 2302-0201-6111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтил ена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм , диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	4	22903,00 –	– –	91612 –	– –	91612	– 7329	98941
126	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэти лена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 м м, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	70	4761,00 –	– –	333270 –	– –	333270	– 26662	359932
127	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэти лена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 м м, диаметром 45/125 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	16	4761,00 –	– –	76176 –	– –	76176	– 6094	82270
128	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэти лена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 м м, диаметром 76/125 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	26	4761,00 –	– –	123786 –	– –	123786	– 9903	133689
129	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэти лена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 м м, диаметром 108/125 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	78	4761,00 –	– –	371358 –	– –	371358	– 29709	401067
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**11576041**
		ИТОГО по устройству теплосети	**Тенге**								**11622950**

Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 4. Смотровой колодцы КС-1,4,9,14,16,17,18

19	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,952	23152,93 10437,08	9346,72 3816,57	22042 9936	8898 3633	2562	13434 2838	38313
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	3404,00 --	- -	10212 -	- --	10212	- 817	11029
21	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	5856,00 --	- -	17568 -	- --	17568	- 1405	18973
22	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК937-92 *СП - 8%*	м3	0,616	49869,00 --	- -	30719 -	- --	30719	- 2458	33177
23	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11	2264,91 471,60	1016,98 256,63	24914 5188	11187 2823	8540	7930 2628	35472
24	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	2,968	30361,00 --	- -	90111 -	- --	90111	- 7209	97320
25	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	3	23543,00 --	- -	70629 -	- --	70629	- 5650	76279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**310564**
		РАЗДЕЛ 5. Смотровой колодцы КС-15									
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,34	23152,93 10437,08	9346,72 3816,57	7872 3549	3178 1298	1145	4798 1014	13683

27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3404,00	–	3404	–	3404	–	3676
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
28	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5856,00	–	5856	–	5856	–	6324
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
29	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК937-92	м3	0,22	49869,00	–	10971	–	10971	–	11849
		СП - 8%			–	–	–	–		878	
30	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт. сборных конструкций	6	2264,91	1016,98	13589	6102	4657	5156	20245
		НР - 118%; СП - 8%			471,60	256,63	2830	1540		1500	
31	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,59	30361,00	–	48274	–	48274	–	52136
		СП - 8%			–	–	–	–		3862	
32	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23543,00	–	23543	–	23543	–	25426
		СП - 8%			–	–	–	–		1883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**133339**
		ИТОГО по архитектурно-строительной части	**Тенге**								**443903**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12066853**

		Итого по акту	Тенге					12066853				
		Временные здания и сооружения-2,9%						349939				
		Итого по акту						12416792				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,96%						491705				
		Итого						12908497				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					258170				

								13166667				
		ИТОГО	Тенге					12508333,67				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					1501000,04				
		Ндс-12%	Тенге					**14009333,71**				
		Итого с НДС	**Тенге**									

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И.о руководителя _____ Тайжанов С.А.
БИН 050140007544

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Назылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Адамбаев Б.С.
аттестат KZ19VJE00043020 от 10.12.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "NQDC"
_____ Наскенов Ж.А.