Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**

Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"

Согласно договора №20 от 05.04.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за июль месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			20	05.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО	72906064	65094700	-	-	-	-	-	-	7811364	72906064
Итого:	72906064	65094700	-	-	-	-	-	-	7811364	72906064

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
и.о. Руководитель _____ Тайжанов С.А.
БИН 050140007544

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Адамбаев Б.С.
аттестат KZ19VJE00043020 от 10.12.2018г.

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"

Договор №20 от 05.04.2022г.

А К Т №1 от "12" июля 2022 г
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство тепловой сети										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3448,36		206,21	195,30	711086	673465	--	147206	926956
		НР - 72%; СП - 8%				10,91	48,38	37622	166832		68663	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	117,04		1686,30	--	197365	--	--	142102	366624
		НР - 72%; СП - 8%				1686,30	--	197365	--		27157	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/**	м3 грунта	74,445		800,93	--	59625	--	--	42930	110760
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	59625	--		8204	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводыпесчаное. Устройство**	м3 основания	15,547		3117,01	159,81	48460	2485	29484	17057	70758
		НР - 99%; СП - 8%				1060,80	47,39	16492	737		5241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1475099
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
		В непроходном канале										

13	Е11-240108-0104 1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,24	924473,58	327829,36	221874	78679	2331	162063	414651
		НР - 99%; СП - 8%			586931,85	95150,94	140864	22836		30715	
14	С123-010402-0110 2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	240	24420,00	--	5860800	--	5860800	--	6329664
		СП - 8%			--	--	--	--		468864	
15	Е11-240108-0106 1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,62	1198524,50	451915,94	743085	280188	10703	526344	1370984
		НР - 99%; СП - 8%			729346,02	128171,26	452195	79466		101554	
16	С123-010402-0109 2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	620	14800,00	--	9176000	--	9176000	--	9910080
		СП - 8%			--	--	--	--		734080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**18025379**
		Архитектурно-строительная часть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	2347,885	206,21	195,30	484157	458542	--	100228	631137
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,38	25615	113591		46751	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72,615	1686,30	--	122451	--	--	88164	227464
		НР - 72%; СП - 8%			1686,30	--	122451	--		16849	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1622,5	35,46	35,46	57534	57534	--	15245	78601
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,05	--	21174		5822	
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание/Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	798	50,60	50,60	40379	40379	--	10698	55163
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	14859		4086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**992365**

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛ ЛОТКОВЫЙ

6	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	250,975	11414,17 4219,11	2789,79 886,26	2864671 1058891	700168 222429	1105613	1511958 350130	4726760
7	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	182,29	49869,00 --	-- --	9090620 --	-- --	9090620	-- 727250	9817870
8	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	309,52	79837,00 --	-- --	24711148 --	-- --	24711148	-- 1976892	26688040
9	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	10,14	83776,00 --	-- --	849489 --	-- --	849489	-- 67959	917448
				Монолитные участки							
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты , монолитные участки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	124,9	877,82 282,81	19,99 2,71	109640 35323	2497 338	71820	33165 11424	154229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								42304347
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								62797189

		Итого по акту	Тенге					62797189				
		Временные здания и сооружения-2,9%						1821118				
		Итого по акту						64618308				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,96%						2558885				
		Итого						67177193				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					1343544				

		ИТОГО	Тенге					68520736				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					65094700				
		Ндс-12%	Тенге					7811364				
		Итого с НДС	**Тенге**					**72906064**				

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
и.о. Руководитель _____ Тайжанов С.А.
БИН 050140007544

Технический надзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"
_____ Адамбаев Б.С.
аттестат KZ19VJE00043020 от 10.12.2018г.

Подрядчик:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585

Авторский надзор:
ТОО "NQDC"
_____ Викторов А.М.