Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**
Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"
Согласно договора №20 от 05.04.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за август месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-провавая форма: наименование	Организационно-провавая форма: код
			20	05.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО	120572345,07	42559179,53	-	-	-	-	-	-	5107101,54	47666281,07
Итого:	120572345,07	42559179,53	-	-	-	-	-	-	5107101,54	47666281,07

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И.о руководителя _____ **Тайжанов С.А.**
БИН 050140007544

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
_____ **Адамбаев Б.С.**
аттестат KZ19VJB00043020 от 10.12.2018г.

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"

Договор №20 от 05.04.2022г.

А К Т №2 от "15" августа 2022 г
приемки выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство тепловой сети										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3950,01**		**206,21**	**195,30**	**814532**	**771437**	**--**	**168621**	**1061825**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,91**	**48,38**	**43095**	**191101**		**78652**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**33,44**		**1686,30**	**--**	**56390**	**--**	**--**	**40601**	**104750**
		НР - 72%; СП - 8%				**1686,30**	**--**	**56390**	**--**		**7759**	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/**	**м3 грунта**	**21,275**		**800,93**	**--**	**17040**	**--**	**--**	**12269**	**33109**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**17040**	**--**		**2345**	
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,443**		**3117,01**	**159,81**	**13849**	**710**	**12636**	**4874**	**20221**
		НР - 99%; СП - 8%				**1060,80**	**47,39**	**4713**	**211**		**1498**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**1378132**
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
		В непроходном канале										

15	Е11-240108-0106 1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,62	1198524,50 729346,02	451915,94 128171,26	743085 452195	280188 79466	5351	526344 101554	1370984
16	С123-010402-0109 2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	620	14800,00 --	-- --	9176000 --	-- --	9176000	-- 734080	9910080
17	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,204	1027462,34 643828,58	371271,91 107664,83	209602 131341	75739 21964	6305	151772 28910	390284
18	С123-010402-0108 2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	204	12453,00 --	-- --	2540412 --	-- --	2540412	-- 203233	2743645
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								14414992
		РАЗДЕЛ 3.Узлы трубопроводов									
		УТ-1									
38	Е11-240108-0307 1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	39623,16 23732,72	15114,16 4196,60	79246 47465	30228 8393	1553	55300 10764	145310
39	С123-040908-2708 2304-0908-2708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	1240941,00 --	-- --	2481882 --	-- --	2481882	-- 198551	2680433
40	С123-020201-3184 2302-0201-3184 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	202520,00 --	-- --	405040 --	-- --	405040	-- 32403	437443
		УТ-2									
41	Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	18574,35 12689,68	5682,54 1686,56	37149 25379	11365 3373	405	28465 5249	70863

42	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
43	С123-020201-3153 2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	100404,00	--	200808	--	200808	--	216873
		СП - 8%			--	--	--	--		16065	
44	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
				УТ-3							
45	Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	18574,35	5682,54	37149	11365	405	28465	70863
		НР - 99%; СП - 8%			12689,68	1686,56	25379	3373		5249	
46	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
47	С123-020201-3153 2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	100404,00	--	401616	--	401616	--	433745
		СП - 8%			--	--	--	--		32129	
48	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
				УТ-4							
49	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14583,15	3907,44	29166	7815	286	23223	56580
		НР - 99%; СП - 8%			10532,43	1196,20	21065	2392		4191	
50	С123-040908-2703 2304-0908-2703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	172547,00	--	345094	--	345094	--	372702
		СП - 8%			--	--	--	--		27608	

51	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
52	С123-020201-5503 2302-0201-5503 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	6760,00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
				УТ-5							
53	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
54	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
55	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
				УТ-6							
56	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	17331,62	5280,42	34663	10561	343	26662	66231
		НР - 99%; СП - 8%			11879,48	1586,03	23759	3172		4906	
57	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
58	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
59	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
				УТ-7							

60	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	17331,62	5280,42	34663	10561	343	26662	66231
		НР - 99%; СП - 8%			11879,48	1586,03	23759	3172		4906	
61	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
62	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
63	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
УТ-8											
64	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	17331,62	5280,42	34663	10561	343	26662	66231
		НР - 99%; СП - 8%			11879,48	1586,03	23759	3172		4906	
65	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
66	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
67	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
УТ-9											

68	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14583,15	3907,44	29166	7815	286	23223	56580
		НР - 99%; СП - 8%			10532,43	1196,20	21065	2392		4191	
69	С123-040908-2703 2304-0908-2703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	172547,00	--	345094	--	345094	--	372702
		СП - 8%			--	--	--	--		27608	
70	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
71	С123-020201-5503 2302-0201-5503 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	6760,00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
				УТ-10							
72	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	17331,62	5280,42	34663	10561	343	26662	66231
		НР - 99%; СП - 8%			11879,48	1586,03	23759	3172		4906	
73	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
74	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
75	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
				УТ-11							

76	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	2	17331,62	5280,42	34663	10561	343	26662	66231
		НР - 99%; СП - 8%			11879,48	1586,03	23759	3172		4906	
77	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
78	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
79	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
				УТ-12							
79	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	2	17331,62	5280,42	34663	10561	343	26662	66231
		НР - 99%; СП - 8%			11879,48	1586,03	23759	3172		4906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
81	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
82	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
				УТ-13							

83	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные п редварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	17331,62	5280,42	34663	10561	343	26662	66231
		НР - 99%; СП - 8%			11879,48	1586,03	23759	3172		4906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С123-040908-2705 2304-0908-2705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции (под переноснойредуктор) подземной установки с удлинением штокаН=1001-1500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	313595,00	--	627190	--	627190	--	677365
		СП - 8%			--	--	--	--		50175	
85	С123-020201-3145 2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51988,00	--	103976	--	103976	--	112294
		СП - 8%			--	--	--	--		8318	
86	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787,00	--	47574	--	47574	--	51380
		СП - 8%	Арматура					--		3806	
118	С123-020201-0507 2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 3 0732-2006	шт.	8	67819,00	--	542552	--	542552	--	585956
		СП - 8%			--	--	--	--		43404	
119	С123-020201-0506 2302-0201-0506 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	66	46980,00	--	3100680	--	3100680	--	3348734
		СП - 8%			--	--	--	--		248054	
123	С123-020201-6105 2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэти лена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 м м, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	52	7730,00	--	401960	--	401960	--	434117
		СП - 8%			--	--	--	--		32157	
124	С123-020201-6103 2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэт илена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	144	6351,00	--	914544	--	914544	--	987708
		СП - 8%			--	--	--	--		73164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								19173820
		Архитектурно-строительная часть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	2347,885	206,21	195,30	484157	458542	--	100228	631149
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,38	25615	113591		46751	

2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72,615	1686,30	--	122451	--	--	88164	227465
		НР - 72%; СП - 8%			1686,30	--	122451	--		16849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								858614
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛ ЛОТКОВЫЙ									
6	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	200	11414,17	2789,79	2282834	557958	1105613	1204867	3766715
		НР - 118%; СП - 8%			4219,11	886,26	843822	177252		279016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3766715
		РАЗДЕЛ 3. Смотровой колодцы СК-2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,19									
12	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,74	23152,93	9346,72	86592	34957	12600	52776	150517
		НР - 99%; СП - 8%			10437,08	3816,57	39035	14274		11149	
13	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	3404,00	--	37444	--	37444	--	40440
		СП - 8%			--	--	--	--		2996	
14	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	5856,00	--	64416	--	64416	--	69569
		СП - 8%			--	--	--	--		5153	
15	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК937-92	м3	2,42	49869,00	--	120683	--	120683	--	130338
		СП - 8%			--	--	--	--		9655	
16	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт. сборных конструкций	22	2264,91	1016,98	49828	22374	17079	18905	74232
		НР - 118%; СП - 8%			471,60	256,63	10375	5646		5499	
17	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,83	30361,00	--	177005	--	177005	--	191165
		СП - 8%			--	--	--	--		14160	

18	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	23543,00	--	258973	--	258973	--	279691
		СП - 8%			--	--	--	--		20718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								935952
		РАЗДЕЛ 6. Дренажный колодец КД1, КД2									
33	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокры е	м3 конструкций колодца	1,466	57301,97	11268,23	84005	16519	38524	35123	128657
		НР - 99%; СП - 8%			19755,66	4444,46	28962	6516		9530	
34	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9697,00	--	19394	--	19394	--	20946
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
35	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8715,00	--	17430	--	17430	--	18824
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
36	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	3045,00	--	18270	--	18270	--	19732
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
37	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12280,00	--	24560	--	24560	--	26525
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
38	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12280,00	--	24560	--	24560	--	26525
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
39	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3404,00	--	6808	--	6808	--	7353
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
40	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	12852
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
41	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 4 0 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01932	258024,00	--	4985	--	4985	--	5384
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
42	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23543,00	--	47086	--	47086	--	50853
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	

43	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,32	31624,21	1574,94	73368	3654	54567	14896	95325
		НР - 93%; СП - 8%			6528,84	374,92	15147	870		7061	
44	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция гидроизол горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	19,4	2235,90	44,59	43377	865	38090	4283	51473
		НР - 93%; СП - 8%			227,93	9,48	4422	184		3813	
45	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цем ентным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,4	1180,06	74,09	22893	1437	5757	13496	39300
		НР - 80%; СП - 8%			809,25	60,33	15699	1170		2911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**528839**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**41057058**

		Итого по акту	Тенге					41057058				
		Временные здания и сооружения-2,9%						1190655				
		Итого по акту						42247712				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,96%						1673009				
		Итого						43920722				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					878414				

		ИТОГО	Тенге					44799136				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					42559179,53				
		Ндс-12%	Тенге					5107101,54				
		Итого с НДС	**Тенге**					**47666281,07**				

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И.о руководителя _____ Тайжанов С.А.
БИН 050140007544

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Адамбаев Б.С.
аттестат №219VШ00043020 от 10.12.2018г.

Подрядчик:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазин Ов И.С.
БИН/ИИН 051140008585

Авторский надзор:
ТОО "NQDC"
_____ Наскенов Ж.А.