Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"
Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №127 по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, Таугуль д 22 (Литер А)

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		19	03.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**6 331 972**	**5 653 546**							**678 426**	**6 331 972**

Заказчик:ТОО "BEREKET-TK"

Директор: _____ Бейсенов Е.А.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН: 040240005133
BEREKET-TK
БИН: 040240005133
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"

Директор: _____ Битемиров А.С.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"ТӨРЕ Инжиниринг"
Инжиниринг

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"
Подрядчик: ТОО " ТӨРЕ Инжиниринг"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №127 по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он Таугуль д22(Литер А)
Наименование объекта - Здание школы

Договор №19 03.04.2023 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023 года

на Наружные сети водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (лист 4,5)									
1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	302,6730556	403,15	403,15	122023	122023	--	18840	152132
					--	86,45	--	26166		11269	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	33,6303395	3068,79	--	103204	--	--	74307	191712
					3068,79	--	103204	--		14201	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,7105312	715,39	--	30555	--	--	21999	56759
					715,39	--	30555	--		4204	
4	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	760,0456728	250,00	--	190011	--		--	205212
					--	--	--	--		15201	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	336,3033951	24,41	20,44	8208	6874	19	3271	12398
					3,91	9,60	1315	3229		918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	291,9226351	403,15	403,15	117689	117689	--	18170	146728
					--	86,45	--	25237		10869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	525,4607431	250,00	--	131365	--		--	141874
					--	--	--	--		10509	
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	262,7303716	45,64	45,64	11990	11990	--	3239	16448
					--	17,13	--	4499		1218	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,1922635	1215,19	--	35474	--	--	25541	65897
					1215,19	--	35474	--		4881	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	262,7303716	239,44	109,40	62909	28743	--	35692	106489
					130,04	58,64	34166	15406		7888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				813428	287319	19	201059	1095649
							204714	74537	--	81158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				813428				
	Материалы		Тенге				20				
	Всего заработная плата		Тенге					279251			
	Транспортные расходы		Тенге				321377				
		Накладные расходы	Тенге				201059				
		Сметная прибыль	Тенге				81158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					279251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1095645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					279251			
		РАЗДЕЛ 2. В1. Хоз-питьевой и противопожарный водопровод (лист НВ.СО 1-2)									
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,081	783505,19	158329,83	63464	12825	1369	54343	127232
					608269,50	69414,01	49270	5623		9425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	81,324	4504,00	--	366283	--	366283	--	395586
					--	--	--	--		29303	
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,081	1707740,56	47513,38	138327	3849	101442	32738	184750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					407847,50	402,08	33036	33		13685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,244	1486627,46	700151,50	362737	170837	4567	246021	657459
					767756,68	250710,48	187333	61173		48701	
15	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115395,00	--	230790	--	230790	--	249253
					--	--	--	--		18463	
16	241-113-0233 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 324 мм х 7,1 мм - 114 мм х 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	33936,00	--	67872	--	67872	--	73302
					--	--	--	--		5430	
17	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	6	6775,43	472,81	40653	2837	1724	35997	82782
					6015,36	44,68	36092	268		6132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
					--	--	--	--		7007	
19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1616,75	82,35	12934	659	490	11667	26569
					1473,15	--	11785	--		1968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	8	3071,00	--	24568	--	24568	--	26533
					--	--	--	--		1965	
21	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	20456,24	9611,23	20456	9612	678	13576	36755
					10165,53	3547,55	10166	3548		2723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	519-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	230754,00	--	230754	--		--	230754
					--	--	--	--	230754	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2970,61	129,34	11882	517	1170	10358	24019
					2548,63	67,01	10195	268		1779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	19539,00	--	78156	--	78156	--	84408
					--	--	--	--		6252	
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3173,15	123,18	12693	492	1098	10969	25555
					2775,80	22,34	11103	89		1893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3335,00	--	13340	--	13340	--	14407
					--	--	--	--		1067	
27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3888,99	270,19	7778	541	979	6454	15371
					3129,04	130,81	6258	262		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	46786,00	--	46786	--	46786	--	50529
					--	--	--	--		3743	
29	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
					--	--	--	--		3466	
30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Люминисцентный знак для ПГ. Установка	шт.	2	6695,36	1122,93	13391	2246	142	12843	28333
					5501,60	444,29	11003	889		2099	
31	251-101-0101 РСНБ РК 2015	Люминисцентный знак для ПГ	шт.	2	9747,00	--	19494	--	19494	--	21054
					--	--	--	--		1560	
		Колодец диам. 2000									
32	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,455	32444,75	13433,98	79652	32981	7799	53778	144105
					15833,71	6293,21	38872	15450		10674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	43007,00	--	43007	--	43007	--	46448
					--	--	--	--		3441	
34	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23474,00	--	46948	--	46948	--	50704
					--	--	--	--		3756	
35	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33749,00	--	33749	--	33749	--	36449
					--	--	--	--		2700	
36	225-101-0615 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	48623,00	--	48623	--	48623	--	52513
					--	--	--	--		3890	
37	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2907,00	--	2907	--	2907	--	3140
					--	--	--	--		233	
38	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
					--	--	--	--		2422	
39	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-6	т	0,02352	908785,00	--	21375	--	21375	--	23085
					--	--	--	--		1710	
40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05144	1019460,33	9301,53	52441	478	47101	5877	62984
					94527,13	2300,76	4862	118		4665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка вокруг люков колодца. Устройство	м3	0,5	20007,55	1483,40	10004	741	8292	1068	11958
					1942,18	404,98	971	202		886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный на углах поворота, опора под задвижку. Устройство	м3	0,098	26717,06	1568,50	2618	154	1638	791	3682
					8424,33	447,13	826	44		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,55	93,74	2,45	145	4	79	43	204
					40,22	0,45	62	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,081**	**96524,82**	**--**	**7819**	**--**	**647**	**7100**	**16113**
					88541,38	**--**	**7172**	**--**		**1193**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2**	**44868,45**	**23948,15**	**89737**	**47896**	**14867**	**43792**	**144211**
					13486,99	**8630,11**	**26974**	**17260**		**10682**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**12565,95**	**5873,83**	**12566**	**5873**	**2005**	**6867**	**20987**
					4687,72	**2248,45**	**4688**	**2248**		**1555**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2375130**	**292542**	**1401166**	**554282**	**3145310**
							450668	**107476**	**230754**	**215895**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**230754**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**230754**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1121332**				
	Материалы		Тенге				**194993**				
	Всего заработная плата		Тенге					**546952**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19494**				
	Местные материалы		Тенге				**175234**				
		Накладные расходы	Тенге				**543313**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133174**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1797819**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**546952**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**21375**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21375**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1710**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23085**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1001669**				
	Материалы		Тенге				**1097**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11192**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**988976**				
		Накладные расходы	Тенге				**10969**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81011**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1093649**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3145307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**558144**			

РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и восстановление дорожной одежды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка									
47	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	19,85	202,60	195,45	4022	3880	1	726	5128
					7,10	26,79	141	532		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,985	4302,83	1771,68	8541	3517	--	7315	17125
					2531,15	881,04	5024	1749		1268	
49	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,168725	891,00	--	150	--		--	162
					--	--	--	--		12	
50	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,205775	117,00	--	375	--		--	405
					--	--	--	--		30	
51	412-102-0205 РСНБ РК 2015 К=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,3745	235,00	--	793	--		--	856
					--	--	--	--		63	
		Восстановление									
52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,955	3353,03	1474,84	19967	8783	9878	3995	25879
					219,26	401,95	1306	2394		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	19,85	2142,38	197,40	42526	3919	36682	3560	49773
					96,97	69,11	1925	1372		3687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	19,85	1937,38	53,10	38457	1054	37306	632	42216
					4,91	24,56	97	488		3127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	19,85	1792,21	176,70	35575	3508	30416	3106	41775
					83,16	61,71	1651	1225		3094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	19,85	1558,12	254,31	30929	5048	25194	1612	35144
					34,59	40,59	687	806		2603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	19,85	1283,35	0,20	25474	4	24986	523	28076
					24,38	--	484	--		2080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	19,85	1686,33	268,49	33474	5329	27458	1591	37870
					34,59	39,60	687	786		2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	19,85	349,14	0,05	6930	1	6808	131	7626
					6,10	--	121	--		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				247213	35043	198729	23191	292035
							12123	9352	--	21631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247213				
	Материалы		Тенге				198732				
	Всего заработная плата		Тенге					21475			
	Транспортные расходы		Тенге				1318				
		Накладные расходы	Тенге				23191				
		Сметная прибыль	Тенге				21631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					21475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				292035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					21475			
		РАЗДЕЛ 4.Узел пересечения кабеля с водопроводом									
60	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	36,96	4383,98	--	162032	--	--	116663	300991
					4383,98	--	162032	--		22296	
61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,86	1215,19	--	16843	--	--	12127	31287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1215,19	--	16843	--		2318	
62	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	5	11734,12	1848,39	58671	9242	35847	17173	81912
					2716,42	752,98	13582	3765		6068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,7	125340,34	1622,61	213079	2758	146803	58397	293194
					37363,50	804,15	63518	1367		21718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,7	62423,01	7604,30	43696	5323	16007	22437	71424
					31951,37	3272,14	22366	2290		5291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,1051	462940,00	--	48655	--	48655	--	52547
					--	--	--	--		3892	
66	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0078	395673,00	--	3086	--	3086	--	3333
					--	--	--	--		247	
67	1107-0201-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перегородок (ненесущие). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	20,7	21073,34	8291,46	436218	171634	86624	306854	802518
					8597,11	3965,49	177960	82086		59446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	225-202-0406 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала	шт.	18	9052,00	--	162936	--	162936	--	175971
					--	--	--	--		13035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1145216	188957	499958	533651	1813177
							456301	89508	--	134311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1145216				
	Материалы		Тенге				285281				
	Всего заработная плата		Тенге					545809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51741				
	Местные материалы		Тенге				162936				
		Накладные расходы	Тенге				533651				
		Сметная прибыль	Тенге				134311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1813178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					545809			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1813178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					**545809**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 346 165**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 123 806**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**803 861**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**280 873**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 099 879**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**322 694**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						230 754		
		- Накладные расходы	Тенге							**1 312 183**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**452 995**	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**6 115 411**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,2%**							**73 385**
		Итого с временными	**Тенге**								**6 188 796**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**1,35%**							**83549**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**6 272 345**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**125 447**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**6 397 792**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**6 628 546**
		2022 год 66% К=1,0500514	**Тенге**								**4 593 807**
		2023 год 34% К=1,0973603	**Тенге**								**2 473 127**
		Сумма 2022 год + 2023 год	**Тенге**								**7 066 934**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**848 032**
		Итого с НДС	**Тенге**								**7 914 966**
	20%	**Итого с понижающим коэфициентом к=0,80**	**Тенге**								**6 331 973**

Заказчик: ТОО "BEREKET-TK"

Директор _____ Бейсенов Е.А.

Подрядчик: ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

Директор _____ Битемиров А.С.

расценки в сме
Болтрикенок