Заказчик: **КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравохранения ВКО акимата**
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Утепова, 37 БИН071140024977 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000000013644 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт хирургии 5 эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова 37 в г. Усть-Каменогорск ВКО**

Договор №385 от 05.05.2020г

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за июль 2020 года

14.07.2020г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 1	17 123 288		17 123 288	
2 НДС 12%	2 054 795		2 054 795	
3 **Итого:**	**19 178 083**		**19 178 083**	
5 Предоплата 27%	5 178 083		5 178 083	
6 **Всего к оплате:**	**14 000 000**		**14 000 000**	

Заказчик:
Зам. директора по ЭиФВ
КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"
Омарова М.Ж.

Тех.надзор:
Директор ТОО "I.C.T."
Темеков А.О.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Востокагропромпроект"
Урунтаев М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Казанов Ж.Б

Заказчик: КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравохранения ВКО акимата

Форма 2В

реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Утепова, 37 БИН071140024977 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000000013644 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт хирургии 5 эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова 37 в г. Усть-Каменогорск ВКО**

Договор №385 от 05.05.2020г

Акт № 1
выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-11 Демонтажные работы АС										
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	328,41	99,15	2,56	32561	841	–	23150	60168
					96,59	1,32	31720	433	–	4457	
2	1212-0104-0505	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц НР = 72 %	м2	856,02	273,06	–	233745	–	–	168294	434202
					273,06	–	233741	–	–	32163	
3	1212-0104-0502	Стены. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	466,22	189,1	–	88162	–	–	63478	163771
					189,1	–	88164	–	–	12131	
4	1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	587,12	189,1	–	111024	–	–	79939	206240
					189,1	–	111027	–	–	15277	
5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	134,98	691,53	48,84	93343	6592	–	64736	170725
					642,7	23,41	86751	3160	–	12646	
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	152,89	736,84	28,35	112655	4335	–	79597	207632
					708,48	14,6	108320	2232	–	15360	

7 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц НР = 72 %	м2	52,77	273,05	–	14409	–	–	10374	26766
				273,05	-	14409	–	–	1983	
8 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,348	18083,33	6497,13	6293	2261	–	4286	11425
				11586,21	3074,71	4032	1070	–	846	
9 1110-0501-0102	Перегодка площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0.8: кэкс1=0.8: кмат1=0:	м2 проемов	6,195	912,35	124,78	5652	773	–	4721	11203
				787,57	59,08	4879	366	–	830	
10 1207-0101-0301	Отбойники деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	73	31,97	–	2334	–	–	1680	4335
				31,97	–	2334	–	–	321	
11 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	89,677	985,51	152,4	88378	13667	–	68669	169611
				833,11	78,48	74711	7038	–	12564	
12 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0.8: кэкс1=0.8: кмат1=0:	м2 проемов	7,749	847,59	131,5	6568	1019	–	5417	12944
				716,09	60,65	5549	470	–	959	
13 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	318	31,97	–	10166	–	–	7320	18885
				31,97	–	10166	–	–	1399	
14 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	213	121,09	–	25793	–	–	18571	47913
				121,09	–	25793	–	–	3549	
15 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	15	81		1215		–	–	1312
				–		–		–	97	

16 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15	304		4560		–	–	4925
				–		–		–	365	
	Итого по смете					**1 552 057**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					801 596				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 488				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 769				
	- перевозка грузов, тенге					5 775				
	Накладные расходы, тенге					600 232				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					114 967				

Локальная смета №2-1-13 Демонтаж вентиляции

1 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	решетка	5	522,4	14,4	2762	72	–	2666	5862
				538	6	2690	30	–	434	
2 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	решетка	33	552,27	14,3	18225	472	–	17594	38685
				537,97	6,06	17753	200	–	2866	
3 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,011	646		7		–	–	8
				–		–		–	1	
	Итого по смете					**44 555**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 443				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					544				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					230				
	- перевозка грузов, тенге					7				
	Накладные расходы, тенге					20 260				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 301				

Локальная смета №2-1-15 Демонтаж отопления

1	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	72	197,51	9,78	14221	704	–	13512	29952
					187,74	3,76	13517	271	–	2219	
2	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	63	197,49	9,76	12442	615	–	11823	26206
					187,73	3,76	11827	237	–	1941	
3	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	42	995,6	44,1	41815	1852	–	29460	76977
					951,5	22,71	39963	954	–	5702	
4	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,935	646		2542		–	–	2745
					–		–		–	203	
5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,935	304		1196		–	–	1292
					–		–		–	96	
		Итого по смете					**137 172**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 307				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 171				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 462				
		- перевозка грузов, тенге					3 738				
		Накладные расходы, тенге					54 795				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 161				

Локальная смета №2-1-16 Демонтажные работы ВК

1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	62	368,69	2,82	22859	175	1990	14945	40828
					333,77	1,02	20694	63	–	3024	

2 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	22	525,32	5,14	11557	113	–	8281	21425
				520,18	2,64	11444	58	–	1587	
3 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	24	373,63	1,38	8967	33	–	6445	16645
				372,25	0,71	8934	17	–	1233	
4 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	26	687,73	3,15	17881	82	–	12846	33185
				684,58	1,62	17799	42	–	2458	
5 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	57	855,04	6,3	48737	359	–	34965	90398
				848,74	3,25	48378	185	–	6696	
6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	40	790,73	38,13	31629	1525	–	29739	66277
				752,6	6,05	30104	242	–	4909	
7 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтнаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4;	м подводок	35,2	545,17	–	19190	–	14115	4974	26097
				144,18	–	5075	–	–	1933	
8 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	10	332,9	18,7	3329	187	-	3144	6991
				314,2	6,6	3142	66	–	518	
9 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1056	15,5	2112	31	–	1510	3912
				1040,5	8	2081	16	–	290	

10 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	653,2	5,8	3266	29	–	2341	6056
				647,4	3	3237	15	–	449	
11 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	3	557,33	56	1672	168	–	1527	3455
				501,33	18	1504	54	–	256	
12 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	3	392	8	1176	24	–	1137	2498
				384	2,67	1152	8	–	185	
13 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	80	332,89	18,73	26631	1498	–	25147	55920
				314,16	6,59	25133	527	–	4142	

Итого по смете	**373 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 293
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 105
Накладные расходы, тенге	147 001
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 680

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1. Двери

3 2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	52,857	24998		1321319		1321319	–	1427025
				–		–		–	105706	

4	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	42,609	30447		1297316		1297316	–	1401101
					–		–		–	103785	
5	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,602	29581		224875		224875	–	242865
					–		–		–	17990	
		Итого по разделу 1					**3 070 991**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 843 510				
		Накладные расходы, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					227 481				
	Раздел 4. Внутренняя отделка										
	4.1. Потолок										
20	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	650,33	845,73	5,26	550004	3419	180360	293883	911398
					563,14	1,74	366225	1129	–	67511	
	4.2. Стены, колонны или перегородки										
23	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	348,2	454,63	6,15	158303	2143	-	125810	306842
					448,48	3,17	156160	1103	–	22729	

24 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,482	20298		70678		70678	–	76332
				–		–		–	5654	
25 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	253,8	5227,54	22,66	1326750	5751	659621	531339	2006736
				2605,9	11,02	661377	2797	–	148647	
27 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1212,9	1153,82	8,21	1399470	9962	520062	698201	2265485
				716,83	2,72	869446	3305	–	167814	
4.4. По всему зданию										
33 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	61	2986,39	13,92	182170	849	19458	116867	322960
				2653,49	7,41	161863	452	–	23923	
	Итого по разделу 4					**5 889 753**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 215 071				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 124				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 786				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 269 819				
	Накладные расходы, тенге					1 766 100				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					436 278				
	Итого по смете					**8 960 744**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 215 071				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 124				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 786				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 113 329				

	Накладные расходы, тенге					1 766 100				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					663 759				
Локальная смета №2-1-7 Электроосвещение										
Раздел 1. Светотехническое оборудование										
2 2978-0000-1300 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник потолочный ДПО46-38-801 Contur F 840	шт	121	26232	?	3174072		3174072	–	3427998
				–		–		–	253926	
3 2916-0000-0000 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО46-48-801 Contur F	шт	8	27183	?	217464		217464	–	234861
				–		–		–	17397	
	Итого по разделу 1					**3 662 859**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 391 536				
	Накладные расходы, тенге					253 926				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					271 323				
Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция										
16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1161	306,39	139,7	355720	162193	52930	136246	531323
				121,1	41,89	140597	48634	–	39357	
17 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	390	723,06	336,59	281992	131269	94048	71562	381838
				145,32	109,53	56675	42717	–	28284	
18 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,11424	122475		13992		13992	–	15111
				–		–		–	1119	

19 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,6732	180932	121803	121803	–	131547
				–	–	–	9744	
20 2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,08976	251824	22604	22604	–	24412
				–	–	–	1808	
21 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,70482	290727	204910	204910	–	221303
				–	–	–	16393	

Итого по разделу 3	**1 305 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	293 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	510 287
Накладные расходы, тенге	207 808
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 705
Итого по смете	**4 968 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	293 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 901 823
Накладные расходы, тенге	461 734
Сметная прибыль (8 %), тенге	368 028

Всего по акту:	**16 036 608**
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	3 596 257
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 403

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	192 439
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	357 039
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	205 480
Итого	16 791 566
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**331 722**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**17 123 288**
НДС (12%)	2 054 795
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**19 178 083**

Заказчик:

Зам. директора по ЭиФВ
КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"

_____ **Омарова М.Ж.**

Тех.надзор:

Директор ТОО "I.C.T."

_____ **Темеков А.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Казанов Ж.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Урунтаев М.Ж.**