Заказчик: **КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравохранения ВКО акимата**
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Утепова, 37 БИН071140024977 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000000013644 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт хирургии 5 эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова 37 в г. Усть-Каменогорск ВКО**

Договор №385 от 05.05.2020г, дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020г

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь 2020 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 2	32 329 426		15 206 138	
2 НДС 12%	3 879 531		1 824 737	
3 **Итого:**	**36 208 957,50**		**17 030 874,50**	
5 Предоплата	10 862 687,25		5 684 604,25	
6 **Всего к оплате:**	**25 346 270,25**		**11 346 270,25**	

Заказчик:	**Тех.надзор:**	**Авторский надзор:**	**Подрядчик:**
Зам. директора по ЭиФВ КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"	Эксперт ТОО "САПА Бақылау"	Директор ТОО "Востокагропромпроект"	Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Омарова М.Ж.	**Жанузаков М.Ж.**	**Урунтаев М.Ж.**	**Казанов Ж.Б.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравохранения ВКО акимата

Форма 2В

реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Утепова, 37 БИН071140024977 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000000013644 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт хирургии 5 эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова 37 в г. Усть-Каменогорск ВКО**

Договор №385 от 05.05.2020г, дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020г

Акт № 2

выполненных работ за сентябрь 2020 года

15.09.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Хирургическое отделение										
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Двери										
1	**1110-0501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**66,465**	3997,95	205,43	265724	13654	183654	67241	359602
					1029,35	94,73	68416	6296	–	26637	
2	**1110-0501-0202**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**32,004**	2697,82	206,29	86341	6602	50897	28786	124337
					901,2	98,18	28842	3142	–	9210	
6	**1109-0403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,94**	3025,85	55,44	8896	163	1564	4993	15000
					2438,44	22,79	7169	67	–	1111	
7	**2109-0402-0403**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**2,94**	58426		171772		171772	–	185514

				–		–		–	13742	
8 2109-0202-0501	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,785**	26135		46651		46651	–	50383
				–		–		–	3732	
	Итого по разделу 1					**734 836**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 419				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 505				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					454 538				
	Накладные расходы, тенге					101 020				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					54 432				
Раздел 2 Перегородки										
2.1 Гипсокартонные										
9 1110-0501-0202	**Перегородки площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**4,515**	2697,9	206,42	12181	932	7180	4061	17541
				901,22	98,12	4069	443	–	1299	
10 2109-0202-0506	**Перегородки витражные внутренние из ПВХ профилей комбинированные со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,515**	23674		106888		106888	–	115439
				–		–		–	8551	
	Итого по разделу 2					**132 980**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 069				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					932				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					443				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 068				
	Накладные расходы, тенге					4 061				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 850				
Раздел 3 Полы										
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	336,4	780,61	32,84	262596	11049	130214	119143	412278
				360,68	16,1	121333	5415	–	30539	
12 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	336,4	3718,19	24,78	1250800	8335	1100152	137570	1499440
				423,05	12	142313	4038	–	111070	
13 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	318	355,53	0,97	113057	308	72145	38303	163469
				127,69	0,45	40604	144	–	12109	
3.2 Тип 2										
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73	780,62	32,85	56985	2398	28257	25855	89467
				360,68	16,1	26330	1175	–	6627	
15 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	73	5259,47	49,03	383941	3579	257855	115797	539717
				1678,18	9,33	122507	681	–	39979	
16 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	124	592,27	1,94	73442	240	33053	37846	120191
				323,78	0,91	40149	113	–	8903	
3.3 мозаичный пол										
17 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	197	968,72	82,61	190838	16275	579	169404	389061
				883,17	31,64	173984	6233	–	28819	
18 1106-1401-0203	Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	78,8	5362,34	7,44	422552	586	398506	21598	479682
				297,72	3,48	23460	274	–	35532	

19 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	113	178,16	1,29	20132	146	3620	15448	38426
				144,83	0,6	16366	68	–	2846	
	Итого по разделу 3					**3 731 731**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					707 046				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 916				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 141				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 024 381				
	Накладные расходы, тенге					680 964				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					276 424				

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Потолок

21 1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,62	215,05	2,29	15402	164	13588	1161	17888
				23,04	0,46	1650	33	–	1325	
22 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	578,71	509,96	3,48	295121	2013	103982	152060	482955
				326,81	1,64	189126	949	–	35774	

4.2 Стены,колонны или перегородки

25 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	62,4	5227,54	22,66	326200	1414	162178	130637	493384
				2605,9	11,02	162608	688	–	36547	

26 1115-0107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	32	6755,81	22,66	216186	725	128737	69662	308716
				2710,13	11,03	86724	353	–	22868	
28 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	163,7	458,02	3,48	74978	569	26878	38240	122275
				290,35	1,64	47531	269	–	9057	
29 1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1049,2	215,05	2,29	225630	2404	199053	17009	262050
				23,04	0,45	24173	477	–	19411	
4.3 Откосы										
30 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	3299,25	50,75	13197	203	3500	7678	22545
				2373,5	26	9494	104	–	1670	
31 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1396,75	50,5	5587	202	2887	2134	8339
				624,5	42,25	2498	169	–	618	

32 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4	458	3,5	1832	14	657	934	2987
				290,25	1,75	1161	7	–	221	
4.4 По всему зданию										
33 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	-61	2986,39	13,92	-182170	-849	-19458	-116867	-322960
				2653,49	7,41	-161863	-452	–	-23923	
33 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	61	2888,61	13,2	176205	805	27084	107086	305954
				2431,41	6,79	148316	414	–	22663	
34 1115-0108-1902	Отбойники из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (прим.)	м	94	1541,15	6,11	144868	574	99573	35874	195201
				475,76	1,3	44721	122	–	14459	

Итого по разделу 4	**1 899 334**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	556 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	748 659
Накладные расходы, тенге	445 608
Сметная прибыль (8 %), тенге	140 690
Итого по смете	**6 498 881**
в том числе	

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 371 681				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 505				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 222				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 341 646				
	Накладные расходы, тенге					1 231 653				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					481 396				
Локальная смета № 2-1-2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1 1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык**	**м трубопровода**	**78**	3005,58	619,74	234435	48340	1033	194649	463411
				2372,59	173,83	185062	13559	–	34327	
2 2301-0601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;**	**м**	**70,122**	179		12552		12552	–	13556
				–		–		–	1004	
3 1116-0501-0203	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**50**	1752,28	223,68	87614	11184	478	77547	178374
				1519,04	63,56	75952	3178	–	13213	
4 2301-0601-0305	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;**	**м**	**46,9**	730		34237		34237	–	36976
				–		–		–	2739	
5 1116-0501-0212	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**27,2**	761,4	–	20710	–	10907	9607	32742
				360,4	–	9803	–	–	2425	
6 2304-0905-1323	**Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48**	492		23616		23616	–	25505

				–		–		–	1889	
7 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	38	2296,03	1513,97	87249	57531	–	45338	143194
				782,05	423,11	29718	16078	–	10607	
8 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	28		476		476	–	514
				–		–		–	38	
9 2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	77		1617		1617	–	1746
				–		–		–	129	
10 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	31	2296,03	1513,97	71177	46933	–	36987	116817
				782,06	423,13	24244	13117	–	8653	
11 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	16		496		496	–	536
				–		–		–	40	
12 2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	162		9396		9396	–	10148
				–		–		–	752	
13 2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	983		27524		27524	–	29726
				–		–		–	2202	
14 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	11120,5	–	22241	–	21405	819	24905

				418	–	836	–	–	1845	
15 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	5		420		420	–	454
				–		–		–	34	
16 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	128	643,05	80,81	82310	10344	32894	33376	124941
				305,25	37,84	39072	4844	–	9255	
17 2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	66	167		11022		11022	–	11904
				–		–		–	882	
18 2111-0403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	55	276		15180		15180	–	16394
				–		–		–	1214	

Итого по смете	**1 231 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	203 253
Накладные расходы, тенге	398 323
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 248

Локальная смета № 2-1-3 Водопровод противопожарный В2

1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2230,17	46,75	26762	561	16776	9431	39088
				785,42	16,5	9425	198	–	2895	
2 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	91,75	1,17	1101	14	27	1039	2311
				88,33	–	1060	–	–	171	
3 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,148	977,19	1,4	2099	3	384	1370	3747
				797,02	0,47	1712	1	–	278	
4 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	20599	140,33	61797	421	57616	3818	70864
				1253,33	45,33	3760	136	–	5249	
5 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише	шт.	3	1953	33,67	5859	101	70	5613	12390
				1896	13,33	5688	40	–	918	
6 2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3	19710		59130		59130	–	63860
				–		–		–	4730	

Итого по смете	**192 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	375
- материалы, изделия и конструкции, тенге	134 003
Накладные расходы, тенге	21 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 241

Локальная смета № 2-1-4 Горячий водопровод Т3

1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	82	3005,57	619,74	246457	50819	1086	204629	487173
					2372,59	173,82	194552	14253	–	36087	
2	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	73,718	182		13417		13417	–	14490
					–		–		–	1073	
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	1752,28	223,68	87614	11184	478	77547	178374
					1519,04	63,56	75952	3178	–	13213	
4	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	46,9	779		36535		36535	–	39458
					–		–		–	2923	
5	2304-0905-1323	Кран шаровыи хромированныи латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	43	492		21156		21156	–	22848
					–		–		–	1692	
6	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	5	11196,8	525,6	55984	2628	275	53181	117898
					10616,2	237	53081	1185	–	8733	
7	5104-0106-0103(о	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	26472		52944		–	–	52944
					–		–		52944	–	

8	5104-0106-0108(о	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	66179		132358		–	–	132358
					–		–		132358	–	
9	5104-0106-0106(о	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31218		31218		–	–	31218
					–		–		31218	–	
10	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	28	1014,57	0,14	28408	4	1108	26750	59571
					974,86	–	27296	–	–	4413	
11	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2270		4540		4540	–	4903
					–		–		–	363	
12	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7628		22884		22884	–	24715
					–		–		–	1831	
13	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20	4342		86840		86840	–	93787
					–		–		–	6947	
14	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	5295		10590		10590	–	11437
					–		–		–	847	

15	2303-0102-1249	Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	7627		7627		7627	–	8237
					–		–		–	610	
16	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	21,6	761,44	–	16447	–	8662	7629	26002
					360,42	–	7785	–	–	1926	
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32	1558,06	1028,16	49858	32901	–	25887	81805
					529,91	287,22	16957	9191	–	6060	
18	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	16		512		512	–	553
					–		–		–	41	
19	2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	162		8424		8424	–	9098
					–		–		–	674	
20	2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	983		25558		25558	–	27603
					–		–		–	2045	
21	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	35	2296	1513,94	80360	52988	–	41759	131889
					782,06	423,11	27372	14809	–	9770	
22	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	28		448		448	–	484
					–		–		–	36	

23	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	77		1463		1463	–	1580
					–		–		–	117	
24	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89	5		445		445	–	481
					–		–		–	36	
25	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	4	931	32,5	3724	130	196	3390	7683
					849,5	15,25	3398	61	–	569	
26	2997-4000-0000(п	Полотенцесушитель электрический N=40Вт	шт	4	8929		35716		35716	–	38573
					–		–		–	2857	
27	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	132	643,05	80,81	84883	10667	33923	34419	128846
					305,25	37,84	40293	4995	–	9544	
28	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	90,2	167		15063		15063	–	16268
					–		–		–	1205	

29 2111-0403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	55	276		15180		15180	–	16394
				–		–		–	1214	
	Итого по смете					1 766 670				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					446 686				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					161 321				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 672				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					352 126				
	- оборудование, тенге					216 520				
	Накладные расходы, тенге					475 191				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					114 826				
	Локальная смета № 2-1-5 Бытовая канализация К1									
1 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34	848,79	1,62	28859	55	78	28168	61589
				844,88	0,5	28726	17	–	4562	
2 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	33,932	281		9535		9535	–	10298
				–		–		–	763	
3 2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73 kстм=0,5;	шт.	6	108		648		648	–	700
				–		–		–	52	

4 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	819,17	3,95	49150	237	304	47706	104604
				810,15	1,18	48609	71	–	7748	
5 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	59,88	1127		67485		67485	–	72884
				–		–		–	5399	
6 2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	10	216		2160		2160	–	2333
				–		–		–	173	
7 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	658		9870		9870	–	10660
				–		–		–	790	
8 2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	261		4176		4176	–	4510
				–		–		–	334	
9 2302-0403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	658		1974		1974	–	2132
				–		–		–	158	
10 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21	3046,57	103,33	63978	2170	4779	56913	130562
				2715,67	49,76	57029	1045	–	9671	
11 2303-0102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	21	7252		152292		152292	–	164475
				–		–		–	12183	

12 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3796,6	205	18983	1025	2729	15412	37147
				3045,8	99,6	15229	498	–	2752	
13 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14070		70350		70350	–	75978
				–		–		–	5628	
14 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3048	103	3048	103	229	2710	6219
				2716	49	2716	49	–	461	
15 2303-0102-0925	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	15393		15393		15393	–	16624
				–		–		–	1231	
16 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	1894,4	257	9472	1285	1293	7359	18177
				1378,8	123	6894	615	–	1346	
17 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	7667		38335		38335	–	41402
				–		–		–	3067	
18 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3347	406	3347	406	225	2848	6691
				2716	190	2716	190	–	496	
19 2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	19058		19058		19058	–	20583
				–		–		–	1525	
20 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2589	78	5178	156	677	4332	10271
				2172,5	37,5	4345	75	–	761	

21	2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм x 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	6825		13650		13650	–	14742
					–		–		–	1092	
22	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	966		23184		23184	–	25039
					–		–		–	1855	
23	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	966		4830		4830	–	5216
					–		–		–	386	
24	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	–	1043
					–		–		–	77	
25	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 kстм=1,59;	шт.	40	170,13		6805		6805	–	7349
					–		–		–	544	
26	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	34		1156		1156	–	1248
					–		–		–	92	
27	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	8	1925	226,25	15400	1810	1128	13177	30863
					1557,75	106	12462	848	–	2286	
28	2910-0000-1000(п	Люки металлические с замком 300x300	шт	8	3835		30680		30680	–	33134
					–		–		–	2454	

	Итого по смете					**916 473**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 726				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 247				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 408				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					483 989				
	Накладные расходы, тенге					178 625				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 886				
Локальная смета № 2-1-6	**Пожарная сигнализация**									
1 1310-0701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	49431	2	49431	2	751	29694	85455
				48678	–	48678	–	–	6330	
2 2308-0303-0106	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1**	19221		19221		19221	–	20759
				–		–		–	1538	
3 1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	2519	2	2519	2	95	1477	4316
				2422	–	2422	–	–	320	
4 2308-0304-0313	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1**	2395		2395		2395	–	2587
				–		–		–	192	
5 1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**70**	2519,59	1,6	176371	112	6719	103419	302173
				2422	–	169540	–	–	22383	
6 2308-0302-0301	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**70**	729		51030		51030	–	55112
				–		–		–	4082	

7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1259,5	0,5	5038	2	192	2955	8632
					1211	–	4844	–	–	639	
8	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	825		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
9	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	31	622,52	–	19298	–	155	11677	33453
					617,52	–	19143	–	–	2478	
10	2308-0306-0103	Коммутационная коробка КК-8М	шт.	30	96		2880		2880	–	3110
					–		–		–	230	
11	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2С	шт.	1	135		135		135	–	146
					–		–		–	11	
12	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2519,44	1,56	22675	14	863	13297	38850
					2422	–	21798	–	–	2878	
13	2958-0000-1400(п	Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС-1	шт	9	430		3870		3870	–	4180
					–		–		–	310	
14	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133		4266		4266	–	4607
					–		–		–	341	
15	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6706	1	6706	1	180	3980	11541
					6525	–	6525	–	–	855	
16	2958-0000-1500(п	Источник резервного питания ИВЭПР112-2-2	шт	1	11772		11772		11772	–	12714
					–		–		–	942	

17	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2028	–	2028	–	–	1237	3526
					2028	–	2028	–	–	261	
18	2307-0216-0208	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1230		1230		1230	–	1328
					–		–		–	98	
19	2307-0216-0802	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК	шт.	1	570		570		570	–	616
					–		–		–	46	
20	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1060	26	1060	26	–	785	1993
					1034	12	1034	12	–	148	
21	2958-0000-1600(п	Корпус модульный пластиковый КМПн 2/6	шт	1	982		982		982	–	1061
					–		–		–	79	
22	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	49		3234		3234	–	3493
					–		–		–	259	
23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	306,4	139,69	19916	9080	2964	7628	29748
					121,11	41,89	7872	2723	–	2204	
24	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	420	723,05	336,59	303683	141367	101282	77068	411211
					145,32	109,54	61034	46005	–	30460	
25	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,485	18350		8900		8900	–	9612
					–		–		–	712	
26	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	407,33	49,17	2444	295	319	1377	4127

				305	13,83	1830	83	–	306	
27 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	419		2514		2514	–	2715
				–		–		–	201	
28 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	393,07	13,83	11792	415	3635	5644	18831
				258,07	3,23	7742	97	–	1395	
29 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	128		3840		3840	–	4147
				–		–		–	307	
30 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	29	214,34	2,14	6216	62	518	4060	11098
				194,34	0,1	5636	3	–	822	
31 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	26	45		1170		1170	–	1264
				–		–		–	94	
32 2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	3	195		585		585	–	632
				–		–		–	47	
33 1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	740483	161904	740483	161904	–	388391	1219184
				578579	58128	578579	58128	–	90310	
	Итого по смете					**2 315 785**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					938 705				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					313 282				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 051				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					239 567				
	Накладные расходы, тенге					652 689				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					171 542				

Локальная смета № 2-1-7 Электроосвещение

Раздел 1 Светотехническое оборудование

1 1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**157**	1777,5	704,67	279067	110633	20304	159775	473949
				943,5	469,94	148130	73780	–	35107	
4 2964-0000-0000(п	**Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО54-11-013 Econom**	**шт**	**14**	6290		88060		88060	–	95105
				–		–		–	7045	
5 2998-7000-0000(п	**Светильник ДБО64-13-001 Shar LED**	**шт**	**2**	1696		3392		3392	–	3663
				–		–		–	271	
6 2969-2740-0000(п	**Светильник ДБО64-13-002 Shar LED**	**шт**	**8**	1696		13568		13568	–	14653
				–		–		–	1085	
7 2965-0000-0000(п	**Светильник ДСО70-1,2-103 Twins LED IP41**	**шт**	**4**	23254		93016		93016	–	100457
				–		–		–	7441	

	Итого по разделу 1	**687 827**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 130
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 633
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 780
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	218 340
	Накладные расходы, тенге	159 775
	Сметная прибыль (8 %), тенге	50 949

Раздел 2 Электроустановочные изделия

8 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33	381,06	3,3	12575	109	427	8696	22973
				364,82	1,18	12039	39	–	1702	
9 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-1-0-КБ	шт.	33	306		10098		10098	–	10906
				–		–		–	808	
10 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19	381,11	3,32	7241	63	246	5007	13228
				364,84	1,16	6932	22	–	980	
11 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-2-0-КБ	шт.	19	315		5985		5985	–	6464
				–		–		–	479	
12 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	72	452,82	3,32	32603	239	1568	22234	59224
				427,72	1,18	30796	85	–	4387	
13 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. РСш10-3-КБ	шт.	72	423		30456		30456	–	32892
				–		–		–	2436	
14 1308-0305-0111	Розетка штепсельная. Монтаж оборудования	шт.	2	957	10	1914	20	259	1182	3344

				817,5	3,5	1635	7	–	248	
15 2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 1P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1400		2800		2800	–	3024
				–		–		–	224	
	Итого по разделу 2					**152 055**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 402				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					431				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					153				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 839				
	Накладные расходы, тенге					37 119				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 264				
Раздел 4 Материалы										
22 2972-0000-4580(п	Лампа светодиодная 13Вт, цокольЕ27	шт	10	1710		17100		17100	–	18468
				–		–		–	1368	
23 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1146	393,04	13,83	450424	15850	138837	215600	719306
				258,06	3,24	295737	3708	–	53282	
24 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	663	58		38454		38454	–	41530
				–		–		–	3076	
25 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	483	44		21252		21252	–	22952
				–		–		–	1700	
26 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	274	280,99	–	76992	–	9372	41248	127699

				246,79	–	67620	–	–	9459	
27	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	124	31		3844		3844	–	4152
					–		–		–	308	
28	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	150	78		11700		11700	–	12636
					–		–		–	936	
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1241,25	129,5	4965	518	321	3066	8673
					1031,5	33	4126	132	–	642	
30	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608		1216		1216	–	1313
					–		–		–	97	
31	2308-0304-0602	Световой указатель модели Призма-102 вариант 01 "Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608		608		608	–	657
					–		–		–	49	
32	2308-0304-0603	Световой указатель модели Призма-102 вариант 02 "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608		608		608	–	657
					–		–		–	49	
33	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола (для патрубков)	м	15	332,6	45,07	4989	676	1498	2176	7738
					187,67	13,8	2815	207	–	573	

34	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	405		6075		6075	–	6561
					–		–		–	486	
35	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1059,75	25,75	4239	103	–	3138	7967
					1034	12	4136	48	–	590	
36	2916-0000-0000(п 4	Бокс для установки таймера КМПн	шт	4	5709		22836		22836	–	24663
					–		–		–	1827	

Итого по разделу 4	**1 004 972**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	374 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 721
Накладные расходы, тенге	265 228
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 442
Итого по смете	**1 844 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	573 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	543 900
Накладные расходы, тенге	462 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 655

Локальная смета № 2-1-8 Силовое электрооборудование

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	5732	940	5732	940	2276	2023	8375

				2516	294	2516	294	–	620	
2	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907		4907		4907	–	5300
					–		–		–	393	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2180,9	19,1	21809	191	9688	8590	32831
					1193	–	11930	–	–	2432	
4	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
5	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465		4185		4185	–	4520
					–		–		–	335	
6	2900-1604-0000(п	Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А	шт	1	3839		3839		3839	–	4146
					–		–		–	307	
7	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	5732	940	5732	940	2276	2023	8375
					2516	294	2516	294	–	620	
8	2307-0201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10996		10996		10996	–	11876
					–		–		–	880	

9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3761	106,33	11283	319	3806	5217	17820
					2386	29,33	7158	88	–	1320	
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2180,67	19,11	19626	172	8717	7731	29546
					1193	–	10737	–	–	2189	
11	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					–		–		–	147	
12	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	507		1014		1014	–	1095
					–		–		–	81	
13	2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	–	1063
					–		–		–	79	
14	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4077		28539		28539	–	30822
					–		–		–	2283	
15	2900-1604-0000(п	Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А	шт	1	3839		3839		3839	–	4146
					–		–		–	307	
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	5732	940	5732	940	2276	2023	8375