Заказчик: КГУ "Миялинская средняя школа" отдела образования Кызылкогинского района Управления образования Атырауской области", БИН 990440001859, Атырауская область, с.Жангельдино, Мырзагерей Лукпанов, 16

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская область"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№53 от 11.04.2022 г. Доп.сог.л. №53/3 от 02.08.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская область"	82 702 858	78 306 123							9 396 735	87 702 858
за июль месяц 2022 года.		78 306 123							9 396 735	87 702 858
Удержания 30% аванса										26 310 858
И Т О Г О к оплате		54 814 286							6 577 714	61 392 000

Заказчик: КГУ "Миялинская средняя школа" отдела образования Кызылкогинского района Управления образования Атырауской области"

Директор _____ **Канат Ғ.М.**

Технический надзор: ТОО «Аймереке»

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Миялинская средняя школа" отдела образования Кызылкогинского района Управления образования Атырауской области", БИН 990440001859, Атырауская область, с.Жангельдино, Мырзагерей Лукпанов, 16
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с Махамбетова, Отек Кулманов, 58
Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская область"
Договор подряда (контракта): №53 от 11.04.2022 г , доп.согл. №53/3 от 02.08.2022 г.

Акт №1 от "___" июль 2022 г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние работы										
		Демонтажные работы 1-2 этаж										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лесов	м2		3366,8	179,60	–	604677,28	–	–	435367,64	1123248,52
		НР - 72%; СП - 8%				179,60	–	604677,28	–		83203,59	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		6199,69	230,25	–	1427478,62	–	–	1027784,61	2651684,29
		НР - 72%; СП - 8%				230,25	–	1427478,62	–		196421,06	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		129,13	822,18	57,63	106168,10	7441,76	–	73672,28	194227,61
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	98726,34	3596,27		14387,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	5,694633	--				--		
4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		1059,76	144,09	–	152700,82	–	–	109944,59	283657,04
		НР - 72%; СП - 8%				144,09	–	152700,82	–		21011,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	6,570512	--				--		
5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		1115,96	38,04	–	42451,12	–	–	30564,81	78857,20
		НР - 72%; СП - 8%				38,04	–	42451,12	–		5841,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	1,227556	--				--		
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		1427,9	875,36	32,73	1249926,54	46735,16	–	884155,68	2304808,80
		НР - 72%; СП - 8%				842,63	17,37	1203191,38	24802,62		170726,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	74,2508	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	149,5		358,57	19,55	53606,21	2922,73	--	37608,34	98511,71
		НР - 72%; СП - 8%				339,02	10,37	50683,49	1550,32		7297,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	1,196	--				--		
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1789,4		117,88	2,95	210934,47	5278,73	--	150094,87	389911,69
		НР - 72%; СП - 8%				114,93	1,57	205655,74	2809,36		28882,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	8,41018	--				--		
9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка каменной кладки парапетных стен	м3 кладки	6,04		25780,43	4964,25	155713,80	29984,07	--	100574,70	276791,58
		НР - 72%; СП - 8%				20816,18	2310,82	125729,73	13957,35		20503,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	12,44844	--				--		
10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	3366,8		1963,55	622,48	6610880,14	2095765,66	--	3974184,19	11431869,47
		НР - 72%; СП - 8%				1341,07	298,38	4515114,48	1004585,78		846805,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,066	222,2088	--				--		
		Отделка										
11	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1656,4		883,46	4,85	1463363,14	8033,54	490161,88	696888,56	2333071,83
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	965167,72	2733,06		172820,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	4629,638	88,00				407408,14		
12	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1656,4		493,84	3,07	817996,58	5085,14	252617,58	405272,05	1321130,12
		НР - 72%; СП - 8%				338,26	1,56	560293,86	2583,98		97861,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00069	1,142916	211542,00				241774,74		
13	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2914,23		1776,18	83,53	5176197,00	243425,64	1922255,24	2307755,42	8082668,66
		НР - 72%; СП - 8%				1033,04	66,81	3010516,16	194699,71		598716,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	54,496101	35153,00				1915701,44		
14	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2914,23		1202,97	7,56	3505731,26	22031,58	1321836,44	1561976,00	5473123,83
		НР - 72%; СП - 8%				741,83	2,59	2161863,24	7547,86		405416,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	12216,4522	88,00				1075047,79		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	М2 окрашиваемой поверхности	2914,23		442,98	3,07	1290945,61	8946,69	406185,38	633859,01	2078789,00
		НР - 72%; СП - 8%				300,53	1,56	875813,54	4546,20		153984,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00063	1,835965	211542,00				388383,69		
16	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17,58		4924,75	20,74	86577,10	364,61	38816,81	34257,67	130501,55
		НР - 72%; СП - 8%				2696,00	10,49	47395,68	184,41		9666,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	17,58	1662,00				29217,96		
		Полы. 1-2 этажи										
		Тип Р										
17	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	149,5		961,67	29,57	143769,66	4420,72	84140,08	41399,42	199982,61
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	55208,86	2290,34		14813,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,0498	27443,00				83695,66		
18	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	149,5		197,06	0,57	29460,47	85,21	23154,57	4510,12	36688,23
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	6220,69	43,35		2717,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,058604	395106,00				23154,79		
19	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	149,5		982,54	15,77	146889,73	2357,61	85741,24	42819,19	204885,64
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	58790,88	680,22		15176,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,2392	90,00				21,53		
19.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	1,0166	85,00				86,41		
19.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	837,2	60,00				50232,00		
19.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	478,4	74,00				35401,60		
20	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	149,5		4918,78	95,71	735357,61	14308,64	597038,72	92693,11	894294,78
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	124010,25	4730,18		66244,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	6,279	85,00				533,72		
20.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	9941,75	60,00				596505,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тип К										
21	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1427,9		961,67	29,57	1373168,59	42223,01	803636,39	395412,93	1910068,00
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	527309,19	21875,43		141486,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	29,12916	27443,00				799391,54		
22	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1427,9		197,06	0,57	281381,97	813,90	221153,15	43076,89	350415,57
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	59414,92	414,09		25956,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,559737	395106,00				221155,37		
23	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1427,9		982,54	15,77	1402968,87	22517,98	818929,21	408973,41	1956897,66
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	561521,68	6496,94		144955,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	2,28464	90,00				205,62		
23.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	9,70972	85,00				825,33		
23.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	7996,24	60,00				479774,40		
23.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	4569,28	74,00				338126,72		
24	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1427,9		4918,78	95,71	7023526,00	136664,31	5702418,60	885327,70	8541562,00
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	1184443,05	45178,76		632708,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	59,9718	85,00				5097,60		
24.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	94955,35	60,00				5697321,00		
		Тип Л										
25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1611,6		961,67	29,57	1549827,37	47655,01	907024,60	446282,98	2155799,18
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	595147,76	24689,71		159688,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	32,87664	27443,00				902233,63		
26	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1611,6		197,06	0,57	317581,90	918,61	249604,61	48618,75	395496,70
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	67058,68	467,36		29296,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,631747	395106,00				249607,11		
27	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1611,6		982,54	15,77	1583461,46	25414,93	924284,83	461588,03	2208653,44

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	633761,70	7332,78		163603,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	2,57856	90,00				232,07		
27.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	10,95888	85,00				931,50		
27.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	9024,96	60,00				541497,60		
27.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	5157,12	74,00				381626,88		
28	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1611,6		4918,78	95,71	7927105,85	154246,23	6436037,42	999225,52	9640437,88
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	1336822,20	50991,02		714106,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	67,6872	85,00				5753,41		
28.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	107171,4	60,00				6430284,00		
		Тип Л										
29	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,3		367,57	31,91	18488,77	1605,08	–	12746,22	33733,79
		НР - 72%; СП - 8%				335,66	16,29	16883,70	819,39		2498,80	
30	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,14472		33022,00	–	136866,94	–	136866,94	–	147816,30
		СП - 8%				–	–	–	–		10949,36	
31	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,3		961,67	29,57	48372,00	1487,38	28309,33	13929,04	67285,12
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	18575,29	770,60		4984,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,02612	27443,00				28159,81		
32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,3		197,06	0,57	9912,12	28,67	7790,47	1517,45	12343,94
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	2092,98	14,59		914,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,019718	395106,00				7790,54		
33	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	50,3		982,54	15,77	49421,76	793,23	28848,06	14406,72	68934,76
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	19780,47	228,86		5106,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,08048	90,00				7,24		
33.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	0,34204	85,00				29,07		
33.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	281,68	60,00				16900,80		
33.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	160,96	74,00				11911,04		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	50,3		4918,78	95,71	247414,63	4814,21	200876,57	31187,05	300889,81
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	41723,85	1591,49		22288,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	2,1126	85,00				179,57		
34.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	3344,95	60,00				200697,00		
		2-этаж. ТИП Л										
35	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	127,5		961,67	29,57	122612,92	3770,18	71758,26	35307,20	170553,73
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	47084,48	1953,30		12633,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,601	27443,00				71379,24		
36	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,5		197,06	0,57	25125,15	72,67	19747,21	3846,42	31289,30
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	5305,27	36,97		2317,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,04998	395106,00				19747,40		
37	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	127,5		982,54	15,77	125273,85	2010,67	73123,80	36518,04	174735,24
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	50139,38	580,12		12943,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,204	90,00				18,36		
37.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	0,867	85,00				73,69		
37.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	714	60,00				42840,00		
37.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	408	74,00				30192,00		
38	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	127,5		4918,78	95,71	627144,45	12203,02	509180,18	79052,65	762692,87
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	105761,25	4034,10		56495,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	5,355	85,00				455,18		
38.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	8478,75	60,00				508725,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					46880479,86	2954426,58	22361537,57	16562399,23	68518309,42
								21564515,73	1438816,52	–	5075430,33	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					46880479,86				
		Материалы	Тенге					22224670,63				
		Всего заработная плата	Тенге						23003332,25			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					136866,94				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					16562399,25				
		Сметная прибыль	Тенге					5075430,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68518309,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18593,88
		Сметная заработная плата	Тенге						23003332,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68518309,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18593,88
		Сметная заработная плата	Тенге						23003332,25			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля										
39	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли		850,0108	678,41	0,46	576655,83	391,00	–	414910,67	1070891,82
		НР - 72%; СП - 8%				677,95	–	576264,82	–		79325,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,0186	15,810201	--				--		
40	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		850,0108	178,76	19,88	151947,93	16898,21	–	101293,41	273500,64
		НР - 72%; СП - 8%				158,88	6,63	135049,72	5635,57		20259,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,014	11,900151	--				--		
41	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли		850,0108	312,51	18,15	265636,88	15427,70	–	183853,26	485449,35
		НР - 72%; СП - 8%				294,36	6,05	250209,18	5142,57		35959,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,0125	10,625135	--				--		
42	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Разборка с подмостей**	м труб		160	404,03	0,09	64645,44	14,40	–	46534,35	120074,17
		НР - 72%; СП - 8%				403,94	–	64631,04	–		8894,38	
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции		11,86	86295,91	1465,05	1023469,49	17375,49	705982,63	221424,62	1344485,63
		НР - 72%; СП - 8%				25304,50	625,87	300111,37	7422,82		99591,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,038	0,45068	216144,00				97411,78		
43.2	2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ**	м3	0,83	9,8438	45052,00				443482,88		
44	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2		850,0108	620,98	12,67	527839,71	10769,64	342562,85	129684,45	710126,09
		НР - 72%; СП - 8%				205,30	6,60	174507,22	5610,07		52601,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2107-0201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,010727	9,118406	35745,00				325937,42		
45	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		850,0108	3303,24	21,94	2807789,67	18649,23	2162886,48	456160,00	3525065,64

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				736,76	8,59	626253,96	7301,59		261115,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2110-0103-0806	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	977,51242	2144,00				2095786,63		
45.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	17,000216	1148,00				19516,25		
45.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	36,21046	1061,00				38419,30		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5417985,00	79525,67	3211432,00	1553860,74	7529593,35
								2127027,31	31112,62	--	557747,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5417985,00				
	Материалы		Тенге					3211432,00				
	Всего заработная плата		Тенге						2158139,93			
		Накладные расходы	Тенге					1553860,76				
		Сметная прибыль	Тенге					557747,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7529593,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1905,04
		Сметная заработная плата	Тенге						2158139,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7529593,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1905,04
		Сметная заработная плата	Тенге						2158139,93			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									76047903,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					23691543,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3033952,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1469929,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25572970,00		
		- Накладные расходы	Тенге								18116260,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								5633178,00	
		Временные здания и сооружения (1,2 %)										912575
		ИТОГО										76960478
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										1539210
		ИТОГО										78499687
		в том числе в текущих ценах на 2021 года-100%, К=1,050036										82427498
		Скидка понижения 5%										4121375
		ИТОГО										78306123
		Налог на добавленную стоимость 12%										9396735
		ИТОГО										87702858
		Удержания 30% аванса										26310858
		ВСЕГО ИТОГО										**61392000**

Заказчик: КГУ "Миялинская средняя школа" отдела образования Кызылкогинского района Управления образования Атырауской области"

Директор _____ **Канат Г.М.**

Технический надзор: ТОО «Аймереке»

Эксперт _____ Джалгасбаев А.К.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**