Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №3" ГУ "Отдел образования города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**
Наименование объекта: "Капитальный ремонт отопительной системы здания "Средней школы №3" по адресу: улица Есет батыра №154А в г.Актобе"

Согласно договора №2 от 07.03.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за июнь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		2	07.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отопительной системы здания "Средней школы №3" по адресу: улица Есет батыра №154А в г.Актобе	10005883	8933824	-	-	-	-	-	-	1072059	10005883
Итого:	10005883	8933824	-	-	-	-	-	-	1072059	10005883

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №3" ГУ "Отдел образования города Актобе"
Руководитель _____ **Умирзакова Н.К.**
БИН 710740000012

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Эксперт технического надзора _____ **Досов Р.М.**
№ аттестата 2750 от 01.06.2009г.

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
« Директор _____ **Назиров Ж.С.**
БИН/ЖСН 051140008585

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №3" ГУ "Отдел образования города Актобе"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование объекта: "Капитальный ремонт отопительной системы здания "Средней школы №3" по адресу: улица Есет батыра №154А в г.Актобе"

Договор №2 от 07.03.2022г.

А К Т №1 от "13" июня 2022 г

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 14.07. 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1116-0401-0201 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		756,96	924,02	44,61	699446	33768	7151	473075	1266323
						851,54	16,47	644582	12467		93802	
2	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м		756,96	512,00	--	387564	--	387564	--	418569
						--	--	--	--		31005	
3	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		214,44	1214,29	17,45	260392	3742	95898	116689	407298
						749,64	6,13	160753	1315		30167	
4	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция		1787	2222,00	--	3970714	--	3970714	--	4288371
						--	--	--	--		317657	
5	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	нитки регистра		24	3904,56	34,72	93709	833	84912	6003	107689
						331,84	15,58	7964	374		7977	
6	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131мм	100шт		10,52	5586,00	--	58765	--	58765	--	63466
						--	--	--	--		4701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**					6551716				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				813299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				38343				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				14156				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4546239				
		- Накладные расходы	Тенге				595767				
		- Сметная прибыль	Тенге				480608				
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
6	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	1710,8	442,95	3,33	757799	5697	60699	499325	1357694
					404,14	1,23	691403	2104		100570	
7	1215-0101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	319,4	761,97	5,69	243373	1817	19519	160348	436019
					695,17	2,09	222037	668		32298	
8	1215-0101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	трубопроводов	35,3	968,74	8,08	34197	286	2473	22717	61467
					890,59	3,19	31438	113		4553	
9	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	247	1205,62	53,92	297788	13318	--	209711	548099
					1151,70	27,51	284470	6795		40600	
10	1118-0301-0408 РСНБ	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж**	м труб нитки регистра	24	1992,41	24,31	47818	584	42456	3629	55563
					199,10	10,91	4778	262		4116	
11	414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	61,3	891,00	--	54618	--		--	58987
					--	--	--	--		4369	
12	411-101-0111	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 11 км**	т·км	674	56,00	--	37744	--		--	40764
					--	--	--	--		3020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**				2558593				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1234126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				21700				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9942				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				125147				
		- Перевозка грузов	Тенге				93362				
		- Накладные расходы	Тенге				80616				
		- Сметная прибыль	Тенге				189526				

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**9110309**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2047425**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**60043**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24098**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**4671386**				
		- Перевозка грузов	Тенге					**93362**				
		- Накладные расходы	Тенге					**676383**				
		- Сметная прибыль	Тенге					**670134**				
		Итого по акту	Тенге					9110309				
		Временные здания и сооружения-1,5х0,8=1,2%						109324				
		Итого по акту						9219632				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					184393				
		в т.ч.по с разбивкой годам 2022г.-100%						9404025				
		ИТОГО	Тенге					9404025				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					8933824				
		Ндс-12%	Тенге					1072059				
		Итого по АКТУ:	**Тенге**					**10005883**				

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №3" ГУ "Отдел образования города Актобе"
Руководитель _____ **Умирзакова Ш.К.**
БИН 710740000012

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Эксперт технического надзора _____ **Досов Р.И.**
№ аттестата 2750 от 01.06.2009г.

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585