Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 1 2023

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	29.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ынтымак Жамбылского района Алматинской области	222 592 857,29	198 743 622,58		0	0				23 849 234,71	222 592 857,29
	Удержание аванс 30%										66 777 857,19
	ИТОГО по справке			-	-						155 815 000,11

М.П.
Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсейтов К. Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Технический надзор ТОО "Изыскатель-НС" Маханов К. Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30** от **29.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь (1) 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-1-1 ГП ВЗУ Ынтымак									
			Раздел 2: Вертикальная планировка									
1	6	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	5351,4	179,48	171,79	960469,00	919317,00	3104,00	185265,00	1237403,00
						7,11	40,97	38048,00	219247,00		91669,00	
2	7	412-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	8562,24	173,00		1481268,00			118501,00	1599769,00
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					2441737,00	919317,00	3104,00	185265,00	2837172,00
								38048,00	219247,00	0,00	210170,00	
			Раздел 5: Ограждение территории ЗСО									
3	30	261-101-0379 РСНБ РК 2022	**Панели оград глухие плоские(глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м³	4,630866	56515,00		261713,36		261713,36	20937,14	282650,50
			Итого по разделу 5: Ограждение территории ЗСО					261713,36	0,00	261713,36	0,00	282650,50
								0,00	0,00	0,00	20937,14	
			ИТОГО по акту					2703450,36	919317,00	264817,36	185265,00	3119822,59
								38048,00	219247,00	0,00	231107,14	
			1-1-3 Бурение новой скважины - 1 шт									
			Раздел 1: #Зумпф, водоотводящая труба#									
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м² спланированной поверхности за	1600	2,26	2,26	3616,00	3616,00		768,00	4736,00
						0,00	0,67	0,00	1072,00		352,00	
2	2	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1600	2,26	2,26	3616,00	3616,00		768,00	4736,00
						0,00	0,67	0,00	1072,00		352,00	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	8	2536,38	0,00	20291,00	0,00		14610,00	37693,00
						2536,38	0,00	20291,00	0,00		2792,00	
4	4	РК 2022	**перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	8	46,83	46,83	375,00	375,00		81,00	492,00
						0,00	14,08	0,00	113,00		36,00	
			Итого по разделу 1: #Зумпф, водоотводящая труба#					27898,00	7607,00	0,00	16227,00	47657,00
								20291,00	2257,00	0,00	3532,00	
			Раздел 2: #Буровые работы#									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	РК 2022	промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы		100	8925,10	5851,11	892510,00	585111,00	21473,00	449489,00	1449359,00
				м бурения		2859,26	2428,84	285926,00	242884,00		107360,00	
6	6	1104-0101-0302 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы		150	5193,19	3455,30	778978,00	518296,00	21477,00	381429,00	1253239,00
				м бурения		1594,71	1396,89	239207,00	209534,00		92832,00	
7	7	РК 2022	Вода техническая		74,15	31,00		2299,00		2299,00		2483,00
				м³							184,00	
8	8	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022	Деглинизация стенок скважины в интервале установки фильтра. Спуск или подъем бурильной трубы с приспособлением для деглинизации	м спуска или подъема труб	50	648,28	394,27	32414,00	19713,00	1084,00	14551,00	50722,00
						232,33	110,06	11617,00	5503,00		3757,00	
			Итого по разделу 2: #Буровые работы#					1706201,00	1123120,00	46333,00	845469,00	2755803,00
								536750,00	457921,00	0,00	204133,00	
			Раздел 3: #Обследование скважины#									
9	9	С СЦИ РК8.03-04-2017т.1602-0604-01п.2	Стандартный электрокоротаж		220	293,00	0,00	64460,00	0,00	64460,00		64460,00
				м скважины		0,00	0,00	0,00	0,00			
10	11	С Ком.пр	Составление паспорта скважины		1	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00		30000,00
				1 паспорт		0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 3: #Обследование скважины#					94460,00	0,00	94460,00	0,00	94460,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: #Установка кондуктора#									
11	12	1104-0201-0501 РСНБ РК 2022	Крепление трубами ф325мм на отметке 0,0-10,0		10	1254,92	872,34	12549,00	8723,00	35,00	7105,00	21226,00
				м бурения		379,06	456,83	3791,00	4568,00		1572,00	
12	13	241-108-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм		10	5579,00		55790,00		55790,00		60253,00
				м							4463,00	
13	14	1104-0201-0804 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Резка		1	640,98	148,72	641,00	149,00	99,00	386,00	1109,00
				резка		393,50	61,14	394,00	61,00		82,00	
14	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Цементация направляющей трубы. Устройство		0,4	5860,87	1651,33	2344,00	661,00	913,00	836,00	3434,00
				м³		1927,48	369,48	771,00	148,00		254,00	
15	16	212-401-0110 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М400		0,4	26665,00		10666,00		10666,00		11519,00
				м³							853,00	
			Итого по разделу 4: #Установка кондуктора#					81990,00	9533,00	67503,00	8327,00	97541,00
								4956,00	4777,00	0,00	7224,00	
			Раздел 5: #Установка обсадных труб#									
16	17	1104-0201-0206 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 250 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	250	6368,85	3511,90	1592213,00	877976,00	11143,00	817340,00	2602318,00
						2812,38	1033,93	703095,00	258483,00		192765,00	
17	18	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм		250	20462,00		5115500,00		5115500,00		5524740,00
				м							409240,00	
18	23	С СЦИ РК 8.03-04-2019 т.1602-0403-01п7	Изготовление фильтра ф219мм		19	15212,00	0,00	289028,00	0,00	289028,00		289028,00
				м фильтра		0,00	0,00	0,00	0,00			
19	24	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм		19	20462,00		388778,00		388778,00		419880,00
				м							31102,00	
20	25	214-402-0301 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм		20,36553	8640,00		175958,18		175958,18		190034,83
				м²							14076,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	26	С СЦИ РК 8.03-04-2019 т.1602-0403-01п15	Установка фильтровой колонны		3,61	7528,00	0,00	27176,08	0,00	27176,08		27176,08
				м фильтра		0,00	0,00	0,00	0,00			
22	27	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022	Межтрубное пространство скважины. Засыпка		5,46	19452,96	0,00	106213,00	0,00		90281,00	212214,00
				м³		19452,96	0,00	106213,00	0,00		15720,00	
23	28	211-301-0101 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		6,87	3110,00		21366,00		21366,00		23075,00
				м³							1709,00	
24	29	С СЦИ РК 8.03-04-2019 т.1602-0403-03	Подготовка гравийно-песчаной смеси(с промывкой и хлорированием) для обсыпки фильтров		6,87	24348,00	0,00	167271,00	0,00	167271,00		167271,00
				м³		0,00	0,00	0,00	0,00			
25	35	261-403-0102 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ		0,22	208951,00		45969,00		45969,00		49647,00
				шт.							3678,00	
			Итого по разделу 5: #Установка обсадных труб#					7929472,26	877976,00	6242189,26	907621,00	9505383,96
								809308,00	258483,00	0,00	668290,65	
			Раздел 6: #Промывка, деглинизация и пробная откачка #									
26	36	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 300 м. (Деглинизация и промывка интервалов установки фильтров)Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		2	485079,50	352462,09	970159,00	704925,00		423915,00	1505600,00
				сутки откачки		132617,41	116744,30	265235,00	233489,00		111526,00	
27	37	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания.Опытно-фильтрационные работы и пробная откачка эрлифтом		4	485079,50	352462,09	1940318,00	1409848,00		847830,00	3011200,00
				сутки откачки		132617,41	116744,30	530470,00	466977,00		223052,00	
			Итого по разделу 6: #Промывка, деглинизация и пробная откачка #					2910477,00	2114773,00	0,00	1271745,00	4516800,00
								795705,00	700466,00	0,00	334578,00	
			ИТОГО по акту					12750498,26	4133009,00	6450485,26	3049389,00	17017644,96
								2167010,00	1423904,00	0,00	1217757,65	
			1-1-7 НС2 ТХ работы									
			Раздел 2: Насосы									
1	6	Т Прайс ТОО"АХ Technology"	Насосы циркуляционные Grundfos HYDRO MULTI-E CRE 15-2		3	6913294,64		20739884,00				20739884,00
				шт						20739884,00		
2	7	Т Прайс ТОО"АХ Technology"	Насос дренажный Grundfos HYDRO MP		2	232267,86		464536,00				464536,00
				шт						464536,00		
3	9	Т Прайс ТОО"АХ Technology"	Насосы пожарные Grundfos Hydro MPC-S 2-45-2		2	17039741,07		34079482,00				34079482,00
				шт						34079482,00		
			Итого по разделу 2: Насосы					55283902,00	0,00	0,00	0,00	55283902,00
								0,00	0,00	55283902,00	0,00	
			Раздел 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер									
4	13	С Ком.пр. КЕЛЕТ	Бактерицидная установка УУФОВ-16,3		2	602589,29	0,00	1205179,00	0,00	1205179,00		1205179,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер					1205179,00	0,00	1205179,00	0,00	1205179,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					56489081,00	0,00	1205179,00	0,00	56489081,00
								0,00	0,00	55283902,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							55283902,00		1205179,00
			1-1-11 ВПС ВЗУ									
			Раздел 2: Сети водопровода ВЗУ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	280,5	13719,00		3848180,00		3848180,00	307854,00	4156034,00
2	14	242-101-1405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С , PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 108	шт.	13	141920,00		1844960,00		1844960,00	147597,00	1992557,00
3	17	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	51119,00		51119,00		51119,00	4090,00	55209,00
4	23	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 108 мм	шт.	13	3694,00		48022,00		48022,00	3842,00	51864,00
5	24	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 108 мм	шт.	13	3694,00		48022,00		48022,00	3842,00	51864,00
			Итого по разделу 2: Сети водопровода ВЗУ					5840303,00	0,00	5840303,00	0,00	6307528,00
								0,00	0,00	0,00	467225,00	
			Раздел 3: Колодцы -1,5 4шт									
6	29	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	33448,00		133792,00		133792,00	10703,00	144495,00
7	30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24815,00		99260,00		99260,00	7941,00	107201,00
8	31	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	4	24815,00		99260,00		99260,00	7941,00	107201,00
9	32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	33448,00		133792,00		133792,00	10703,00	144495,00
10	33	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3430,00		13720,00		13720,00	1098,00	14818,00
			Итого по разделу 3: Колодцы -1,5 4шт					479824,00	0,00	479824,00	0,00	518210,00
								0,00	0,00	0,00	38386,00	
			Раздел 5: Сливной трубопровод									
11	48	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	20	13719,00		274380,00		274380,00	21950,00	296330,00
			Итого по разделу 5: Сливной трубопровод					274380,00	0,00	274380,00	0,00	296330,00
								0,00	0,00	0,00	21950,00	
			Раздел 7: Переливной трубопровод									
12	67	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	11,8	4695,00		55401,00		55401,00	4432,00	59833,00
			Итого по разделу 7: Переливной трубопровод					55401,00	0,00	55401,00	0,00	59833,00
								0,00	0,00	0,00	4432,00	
			Раздел 9: Дренажный трубопровод									
13	88	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4695,00		32865,00		32865,00	2629,00	35494,00
			Итого по разделу 9: Дренажный трубопровод					32865,00	0,00	32865,00	0,00	35494,00
								0,00	0,00	0,00	2629,00	
			ИТОГО по акту					6682773,00	0,00	6682773,00	0,00	7217395,00
								0,00	0,00	0,00	534622,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		4365,6	122,59	116,50	535179,00	508592,00		101544,00	687670,00
				м³ грунта		6,09	26,21	26587,00	114422,00		50947,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		488,4	3043,66	0,00	1486524,00	0,00		1070299,00	2761370,00
				м³ грунта		3043,66	0,00	1486524,00	0,00		204547,00	
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2442	31,28	31,28	76386,00	76386,00		16288,00	100097,50
				м³ грунта		0,00	9,26	0,00	22613,00		7423,50	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2442	246,46	117,45	601855,50	286813,00		320903,00	996580,00
						129,01	53,50	315042,50	130647,00		73821,50	
5	5	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметром от 110 мм. Демонтаж		0,5838	22759,71	1569,59	13287,05	916,30		12671,05	28034,65
				км трубопровода		21190,12	733,67	12370,75	428,40		2076,55	
6	6	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Демонтаж		0,42385	32437,41	3313,57	13748,70	1404,55		12870,55	28748,65
				км трубопровода		29123,84	1548,85	12344,15	656,60		2129,40	
7	7	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Демонтаж		0,45185	21702,39	1395,19	9806,30	630,35		9375,80	20716,50
				км трубопровода		20307,20	652,15	9175,95	294,70		1534,40	
8	8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж		0,15995	303826,01	62381,21	48596,80	9978,15		42246,05	98110,25
				км трубопровода		241444,80	25342,49	38619,00	4053,70		7267,40	
9	9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные чугунные, диаметр 100 мм. Демонтаж		0,08995	303826,01	62381,21	27329,05	5611,20		23757,65	55173,65
				км трубопровода		241444,80	25342,49	21717,85	2279,55		4086,95	
10	10	1215-0102-1501 РСНБ РК 2022	Вентиль до 150 мм. Демонтаж		3	11746,87	0,00	35240,62	0,00		25373,25	65462,99
				шт.		11746,87	0,00	35240,62	0,00		4849,12	
11	11	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж		22	2374,65	427,92	52242,45	9414,03		34004,45	93146,69
				задвижка		1946,73	200,02	42828,09	4400,33		6899,79	
12	12	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 160 мм. Демонтаж		18	3604,17	427,92	64874,95	7702,69		43756,36	117322,04
				задвижка		3176,25	200,02	57172,58	3600,33		8690,73	
13	13	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж		5	1469,59	427,92	7347,86	2139,64		4470,00	12763,22
				задвижка		1041,67	200,02	5208,21	1000,00		945,36	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					2972418,28	909587,92	0,00	1717559,16	5065196,14
								2062830,70	284395,61	0,00	375218,70	
			Раздел 2: Устройство колодцев ВП									
14	14	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		588,583069	122,59	116,50	72154,33	68570,03		13690,45	92713,56
				м³ грунта		6,09	26,21	3584,49	15426,82		6868,78	
15	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		65,399908	3043,66	0,00	199055,16	0,00		143320,07	369765,39
				м³ грунта		3043,66	0,00	199055,16	0,00		27390,16	
16	16	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		734,998971	61,00		44835,04				48421,75
				т·км							3586,71	
			Итого по разделу 2: Устройство колодцев ВП					316044,53	68570,03	0,00	157010,52	510900,70
								202639,65	15426,82	0,00	37845,65	
			Раздел 3: Колодцы -1,5 шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	146,999794	34326,06	13384,03	5045923,67	1967449,59	768817,78	3122396,23	8821785,43
						15711,97	5743,40	2309656,29	844278,55		653465,53	
18	21	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	33448,00		1337920,00		1337920,00		1444953,56
											107033,56	
19	22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	40	24815,00		992600,00		992600,00		1072008,05
											79408,05	
20	23	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	40	24815,00		992600,00		992600,00		1072008,05
											79408,05	
21	24	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	33448,00		1337920,00		1337920,00		1444953,56
											107033,56	
22	25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	40	3430,00		137200,00		137200,00		148176,11
											10976,11	
23	38	1104-0101-0102 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем вращательное бурения с углом наклона к горизонту свыше 80 до 90град.. Грунты 2 группы. С отбором керна, применены коэффициенты к затратам труда - 1,25; к времени эксплуатации машин - 1,25	м бурения	220	5184,76	3413,14	1140647,00	750891,00	22110,00	548031,00	1823771,00
						1671,12	1259,53	367646,00	277097,00		135093,00	
24	39	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 253х4,0 мм	м	220	11153,00		2453660,00		2453660,00		2649953,00
											196293,00	
			Итого по разделу 3: Колодцы -1,5 шт					13438470,67	2718340,59	8042827,78	3670427,23	18477608,76
								2677302,29	1121375,55	0,00	1368710,86	
			Раздел 5: Прокладка труб ВП									
25	46	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	22036,09918	122,59	116,50	2701405,48	2567205,55		512559,79	3471126,59
						6,09	26,21	134199,93	577566,18		257161,32	
26	47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2448,409673	3043,66	0,00	7452126,46	0,00		5365542,88	13843087,71
						3043,66	0,00	7452126,46	0,00		1025418,37	
27	48	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные под трубы. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	500,829802	10518,27	1495,33	5267863,03	748905,91	2262313,43	2398413,75	8279577,95
						4505,81	588,74	2256643,68	294858,52		613301,17	
28	52	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,195645	585258,12	266537,45	3040793,32	1384834,19		2071988,31	5521804,35
						318720,67	84100,87	1655959,61	436958,46		409022,61	
29	53	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5470	2542,00		13904740,00		13904740,00		15017119,40
											1112379,40	
30	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15	2967,54	130,80	44513,10	1962,00	4607,40	38472,15	89624,10
						2529,58	61,14	37943,70	917,10		6638,85	
31	59	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	15	25168,00		377520,00		377520,00		407721,60
											30201,60	
			Итого по разделу 5: Прокладка труб ВП					32791510,19	4704068,43	16549180,83	10388713,62	46634689,97
								11538261,41	1310666,52	0,00	3454466,16	
			ИТОГО по акту					49518443,67	8400566,98	24592008,61	15933710,53	70683767,30
								16481034,05	2731864,50	0,00	5236241,37	
			1-1-15 Резервуар 500м3 2шт АС									
			Раздел 1: Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	739,6	122,59 6,09	116,50 26,21	90668,00 4504,00	86163,00 19385,00		17203,00 8631,00	116502,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	82,1	3043,66 3043,66	0,00 0,00	249884,00 249884,00	0,00 0,00		179917,00 34384,00	464185,00
3	3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Излишек грунты. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	65,6	143,46 5,69	137,46 32,79	9411,00 373,00	9017,00 2151,00	20,00	1818,00 898,00	12127,00
4	4	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка излишек грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	65,6	206,00		13514,00			1081,00	14595,00
5	5	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Подушка гравийно галечниковая. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	273,5	11123,83 4671,58	2592,24 1079,36	3042368,00 1277677,00	708978,00 295205,00	1055713,00	1478508,00 361671,00	4882547,00
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазухов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	153,8	31,28 0,00	31,28 9,26	4811,00 0,00	4811,00 1424,00		1026,00 468,00	6305,00
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Засыпка пазухов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	153,8	15,45 0,00	15,45 4,57	2376,00 0,00	2376,00 703,00		506,00 231,00	3113,00
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка пазухов грунтом вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	16	1205,26 1205,26	0,00 0,00	19284,00 19284,00	0,00 0,00		13885,00 2653,00	35822,00
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	169,8	246,46 129,01	117,45 53,50	41849,00 21906,00	19943,00 9084,00		22313,00 5133,00	69295,00
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	169,8	115,51 14,57	97,84 24,86	19614,00 2474,00	16613,00 4221,00	526,00	4821,00 1954,00	26389,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					3493779,00 1576102,00	847901,00 332173,00	1056259,00 0,00	1719997,00 417104,00	5630880,00
			Раздел 2: Днище									
11	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	17,2	26340,43 1927,48	1651,33 369,48	453055,00 33153,00	28403,00 6355,00	391500,00	35952,00 39121,00	528128,00
12	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,8499	383478,00		325918,00		325918,00	26073,00	351991,00
13	23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	10,5267	372799,00		3924343,00		3924343,00	313947,00	4238290,00
14	24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 до 18 мм	т	1,4255	372799,00		531425,00		531425,00	42514,00	573939,00
15	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 20 до 22 мм	т	1,2813	345200,00		442305,00		442305,00	35384,00	477689,00
16	26	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от25 до 28 мм	т	0,2911	345200,00		100488,00		100488,00	8039,00	108527,00
17	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,4044	372799,00		523559,00		523559,00	41885,00	565444,00
18	28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 до 18 мм	т	0,1922	372799,00		71652,00		71652,00	5732,00	77384,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	29	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 20 до 22 мм	т	1,3653	345200,00		471302,00		471302,00	37704,00	509006,00
20	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0326	399352,00		13019,00		13019,00	1042,00	14061,00
21	36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,1699	399352,00		67850,00		67850,00	5428,00	73278,00
22	37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0488	380647,00		18576,00		18576,00	1486,00	20062,00
23	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от25 до 28 мм	т	0,5509	345200,00		190171,00		190171,00	15214,00	205385,00
			Итого по разделу 2: Днище					7133663,00	28403,00	7072108,00	35952,00	7743184,00
								33153,00	6355,00	0,00	573569,00	
			Раздел 3: Покрытия АС-7,15									
24	41	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	88,358	13051,00		1153160,28		1153160,28	92253,02	1245413,30
25	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0328	399352,00		13099,00		13099,00	1048,00	14147,00
26	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,1678	399352,00		67011,00		67011,00	5361,00	72372,00
27	52	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	43,56	941,00		40990,00		40990,00	3279,00	44269,00
			Итого по разделу 3: Покрытия АС-7,15					1274260,28	0,00	1274260,28	0,00	1376201,30
								0,00	0,00	0,00	101941,02	
			Раздел 5: Лестничный марш на откосе резервуара									
28	61	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,310608	1004968,00		312151,00		312151,00	24972,00	337123,00
			Итого по разделу 5: Лестничный марш на откосе резервуара					312151,00	0,00	312151,00	0,00	337123,00
								0,00	0,00	0,00	24972,00	
			Раздел 6: Камера лаза									
29	66	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,3	941,00		282,00		282,00	23,00	305,00
30	76	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00	119,00	1606,00
			Итого по разделу 6: Камера лаза					1769,00	0,00	1769,00	0,00	1911,00
								0,00	0,00	0,00	142,00	
			Раздел 7: Камера приборов									
31	81	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,03182	941,00		30,00		30,00	2,00	32,00
32	91	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00	119,00	1606,00
			Итого по разделу 7: Камера приборов					1517,00	0,00	1517,00	0,00	1638,00
								0,00	0,00	0,00	121,00	
			Раздел 8: Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	94	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		739,6	122,59	116,50	90668,00	86163,00		17203,00	116502,00
				м³ грунта		6,09	26,21	4504,00	19385,00		8631,00	
34	95	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		82,1	3043,66	0,00	249884,00	0,00		179917,00	464185,00
				м³ грунта		3043,66	0,00	249884,00	0,00		34384,00	
35	96	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Излишек грунты. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		65,6	143,46	137,46	9411,00	9017,00	20,00	1818,00	12127,00
				м³ грунта		5,69	32,79	373,00	2151,00		898,00	
36	97	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка излишек грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		65,6	206,00		13514,00				14595,00
				т·км							1081,00	
37	98	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Подушка гравийно галечниковая. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	273,5	11123,83	2592,24	3042368,00	708978,00	1055713,00	1478508,00	4882547,00
						4671,58	1079,36	1277677,00	295205,00		361671,00	
38	99	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазухов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		153,8	31,28	31,28	4811,00	4811,00		1026,00	6305,00
				м³ грунта		0,00	9,26	0,00	1424,00		468,00	
39	100	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Засыпка пазухов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		153,8	15,45	15,45	2376,00	2376,00		506,00	3113,00
				м³ грунта		0,00	4,57	0,00	703,00		231,00	
40	101	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка пазухов грунтом вручную. Группа грунтов 1		16	1205,26	0,00	19284,00	0,00		13885,00	35822,00
				м³ грунта		1205,26	0,00	19284,00	0,00		2653,00	
41	102	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	169,8	246,46	117,45	41849,00	19943,00		22313,00	69295,00
						129,01	53,50	21906,00	9084,00		5133,00	
42	103	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыщей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	169,8	115,51	97,84	19614,00	16613,00	526,00	4821,00	26389,00
						14,57	24,86	2474,00	4221,00		1954,00	
			Итого по разделу 8: Земляные работы					3493779,00	847901,00	1056259,00	1719997,00	5630880,00
								1576102,00	332173,00	0,00	417104,00	
			Раздел 9: Днище									
43	111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		17,2	26340,43	1651,33	453055,00	28403,00	391500,00	35952,00	528128,00
				м³		1927,48	369,48	33153,00	6355,00		39121,00	
44	115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,8499	383478,00		325918,00		325918,00		351991,00
				т							26073,00	
45	116	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм		10,5267	372799,00		3924343,00		3924343,00		4238290,00
				т							313947,00	
46	117	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 до 18 мм		1,4255	372799,00		531425,00		531425,00		573939,00
				т							42514,00	
47	118	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 20 до 22 мм		1,2813	345200,00		442305,00		442305,00		477689,00
				т							35384,00	
48	119	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от25 до 28 мм		0,2911	345200,00		100488,00		100488,00		108527,00
				т							8039,00	
49	120	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм		1,4044	372799,00		523559,00		523559,00		565444,00
				т							41885,00	
50	121	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 до 18 мм		0,1922	372799,00		71652,00		71652,00		77384,00
				т							5732,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	122	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 20 до 22 мм	т	1,3653	345200,00		471302,00		471302,00	37704,00	509006,00
52	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0326	399352,00		13019,00		13019,00	1042,00	14061,00
53	129	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,1699	399352,00		67850,00		67850,00	5428,00	73278,00
54	130	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0488	380647,00		18576,00		18576,00	1486,00	20062,00
55	131	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от25 до 28 мм	т	0,5509	345200,00		190171,00		190171,00	15214,00	205385,00
			Итого по разделу 9: Днище					7133663,00	28403,00	7072108,00	35952,00	7743184,00
								33153,00	6355,00	0,00	573569,00	
			Раздел 10: Покрытия АС-7,15									
56	134	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	88,358	13051,00		1153160,28		1153160,28	92253,02	1245413,30
57	137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0328	399352,00		13099,00		13099,00	1048,00	14147,00
58	142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,1678	399352,00		67011,00		67011,00	5361,00	72372,00
59	145	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	43,56	941,00		40990,00		40990,00	3279,00	44269,00
			Итого по разделу 10: Покрытия АС-7,15					1274260,28	0,00	1274260,28	0,00	1376201,30
								0,00	0,00	0,00	101941,02	
			Раздел 12: Лестничный марш на откосе резервуара									
60	154	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,310608	1004968,00		312151,00		312151,00	24972,00	337123,00
			Итого по разделу 12: Лестничный марш на откосе резервуара					312151,00	0,00	312151,00	0,00	337123,00
								0,00	0,00	0,00	24972,00	
			Раздел 13: Камера лаза									
61	159	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,3	941,00		282,00		282,00	23,00	305,00
62	169	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00	119,00	1606,00
			Итого по разделу 13: Камера лаза					1769,00	0,00	1769,00	0,00	1911,00
								0,00	0,00	0,00	142,00	
			Раздел 14: Камера приборов									
63	174	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,03182	941,00		30,00		30,00	2,00	32,00
64	184	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00	119,00	1606,00
			Итого по разделу 14: Камера приборов					1517,00	0,00	1517,00	0,00	1638,00
								0,00	0,00	0,00	121,00	
			ИТОГО по акту					24434278,56	1752608,00	19436128,56	3511898,00	30181874,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3218510,00	677056,00	0,00	2235698,04	
			1-1-20 НС-II АС									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	279,27	161,24	152,43	45029,00	42569,00		9395,00	58778,00
						8,81	37,91	2460,00	10587,00		4354,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	31,03	3043,66	0,00	94445,00	0,00		68000,00	175441,00
						3043,66	0,00	94445,00	0,00		12996,00	
3	3	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Подушка гравийно галечниковая. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	95,7	11123,83	2592,24	1064551,00	248078,00	369403,00	517343,00	1708446,00
						4671,58	1079,36	447070,00	103295,00		126552,00	
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	83,34	31,28	31,28	2607,00	2607,00		556,00	3416,00
						0,00	9,26	0,00	772,00		253,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	9,26	1205,26	0,00	11161,00	0,00		8036,00	20733,00
						1205,26	0,00	11161,00	0,00		1536,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(пазухи фундаментов)	м³ уплотненного грунта	92,6	246,46	117,45	22822,00	10876,00		12169,00	37790,00
						129,01	53,50	11946,00	4954,00		2799,00	
7	7	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	122	143,63	137,46	17523,00	16770,00	59,00	3381,00	22577,00
						5,69	32,79	694,00	4000,00		1673,00	
8	8	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	213,5	288,00		61488,00				66407,00
											4919,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1319626,00	320900,00	369462,00	618880,00	2093588,00
								567776,00	123608,00	0,00	155082,00	
			Раздел 2: фундаменты									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м³	1,98	26340,43	1651,33	52154,00	3270,00	45068,00	4139,00	60796,00
						1927,48	369,48	3816,00	732,00		4503,00	
10	10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	27	3222,20	1669,09	86999,00	45066,00	22762,00	34926,00	131679,00
						710,09	386,13	19172,00	10426,00		9754,00	
11	11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	4158,91	2126,21	103973,00	53155,00	23797,00	46395,00	162398,00
						1080,82	491,89	27021,00	12297,00		12030,00	
12	12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	18,36	34419,00		631933,00		631933,00		682488,00
											50555,00	
13	13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	34	34419,00		1170246,00		1170246,00		1263866,00
											93620,00	
14	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0684	105344,92	3439,14	7206,00	235,00		6552,00	14859,00
						101905,78	1100,50	6970,00	75,00		1101,00	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02844	399352,00		11358,00		11358,00		12267,00
											909,00	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,03996	399352,00		15958,00		15958,00		17235,00
											1277,00	
17	17	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Узлы выпусков из фундаментов мон.жб. Устройство	м³	1,78	45494,90	7683,40	80981,00	13676,00	45682,00	22364,00	111613,00
						12147,52	1659,17	21623,00	2953,00		8268,00	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,012272	399352,00		4901,00		4901,00		5293,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							392,00	
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм		0,07706	383478,00		29551,00		29551,00		31915,00
				т							2364,00	
20	20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,006136	486747,00		2987,00		2987,00		3226,00
				т							239,00	
21	21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные(монолитные заделки) . Устройство		9,1	30006,08	2017,25	273055,00	18357,00	210050,00	44474,00	342931,00
				м³		4906,46	464,19	44649,00	4224,00		25402,00	
22	22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Сейсмопояс на отм -0,250. Устройство		3,2	49090,97	7035,10	157091,00	22512,00	85994,00	48524,00	222064,00
				м³		15182,64	1480,99	48584,00	4739,00		16449,00	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,01843	399352,00		7360,00		7360,00		7949,00
				т							589,00	
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 10 мм		0,08179	383478,00		31365,00		31365,00		33874,00
				т							2509,00	
25	25	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		12,64	1429,70	17,44	18071,00	220,00	9612,00	7758,00	27895,00
				м² поверхности		651,84	8,15	8239,00	103,00		2066,00	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону		69	1208,66	28,22	83398,00	1948,00	52097,00	27561,00	119836,00
				м² поверхности		425,41	4,08	29353,00	282,00		8877,00	
			Итого по разделу 2: фундаменты					2768587,00	158439,00	2400721,00	242693,00	3252184,00
								209427,00	35831,00	0,00	240904,00	
			Раздел 3: Стены и перегородки кирпичные									
27	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		21,33	18903,68	4387,77	403215,00	93591,00	99940,00	216675,00	669481,00
				м³ кладки		9830,47	1092,35	209684,00	23300,00		49591,00	
28	28	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		8,1054	49336,00		399888,00		399888,00		431879,00
				1000 шт.							31991,00	
29	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,068248	105344,92	3439,14	7190,00	235,00		6538,00	14826,00
						101905,78	1100,50	6955,00	75,00		1098,00	
30	30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,068248	481766,00		32880,00		32880,00		35510,00
				т							2630,00	
31	31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Сердечники монолитные железобетонные МС-1,2,3; Устройство		2,81	41278,65	6973,59	115993,00	19596,00	71232,00	26843,00	154263,00
				м³		8955,47	1541,93	25165,00	4333,00		11427,00	
32	32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм		0,1585	383478,00		60781,00		60781,00		65644,00
				т							4863,00	
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 6 мм		0,04067	383478,00		15596,00		15596,00		16844,00
				т							1248,00	
34	34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство МП-1,2,3,4,5,6,7,8		0,98634	75787,16	6494,10	74752,00	6405,00	45865,00	21693,00	104161,00
				м³		22792,43	1375,71	22481,00	1357,00		7716,00	
35	35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм		0,01572	372799,00		5860,00		5860,00		6329,00
				т							469,00	
36	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм		0,05084	383478,00		19496,00		19496,00		21056,00
				т							1560,00	
37	37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 6 мм		0,01446	383478,00		5545,00		5545,00		5989,00
				т							444,00	
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		1,28	26340,43	1651,33	33716,00	2114,00	29135,00	2675,00	39302,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		1927,48	369,48	2467,00	473,00		2911,00	
39	39	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	21,9	4279,57	403,86	93723,00	8845,00	17923,00	64273,00	170636,00
						3057,33	98,43	66956,00	2156,00		12640,00	
40	40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,051276	372974,03	1961,63	19125,00	100,00		17352,00	39395,00
						371012,40	864,72	19024,00	44,00		2918,00	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки кирпичные					1287760,00	130886,00	804141,00	356049,00	1775315,00
								352732,00	31738,00	0,00	131506,00	
			Раздел 4: Перекрытие									
41	41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Сейсмо пояса и обвязки перекрытия мон.жб. Устройство	м³	2,18	48271,87	7035,10	105233,00	15337,00	56798,00	33057,00	149353,00
						15182,64	1480,99	33098,00	3229,00		11063,00	
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 10 мм	т	0,06417	383478,00		24608,00		24608,00		26577,00
											1969,00	
43	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,03369	399352,00		13454,00		13454,00		14530,00
											1076,00	
44	44	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Выпуски(АС-1). Установка	т	0,05748	114465,71	25899,42	6579,00	1489,00	112,00	5077,00	12589,00
						86613,30	10455,27	4979,00	601,00		933,00	
45	45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,05748	372799,00		21428,00		21428,00		23142,00
											1714,00	
46	46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	0,43	48186,02	3962,36	20720,00	1704,00	12874,00	5926,00	28778,00
						14284,41	860,40	6142,00	370,00		2132,00	
47	47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,096	372799,00		35789,00		35789,00		38652,00
											2863,00	
48	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00866	399352,00		3458,00		3458,00		3735,00
											277,00	
49	49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00739	481766,00		3560,00		3560,00		3845,00
											285,00	
50	50	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	8886,67	1937,89	53320,00	11627,00	18533,00	31569,00	91680,00
						3860,03	598,85	23160,00	3593,00		6791,00	
51	51	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	35,4	13051,00		462005,00		462005,00		498965,00
											36960,00	
52	52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	36,96	952,98	157,48	35222,00	5820,00	16578,00	13142,00	52233,00
						346,95	39,54	12823,00	1461,00		3869,00	
53	53	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20 мм	м² стяжки	36,96	122,26	11,72	4519,00	433,00	3848,00	323,00	5229,00
						6,43	3,06	238,00	113,00		387,00	
54	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	36,96	545,61	18,34	20166,00	677,00	14939,00	4345,00	26472,00
						123,07	4,72	4549,00	174,00		1961,00	
55	55	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	39,96	1420,47	76,32	56762,00	3050,00	21398,00	30415,00	94151,00
						808,67	18,66	32314,00	746,00		6974,00	
56	56	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	41,1588	15739,00		647798,00		647798,00		699622,00
											51824,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					1514621,00	40137,00	1357180,00	123854,00	1769553,00
								117303,00	10287,00	0,00	131078,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Кровля									
57	59	224-102-0608 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м²	78,2	3735,00		292077,00		292077,00	23366,00	315443,00
			Итого по разделу 5: Кровля					292077,00	0,00	292077,00	0,00	315443,00
								0,00	0,00	0,00	23366,00	
			Раздел 6: Лестница металлическая									
58	67	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,3287	1004968,00		330333,00		330333,00	26427,00	356760,00
			Итого по разделу 6: Лестница металлическая					330333,00	0,00	330333,00	0,00	356760,00
								0,00	0,00	0,00	26427,00	
			ИТОГО по акту					7513004,00	650362,00	5553914,00	1341476,00	9562843,00
								1247238,00	201464,00	0,00	708363,00	
											55283902,00	194272428,46
			Итого без оборудования									138988526,46
			Временные здания и сооружения 1,6%				1,60%	2 223 816,42				141 212 342,88
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.6%				0,60%	847 274,06				142 059 616,94
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	2 841 192,34				144 900 809,28
			Итого с оборудованием									200 184 711,28
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					209 203 813,24
			Скидка				5%	10 460 190,66				198 743 622,58
			НДС				12%	23 849 234,71				222 592 857,3

М.П.
Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсеитов К. Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Авторский ТОО "ПСК Ильяс" Ченгелбаев А. Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Технический ТОО "Изыскатель-НС" Маканов К. Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)