Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	29.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Битымак Жамбылского района Алматинской области	605 390 921,66	341 783 986,04							41 014 078,33	382 798 064,37
	Удержание аванс										55 161 063,57
	ИТОГО по справке			-	-	-			-		327 637 000,80

М.П.

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсейтов К. Б.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор ТОО "Изыскатель-НС" Маханов К. Т.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Жамбылкого района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Жамбылкого района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 29.06.2023

Акт выполненных работ №2

за Декабрь (2) 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-1-1 ГП ВЗУ Ынтымак									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Входная ворота с калиткой . Разборка	м²	8	1612,89 / 1401,82	211,07 / 132,08	12903,00 / 11215,00	1689,00 / 1057,00		10308,00 / 1857,00	25068,00
2	2	1218-0101-0202 РСНБ РК 2022	Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка	дерево	1	12650,00 / 3403,20	9246,80 / 4447,93	12650,00 / 3403,00	9247,00 / 4448,00		5653,00 / 1464,00	19767,00
3	3	1146-0601-0105 РСНБ РК 2022	Здания пульта управления насосной станций. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м³ строительного объема	50	2686,76 / 1859,93	826,83 / 306,58	134338,00 / 92997,00	41342,00 / 15329,00		90994,00 / 18027,00	243359,00
4	4	412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9992	173,00		1728616,00			138289,00	1866905,00
5	5	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	32	1754,80 / 831,15	923,65 / 381,76	56154,00 / 26597,00	29556,00 / 12216,00		45799,00 / 8156,00	110109,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1944661,00 / 134212,00	81834,00 / 33050,00	0,00 / 0,00	152754,00 / 167793,00	2265208,00
			Раздел 2: Вертикальная планировка									
6	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	5351,4	150,66 / 0,00	150,66 / 44,98	806242,00 / 0,00	806242,00 / 240706,00		173332,00 / 78344,00	1057918,00
7	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	5351,4	39,93 / 0,00	39,93 / 13,35	213681,00 / 0,00	213681,00 / 71441,00		51427,00 / 21192,00	286300,00
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					1019923,00 / 0,00	1019923,00 / 312147,00	0,00 / 0,00	224759,00 / 99536,00	1344218,00
			Раздел 5: Ограждение территории ЗСО									
8	30	261-101-0379 РСНБ РК 2022	Панели оград глухие плоские(глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м³	33,28	56515,00		1880819,00		1880819,00	150466,00	2031285,00
9	31	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	17,4	64528,00		1122787,00		1122787,00	89823,00	1212610,00
10	36	222-515-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейны металлические	т	0,424	1065338,00		451703,00		451703,00	36136,00	487839,00
			Итого по разделу 5: Ограждение территории ЗСО					3455309,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3455309,00 / 0,00	0,00 / 276425,00	3731734,00
			Раздел 6: Туалет надворный									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	40	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	30,06	161,24	152,43	4847,00	4582,00		1011,00	6327,00
						8,81	37,91	265,00	1140,00		469,00	
12	41	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	4,84	179,48	171,79	869,00	831,00	3,00	168,00	1120,00
						7,11	40,97	34,00	198,00		83,00	
13	42	412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	8,712	76,00		662,00				715,00
											53,00	
14	43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,08	3043,66	0,00	3287,00	0,00		2367,00	6106,00
						3043,66	0,00	3287,00	0,00		452,00	
15	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,08	1205,26	0,00	1302,00	0,00		937,00	2418,00
						1205,26	0,00	1302,00	0,00		179,00	
16	45	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и траншей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	30,06	31,28	31,28	940,00	940,00		201,00	1232,00
						0,00	9,26	0,00	278,00		91,00	
17	46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	30,06	246,46	117,45	7409,00	3530,00		3950,00	12268,00
						129,01	53,50	3878,00	1608,00		909,00	
18	47	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Отмостка щебеночная. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,25	14211,99	2592,24	17765,00	3240,00	8422,00	7005,00	26752,00
						4882,55	1079,36	6103,00	1349,00		1982,00	
19	48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные под днище. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,63	29619,21	11,48	18660,00	7,00	15178,00	3266,00	23680,00
						5515,47	0,00	3475,00	0,00		1754,00	
20	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³ подстилающего слоя	1	29619,21	11,48	29619,00	11,00	24092,00	5185,00	37588,00
						5515,47	0,00	5515,00	0,00		2784,00	
21	50	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33448,00		33448,00		33448,00		36124,00
											2676,00	
22	51	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24815,00		49630,00		49630,00		53600,00
											3970,00	
23	52	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия монолитные. Устройство	м³	0,4	33719,55	3020,74	13488,00	1209,00	9679,00	2743,00	17529,00
						6501,38	1034,40	2601,00	414,00		1298,00	
24	53	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01472	481766,00		7092,00		7092,00		7659,00
											567,00	
25	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01209	399352,00		4828,00		4828,00		5214,00
											386,00	
26	55	1111-0101-0801 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция (мятая глина). Устройство	м³ изоляции	2,35	8456,83	1867,60	19874,00	4389,00		15726,00	38448,00
						6589,23	529,87	15485,00	1245,00		2848,00	
27	56	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,28	200568,92	1632,47	56159,00	457,00	45326,00	9523,00	70937,00
						37057,50	733,67	10376,00	205,00		5255,00	
28	57	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	13,2	3321,17	24,48	43839,00	324,00	35180,00	7639,00	55596,00
						631,57	11,41	8337,00	151,00		4118,00	
29	58	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Вытяжной короб. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	2,88	3321,17	24,48	9565,00	71,00	7676,00	1667,00	12131,00
						631,57	11,41	1819,00	33,00		899,00	
30	59	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в деревянных стенах. Установка блоков	м²	1,56	5036,05	170,04	7856,00	265,00	4233,00	3134,00	11869,00
						2152,62	79,48	3358,00	124,00		879,00	
31	60	223-203-0901 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	1,56	32787,00		51148,00		51148,00		55240,00
											4092,00	
32	61	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022	Стены,короб вытяжной. Окраска простая масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	32,48	616,65	2,36	20029,00	76,00	5808,00	11345,00	33884,00
						435,46	1,15	14144,00	37,00		2510,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 6: Туалет надворный					402316,00	19932,00	301743,00	75867,00	516437,00
								79979,00	6782,00	0,00	38254,00	
			ИТОГО по акту					6822209,00	1121689,00	3757052,00	453380,00	7857597,00
								214191,00	351979,00	0,00	582008,00	
			1-1-3 Бурение новой скважины - 1 шт									
			Раздел 5: #Установка обсадных труб#									
1	18	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	30	20462,00		613860,00		613860,00	49108,80	662968,80
2	19	1104-0201-0702 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	15	3200,44 1723,90	1149,48 20,38	48007,00 25859,00	17243,00 306,00	4906,00	22240,00 5620,00	75867,00
3	20	1104-0201-0802 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка	резка	1	524,87 337,28	102,56 40,76	525,00 337,00	103,00 41,00	85,00	321,00 68,00	914,00
4	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Башмак отстойника. Установка	т	0,023	110642,03 108680,40	1961,63 864,72	2545,00 2500,00	45,00 20,00		2293,00 387,00	5225,00
5	22	1104-0201-0802 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка	резка	1	524,87 337,28	102,56 40,76	525,00 337,00	103,00 41,00	85,00	321,00 68,00	914,00
6	25	214-402-0301 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	18,75	8640,00		162000,00		162000,00	12960,00	174960,00
			Итого по разделу 5: #Установка обсадных труб#					827462,00	17494,00	780936,00	25175,00	920848,80
								29033,00	408,00	0,00	68211,80	
			Раздел 7: #Пьезометрическая труба#									
7	38	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	60	460,30 162,63	275,99 77,04	27618,00 9758,00	16559,00 4622,00	1301,00	12223,00 3187,00	43028,00
8	39	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	60	1420,00		85200,00		85200,00	6816,00	92016,00
9	40	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка муфтовых соединений	соединение	10	2288,40 1956,86	149,06 19,62	22884,00 19569,00	1490,00 196,00	1825,00	19370,00 3380,00	45634,00
10	41	261-301-1734 РСНБ РК 2022	Снеп соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт.	10	1691,00		16910,00		16910,00	1353,00	18263,00
			Итого по разделу 7: #Пьезометрическая труба#					152612,00	18049,00	105236,00	31593,00	198941,00
								29327,00	4818,00	0,00	14736,00	
			Раздел 8: #Водоподъемная труба#									
11	42	1312-0101-0310 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	50	4474,88 2420,27	2036,14 634,94	223744,00 121014,00	101807,00 31747,00	924,00	93184,00 25354,00	342282,00
12	43	241-101-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	50	5304,00		265200,00		265200,00	21216,00	286416,00
			Итого по разделу 8: #Водоподъемная труба#					488944,00	101807,00	266124,00	93184,00	628698,00
								121014,00	31747,00	0,00	46570,00	
			Раздел 9: #Монтаж насоса#									
13	44	1308-0401-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	150	1017,32 880,10	10,01 4,09	152598,00 132015,00	1502,00 614,00	19082,00	95493,00 19848,00	267939,00
14	45	СТ.	Кабель ВПП 25	м.	150	1720,00 0,00	0,00 0,00	258000,00 0,00	0,00 0,00	258000,00		258000,00
15	46	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	1	159544,75 95256,90	54018,42 21804,71	159545,00 95257,00	54019,00 21805,00	10269,00	71408,00 18476,00	249429,00
16	47	Т Ком.пр.	Скважинный насос Grundfos SO 5-50		1	365220,00		365220,00				365220,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект						365220,00		
17	48	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок трубчатого колодца. Монтаж		0,1308	149505,15	7026,20	19555,00	919,00	312,00	12907,00	35059,00
				т конструкций		140095,44	2914,43	18324,00	381,00		2597,00	
18	49	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Оголовок трубчатого колодца		0,1308	449705,00		58821,00		58821,00		63527,00
				т							4706,00	
			Итого по разделу 9: #Монтаж насоса#					1013739,00	56440,00	346484,00	179808,00	1239174,00
								245596,00	22800,00	365220,00	45627,00	
			ИТОГО по акту					2482757,00	193790,00	1498780,00	329760,00	2987661,80
								424970,00	59773,00	365220,00	175144,80	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							365220,00		2622441,80
			1-1-9 ВБР-АС,ТХ,АТХ									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		385,28	161,24	152,43	62123,00	58728,00		12961,00	81091,00
				м³ грунта		8,81	37,91	3394,00	14606,00		6007,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,92	3043,66	0,00	36280,00	0,00		26122,00	67394,00
				м³ грунта		3043,66	0,00	36280,00	0,00		4992,00	
3	3	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	184,2	11123,83	2592,24	2049009,00	477490,00	711014,00	995763,00	3288354,00
						4671,58	1079,36	860505,00	198818,00		243582,00	
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		177,12	31,28	31,28	5540,00	5540,00		1181,00	7259,00
				м³ грунта		0,00	9,26	0,00	1640,00		538,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	177,12	246,46	117,45	43653,00	20803,00		23275,00	72282,00
						129,01	53,50	22850,00	9476,00		5354,00	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,48	1205,26	0,00	6605,00	0,00		4755,00	12269,00
				м³ грунта		1205,26	0,00	6605,00	0,00		909,00	
7	7	1101-0105-0301 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м³. Группа грунтов 1		393,8	285,84	281,93	112564,00	111025,00		21667,00	144970,00
				м³ грунта		3,91	72,50	1540,00	28551,00		10739,00	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	393,8	246,46	117,45	97056,00	46252,00		51749,00	160710,00
						129,01	53,50	50804,00	21068,00		11905,00	
9	9	1101-0107-1805 РСНБ РК 2022	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м² спланированной поверхности	221	89,59	0,00	19799,00	0,00		14255,00	36779,00
						89,59	0,00	19799,00	0,00		2725,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2432629,00	719838,00	711014,00	1151728,00	3871108,00
								1001777,00	274159,00	0,00	286751,00	
			Раздел 2: Фундамент водонапорной башни									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подбетонка. Устройство		0,84	5860,87	1651,33	4923,00	1387,00	1917,00	1756,00	7213,00
				м³		1927,48	369,48	1619,00	310,00		534,00	
11	11	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство		9,116	29084,62	716,77	265135,00	6534,00	221216,00	35710,00	324913,00
				м³		4101,03	203,72	37385,00	1857,00		24068,00	
12	12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,16474	481766,00		79366,00		79366,00		85715,00
				т							6349,00	
13	13	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,17968	959622,00		172425,00		172425,00		186219,00
				т							13794,00	
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Обетонирование. Устройство		0,57	5860,87	1651,33	3341,00	942,00	1301,00	1191,00	4895,00
				м³		1927,48	369,48	1099,00	211,00		363,00	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундамент бетонная. Устройство		5,15	25656,01	1651,33	132128,00	8505,00	113698,00	10765,00	154324,00
				м³		1927,48	369,48	9927,00	1903,00		11431,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,45	19407,00		8733,00		8733,00	699,00	9432,00
17	17	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,7	22494,00		105722,00		105722,00	8458,00	114180,00
18	18	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0468	959622,00		44910,00		44910,00	3593,00	48503,00
19	19	214-211-0101 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	10 м	10,28	1356,00		13940,00		13940,00	1115,00	15055,00
20	20	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	8	910,96	12,71	7288,00	102,00	785,00	4639,00	12881,00
						800,09	5,34	6401,00	43,00		954,00	
21	21	214-101-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 55 до 100 мм	т	0,02016	542861,00		10944,00		10944,00	876,00	11820,00
22	22	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,00343	572573,00		1964,00		1964,00	157,00	2121,00
23	23	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,6034	104858,00		168129,00		168129,00	13450,00	181579,00
			Итого по разделу 2: Фундамент водонапорной башни					1018948,00	17470,00	945050,00	54061,00	1158850,00
								56431,00	4324,00	0,00	85841,00	
			Раздел 3: Установка водонапорной башни 50м³									
24	25	СТ.КОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Водонапорная башня ВБР-50У-18-1.	шт	1	7125000,00	0,00	7125000,00	0,00	7125000,00		7125000,00
			Итого по разделу 3: Установка водонапорной башни 50м³			0,00	0,00	0,00	0,00			
								7125000,00	0,00	7125000,00	0,00	7125000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: Колодец обслуживания									
25	27	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33448,00		33448,00		33448,00	2676,00	36124,00
26	28	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24815,00		49630,00		49630,00	3970,00	53600,00
27	29	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	24815,00		24815,00		24815,00	1985,00	26800,00
28	30	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40953,00		40953,00		40953,00	3276,00	44229,00
29	31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3430,00		3430,00		3430,00	274,00	3704,00
30	32	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02772	929500,00		25766,00		25766,00	2061,00	27827,00
31	33	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00	2812,00	37964,00
32	35	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	0,49	43654,00		21390,00		21390,00	1711,00	23101,00
33	36	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,05	994397,00		49720,00		49720,00	3978,00	53698,00
			Итого по разделу 4: Колодец обслуживания					284304,00	0,00	284304,00	0,00	307047,00
								0,00	0,00	0,00	22743,00	
			Раздел 5: Лестничный марш на откосе водонапорной башни									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	42	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м² ГОСТ 9818-2015	м²	7,92	34927,00		276622,00		276622,00	22130,00	298752,00
35	44	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Отражление лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,310608	1004968,00		312151,00		312151,00	24972,00	337123,00
			Итого по разделу 5: Лестничный марш на откосе водонапорной башни					588773,00	0,00	588773,00	0,00	635875,00
								0,00	0,00	0,00	47102,00	
			Раздел 8: Материалы и оборудование									
36	53	241-102-0184 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	14	5390,00		75460,00		75460,00	6037,00	81497,00
37	55	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	5	3979,00		19895,00		19895,00	1592,00	21487,00
38	57	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2123,00		4246,00		4246,00	340,00	4586,00
39	59	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	519,00		1038,00		1038,00	83,00	1121,00
40	60	241-201-0514 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х10,3 мм	м	0,3	5034,00		1510,00		1510,00	121,00	1631,00
41	61	261-301-1378 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	3938,00		35442,00		35442,00	2835,00	38277,00
42	62	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2358,00		4716,00		4716,00	377,00	5093,00
43	63	261-301-1372 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1187,00		2374,00		2374,00	190,00	2564,00
44	64	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82856,00		165712,00		165712,00	13257,00	178969,00
45	65	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00	6345,00	85661,00
46	66	242-306-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	12947,00		25894,00		25894,00	2072,00	27966,00
47	67	242-306-0107 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	27438,00		27438,00		27438,00	2195,00	29633,00
48	68	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856,00		82856,00		82856,00	6628,00	89484,00
49	69	261-301-1259 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	10073,00		10073,00		10073,00	806,00	10879,00
50	70	261-301-0688 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3	26233,00		78699,00		78699,00	6296,00	84995,00
51	71	261-301-0678 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	14707,00		29414,00		29414,00	2353,00	31767,00
52	72	261-301-0324 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения , d 40 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	170,00		170,00		170,00	14,00	184,00
			Итого по разделу 8: Материалы и оборудование					644253,00	0,00	644253,00	0,00	695794,00
								0,00	0,00	0,00	51541,00	
			Раздел 9: Схема автоматизации и электрических трубных проводок									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	74	242-201-0107 РСНБ РК 2022	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	85868,00		85868,00		85868,00	6869,00	92737,00
54	75	261-301-1378 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3938,00		7876,00		7876,00	630,00	8506,00
55	77	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1998,00		1998,00		1998,00	160,00	2158,00
56	78	261-301-1370 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	854,00		3416,00		3416,00	273,00	3689,00
57	79	261-301-1725 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	1	348,00		348,00		348,00	28,00	376,00
58	86	243-104-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,004	78379,00		314,00		314,00	25,00	339,00
			Итого по разделу 9: Схема автоматизации и электрических трубных проводок					99820,00	0,00	99820,00	0,00	107805,00
								0,00	0,00	0,00	7985,00	
			ИТОГО по акту					12193727,00	737308,00	10398214,00	1205789,00	13901479,00
								1058208,00	278483,00	0,00	501963,00	
			1-1-11 ВПС ВЗУ									
			Раздел 1: Сети ВП									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	191	161,24	152,43	30797,00	29114,00		6425,00	40200,00
						8,81	37,91	1683,00	7241,00		2978,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	21	3043,66	0,00	63917,00	0,00		46020,00	118732,00
						3043,66	0,00	63917,00	0,00		8795,00	
3	3	1216-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения диаметром 100 мм. Разборка	м	38	1297,62	0,00	49310,00	0,00		35503,00	91598,00
						1297,62	0,00	49310,00	0,00		6785,00	
4	4	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Разборка в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,8	12706,25	5353,61	124521,00	52465,00	10465,00	83264,00	224408,00
						6284,79	2297,36	61591,00	22514,00		16623,00	
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	212,3	31,28	31,28	6641,00	6641,00		1416,00	8702,00
						0,00	9,26	0,00	1966,00		645,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	212,3	246,46	117,45	52323,00	24935,00		27898,00	86639,00
						129,01	53,50	27389,00	11358,00		6418,00	
			Итого по разделу 1: Сети ВП					327509,00	113155,00	10465,00	200526,00	570279,00
								203890,00	43079,00	0,00	42244,00	
			Раздел 2: Сети водопровода ВЗУ									
7	7	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1688	161,24	152,43	272173,00	257302,00		56784,00	355273,00
						8,81	37,91	14871,00	63992,00		26316,00	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	168,8	3043,66	0,00	513770,00	0,00		369915,00	954380,00
						3043,66	0,00	513770,00	0,00		70695,00	
9	9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1632	31,28	31,28	51049,00	51049,00		10885,00	66895,00
						0,00	9,26	0,00	15112,00		4961,00	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1632	246,46	117,45	402223,00	191678,00		214461,00	666019,00
						129,01	53,50	210544,00	87312,00		49335,00	
11	11	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2805	1230846,86	330626,22	345253,00	92741,00	26761,00	258057,00	651575,00
						804816,00	124465,59	225751,00	34913,00		48265,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13	2967,54	130,80	38578,00	1701,00	3993,00	33343,00	77675,00
						2529,58	61,14	32885,00	795,00		5754,00	
13	15	1113-0301-0601 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	$м^2$	0,32	255,60	19,10	82,00	6,00	60,00	11,00	100,00
						48,36	2,35	15,00	1,00		7,00	
14	16	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3874,68	270,27	3875,00	270,00	499,00	3193,00	7633,00
						3105,65	119,37	3106,00	119,00		565,00	
15	18	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	7210,86	1158,41	7211,00	1159,00	592,00	6335,00	14630,00
						5460,48	405,51	5460,00	406,00		1084,00	
16	19	251-102-0707 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	1	6838,00		6838,00		6838,00		7385,00
											547,00	
17	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Тройник стальной диаметром 108х4мм 9шт. Установка	т фасонных частей	0,08	1930183,41	693862,98	154415,00	55509,00	37955,00	78469,00	251515,00
						761887,30	228887,31	60951,00	18311,00		18631,00	
18	21	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Металлизация фасонных частей	т	0,08	959622,00		76770,00		76770,00		82912,00
											6142,00	
19	22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 108 мм. Приварка	фланец	26	1633,78	90,98	42478,00	2365,00	2104,00	37629,00	86515,00
						1461,89	0,00	38009,00	0,00		6408,00	
20	25	226-103-1801 РСНБ РК 2022	Бетонный упора	шт.	5	21171,00		105855,00		105855,00		114323,00
											8468,00	
21	26	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	1230846,86	330626,22	4923,00	1323,00	382,00	3680,00	9291,00
						804816,00	124465,59	3219,00	498,00		688,00	
22	27	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	3	6229,00		18687,00		18687,00		20182,00
											1495,00	
			Итого по разделу 2: Сети водопровода ВЗУ					2044180,00	655103,00	280496,00	1072762,00	3366303,00
								1108581,00	221459,00	0,00	249361,00	
			Раздел 3: Колодцы -1,5 4шт									
23	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,6	34326,06	13384,03	672791,00	262327,00	102509,00	416320,00	1176240,00
						15711,97	5743,40	307955,00	112571,00		87129,00	
24	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонные упоры. Устройство	$м^3$	0,2	5860,87	1651,33	1172,00	330,00	456,00	418,00	1717,00
						1927,48	369,48	385,00	74,00		127,00	
25	35	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	35152,00		140608,00		140608,00		151857,00
											11249,00	
26	36	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т	0,06832	1004968,00		68659,00		68659,00		74152,00
											5493,00	
27	37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,016	1144235,17	9861,06	18308,00	158,00	16650,00	1810,00	21727,00
						93753,83	2099,10	1500,00	34,00		1609,00	
			Итого по разделу 3: Колодцы -1,5 4шт					901538,00	262815,00	328882,00	418548,00	1425693,00
								309840,00	112679,00	0,00	105607,00	
			Раздел 4: Колодцы -2,0 1шт									
28	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,5	34326,06	13384,03	291772,00	113764,00	44456,00	180547,00	510104,00
						15711,97	5743,40	133552,00	48819,00		37785,00	
29	39	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	68100,00		68100,00		68100,00		73548,00
											5448,00	
30	40	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39022,00		78044,00		78044,00		84288,00
											6244,00	
31	41	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	68100,00		68100,00		68100,00		73548,00
											5448,00	
32	42	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3430,00		3430,00		3430,00		3704,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							274,00	
33	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонные упоры. Устройство	м³	0,05	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	293,00 96,00	82,00 18,00	114,00	105,00 32,00	430,00
34	44	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00	2812,00	37964,00
35	45	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т	0,01708	1004968,00		17165,00		17165,00	1373,00	18538,00
36	46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,016	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	18308,00 1500,00	158,00 34,00	16650,00	1810,00 1609,00	21727,00
			Итого по разделу 4: Колодцы -2,0 1шт					580364,00 135148,00	114004,00 48871,00	331211,00 0,00	182462,00 61025,00	823851,00
			Раздел 5: Сливной трубопровод									
37	47	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	800781,20 603612,00	158037,96 63356,23	16016,00 12072,00	3161,00 1267,00	783,00	13206,00 2338,00	31560,00
38	49	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4344,64 3616,43	305,20 142,66	17379,00 14466,00	1221,00 571,00	1692,00	14886,00 2581,00	34846,00
39	50	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	67774,00		271096,00		271096,00	21688,00	292784,00
40	51	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3694,00		7388,00		7388,00	591,00	7979,00
41	52	226-103-1801 РСНБ РК 2022	Бетонный упора	шт.	2	21171,00		42342,00		42342,00	3387,00	45729,00
42	53	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	1230846,86 804816,00	330626,22 124465,59	4923,00 3219,00	1323,00 498,00	382,00	3680,00 688,00	9291,00
43	54	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	3	6229,00		18687,00		18687,00	1495,00	20182,00
			Итого по разделу 5: Сливной трубопровод					377831,00 29757,00	5705,00 2336,00	342370,00 0,00	31772,00 32768,00	442371,00
			Раздел 6: Колодцы -1,0 2шт									
44	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,6	34326,06 15711,97	13384,03 5743,40	260878,00 119411,00	101719,00 43650,00	39748,00	161430,00 33785,00	456093,00
45	56	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15315,00		30630,00		30630,00	2450,00	33080,00
46	57	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	15855,00		63420,00		63420,00	5074,00	68494,00
47	58	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15315,00		30630,00		30630,00	2450,00	33080,00
48	59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3430,00		6860,00		6860,00	549,00	7409,00
49	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонная подставка под задвижки. Устройство	м³	0,032	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	188,00 62,00	53,00 12,00	73,00	67,00 20,00	275,00
50	61	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00		70304,00		70304,00	5624,00	75928,00
51	62	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т	0,03416	1004968,00		34330,00		34330,00	2746,00	37076,00
52	63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,032	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	36616,00 3000,00	315,00 67,00	33300,00	3619,00 3219,00	43454,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	64	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	клапан	2	4385,16	218,00	8770,00	436,00	591,00	7868,00	17969,00
						3871,78	101,90	7744,00	204,00		1331,00	
54	65	242-302-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	2	174101,00		348202,00		348202,00		376058,00
											27856,00	
			Итого по разделу 6: Колодцы -1,0 2шт					890828,00	102523,00	658088,00	172984,00	1148916,00
								130217,00	43933,00	0,00	85104,00	
			Раздел 7: Переливной трубопровод									
55	66	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0118	800781,20	158037,96	9449,00	1865,00	462,00	7792,00	18620,00
						603612,00	63356,23	7123,00	748,00		1379,00	
56	68	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4344,64	305,20	8689,00	610,00	846,00	7443,00	17423,00
						3616,43	142,66	7233,00	285,00		1291,00	
57	69	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	67774,00		135548,00		135548,00		146392,00
											10844,00	
58	70	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3694,00		7388,00		7388,00		7979,00
											591,00	
59	71	226-103-1801 РСНБ РК 2022	Бетонный упора	шт.	2	21171,00		42342,00		42342,00		45729,00
											3387,00	
60	72	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	1230846,86	330626,22	4923,00	1323,00	382,00	3680,00	9291,00
						804816,00	124465,59	3219,00	498,00		688,00	
61	73	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	3	6229,00		18687,00		18687,00		20182,00
											1495,00	
62	74	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	клапан	2	4385,16	218,00	8770,00	436,00	591,00	7868,00	17969,00
						3871,78	101,90	7744,00	204,00		1331,00	
63	75	242-302-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	2	174101,00		348202,00		348202,00		376058,00
											27856,00	
			Итого по разделу 7: Переливной трубопровод					583998,00	4234,00	554448,00	26783,00	659643,00
								25319,00	1735,00	0,00	48862,00	
			Раздел 8: Колодцы -1,0 2шт									
64	76	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,6	34326,06	13384,03	260878,00	101719,00	39748,00	161430,00	456093,00
						15711,97	5743,40	119411,00	43650,00		33785,00	
65	77	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15315,00		30630,00		30630,00		33080,00
											2450,00	
66	78	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	15855,00		63420,00		63420,00		68494,00
											5074,00	
67	79	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15315,00		30630,00		30630,00		33080,00
											2450,00	
68	80	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3430,00		6860,00		6860,00		7409,00
											549,00	
69	81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонная подставка под задвижки. Устройство	м³	0,032	5860,87	1651,33	188,00	53,00	73,00	67,00	275,00
						1927,48	369,48	62,00	12,00		20,00	
70	82	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00		70304,00		70304,00		75928,00
											5624,00	
71	83	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т	0,03416	1004968,00		34330,00		34330,00		37076,00
											2746,00	
72	84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,032	1144235,17	9861,06	36616,00	315,00	33300,00	3619,00	43454,00
						93753,83	2099,10	3000,00	67,00		3219,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	85	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	клапан	2	4385,16	218,00	8770,00	436,00	591,00	7868,00	17969,00
						3871,78	101,90	7744,00	204,00		1331,00	
74	86	242-302-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	2	174101,00		348202,00		348202,00		376058,00
											27856,00	
			Итого по разделу 8: Колодцы -1,0 2шт					890828,00	102523,00	658088,00	172984,00	1148916,00
								130217,00	43933,00	0,00	85104,00	
			Раздел 9: Дренажный трубопровод									
75	87	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	800781,20	158037,96	5605,00	1106,00	274,00	4622,00	11045,00
						603612,00	63356,23	4225,00	443,00		818,00	
76	89	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	клапан	1	4385,16	218,00	4385,00	218,00	295,00	3934,00	8985,00
						3871,78	101,90	3872,00	102,00		666,00	
77	90	242-302-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	1	174101,00		174101,00		174101,00		188029,00
											13928,00	
			Итого по разделу 9: Дренажный трубопровод					184091,00	1324,00	174670,00	8556,00	208059,00
								8097,00	545,00	0,00	15412,00	
			Раздел 10: Колодцы -2,0 1шт									
78	91	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,5	34326,06	13384,03	291772,00	113764,00	44456,00	180547,00	510104,00
						15711,97	5743,40	133552,00	48819,00		37785,00	
79	92	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68100,00		68100,00		68100,00		73548,00
											5448,00	
80	93	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39022,00		78044,00		78044,00		84288,00
											6244,00	
81	94	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68100,00		68100,00		68100,00		73548,00
											5448,00	
82	95	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3430,00		3430,00		3430,00		3704,00
											274,00	
83	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонные упоры. Устройство	м³	0,05	5860,87	1651,33	293,00	82,00	114,00	105,00	430,00
						1927,48	369,48	96,00	18,00		32,00	
84	97	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00		37964,00
											2812,00	
85	98	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т	0,01708	1004968,00		17165,00		17165,00		18538,00
											1373,00	
86	99	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,016	1144235,17	9861,06	18308,00	158,00	16650,00	1810,00	21727,00
						93753,83	2099,10	1500,00	34,00		1609,00	
			Итого по разделу 10: Колодцы -2,0 1шт					580364,00	114004,00	331211,00	182462,00	823851,00
								135148,00	48871,00	0,00	61025,00	
			ИТОГО по акту					7361531,00	1475390,00	3669929,00	2469839,00	10617882,00
								2216214,00	567441,00	0,00	786512,00	
			1-1-12 НВ									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2442	31,28	31,28	76386,00	76386,00		16288,00	100097,50
						0,00	9,26	0,00	22613,00		7423,50	
2	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2442	246,46	117,45	601855,50	286813,00		320903,00	996580,00
						129,01	53,50	315042,50	130647,00		73821,50	
3	5	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметром от 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,0842	22759,71	1569,59	24675,95	1701,70		23531,95	52064,35
						21190,12	733,67	22974,25	795,60		3856,45	
4	6	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,78715	32437,41	3313,57	25533,30	2608,45		23902,45	53390,35

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						29123,84	1548,85	22924,85	1219,40		3954,60	
5	7	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,83915	21702,39	1395,19	18211,70	1170,65		17412,20	38473,50
						20307,20	652,15	17041,05	547,30		2849,60	
6	8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,29705	303826,01	62381,21	90251,20	18530,85		78456,95	182204,75
						241444,80	25342,49	71721,00	7528,30		13496,60	
7	9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные чугунные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,16705	303826,01	62381,21	50753,95	10420,80		44121,35	102465,35
						241444,80	25342,49	40333,15	4233,45		7590,05	
8	10	1215-0102-1501 РСНБ РК 2022	Вентиль до 150 мм. Демонтаж	шт.	5	11746,87	0,00	58734,38	0,00		42288,75	109105,01
						11746,87	0,00	58734,38	0,00		8081,88	
9	11	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	45	2374,65	427,92	106859,55	19255,97		69554,55	190527,31
						1946,73	200,02	87602,91	9000,67		14113,21	
10	12	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 160 мм. Демонтаж	задвижка	37	3604,17	427,92	133354,05	15833,31		89943,64	241161,96
						3176,25	200,02	117521,42	7400,67		17864,27	
11	13	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	9	1469,59	427,92	13226,14	3851,36		8046,00	22973,78
						1041,67	200,02	9374,79	1800,00		1701,64	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1199841,72	436572,08	0,00	734448,84	2089043,86
								763270,30	185785,39	0,00	154753,30	
			Раздел 2: Устройство колодцев ВП									
12	14	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2334,716931	122,59	116,50	286212,67	271994,97		54305,55	367764,44
						6,09	26,21	14218,51	61193,18		27246,22	
13	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	259,420092	3043,66	0,00	789586,84	0,00		568503,93	1466738,61
						3043,66	0,00	789586,84	0,00		108647,84	
14	16	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2915,501029	61,00		177845,96			14227,29	192073,25
15	17	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и траншей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	941,4	31,28	31,28	29447,10	29447,10		6279,30	38588,40
						0,00	9,26	0,00	8717,40		2862,00	
16	18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	104,58	1205,26	0,00	126045,90	0,00		90753,30	234143,10
						1205,26	0,00	126045,90	0,00		17343,90	
17	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1045,88	246,46	117,45	257767,75	122839,15		137439,36	426823,79
						129,01	53,50	134928,60	55954,85		31616,68	
			Итого по разделу 2: Устройство колодцев ВП					1666906,22	424281,22	0,00	857281,44	2726131,59
								1064779,85	125865,43	0,00	201943,93	
			Раздел 3: Колодцы -1,5 шт									
18	20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	534,097354	34326,06	13384,03	18333457,52	7148374,78	2793361,35	11344665,99	32052373,16
						15711,97	5743,40	8391721,39	3067534,49		2374249,65	
19	21	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	109	33448,00		3645832,00		3645832,00	291666,44	3937498,44
20	22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	109	24815,00		2704835,00		2704835,00	216386,95	2921221,95
21	23	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	109	24815,00		2704835,00		2704835,00	216386,95	2921221,95
22	24	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	109	33448,00		3645832,00		3645832,00	291666,44	3937498,44
23	25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	109	3430,00		373870,00		373870,00	29909,89	403779,89

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонные упоры. Устройство		163,9	5860,87	1651,33	960597,00	270653,00	374030,00	342589,00	1407441,00
				м³		1927,48	369,48	315914,00	60558,00		104255,00	
25	27	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Бетонная подставка ГОСТ 13015-2012 марки ОП4.4		149	5293,00		788657,00		788657,00		851750,00
				шт.							63093,00	
26	28	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т		149	12579,00		1874271,00		1874271,00		2024213,00
				комплект							149942,00	
27	29	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3		2,54492	1004968,00		2557563,00		2557563,00		2762168,00
				т							204605,00	
28	30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	2,384	1144235,17	9861,06	2727857,00	23509,00	2480839,00	269646,00	3237303,00
						93753,83	2099,10	223509,00	5004,00		239800,00	
29	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство		16,3	28552,81	1651,33	465411,00	26917,00	407076,00	34071,00	539440,00
				м²		1927,48	369,48	31418,00	6023,00		39958,00	
30	32	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Утепляющая крышка пожарного гидранта. Установка блоков люков		29	4456,61	1050,87	129242,00	30475,00	39662,00	60314,00	204720,00
				м²		2038,07	272,83	59104,00	7912,00		15164,00	
31	33	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		29	43654,00		1265966,00		1265966,00		1367243,00
				м²							101277,00	
32	34	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка		8	3313,65	87,20	26509,00	698,00	1527,00	24364,00	54943,00
				шт.		3035,56	40,76	24284,00	326,00		4070,00	
33	35	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50		8	88900,00		711200,00		711200,00		768096,00
				шт.							56896,00	
34	36	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		59	1813,69	262,56	107008,00	15491,00		90685,00	213509,00
				шт.		1551,13	1,43	91517,00	84,00		15816,00	
35	37	241-518-0103 РСНБ РК 2022	Колено ГОСТ 5525-88 DN 100		59	41729,00		2462011,00		2462011,00		2658972,00
				шт.							196961,00	
36	40	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления . Установка на резьбовом соединении		8	1126,61	2,87	9013,00	23,00	1087,00	7751,00	18105,00
				шт.		987,81	0,86	7902,00	7,00		1341,00	
37	41	242-401-1502 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 пропускной способностью 6,3 м³/ч		8	511855,00		4094840,00		4094840,00		4422427,00
				шт.							327587,00	
			Итого по разделу 3: Колодцы -1,5 шт					49588806,52	7516140,78	32927294,35	12174085,99	66703923,83
								9145369,39	3147448,49	0,00	4941031,32	
			Раздел 4: Гильзы									
38	42	1146-0301-0216 РСНБ РК 2022	Стены колодцев железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм		298	4252,42	1655,71	1267221,00	493402,00	20753,00	947846,00	2392273,00
				отверстие		2527,07	1259,46	753067,00	375319,00		177206,00	
39	43	1146-0301-0232 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стены колодцев железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, исключать к норме 1146 0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм		2980	89,74	-32,86	-267425,00	-97923,00	-10996,00	-196889,00	-501445,00
				отверстие		-53,19	-25,47	-158506,00	-75901,00		-37131,00	
40	44	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодцев диаметром труб до 100 мм		298	4234,34	0,00	1261833,00	0,00	293953,00	948522,00	2387182,00
				сальник		3247,92	0,00	967880,00	0,00		176827,00	
41	45	214-206-0203 РСНБ РК 2022	гильзы из труб		0,39	452909,00		176635,00		176635,00		190766,00
				т							14131,00	
			Итого по разделу 4: Гильзы					2438264,00	395479,00	480345,00	1699479,00	4468776,00
								1562441,00	299418,00	0,00	331033,00	
			Раздел 5: Прокладка труб ВП									
42	46	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		20739,90082	122,59	116,50	2542504,52	2416198,45		482410,21	3266949,41

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		6,09	26,21	126306,07	543592,82		242034,68	
43	47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2304,390327	3043,66	0,00	7013780,54	0,00		5049933,12	13028815,29
				м³ грунта		3043,66	0,00	7013780,54	0,00		965101,63	
44	48	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные под трубы. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	471,370198	10518,27	1495,33	4957998,96	704854,09	2129240,57	2257335,25	7792560,04
						4505,81	588,74	2123904,32	277514,48		577225,83	
45	49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную с мягким грунтом. Группа грунтов 1		3802,24	1205,26	0,00	4582688,00	0,00		3299545,60	8512796,80
				м³ грунта		1205,26	0,00	4582688,00	0,00		630563,20	
46	50	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	34220,8	31,28	31,28	1070426,40	1070427,20		228252,80	1402710,40
						0,00	9,26	0,00	316884,80		104031,20	
47	51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	38023,04	246,46	117,45	9371158,40	4465806,40		4996608,00	15517203,20
						129,01	53,50	4905352,00	2034232,80		1149436,80	
48	52	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,8609	585258,12	266537,45	2844881,10	1295612,10		1938494,25	5166045,45
						318720,67	84100,87	1549269,45	408806,10		382670,10	
49	53	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		5440	2542,00		13828480,00		13828480,00		14934758,60
				м							1106278,59	
50	55	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		142,4	857,00		122037,00		122037,00		131800,00
				м							9763,00	
51	56	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		488	1813,69	262,56	885081,00	128129,00		750071,00	1765965,00
				шт.		1551,13	1,43	756951,00	698,00		130813,00	
52	57	241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10		488	3414,00		1666032,00		1666032,00		1799315,00
				шт.							133283,00	
53	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	171	2967,54	130,80	507449,34	22366,80	52524,36	438582,51	1021714,74
						2529,58	61,14	432558,18	10454,94		75682,89	
54	59	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100		176	25168,00		4429568,00		4429568,00		4783933,40
				шт.							354365,40	
55	60	242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 63		9	28854,00		259686,00		259686,00		280461,00
				шт.							20775,00	
56	61	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		16	3125,29	169,15	50005,00	2706,00	4859,00	42206,00	99588,00
				шт.		2652,47	39,25	42440,00	628,00		7377,00	
57	62	242-303-0106 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50		8	10886,00		87088,00		87088,00		94055,00
				шт.							6967,00	
58	63	241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 100х50 мм		8	1343,00		10744,00		10744,00		11604,00
				шт.							860,00	
59	65	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25		950	34126,00		32419700,00		32419700,00		35013276,00
				шт.							2593576,00	
60	66	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм		1900	387,00		735300,00		735300,00		794124,00
				шт.							58824,00	
61	67	242-404-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		950	11655,00		11072250,00		11072250,00		11958030,00
				шт.							885780,00	
62	68	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1н (6к) ГОСТ 5761-2005 DN 25		1900	3966,00		7535400,00		7535400,00		8138232,00
				шт.							602832,00	
63	69	241-119-0103 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм		950	118,00		112100,00		112100,00		121068,00
				шт.							8968,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	70	241-119-0203 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	3800	240,00		912000,00		912000,00		984960,00
											72960,00	
65	71	241-603-0103 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1 1/4-1"	шт.	950	1354,00		1286300,00		1286300,00		1389204,00
											102904,00	
66	72	241-601-0103 РСНБ РК 2022	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	1900	1286,00		2443400,00		2443400,00		2638872,00
											195472,00	
67	73	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	29	3874,68	270,27	112366,00	7838,00	14464,00	92590,00	221353,00
						3105,65	119,37	90064,00	3462,00		16397,00	
68	74	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	29	51119,00		1482451,00		1482451,00		1601047,00
											118596,00	
69	75	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки ПГ на металлических стойках. Установка	шт.	29	7210,86	1158,41	209115,00	33594,00	17167,00	183723,00	424265,00
						5460,48	405,51	158354,00	11760,00		31427,00	
70	76	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	29	6004,00		174116,00		174116,00		188045,00
											13929,00	
71	77	251-101-0101 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	29	11172,00		323988,00		323988,00		349907,00
											25919,00	
72	78	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,856	20078,00		37265,00		37265,00		40246,00
											2981,00	
73	79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм(Прямики,Тройники,Крсеты,Углы). Установка	т фасонных частей	2,812	1930183,41	693862,98	5427676,00	1951143,00	1334106,00	2758198,00	8840744,00
						761887,30	228887,31	2142427,00	643631,00		654870,00	
74	80	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	191	3694,00		705554,00		705554,00		761998,00
											56444,00	
75	81	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	191	4249,00		811559,00		811559,00		876484,00
											64925,00	
76	82	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	2938,00		26442,00		26442,00		28557,00
											2115,00	
77	83	241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	2115,00		19035,00		19035,00		20558,00
											1523,00	
78	84	241-115-0106 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	8	607,00		4856,00		4856,00		5244,00
											388,00	
79	86	241-102-0222 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х7,0 мм	м	100	10019,00		1001900,00		1001900,00		1082052,00
											80152,00	
80	87	241-102-0171 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	2	4696,00		9392,00		9392,00		10143,00
											751,00	
81	88	1215-0102-0601 РСНБ РК 2022	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	6	3229,11	4,28	19374,75	25,50	7431,75	8589,00	30201,00
						1986,19	2,00	11917,50	12,00		2237,25	
82	89	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,133216	319743,29	68180,98	42595,20	9082,40	13800,80	22916,80	70752,80
						147964,32	25799,16	19711,20	3436,80		5240,80	
			Итого по разделу 5: Прокладка труб ВП					121153743,08	12107782,93	85090236,35	22549455,54	155199638,14
								23955723,26	4255113,74	0,00	11496439,37	
			ИТОГО по акту					176314986,54	20978179,02	118508871,70	38211639,81	231187554,23
								36650089,80	8089532,05	0,00	17162331,92	
			1-1-13 ЭС									
			Раздел 1: Силовое электрооборудование									
1	9	247-207-0623 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А	шт.	3	2408,00		7224,00		7224,00		7802,00
											578,00	
2	11	252-207-1703 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-3	шт.	3	7377,00		22131,00		22131,00		23901,00
											1770,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	13	247-205-0102 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А30220-250А	шт.	1	8438,00		8438,00		8438,00	675,00	9113,00
4	16	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883,00		8883,00		8883,00	711,00	9594,00
5	17	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8985,00		8985,00		8985,00	719,00	9704,00
6	19	247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	1	2385,00		2385,00		2385,00	191,00	2576,00
7	21	247-301-0305 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23571,00		23571,00		23571,00	1886,00	25457,00
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					20484562,00	0,00	81617,00	0,00	20491092,00
								0,00	0,00	20402945,00	6530,00	
			Раздел 2: Кабели и кабельная продукция							#ССЫЛКА!		
8	26	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	51,46	405,00		20841,00			1667,00	22508,00
9	28	243-123-1105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5x10 (ок)-0,66	км	0,57	3645244,00		2077789,00		2077789,00	166223,00	2244012,00
10	29	243-123-1111 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5x25 (мк)-0,66	км	0,15	10630984,00		1594648,00		1594648,00	127572,00	1722220,00
11	30	243-123-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5x4 (ок)-0,66	км	0,123	1529061,00		188075,00		188075,00	15046,00	203121,00
12	31	243-123-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,865	275964,00		238709,00		238709,00	19097,00	257806,00
13	33	243-211-1503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 14x1,5	км	0,605	1880037,00		1137422,00		1137422,00	90994,00	1228416,00
14	35	С Прайс" Электротехника"	Провод ВПВ 16	м	2280	1324,11 0,00	0,00 0,00	3018971,00 0,00	0,00 0,00	3018971,00		3018971,00
15	36	243-142-0305 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,909	102221,00		92919,00		92919,00	7434,00	100353,00
16	38	243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	16	10803,00		172848,00		172848,00	13828,00	186676,00
			Итого по разделу 2: Кабели и кабельная продукция					8542222,00	0,00	8521381,00	0,00	8984083,00
								0,00	0,00	0,00	441861,00	
			Раздел 3: Наружное электроосвещение									
17	43	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7	20078,00		54211,00		54211,00	4337,00	58548,00
18	44	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Опоры освещения металлические	т	1,6395	452909,00		742544,00		742544,00	59404,00	801948,00
19	45	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м x 0,25 м	м	781	1140,00		890340,00		890340,00	71227,00	961567,00
20	46	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,59	4029,00		115189,00		115189,00	9215,00	124404,00
21	49	247-103-0203 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Селена LED-80-ШО/К(Т), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	6	216157,00		1296942,00		1296942,00	103755,00	1400697,00
22	51	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,06	371741,00		22304,00		22304,00	1784,00	24088,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	53	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,22	604930,00		133085,00		133085,00	10647,00	143732,00
24	54	252-207-2301 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT8.21 сквозной	шт.	6	3045,00		18270,00		18270,00	1462,00	19732,00
25	55	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	647,00		3882,00		3882,00	311,00	4193,00
26	56	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175,00		2100,00		2100,00	168,00	2268,00
27	57	247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий	шт.	24	506,00		12144,00		12144,00	972,00	13116,00
28	58	247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий	шт.	6	506,00		3036,00		3036,00	243,00	3279,00
29	59	247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной	шт.	6	506,00		3036,00		3036,00	243,00	3279,00
			Итого по разделу 3: Наружное электроосвещение					3297083,00	0,00	3297083,00	0,00	3560851,00
								0,00	0,00	0,00	263768,00	
			Раздел 4: Изделия и материалы									
30	61	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6	331,00		1986,00		1986,00	159,00	2145,00
31	62	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	36	172,00		6192,00		6192,00	495,00	6687,00
32	63	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6	111,00		666,00		666,00	53,00	719,00
33	64	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	98	65,00		6370,00		6370,00	510,00	6880,00
			Итого по разделу 4: Изделия и материалы					15214,00	0,00	15214,00	0,00	16431,00
								0,00	0,00	0,00	1217,00	
			Раздел 5: Заземление									
34	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,079	399352,00		31549,00		31549,00	2524,00	34073,00
35	70	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,363	504010,00		182956,00		182956,00	14636,00	197592,00
			Итого по разделу 5: Заземление					214505,00	0,00	214505,00	0,00	231665,00
								0,00	0,00	0,00	17160,00	
			ИТОГО по акту					32553586,00	0,00	12129800,00	0,00	12881177,00
								0,00	0,00		730536,00	
			1-1-14 ЭС ВЛ-10кВ									
			Раздел 2: Подстанция 10/04кв									
1	5	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1513837,00		1513837,00		1513837,00		1513837,00
2	6	515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	1586691,00		1586691,00				1586691,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						1586691,00		
3	7	515-301-1101 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)	шт.	1	31285,00		31285,00		31285,00		31285,00
4	8	247-302-0116 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	1	4254,00		4254,00		4254,00	340,00	4594,00
5	10	247-305-0126 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	82912,00		82912,00		82912,00	6633,00	89545,00
6	12	225-204-1401 РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстаций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	2	48547,00		97094,00		97094,00	7768,00	104862,00
7	15	515-201-0502 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	174096,00		174096,00		174096,00		174096,00
8	17	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03792	380647,00		14434,00		14434,00	1155,00	15589,00
9	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02263	399352,00		9037,00		9037,00	723,00	9760,00
10	21	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02826	504010,00		14243,00		14243,00	1139,00	15382,00
			Итого по разделу 2: Подстанция 10/04кв					3527883,00	0,00	221974,00	0,00	3545641,00
								0,00	0,00	3305909,00	17758,00	
			Раздел 3: Воздушная линия ВЛ-10кВ									
11	25	243-701-0602 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	км	0,0742	597308,00		44320,00		44320,00	3546,00	47866,00
			Итого по разделу 3: Воздушная линия ВЛ-10кВ					44320,00	0,00	44320,00	0,00	47866,00
								0,00	0,00	0,00	3546,00	
			Раздел 4: Опора Анкерная (двухстоечная) А1-10									
12	27	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	83203,00		332812,00		332812,00	26625,00	359437,00
13	29	225-204-1504 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	шт.	8	80036,00		640288,00		640288,00	51223,00	691511,00
14	30	225-205-0106 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки П-3И	шт.	4	11385,00		45540,00		45540,00	3643,00	49183,00
15	31	252-201-0340 РСНБ РК 2022	Узел крепления анкерной опоры М-3	шт.	2	37227,00		74454,00		74454,00	5956,00	80410,00
16	33	252-207-0550 РСНБ РК 2022	Траверса ТМ 73	шт.	2	45420,00		90840,00		90840,00	7267,00	98107,00
17	34	252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверса TMS-60a	шт.	2	34157,00		68314,00		68314,00	5465,00	73779,00
18	35	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00		8384,00		8384,00	671,00	9055,00
19	36	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1038,00		12456,00		12456,00	996,00	13452,00
20	37	243-906-0301 РСНБ РК 2022	Арматура для испаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней, на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: зажимные кольца, проводник заземления и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86 типа ЕАКТ-1643, диаметром от 50 до 86 мм		2	42880,00		85760,00		85760,00		92621,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							6861,00	
21	38	СТПРАЙС	Накладка ОГ 52	шт	1	2410,71		2411,00		2411,00	193,00	2604,00
22	39	СТПРАЙС	Крепление подкоса У-1	шт	2	5607,14		11214,00		11214,00	897,00	12111,00
23	40	247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный	шт.	10	506,00		5060,00		5060,00	405,00	5465,00
24	41	261-404-0544 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжной с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	686,00		4116,00		4116,00	329,00	4445,00
25	42	261-404-0102 РСНБ РК 2022	Изоляторы натяжной SDI37	шт.	6	5132,00		30792,00		30792,00	2463,00	33255,00
26	43	247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255	шт.	6	506,00		3036,00		3036,00	243,00	3279,00
27	44	252-207-2904 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	10	875,00		8750,00		8750,00	700,00	9450,00
28	45	261-404-0102 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	5132,00		15396,00		15396,00	1232,00	16628,00
29	46	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	4	22075,00		88300,00		88300,00	7064,00	95364,00
30	47	СТПРАЙС	Искровой разрядник SDI20.3	шт	3	17215,18		51646,00		51646,00	4132,00	55778,00
31	48	СТПРАЙС	Искровой разрядник SDI20.3	шт	3	17215,18		51646,00		51646,00	4132,00	55778,00
			Итого по разделу 4: Опора Анкерная (двухстоечная) А1-10					1631215,00	0,00	1631215,00	0,00	1761712,00
								0,00	0,00	0,00	130497,00	
			Раздел 5: Заземление									
32	52	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01	380647,00		3806,00		3806,00	305,00	4111,00
33	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0062	399352,00		2476,00		2476,00	198,00	2674,00
			Итого по разделу 5: Заземление					6282,00	0,00	6282,00	0,00	6785,00
								0,00	0,00	0,00	503,00	
			ИТОГО по акту					5209700,00	0,00	1903791,00	0,00	5362004,00
								0,00	0,00	3305909,00	152304,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3305909,00		2056095,00
			1-1-15 Резервуар 500м3 2шт АС									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	528,2	46,83 0,00	46,83 14,08	24736,00 0,00	24736,00 7437,00		5356,00 2409,00	32501,00
2	12	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	528,2	78,68 0,00	78,68 23,66	41559,00 0,00	41559,00 12497,00		9001,00 4046,00	54606,00
3	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Верхняя часть резервуара. Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	58	1205,26 1205,26	0,00 0,00	69905,00 69905,00	0,00 0,00		50332,00 9619,00	129856,00
4	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	586,2	246,46 129,01	117,45 53,50	144475,00 75626,00	68849,00 31362,00		77033,00 17721,00	239229,00
5	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	586,2	115,51 14,57	97,84 24,86	67712,00 8541,00	57354,00 14573,00	1817,00	16642,00 6747,00	91101,00
6	16	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади	256	170,64 170,64	0,00 0,00	43684,00 43684,00	0,00 0,00		31452,00 6011,00	81147,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	17	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		256	372,61	219,75	95388,00	56256,00	16620,00	32392,00	138002,00
				м²		87,94	55,84	22513,00	14295,00		10222,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					487459,00	248754,00	18437,00	222208,00	766442,00
								220269,00	80164,00	0,00	56775,00	
			Раздел 2: Днище									
8	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	174,24	1208,66	28,22	210597,00	4917,00	131556,00	69597,00	302610,00
						425,41	4,08	74123,00	711,00		22416,00	
9	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		174,24	984,71	35,52	171576,00	6189,00	76814,00	86677,00	278913,00
				м² стяжки		508,34	20,87	88573,00	3636,00		20660,00	
10	21	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		127,7	44777,02	4305,37	5718025,00	549796,00	3527889,00	1689028,00	7999617,00
				м³		12845,27	1689,38	1640341,00	215734,00		592564,00	
11	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		241,08	1208,66	28,22	291384,00	6804,00	182023,00	96295,00	418694,00
				м² поверхности		425,41	4,08	102558,00	984,00		31015,00	
12	31	1122-0801-0104 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1146	268290,82	24835,11	30746,00	2846,00	24028,00	4823,00	38414,00
						33786,72	8720,25	3872,00	999,00		2845,00	
13	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1284	1070264,03	1961,63	137422,00	252,00	123215,00	12800,00	162240,00
				т		108680,40	864,72	13955,00	111,00		12018,00	
14	33	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,16	38009,02	5937,09	44090,00	6887,00	27021,00	10709,00	59183,00
				м³		8778,13	1366,81	10183,00	1585,00		4384,00	
15	34	1106-0701-0103 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,58	69694,47	7714,71	179812,00	19904,00	106041,00	52820,00	251243,00
				м³		20878,56	1619,16	53867,00	4177,00		18611,00	
16	39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0486	1070264,03	1961,63	52015,00	95,00	46638,00	4845,00	61409,00
				т		108680,40	864,72	5282,00	42,00		4549,00	
			Итого по разделу 2: Днище					6835667,00	597690,00	4245225,00	2027594,00	9572323,00
								1992754,00	227979,00	0,00	709062,00	
			Раздел 3: Покрытия АС-7,15									
17	40	1107-0505-0107 РСНБ РК 2022	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м². Установка	шт. сборных конструкций	16	11329,38	2274,69	181270,00	36395,00	52596,00	118154,00	323378,00
						5767,43	490,74	92279,00	7852,00		23954,00	
18	41	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		53,014	13051,00		691885,72		691885,72		747236,70
				м²							55350,98	
19	42	1107-0112-0401 РСНБ РК 2022	Заделка швов. Устройство		96	2565,01	14,82	246241,00	1422,00	67170,00	210410,00	493183,00
				м шва		1850,50	6,93	177648,00	665,00		36532,00	
20	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Связка плит (Сетки арматурные плоские КР-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0328	30550,83	1362,80	1002,00	44,00	13,00	875,00	2027,00
				т		28804,03	494,99	945,00	16,00		150,00	
21	45	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022	Пробивка проемов Д1500мм-2шт. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		0,25	105550,18	57370,60	26388,00	14343,00		15499,00	45238,00
				м³		48179,58	25623,27	12045,00	6406,00		3351,00	
22	46	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса ПМ1 в опалубке. Устройство		3,3	51415,32	7035,10	169671,00	23216,00	96352,00	50041,00	237289,00
				м³		15182,64	1480,99	50103,00	4887,00		17577,00	
23	47	1146-0101-0803 РСНБ РК 2022	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		0,6	140458,28	1898,60	84275,00	1139,00	58402,00	21198,00	113911,00
				м³		41223,72	835,61	24734,00	501,00		8438,00	
24	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1678	30087,77	1709,20	5049,00	287,00	64,00	4364,00	10166,00
				т		27994,57	582,34	4697,00	98,00		753,00	
25	50	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		2,178	101774,43	7293,45	221665,00	15885,00	109883,00	73927,00	319239,00
				м² изоляции		44029,44	631,77	95896,00	1376,00		23647,00	
26	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		43,56	984,71	35,52	42894,00	1547,00	19203,00	21669,00	69728,00
				м² стяжки		508,34	20,87	22143,00	909,00		5165,00	
			Итого по разделу 3: Покрытия АС-7,15					1670340,72	94278,00	1095568,72	516137,00	2361395,70

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								480490,00	22710,00	0,00	174917,98	
			Раздел 4: Гидроизоляционные работы									
27	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	314,3	1302,40	26,16	409344,00	8222,00		376619,00	848839,00
						1276,24	12,23	401122,00	3844,00		62876,00	
28	54	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	1508,64	743,00		1120920,00		1120920,00		1210594,00
											89674,00	
29	55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	270,7	434,13	8,72	117519,00	2360,00		108126,00	243695,00
						425,41	4,08	115158,00	1104,00		18050,00	
30	56	235-301-0501 РСНБ РК 2022	Пенетрон	кг	1299,36	1953,00		2537650,00		2537650,00		2740662,00
											203012,00	
			Итого по разделу 4: Гидроизоляционные работы					4185433,00	10582,00	3658570,00	484745,00	5043790,00
								516280,00	4948,00	0,00	373612,00	
			Раздел 5: Лестничный марш на откосе резервуара									
31	57	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,07	11123,83	2592,24	23026,00	5366,00	7990,00	11190,00	36953,00
						4671,58	1079,36	9670,00	2234,00		2737,00	
32	58	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	8464,12	4217,24	16928,00	8435,00	249,00	11977,00	31217,00
						4122,36	952,75	8245,00	1906,00		2312,00	
33	59	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	7,92	34927,00		276622,00		276622,00		298752,00
											22130,00	
34	60	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,310608	177517,58	49037,67	55138,00	15231,00	3531,00	28875,00	90734,00
						117112,07	17617,90	36376,00	5472,00		6721,00	
35	62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	10,64	1269,09	1,52	13503,00	16,00	1528,00	9574,00	24923,00
						1123,99	0,75	11959,00	8,00		1846,00	
36	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Площадка бетонная бетонная. Устройство	м³	0,19	28552,81	1651,33	5425,00	314,00	4745,00	397,00	6288,00
						1927,48	369,48	366,00	70,00		466,00	
			Итого по разделу 5: Лестничный марш на откосе резервуара					390642,00	29362,00	294665,00	62013,00	488867,00
								66616,00	9690,00	0,00	36212,00	
			Раздел 6: Камера лаза									
37	64	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
38	65	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	93485,20	23922,00	28046,00	7176,00	8281,00	13301,00	44655,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3308,00	
39	66	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,3	941,00		282,00		282,00		305,00
											23,00	
40	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,86	34352,95	13384,03	29544,00	11510,00	4521,00	18267,00	51636,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3825,00	
41	68	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
42	69	244-201-1002 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	1	30296,00		30296,00		30296,00		32720,00
											2424,00	
43	70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
44	71	236-102-0301 РСНБ РК 2022	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки	кг	33	4795,00		158235,00		158235,00		170894,00
											12659,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	72	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
46	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
47	74	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	19,05	424,00		8077,00		8077,00		8723,00
											646,00	
48	75	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
49	76	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
50	77	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
51	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28552,81	1651,33	68527,00	3963,00	59938,00	5017,00	79427,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5883,00	
			Итого по разделу 6: Камера лаза					457801,00	33600,00	364478,00	64787,00	564395,00
								59718,00	12962,00	0,00	41807,00	
			Раздел 7: Камера приборов									
52	79	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
53	80	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	93485,20	23922,00	28046,00	7176,00	8281,00	13301,00	44655,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3308,00	
54	81	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,03182	941,00		30,00		30,00		32,00
											2,00	
55	82	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,86	34352,95	13384,03	29544,00	11510,00	4521,00	18267,00	51636,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3825,00	
56	83	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
57	84	244-201-1002 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	1	30296,00		30296,00		30296,00		32720,00
											2424,00	
58	85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
59	86	236-102-0301 РСНБ РК 2022	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки	кг	33	4795,00		158235,00		158235,00		170894,00
											12659,00	
60	87	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
61	88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
62	89	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	19,05	424,00		8077,00		8077,00		8723,00
											646,00	
63	90	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
64	91	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
65	92	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28552,81	1651,33	68527,00	3963,00	59938,00	5017,00	79427,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5883,00	
			Итого по разделу 7: Камера приборов					457549,00	33600,00	364226,00	64787,00	564122,00
								59718,00	12962,00	0,00	41786,00	
			Раздел 8: Земляные работы									
67	104	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	528,2	46,83	46,83	24736,00	24736,00		5356,00	32501,00
						0,00	14,08	0,00	7437,00		2409,00	
68	105	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	528,2	78,68	78,68	41559,00	41559,00		9001,00	54606,00
						0,00	23,66	0,00	12497,00		4046,00	
69	106	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Верхняя часть резервуара. Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	58	1205,26	0,00	69905,00	0,00		50332,00	129856,00
						1205,26	0,00	69905,00	0,00		9619,00	
70	107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	586,2	246,46	117,45	144475,00	68849,00		77033,00	239229,00
						129,01	53,50	75626,00	31362,00		17721,00	
71	108	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	586,2	115,51	97,84	67712,00	57354,00	1817,00	16642,00	91101,00
						14,57	24,86	8541,00	14573,00		6747,00	
72	109	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади	256	170,64	0,00	43684,00	0,00		31452,00	81147,00
						170,64	0,00	43684,00	0,00		6011,00	
73	110	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	256	372,61	219,75	95388,00	56256,00	16620,00	32392,00	138002,00
						87,94	55,84	22513,00	14295,00		10222,00	
			Итого по разделу 8: Земляные работы					487459,00	248754,00	18437,00	222208,00	766442,00
								220269,00	80164,00	0,00	56775,00	
			Раздел 9: Днище									
74	112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	174,24	1208,66	28,22	210597,00	4917,00	131556,00	69597,00	302610,00
						425,41	4,08	74123,00	711,00		22416,00	
75	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	174,24	984,71	35,52	171576,00	6189,00	76814,00	86677,00	278913,00
						508,34	20,87	88573,00	3636,00		20660,00	
76	114	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	127,7	44777,02	4305,37	5718025,00	549796,00	3527889,00	1689028,00	7999617,00
						12845,27	1689,38	1640341,00	215734,00		592564,00	
77	123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м² поверхности	241,08	1208,66	28,22	291384,00	6804,00	182023,00	96295,00	418694,00
						425,41	4,08	102558,00	984,00		31015,00	
78	124	1122-0801-0104 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1146	268290,82	24835,11	30746,00	2846,00	24028,00	4823,00	38414,00
						33786,72	8720,25	3872,00	999,00		2845,00	
79	125	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1284	1070264,03	1961,63	137422,00	252,00	123215,00	12800,00	162240,00
						108680,40	864,72	13955,00	111,00		12018,00	
80	126	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	1,16	38009,02	5937,09	44090,00	6887,00	27021,00	10709,00	59183,00
						8778,13	1366,81	10183,00	1585,00		4384,00	
81	127	1106-0701-0103 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	2,58	69694,47	7714,71	179812,00	19904,00	106041,00	52820,00	251243,00
						20878,56	1619,16	53867,00	4177,00		18611,00	
82	132	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0486	1070264,03	1961,63	52015,00	95,00	46638,00	4845,00	61409,00
						108680,40	864,72	5282,00	42,00		4549,00	
			Итого по разделу 9: Днище					6835667,00	597690,00	4245225,00	2027594,00	9572323,00
								1992754,00	227979,00	0,00	709062,00	
			Раздел 10: Покрытия АС-7,15									
83	133	1107-0505-0107 РСНБ РК 2022	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м². Установка	шт. сборных конструкций	16	11329,38	2274,69	181270,00	36395,00	52596,00	118154,00	323378,00
						5767,43	490,74	92279,00	7852,00		23954,00	
84	134	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		141,372	13051,00		1845046,00		1845046,00		1992650,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²							147604,00	
85	135	1107-0112-0401 РСНБ РК 2022	Заделка швов. Устройство		96	2565,01	14,82	246241,00	1422,00	67170,00	210410,00	493183,00
				м шва		1850,50	6,93	177648,00	665,00		36532,00	
86	136	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Связка плит (Сетки арматурные плоские КР-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0328	30550,83	1362,80	1002,00	44,00	13,00	875,00	2027,00
				т		28804,03	494,99	945,00	16,00		150,00	
87	137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм		0,0328	399352,00		13099,00		13099,00		14147,00
				т							1048,00	
88	138	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022	Пробивка проемов Д1500мм-2шт. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		0,25	105550,18	57370,60	26388,00	14343,00		15499,00	45238,00
				м³		48179,58	25623,27	12045,00	6406,00		3351,00	
89	139	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса ПМ1 в опалубке. Устройство		3,3	51415,32	7035,10	169671,00	23216,00	96352,00	50041,00	237289,00
				м³		15182,64	1480,99	50103,00	4887,00		17577,00	
90	140	1146-0101-0803 РСНБ РК 2022	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		0,6	140458,28	1898,60	84275,00	1139,00	58402,00	21198,00	113911,00
				м³		41223,72	835,61	24734,00	501,00		8438,00	
91	141	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1678	30087,77	1709,20	5049,00	287,00	64,00	4364,00	10166,00
				т		27994,57	582,34	4697,00	98,00		753,00	
92	142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,1678	399352,00		67011,00		67011,00		72372,00
				т							5361,00	
93	143	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		2,178	101774,43	7293,45	221665,00	15885,00	109883,00	73927,00	319239,00
				м³ изоляции		44029,44	631,77	95896,00	1376,00		23647,00	
94	144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		43,56	984,71	35,52	42894,00	1547,00	19203,00	21669,00	69728,00
				м² стяжки		508,34	20,87	22143,00	909,00		5165,00	
95	145	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм		43,56	941,00		40990,00		40990,00		44269,00
				м²							3279,00	
			Итого по разделу 10: Покрытия АС-7,15					2944601,00	94278,00	2369829,00	516137,00	3737597,00
								480490,00	22710,00	0,00	276859,00	
			Раздел 11: Гидроизоляционные работы									
96	146	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		314,3	1302,40	26,16	409344,00	8222,00		376619,00	848839,00
				м² поверхности		1276,24	12,23	401122,00	3844,00		62876,00	
97	147	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"		1508,64	743,00		1120920,00		1120920,00		1210594,00
				кг							89674,00	
98	148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		270,7	434,13	8,72	117519,00	2360,00		108126,00	243695,00
				м² поверхности		425,41	4,08	115158,00	1104,00		18050,00	
99	149	235-301-0501 РСНБ РК 2022	Пенетрон		1299,36	1953,00		2537650,00		2537650,00		2740662,00
				кг							203012,00	
			Итого по разделу 11: Гидроизоляционные работы					4185433,00	10582,00	3658570,00	484745,00	5043790,00
								516280,00	4948,00	0,00	373612,00	
			Раздел 12: Лестничный марш на откосе резервуара									
100	150	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,07	11123,83	2592,24	23026,00	5366,00	7990,00	11190,00	36953,00
						4671,58	1079,36	9670,00	2234,00		2737,00	
101	151	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	8464,12	4217,24	16928,00	8435,00	249,00	11977,00	31217,00
						4122,36	952,75	8245,00	1906,00		2312,00	
102	152	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015		7,92	34927,00		276622,00		276622,00		298752,00
				м²							22130,00	
103	153	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		0,310608	177517,58	49037,67	55138,00	15231,00	3531,00	28875,00	90734,00
				т конструкций		117112,07	17617,90	36376,00	5472,00		6721,00	
104	154	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,310608	1004968,00		312151,00		312151,00		337123,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							24972,00	
105	155	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	10,64	1269,09	1,52	13503,00	16,00	1528,00	9574,00	24923,00
						1123,99	0,75	11959,00	8,00		1846,00	
106	156	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Площадка бетонная бетонная. Устройство	м³	0,19	28552,81	1651,33	5425,00	314,00	4745,00	397,00	6288,00
						1927,48	369,48	366,00	70,00		466,00	
			Итого по разделу 12: Лестничный марш на откосе резервуара					702793,00	29362,00	606816,00	62013,00	825990,00
								66616,00	9690,00	0,00	61184,00	
			Раздел 13: Камера лаза									
107	157	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
108	158	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	93485,20	23922,00	28046,00	7176,00	8281,00	13301,00	44655,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3308,00	
109	159	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,3	941,00		282,00		282,00		305,00
											23,00	
110	160	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,86	34352,95	13384,03	29544,00	11510,00	4521,00	18267,00	51636,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3825,00	
111	161	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
112	162	244-201-1002 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	1	30296,00		30296,00		30296,00		32720,00
											2424,00	
113	163	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
114	164	236-102-0301 РСНБ РК 2022	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки	кг	33	4795,00		158235,00		158235,00		170894,00
											12659,00	
115	165	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
116	166	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
117	167	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	19,05	424,00		8077,00		8077,00		8723,00
											646,00	
118	168	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
119	169	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
120	170	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
121	171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28552,81	1651,33	68527,00	3963,00	59938,00	5017,00	79427,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5883,00	
			Итого по разделу 13: Камера лаза					457801,00	33600,00	364478,00	64787,00	564395,00
								59718,00	12962,00	0,00	41807,00	
			Раздел 14: Камера приборов									
122	172	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
123	173	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	93485,20	23922,00	28046,00	7176,00	8281,00	13301,00	44655,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3308,00	
124	174	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	0,03182	941,00		30,00		30,00		32,00
											2,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	175	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,86	34352,95	13384,03	29544,00	11510,00	4521,00	18267,00	51636,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3825,00	
126	176	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
127	177	244-201-1002 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	1	30296,00		30296,00		30296,00		32720,00
											2424,00	
128	178	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
129	179	236-102-0301 РСНБ РК 2022	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки	кг	33	4795,00		158235,00		158235,00		170894,00
											12659,00	
130	180	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
131	181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
132	182	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	19,05	424,00		8077,00		8077,00		8723,00
											646,00	
133	183	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
134	184	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
135	185	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
136	186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м²	2,4	28552,81	1651,33	68527,00	3963,00	59938,00	5017,00	79427,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5883,00	
			Итого по разделу 14: Камера приборов					457549,00	33600,00	364226,00	64787,00	564122,00
								59718,00	12962,00	0,00	41786,00	
			ИТОГО по акту					30556194,72	2095732,00	21668750,72	6884542,00	40435993,70
								6791690,00	742830,00	0,00	2995256,98	
			1-1-20 НС-II АС									
			Раздел 3: Стены и перегородки кирпичные									
1	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	21,33	18903,68	4387,77	403215,00	93591,00	99940,00	216675,00	669481,00
						9830,47	1092,35	209684,00	23300,00		49591,00	
2	28	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,1054	49336,00		399888,00		399888,00		431879,00
											31991,00	
3	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,068248	105344,92	3439,14	7190,00	235,00		6538,00	14826,00
						101905,78	1100,50	6955,00	75,00		1098,00	
4	30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,068248	481766,00		32880,00		32880,00		35510,00
											2630,00	
5	31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Сердечники монолитные железобетонные МС-1,2,3; Устройство	м³	2,81	41278,65	6973,59	115993,00	19596,00	71232,00	26843,00	154263,00
						8955,47	1541,93	25165,00	4333,00		11427,00	
6	32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм	т	0,1585	383478,00		60781,00		60781,00		65644,00
											4863,00	
7	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 6 мм	т	0,04067	383478,00		15596,00		15596,00		16844,00
											1248,00	
8	34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство МП-1,2,3,4,5,6,7,8	м³	0,98634	75787,16	6494,10	74752,00	6405,00	45865,00	21693,00	104161,00
						22792,43	1375,71	22481,00	1357,00		7716,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,01572	372799,00		5860,00		5860,00		6329,00
											469,00	
10	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм	т	0,05084	383478,00		19496,00		19496,00		21056,00
											1560,00	
11	37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 6 мм	т	0,01446	383478,00		5545,00		5545,00		5989,00
											444,00	
12	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,28	26340,43	1651,33	33716,00	2114,00	29135,00	2675,00	39302,00
						1927,48	369,48	2467,00	473,00		2911,00	
13	39	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	21,9	4279,57	403,86	93723,00	8845,00	17923,00	64273,00	170636,00
						3057,33	98,43	66956,00	2156,00		12640,00	
14	40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,051276	372974,03	1961,63	19125,00	100,00		17352,00	39395,00
						371012,40	864,72	19024,00	44,00		2918,00	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки кирпичные					1287760,00	130886,00	804141,00	356049,00	1775315,00
								352732,00	31738,00	0,00	131506,00	
			Раздел 4: Перекрытие									
15	44	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Выпуски(АС-1). Установка	т	0,05748	114465,71	25899,42	6579,00	1489,00	112,00	5077,00	12589,00
						86613,30	10455,27	4979,00	601,00		933,00	
16	45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,05748	372799,00		21428,00		21428,00		23142,00
											1714,00	
17	46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	0,43	48186,02	3962,36	20720,00	1704,00	12874,00	5926,00	28778,00
						14284,41	860,40	6142,00	370,00		2132,00	
18	47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,096	372799,00		35789,00		35789,00		38652,00
											2863,00	
19	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00866	399352,00		3458,00		3458,00		3735,00
											277,00	
20	49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00739	481766,00		3560,00		3560,00		3845,00
											285,00	
21	50	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	8886,67	1937,89	53320,00	11627,00	18533,00	31569,00	91680,00
						3860,03	598,85	23160,00	3593,00		6791,00	
22	51	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	35,4	13051,00		462005,00		462005,00		498965,00
											36960,00	
23	52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	36,96	952,98	157,48	35222,00	5820,00	16578,00	13142,00	52233,00
						346,95	39,54	12823,00	1461,00		3869,00	
24	53	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20 мм	м² стяжки	36,96	122,26	11,72	4519,00	433,00	3848,00	323,00	5229,00
						6,43	3,06	238,00	113,00		387,00	
25	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	36,96	545,61	18,34	20166,00	677,00	14939,00	4345,00	26472,00
						123,07	4,72	4549,00	174,00		1961,00	
26	55	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	39,96	1420,47	76,32	56762,00	3050,00	21398,00	30415,00	94151,00
						808,67	18,66	32314,00	746,00		6974,00	
27	56	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	41,1588	15739,00		647798,00		647798,00		699622,00
											51824,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					1371326,00	24800,00	1262320,00	90797,00	1579093,00
								84205,00	7058,00	0,00	116970,00	
			Раздел 5: Кровля									
28	57	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка	м³ древесины в конструкции	1,7685	207596,32	1150,80	367134,00	2036,00	300547,00	58808,00	460017,00
						36500,98	446,53	64552,00	790,00		34075,00	
29	58	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		68	1155,04	30,28	78543,00	2060,00	5615,00	65958,00	156061,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² кровли		1042,18	12,14	70868,00	826,00		11560,00	
30	59	224-102-0608 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	78,2	3735,00		292077,00		292077,00		315443,00
											23366,00	
31	60	1110-0102-0201 РСНБ РК 2022	Свесы и фронтоны. Обшивка досками	м²	25,4	4801,69	32,33	121963,00	821,00	103805,00	15948,00	148944,00
						682,56	15,08	17337,00	383,00		11033,00	
32	61	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,7685	11842,70	87,19	20944,00	154,00	18390,00	2222,00	25019,00
						1357,11	39,01	2400,00	69,00		1853,00	
33	62	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м² обработанной поверхности	68	413,14	4,05	28094,00	275,00	24321,00	3259,00	33861,00
						51,43	1,81	3497,00	123,00		2508,00	
34	63	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство заделки вентканалов	м² покрытия	10	4978,81	21,20	49788,00	212,00	32990,00	15310,00	70306,00
						1658,62	5,50	16586,00	55,00		5208,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					958543,00	5558,00	777745,00	161505,00	1209651,00
								175240,00	2246,00	0,00	89603,00	
			Раздел 6: Лестница металлическая									
35	64	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,504	34860,69	1732,17	17570,00	873,00	12483,00	4022,00	23319,00
						8361,36	407,94	4214,00	206,00		1727,00	
36	65	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные МН-2. Установка	т	0,02188	110642,03	1961,63	2421,00	43,00		2181,00	4970,00
						108680,40	864,72	2378,00	19,00		368,00	
37	66	1109-0701-0121 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,3287	320514,81	30542,67	105353,00	10040,00	1531,00	67418,00	186593,00
						285314,40	11937,24	93783,00	3924,00		13822,00	
38	67	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3287	1004968,00		330333,00		330333,00		356760,00
											26427,00	
39	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,66	96,67	2,30	934,00	22,00	540,00	259,00	1288,00
						38,44	0,39	371,00	4,00		95,00	
40	69	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022	Поручень деревянный. Установка	м	8,42	590,52	63,30	4972,00	533,00	423,00	3826,00	9502,00
						477,00	27,95	4016,00	235,00		704,00	
41	70	232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	8,42	2078,00		17497,00		17497,00		18897,00
											1400,00	
			Итого по разделу 6: Лестница металлическая					479080,00	11511,00	362807,00	77706,00	601329,00
								104762,00	4388,00	0,00	44543,00	
			Раздел 7: Заполнение проемов									
42	71	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	7,26	4022,70	250,10	29205,00	1816,00	13071,00	13709,00	46347,00
						1972,16	125,99	14318,00	915,00		3433,00	
43	72	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	7,26	31468,00		228458,00		228458,00		246735,00
											18277,00	
44	73	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	9,45	4294,45	67,85	40583,00	642,00	6227,00	23463,00	69170,00
						3567,65	30,65	33714,00	290,00		5124,00	
45	74	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	5,25	55181,00		289700,00		289700,00		312876,00
											23176,00	
46	75	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	4,2	27378,00		114988,00		114988,00		124187,00
											9199,00	
			Итого по разделу 7: Заполнение проемов					702934,00	2458,00	652444,00	37172,00	799315,00
								48032,00	1205,00	0,00	59209,00	
			Раздел 8: Внутренние отделочные работы									
47	76	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	1	78137,73	3758,19	78138,00	3758,00	33539,00	32108,00	119066,00
						40840,72	1406,19	40841,00	1406,00		8820,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	77	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	1,53	15739,00		24081,00		24081,00	1926,00	26007,00
49	78	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	15,24	2927,14 2112,14	43,82 24,11	44610,00 32189,00	667,00 367,00	11753,00	26045,00 5652,00	76307,00
50	79	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	16,4592	941,00		15488,00		15488,00	1239,00	16727,00
51	80	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	148,56	1923,62 1406,06	110,48 91,03	285773,00 208884,00	16412,00 13523,00	60476,00	177926,00 37095,00	500794,00
52	81	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	124,64	806,82 496,03	6,13 2,25	100562,00 61825,00	764,00 280,00	37973,00	49684,00 12020,00	162266,00
53	82	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	124,64	957,18 691,14	6,82 3,27	119303,00 86144,00	850,00 408,00	32309,00	69241,00 15084,00	203628,00
54	83	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка гладкая на клее из сухих смесей	м² поверхности облицовки	39,16	5080,54 2691,66	21,62 10,12	198954,00 105405,00	846,00 396,00	92702,00	84641,00 22688,00	306283,00
55	84	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	34,94	1089,71 778,92	6,13 2,25	38074,00 27215,00	215,00 79,00	10645,00	21835,00 4793,00	64702,00
56	85	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	34,94	1158,30 868,36	7,24 3,47	40471,00 30340,00	253,00 121,00	9878,00	24369,00 5187,00	70027,00
57	86	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	10,5	4334,98 3343,43	54,10 33,85	45517,00 35106,00	568,00 355,00	9843,00	28369,00 5911,00	79797,00
58	87	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	10,29	4334,98 3343,43	54,10 33,85	44607,00 34404,00	556,00 348,00	9646,00	27802,00 5793,00	78202,00
			Итого по разделу 8: Внутренние отделочные работы					1035578,00 662353,00	24889,00 17283,00	348333,00 0,00	542020,00 126208,00	1703806,00
			Раздел 9: Полы									
59	88	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	34,94	401,75 108,00	47,15 17,27	14037,00 3774,00	1647,00 603,00	8616,00	4114,00 1452,00	19603,00
60	89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,4578	30542,31 5515,47	11,48 0,00	75067,00 13556,00	28,00 0,00	61483,00	12743,00 7025,00	94835,00
61	90	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная гидроизол на битумной мастике. Устройство	м² изолируемой поверхности	18,5	2410,30 995,07	114,16 17,99	44591,00 18409,00	2112,00 333,00	24070,00	17617,00 4977,00	67185,00
62	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	34,94	961,37 508,34	35,52 20,87	33590,00 17761,00	1241,00 729,00	14588,00	17381,00 4078,00	55049,00
63	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30 мм/	м² стяжки	33,74	232,91 12,56	12,14 6,90	7858,00 424,00	410,00 233,00	7025,00	617,00 678,00	9153,00
			Итого по разделу 9: Полы					175143,00 53924,00	5438,00 1898,00	115782,00 0,00	52472,00 18210,00	245825,00
			Раздел 11: Разные работы									
64	101	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Крыльцо бетонное. Устройство	м³	2,6	32062,94 6599,82	1379,18 554,55	83364,00 17160,00	3586,00 1442,00	62618,00	16927,00 8023,00	108314,00
65	102	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	1,04	1422,14 515,48	140,21 53,08	1479,00 536,00	146,00 55,00	797,00	556,00 163,00	2198,00
66	103	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	1,04	262,33 -29,70	-10,37 -6,24	-273,00 -31,00	-10,00 -6,00	-231,00	-35,00 -25,00	-333,00
67	104	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0039	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	90,00 82,00	9,00 4,00		78,00 13,00	181,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	105	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0039	481766,00		1879,00		1879,00	150,00	2029,00
69	106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под отмостки щебеночное. Устройство	м³ основания	0,8	9598,86 1330,18	2622,13 1132,38	7679,00 1064,00	2098,00 906,00	4517,00	1832,00 761,00	10272,00
70	109	1109-0301-0604 РСНБ РК 2022	Монтаж монорельса.	м	6,12	7518,29 2803,70	4491,36 2084,49	46012,00 17159,00	27487,00 12757,00	1366,00	20642,00 5332,00	71986,00
71	110	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,11	569133,00		62605,00		62605,00	5008,00	67613,00
72	111	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00076	372799,00		283,00		283,00	23,00	306,00
73	112	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,07	20983,00		1469,00		1469,00	118,00	1587,00
74	113	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундамент подоборудование. Устройство	м³	0,36	34527,26 6599,82	1379,18 554,55	12430,00 2376,00	497,00 200,00	9557,00	2344,00 1182,00	15956,00
75	114	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Приямок монолж. Устройство	м³	0,25	59721,08 24644,77	7540,76 3026,37	14930,00 6161,00	1886,00 757,00	6884,00	6295,00 1698,00	22923,00
76	115	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0088	481766,00		4240,00		4240,00	339,00	4579,00
			Итого по разделу 11: Разные работы					236187,00 44507,00	35699,00 16115,00	155984,00 0,00	48639,00 22785,00	307611,00
			ИТОГО по акту					6246551,00 1525755,00	241239,00 81931,00	4479556,00 0,00	1366360,00 609034,00	8221945,00
											3671129,00	329782164,73
			Временные здания и сооружения 1,6%				1,60%	5 276 514,64				335 058 679,37
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				0,60%	2 010 352,08				337 069 031,44
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	6 741 380,63				347 481 541,07
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					363 136 939,67
			Скидка				5%	18 156 846,98				344 980 092,69
			НДС				12%	37 817 971,68				382 798 064,37

М.П.
Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсеитов К. Б.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Авторский ТОО "ПСК Ильяс" Чеп-Кабаев А. Б.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
надзор ТОО "Изыскатель-НС" Маханов К. Т.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)